

Ingeniero
FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Director territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 5503 DUITAMA - SOATÁ - LA PALMERA PR103+0000 (SOATÁ) - PR134+0193 (LA PALMERA)". LOTE 1.

Longitud Del Corredor: 31,51 KMS

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1. CONTRATO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1465		de	2024
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TIPACOQUE	NIT:	800193690-1	
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	N.A			
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 5503 DUITAMA - SOATÁ - LA PALMERA PR103+0000 (SOATÁ) - PR134+0193 (LA PALMERA)". LOTE 1.			
Fecha de Inicio:	10/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):		2024S-VBOY-029004
Valor Inicial:	\$ 1.364.044.724,00			
Valor Adiciones:	\$ 0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Valor Actual:	\$ 1.364.044.724,00			
Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A			
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A			
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A			
Plazo Inicial:	29 meses	31/07/2026		
Fecha de Suspensión:				
Fecha de Reanudación:				
Total Prórrogas:	0,0 meses			
Prórroga 1:	0 meses			
Prórroga 2:	0 meses			
Fecha de Finalización:	31/07/2026			

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
405924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 442.086.382,00	\$ 30.946.046,73	\$ 411.140.335,27
				\$ 44.208.638,18	\$ 366.931.697,09
				\$ 44.208.638,18	\$ 322.723.058,92
				\$ 44.208.638,18	\$ 278.514.420,74
				\$ 44.208.638,18	\$ 234.305.782,57
				\$ 44.208.638,18	\$ 190.097.144,39
				\$ 44.208.638,18	\$ 145.888.506,21
				\$ 44.208.638,18	\$ 101.679.868,04
				\$ 47.304.199,09	\$ 54.375.668,95
				\$ 47.304.199,09	\$ 7.071.469,86
				\$ 7.071.469,83	(\$ 0,00)
178325	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 567.650.389,00	\$ 40.232.729,26	\$ 527.417.659,74
				\$ 47.304.199,09	\$ 480.113.460,65
				\$ 47.304.199,09	\$ 432.809.261,56
				\$ 47.304.199,09	\$ 385.505.062,47
				\$ 47.304.199,09	\$ 338.200.863,38
TOTAL			\$ 1.009.736.771,00	\$ 671.535.907,59	\$ 338.200.863,38

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Julio 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	\$ 46.501.000,00	\$ 803.199,09		\$ 47.304.199,09
Acta de Ajuste ____No				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

1.4.1.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.364.044.724,00	100,0%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 671.535.907,59	49,2%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 671.535.907,59	49,2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	\$ 671.535.907,59	49,2%

1.4.2.ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3.AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado:49,2%

% Básico ejecutado acumulado:49,2%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Ítem	Descripción Ítem
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
03 DE ENERO DE 2025	1
N.A.	N.A.

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Última Actualización	Número de Reprogramaciones	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...		...		

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS :

ACTA DE INICIO
10/05/2024
SECOP II

SI ☒ o NO

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 136.404.473,00	39-44-101161494 Anexo 2	10/05/2024	10/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 272.808.945,00	39-44-101161494 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra	N.A.	N.A		
Calidad	\$ 409.213.418,00	39-44-101161494 Anexo 2	10/05/2024	10/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$ 260.000.000,00	39-40-101042338 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	\$ 260.000.000,00	39-40-101042338 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	\$ 260.000.000,00	39-40-101042338 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2.INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TECNICOS.

No se han presentado novedades.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1905	de	2024
Contratista:	CONSORCIO INT BOYACA 2024	NIT:	901836010-0
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	PC INTERVENTORES SAS, NIT 901.492.520 - 7 con un porcentaje de participación del 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.498.289 - 3, con un porcentaje de participación del 50%		
Objeto:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA, GRUPO AMV 5 LOTE 1"		
Fecha de Inicio:	20 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOY-039923
Valor Inicial:	\$ 4.050.403.357,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	\$ 4.050.403.357,00		

Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A
Plazo Inicial:	29 meses31/07/2026
Fecha de Suspensión:	N/A
Fecha de Reanudación:	N/A
Total Prórrogas:	0,00 meses
Prórroga 1:	meses
Prórroga 2:	meses
Fecha de Finalización:	31/07/2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 29.849.836,24	\$ 1.375.552.063,76
				\$ 135.580.389,00	\$ 1.239.971.674,76
				\$ 83.549.424,00	\$ 1.156.422.250,76
				\$ 88.677.015,00	\$ 1.067.745.235,76
				\$ 91.720.440,00	\$ 976.024.795,76
				\$ 143.344.544,00	\$ 832.680.251,76
				\$ 89.136.117,00	\$ 743.544.134,76
				\$ 87.981.936,00	\$ 655.562.198,76
				\$ 88.739.728,00	\$ 566.822.470,76
				\$ 88.627.630,00	\$ 478.194.840,76
				\$ 88.826.181,50	\$ 389.368.659,26
				\$ 96.087.335,40	\$ 293.281.323,86
				\$ 128.916.508,00	\$ 164.364.815,86
				\$ 89.930.799,00	\$ 74.434.016,86
TOTAL			\$ 1.405.401.900,00	\$ 1.330.967.883,14	\$ 74.434.016,86

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Julio 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$ 75.572.100,00	\$ 14.358.699,00	\$ 0,00	\$ 89.930.799,00
Acta de Ajuste ____No				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$ 4.050.403.357,00	100%
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 1.330.967.883,14	33%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.330.967.883,14	33%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
jueves, 20 de junio de 2024	1
viernes, 3 de enero de 2025	2
N.A.	N.A.

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	FIRMA DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	20 de junio de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:	SECOP II
POLIZAS ACTUALIZADAS : SI O NO X	

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405.040.335,70	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/05/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 810.080.671,40	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/11/2029
Estabilidad y calidad de la Obra	N.A	N.A		
Calidad del servicio	\$ 1.215.121.007,10	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/05/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto
2025E-VUVRAZ-073319	7/07/2025	Atención ciudadano	CINTBOY-01905-2025-099 Informe Trimestral Abril a Junio
2025E-VUVRAZ-073382	8/07/2025	Atención ciudadano	Formatos Seguimiento Sukubun AMV GRUPO 05 DT BOYACA
2025E-VUVRAZ-074048	9/07/2025	Atención ciudadano	Alcance a Oficio de Radicado 2025E-VUVRAZ-073382 Formatos de Seguimiento AMV-SUKUBUN.
-	14/07/2025	Territorial Boyacá	Solicitud Concepto de Viabilidad de Cierre de Vías por Evento Deportivo Ciclo Master Boyacá Club
2025E-VUVRAZ-077598	15/07/2025	Atención ciudadano	CINTBOY-01905-2025-103 - Formato atropellamiento Fauna SUKUBUN - Trim. No. 3
-	23/07/2025	Territorial Boyacá	Actas de Liquidación
-	29/07/2025	Territorial Boyacá	Acta de Reunión Movilización Pacífica Peaje el Crucero 6211 - 28 Julio 2025
2025E-VUVRAZ-084334	31/07/2025	Atención ciudadano	CINTBOY-01905-2025-111 - Remisión informe de accidentalidad - Junio 2025

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 Aspectos Técnicos.

El contrato se ejecutó sin contratiempos.

3.2 Aspectos Jurídicos.

Ninguno

3.3 Aspectos Administrativos Y/O Financieros.

Ninguno

3.4 Aspecto Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguna.


4. Relación de comisiones realizadas durante el periodo

Seguimiento al proyecto derivado del _____

5. Otras Actividades Relevantes Ejecutadas Como Supervisor.

Se adelantó la revisión documentación del contrato, actas y documentos de interventoría

Cordialmente.



ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON
SUPERVISOR
C.C. 74.187.058
M.P. 15202-116941 BYC



Ingeniero
FABIO LEONARDO CAMARGO MOERENO
Director territorial Boyacá (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 62BY05 LA YE -SOGAMOSO, PR13+0000 - PR 14+1300 / 6211 SOGAMOSO - EL CRUCERO, PR0+0000 - PR16+0000 / 5503 DUITAMA - SOATÁ - LA PALMERA, PR0+0000 -PR6+0000 LOTE 4

Longitud Del Corredor: 24,14 KM

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO
1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1529		de	2024
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS CONQUISTADORES	NIT:	800182017-7	
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	N.A			
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 62BY05 LA YE -SOGAMOSO, PR13+0000 - PR 14+1300 / 6211 SOGAMOSO - EL CRUCERO, PR0+0000 - PR16+0000 / 5503 DUITAMA - SOATÁ - LA PALMERA, PR0+0000 -PR6+0000 LOTE 4			
Fecha de Inicio:	10/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):		2024S-VBOY-029029
Valor Inicial:	\$ 1.341.089.965,00			
Valor Adiciones:	\$ 0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Valor Actual:	\$ 1.341.089.965,00			
Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A			
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A			
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A			
Plazo Inicial:	29 meses	31/07/2026		
Fecha de Suspensión:				
Fecha de Reanudación:				
Total Prórrogas:	0,0 meses			
Prórroga 1:	0 meses			
Prórroga 2:	0 meses			
Fecha de Finalización:	31/07/2026			

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
409624	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 434.650.118,00	\$ 30.425.508,27	\$ 404.224.609,73
				\$ 43.465.011,82	\$ 360.759.597,91
				\$ 43.465.011,82	\$ 317.294.586,09
				\$ 43.465.011,82	\$ 273.829.574,27
				\$ 43.465.011,82	\$ 230.364.562,45
				\$ 43.465.011,82	\$ 186.899.550,63
				\$ 43.465.011,82	\$ 143.434.538,81
				\$ 43.465.011,82	\$ 99.969.526,99
				\$ 46.507.674,55	\$ 53.461.852,44
				\$ 46.507.674,55	\$ 6.954.177,89
				\$ 6.954.177,89	\$ 0,00
185425	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 558.092.095,00	\$ 39.553.496,66	\$ 518.538.598,34
				\$ 46.507.674,55	\$ 472.030.923,79
				\$ 46.507.674,55	\$ 425.523.249,24
				\$ 46.507.674,55	\$ 379.015.574,69
				\$ 46.507.674,55	\$ 332.507.900,14
TOTAL			\$ 992.742.213,00	\$ 660.234.312,86	\$ 332.507.900,14

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Julio 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	\$ 45.718.000,00	\$ 789.674,55		\$ 46.507.674,55
Acta de Ajuste ____No				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

1.4.1.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.341.089.965,00	100,0%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 660.234.312,86	49,23%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 660.234.312,86	49,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	\$ 660.234.312,86	49,23%

1.4.2.ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3.AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado:49,23%

% Básico ejecutado acumulado:49,23%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Ítem	Descripción Ítem
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
03 DE ENERO DE 2025	1
N.A.	N.A.

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Última Actualización	Número de Reprogramaciones	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS :

ACTA DE INICIO
10/05/2024
SECOP II

SI ☒ o NO

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	\$134,108,997.00	39-44-101161596 Anexo 3	10/05/2024	7/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	268,217,993.00	39-44-101161596 Anexo 3	10/05/2024	7/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra	N.A.	N.A.		
Calidad	402,326,989.50	39-44-101161596 Anexo 3	10/05/2024	7/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 260.000.000,00	39-40-101042383 Anexo 3	10/05/2024	7/08/2026
Contratista y Subcontratista	\$ 260.000.000,00	39-40-101042383 Anexo 3	10/05/2024	7/08/2026

Vehiculos Propios y No Propios	\$ 260.000.000,00	39-40-101042383 Anexo 3	10/05/2024	7/08/2026
--------------------------------	-------------------	-------------------------	------------	-----------

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2.INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TECNICOS.

No se han presentado novedades.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1905		de	2024
Contratista:	CONSORCIO INT BOYACA 2024		NIT:	901836010-0
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	PC INTERVENTORES SAS, NIT 901.492.520 - 7 con un porcentaje de participación del 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.498.289 - 3, con un porcentaje de participación del 50%			
Objeto:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA, GRUPO AMV 5 LOTE 1"			
Fecha de Inicio:	20 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):		2024S-VBOY-039923
Valor Inicial:	\$ 4.050.403.357,00			
Valor Adiciones:	\$ 0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Valor Actual:	\$ 4.050.403.357,00			
Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A			
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A			
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A			
Plazo Inicial:	29 meses		31/07/2026	
Fecha de Suspensión:	N/A			
Fecha de Reanudación:	N/A			
Total Prórrogas:	0,00 meses			
Prórroga 1:	meses			
Prórroga 2:	meses			
Fecha de Finalización:	31/07/2026			

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 29.849.836,24	\$ 1.375.552.063,76
				\$ 135.580.389,00	\$ 1.239.971.674,76
				\$ 83.549.424,00	\$ 1.156.422.250,76

				\$ 88.677.015,00	\$ 1.067.745.235,76
				\$ 91.720.440,00	\$ 976.024.795,76
				\$ 143.344.544,00	\$ 832.680.251,76
				\$ 89.136.117,00	\$ 743.544.134,76
				\$ 87.981.936,00	\$ 655.562.198,76
				\$ 88.739.728,00	\$ 566.822.470,76
				\$ 88.627.630,00	\$ 478.194.840,76
				\$ 88.826.181,50	\$ 389.368.659,26
				\$ 96.087.335,40	\$ 293.281.323,86
				\$ 128.916.508,00	\$ 164.364.815,86
				\$ 89.930.799,00	\$ 74.434.016,86
TOTAL			\$ 1.405.401.900,00	\$ 1.330.967.883,14	\$ 74.434.016,86

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Julio 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$ 75.572.100,00	\$ 14.358.699,00	\$ 0,00	\$ 89.930.799,00
Acta de Ajuste ____ No				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$ 4.050.403.357,00	100%
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 1.330.967.883,14	33%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.330.967.883,14	33%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
jueves, 20 de junio de 2024	1
viernes, 3 de enero de 2025	2
N.A.	N.A.

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _____ FIRMA DEL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _____ 20 de junio de 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS: _____ SECOP II

POLIZAS ACTUALIZADAS : SI O NO X

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405.040.335,70	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/05/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 810.080.671,40	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/11/2029
Estabilidad y calidad de la Obra	N.A	N.A		
Calidad del servicio	\$ 1.215.121.007,10	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/05/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto
2025E-VUVRAZ-073319	7/07/2025	Atención ciudadano	<u>CINTBOY-01905-2025-099 Informe Trimestral Abril a Junio</u>
2025E-VUVRAZ-073382	8/07/2025	Atención ciudadano	Formatos Seguimiento Sukubun AMV GRUPO 05 DT BOYACA
2025E-VUVRAZ-074048	9/07/2025	Atención ciudadano	<u>Alcance a Oficio de Radicado 2025E-VUVRAZ-073382</u> <u>Formatos de Seguimiento AMV-SUKUBUN.</u>
-	14/07/2025	Territorial Boyacá	<u>Solicitud Concepto de Viabilidad de Cierre de Vías por Evento</u> <u>Deportivo Ciclo Master Boyacá Club</u>
2025E-VUVRAZ-077598	15/07/2025	Atención ciudadano	<u>CINTBOY-01905-2025-103 - Formato atropellamiento Fauna</u> <u>SUKUBUN - Trim. No. 3</u>
-	23/07/2025	Territorial Boyacá	<u>Actas de Liquidación</u>
-	29/07/2025	Territorial Boyacá	<u>Acta de Reunión Movilización Pacífica Peaje el Crucero 6211 -</u> <u>28 Julio 2025</u>
2025E-VUVRAZ-084334	31/07/2025	Atención ciudadano	<u>CINTBOY-01905-2025-111 - Remisión informe de</u> <u>accidentalidad - Junio 2025</u>

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

- 3.1 Aspectos Técnicos.**
El contrato se ejecutó sin contratiempos.

3.2 Aspectos Jurídicos.
Ninguno

3.3 Aspectos Administrativos Y/O Financieros.
Ninguno

3.4 Aspecto Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad
Ninguna.

4. Relación de comisiones realizadas durante el periodo
Seguimiento al proyecto derivado del _____

5. Otras Actividades Relevantes Ejecutadas Como Supervisor.
Se adelantó la revisión documentación del contrato, actas y documentos de interventoría a su vez se realizo la gestion de las comunicaciones.

Cordialmente.



ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON
SUPERVISOR
C.C. 74.187.058
M.P. 15202-116941 BYC



Ingeniero
FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Director territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 5503 DUITAMA - SOATÁ - LA PALMERA, PR44+0000 - PR74+0000/ 55BY11 SANTA ROSITA - ONZAGA (LÍMITES), PR 0+0000 - PR 6+0953". LOTE 3.

Longitud Del Corredor: 37,53 km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO
1. CONTRATO
1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1483		de	2024
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSTRUYAMOS	NIT:		826001533-5
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	N.A			
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 5503 DUITAMA - SOATÁ - LA PALMERA, PR44+0000 - PR74+0000/ 55BY11 SANTA ROSITA - ONZAGA (LÍMITES), PR 0+0000 - PR 6+0953". LOTE 3.			
Fecha de Inicio:	10/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):		2024S-VBOY-029019
Valor Inicial:	\$ 1.342.693.187,00			
Valor Adiciones:	\$ 0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Valor Actual:	\$ 1.342.693.187,00			
Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A			
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A			
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A			
Plazo Inicial:	29 meses		31/07/2026	
Fecha de Suspensión:				
Fecha de Reanudación:				
Total Prórrogas:	0,0 meses			
Prórroga 1:	0 meses			
Prórroga 2:	0 meses			
Fecha de Finalización:	31/07/2026			

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
409324	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 435.168.927,00	\$ 30.461.824,91	\$ 404.707.102,09
				\$ 43.516.892,73	\$ 361.190.209,36
				\$ 43.516.892,73	\$ 317.673.316,63
				\$ 43.516.892,73	\$ 274.156.423,90
				\$ 43.516.892,73	\$ 230.639.531,17
				\$ 43.516.892,73	\$ 187.122.638,44
				\$ 43.516.892,73	\$ 143.605.745,71
				\$ 43.516.892,73	\$ 100.088.852,98
				\$ 46.563.624,55	\$ 53.525.228,43
				\$ 46.563.624,55	\$ 6.961.603,88
				\$ 6.961.603,88	(\$ 0,00)
177225	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 558.763.495,00	\$ 39.602.020,67	\$ 519.161.474,33
				\$ 46.563.624,55	\$ 472.597.849,78
				\$ 46.563.624,55	\$ 426.034.225,23
				\$ 46.563.624,55	\$ 379.470.600,68
				\$ 46.563.624,55	\$ 332.906.976,13
TOTAL			\$ 993.932.422,00	\$ 661.025.445,87	\$ 332.906.976,13

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Julio 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	\$ 45.773.000,00	\$ 790.624,55		\$ 46.563.624,55
Acta de Ajuste ____No				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

1.4.1.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.342.693.187,00	100,0%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 661.025.445,87	49,2%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 661.025.445,87	49,2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	\$ 661.025.445,87	49,2%

1.4.2.ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3.AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado:49,2%

% Básico ejecutado acumulado:49,2%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Ítem	Descripción Ítem
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
03 DE ENERO DE 2025	1
N.A.	N.A.

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Última Actualización	Número de Reprogramaciones	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...		...		

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS :SI ☒ o NO

ACTA DE INICIO

10/05/2024

SECOP II

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	134,269,319.00	39-44-101161542 Anexo 2	10/05/2024	8/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	268,538,638.00	39-44-101161542 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad	402,807,957.00	39-44-101161542 Anexo 2	10/05/2024	8/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 260.000.000,00	39-40-101042358 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026
Contratista y Subcontratista	\$ 260.000.000,00	39-40-101042358 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026
Vehiculos Propios y No Propios	\$ 260.000.000,00	39-40-101042358 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2.INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TECNICOS.

No se han presentado novedades.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1905	de	2024
Contratista:	CONSORCIO INT BOYACA 2024	NIT:	901836010-0
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	PC INTERVENTORES SAS, NIT 901.492.520 - 7 con un porcentaje de participación del 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.498.289 - 3, con un porcentaje de participación del 50%		
Objeto:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, GRUPO AMV 5 LOTE 1"		
Fecha de Inicio:	20 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOY-039923
Valor Inicial:	\$ 4.050.403.357,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	\$ 4.050.403.357,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A		
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A		
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A		
Plazo Inicial:	29 meses		31/07/2026
Fecha de Suspensión:	N/A		
Fecha de Reanudación:	N/A		
Total Prórrogas:	0,00 meses		
Prórroga 1:	meses		
Prórroga 2:	meses		
Fecha de Finalización:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 29.849.836,24	\$ 1.375.552.063,76
				\$ 135.580.389,00	\$ 1.239.971.674,76
				\$ 83.549.424,00	\$ 1.156.422.250,76
				\$ 88.677.015,00	\$ 1.067.745.235,76
				\$ 91.720.440,00	\$ 976.024.795,76
				\$ 143.344.544,00	\$ 832.680.251,76
				\$ 89.136.117,00	\$ 743.544.134,76
				\$ 87.981.936,00	\$ 655.562.198,76
				\$ 88.739.728,00	\$ 566.822.470,76
				\$ 88.627.630,00	\$ 478.194.840,76
				\$ 88.826.181,50	\$ 389.368.659,26
				\$ 96.087.335,40	\$ 293.281.323,86
				\$ 128.916.508,00	\$ 164.364.815,86
				\$ 89.930.799,00	\$ 74.434.016,86
TOTAL			\$ 1.405.401.900,00	\$ 1.330.967.883,14	\$ 74.434.016,86

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Julio 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$ 75.572.100,00	\$ 14.358.699,00	\$ 0,00	\$ 89.930.799,00
Acta de Ajuste ☐ No				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$ 4.050.403.357,00	100%
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 1.330.967.883,14	33%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.330.967.883,14	33%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
jueves, 20 de junio de 2024	1
viernes, 3 de enero de 2025	2
N.A.	N.A.

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	FIRMA DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	20 de junio de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:	SECOP II
POLIZAS ACTUALIZADAS :	SI O NO X

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405.040.335,70	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/05/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 810.080.671,40	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/11/2029
Estabilidad y calidad de la Obra	N.A	N.A		
Calidad del servicio	\$ 1.215.121.007,10	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/05/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto
2025E-VUVRAZ-073319	7/07/2025	Atención ciudadano	CINTBOY-01905-2025-099 Informe Trimestral Abril a Junio
2025E-VUVRAZ-073382	8/07/2025	Atención ciudadano	Formatos Seguimiento Sukubun AMV GRUPO 05 DT BOYACA
2025E-VUVRAZ-074048	9/07/2025	Atención ciudadano	Alcance a Oficio de Radicado 2025E-VUVRAZ-073382 Formatos de Seguimiento AMV-SUKUBUN.
-	14/07/2025	Territorial Boyacá	Solicitud Concepto de Viabilidad de Cierre de Vías por Evento Deportivo Ciclo Master Boyacá Club
2025E-VUVRAZ-077598	15/07/2025	Atención ciudadano	CINTBOY-01905-2025-103 - Formato atropellamiento Fauna SUKUBUN - Trim. No. 3
-	23/07/2025	Territorial Boyacá	Actas de Liquidación
-	29/07/2025	Territorial Boyacá	Acta de Reunión Movilización Pacífica Peaje el Crucero 6211 - 28 Julio 2025
2025E-VUVRAZ-084334	31/07/2025	Atención ciudadano	CINTBOY-01905-2025-111 - Remisión informe de accidentalidad - Junio 2025

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 Aspectos Técnicos.

El contrato se ejecutó sin contratiempos.

3.2 Aspectos Jurídicos.

Ninguno

3.3 Aspectos Administrativos Y/O Financieros.

Ninguno

3.4 Aspecto Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguna.

4. Relación de comisiones realizadas durante el periodo

Seguimiento al proyecto derivado del

5. Otras Actividades Relevantes Ejecutadas Como Supervisor.

Se adelantó la revisión documentación del contrato, actas y documentos de interventoría

Cordialmente,



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
INFORME MENSUAL SUPERVISOR

CÓDIGO MINFRA - FR - IMS 1

VERSIÓN 1
PÁGINA 6 DE 6

ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON
SUPERVISOR
C.C. 74.187.058
M.P. 15202-116941 BYC

Ingeniero
FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Director territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 5503 DUITAMA - SOATÁ -LA PALMERA PR6+0000 - PR44+0000. LOTE 2.

Longitud Del Corredor: 38,74 km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1. CONTRATO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1477		de	2024
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL PROGRESO LTDA	NIT:	891.801.863-1	
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	N.A			
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 5503 DUITAMA - SOATÁ -LA PALMERA PR6+0000 - PR44+0000. LOTE 2.			
Fecha de Inicio:	10/05/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOY-031899	
Valor Inicial:	\$ 1.343.707.407,00			
Valor Adiciones:	\$ 0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Valor Actual:	\$ 1.343.707.407,00			
Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A			
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A			
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A			
Plazo Inicial:	29 meses	31/07/2026		
Fecha de Suspensión:				
Fecha de Reanudación:				
Total Prórrogas:	0,0 meses			
Prórroga 1:	0 meses			
Prórroga 2:	0 meses			
Fecha de Finalización:	31/07/2026			

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
409024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 435.504.627,00	\$ 30.485.323,54	\$ 405.019.303,46
				\$ 43.550.462,73	\$ 361.468.840,73
				\$ 43.550.462,73	\$ 317.918.378,00
				\$ 43.550.462,73	\$ 274.367.915,27
				\$ 43.550.462,73	\$ 230.817.452,54
				\$ 43.550.462,73	\$ 187.266.989,81
				\$ 43.550.462,73	\$ 143.716.527,08
				\$ 43.550.462,73	\$ 100.166.064,35
				\$ 46.598.211,82	\$ 53.567.852,53
				\$ 46.598.211,82	\$ 6.969.640,71
				\$ 6.969.640,34	(\$ 0,00)
176225	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 559.178.542,00	\$ 39.628.571,48	\$ 519.549.970,52
				\$ 46.598.211,82	\$ 472.951.758,70
				\$ 46.598.211,82	\$ 426.353.546,88
				\$ 46.598.211,82	\$ 379.755.335,06

				\$ 46.598.211,82	\$ 333.157.123,24
TOTAL			\$ 994.683.169,00	\$ 661.526.045,39	\$ 333.157.123,24

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Julio 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	\$ 45.807.000,00	\$ 791.211,82		\$ 46.598.211,82
Acta de Ajuste ___ No				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

1.4.1.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.343.707.407,00	100,0%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 661.526.045,39	49,2%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 661.526.045,39	49,2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	\$ 661.526.045,39	49,2%

1.4.2.ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3.AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado:49,2%

% Básico ejecutado acumulado:49,2%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Ítem	Descripción Ítem
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
03 DE ENERO DE 2025	1
N.A.	N.A.

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Última Actualización	Número de Reprogramaciones	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Trámite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS : SI ☒ o NO

ACTA DE INICIO
10/05/2024
SECOP II

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 134.370.741,00	39-44-101161541 Anexo 2	10/05/2024	8/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 268.741.482,00	39-44-101161541 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad	\$ 403.112.223,00	39-44-101161541 Anexo 2	10/05/2024	8/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 260.000.000,00	39-40-101042357 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026
Contratista y Subcontratista	\$ 260.000.000,00	39-40-101042357 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026
Vehiculos Propios y No Propios	\$ 260.000.000,00	39-40-101042357 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2.INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TECNICOS.

No se han presentado novedades.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1905	de	2024
Contratista:	CONSORCIO INT BOYACA 2024	NIT:	901836010-0
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	PC INTERVENTORES SAS, NIT 901.492.520 - 7 con un porcentaje de participación del 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.498.289 - 3, con un porcentaje de participación del 50%		
Objeto:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA, GRUPO AMV 5 LOTE 1"		
Fecha de Inicio:	20 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOY-039923
Valor Inicial:	\$ 4.050.403.357,00		
Valor Adiciones:	\$ 0,00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	\$ 4.050.403.357,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A		
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A		
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A		

Plazo Inicial:	29 meses	31/07/2026
Fecha de Suspensión:	N/A	
Fecha de Reanudación:	N/A	
Total Prórrogas:	0,00 meses	
Prórroga 1:	meses	
Prórroga 2:	meses	
Fecha de Finalización:	31/07/2026	

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 29.849.836,24	\$ 1.375.552.063,76
				\$ 135.580.389,00	\$ 1.239.971.674,76
				\$ 83.549.424,00	\$ 1.156.422.250,76
				\$ 88.677.015,00	\$ 1.067.745.235,76
				\$ 91.720.440,00	\$ 976.024.795,76
				\$ 143.344.544,00	\$ 832.680.251,76
				\$ 89.136.117,00	\$ 743.544.134,76
				\$ 87.981.936,00	\$ 655.562.198,76
				\$ 88.739.728,00	\$ 566.822.470,76
				\$ 88.627.630,00	\$ 478.194.840,76
				\$ 88.826.181,50	\$ 389.368.659,26
				\$ 96.087.335,40	\$ 293.281.323,86
				\$ 128.916.508,00	\$ 164.364.815,86
				\$ 89.930.799,00	\$ 74.434.016,86
TOTAL			\$ 1.405.401.900,00	\$ 1.330.967.883,14	\$ 74.434.016,86

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Julio 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$ 75.572.100,00	\$ 14.358.699,00	\$ 0,00	\$ 89.930.799,00
Acta de Ajuste ____ No				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$ 4.050.403.357,00	100%
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 1.330.967.883,14	33%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.330.967.883,14	33%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
jueves, 20 de junio de 2024	1
viernes, 3 de enero de 2025	2
N.A.	N.A.

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Trámite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	FIRMA DEL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	20 de junio de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:	SECOP II
POLIZAS ACTUALIZADAS :	SI O NO X

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405.040.335,70	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/05/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A		

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 810.080.671,40	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/11/2029
Estabilidad y calidad de la Obra	N.A	N.A		
Calidad del servicio	\$ 1.215.121.007,10	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/05/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto
2025E-VUVRAZ-073319	7/07/2025	Atención ciudadano	<u>CINTBOY-01905-2025-099 Informe Trimestral Abril a Junio</u>
2025E-VUVRAZ-073382	8/07/2025	Atención ciudadano	<u>Formatos Seguimiento Sukubun AMV GRUPO 05 DT BOYACA</u>
2025E-VUVRAZ-074048	9/07/2025	Atención ciudadano	<u>Alcance a Oficio de Radicado 2025E-VUVRAZ-073382 Formatos de Seguimiento AMV-SUKUBUN.</u>
-	14/07/2025	Territorial Boyacá	<u>Solicitud Concepto de Viabilidad de Cierre de Vías por Evento Deportivo Ciclo Master Boyacá Club</u>
2025E-VUVRAZ-077598	15/07/2025	Atención ciudadano	<u>CINTBOY-01905-2025-103 - Formato atropellamiento Fauna SUKUBUN - Trim. No. 3</u>
-	23/07/2025	Territorial Boyacá	<u>Actas de Liquidación</u>
-	29/07/2025	Territorial Boyacá	<u>Acta de Reunión Movilización Pacífica Peaje el Crucero 6211 - 28 Julio 2025</u>
2025E-VUVRAZ-084334	31/07/2025	Atención ciudadano	<u>CINTBOY-01905-2025-111 - Remisión informe de accidentalidad - Junio 2025</u>

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 Aspectos Técnicos.

El contrato se ejecutó sin contratiempos.

3.2 Aspectos Jurídicos.

Ninguno

3.3 Aspectos Administrativos Y/O Financieros.

Ninguno

3.4 Aspecto Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguna.

4. Relación de comisiones realizadas durante el periodo

Seguimiento al proyecto derivado del _____

5. Otras Actividades Relevantes Ejecutadas Como Supervisor.

Se adelantó la revisión documentación del contrato, actas y documentos de interventoría

Cordialmente.



ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON
SUPERVISOR
C.C. 74.187.058
M.P. 15202-116941 BYC



Ingeniero
FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Director territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	Julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA. 5503 DUITAMA - SOATÁ - LA PALMERA, PR74+0000 - PR103+0000 (SOATÁ).

Longitud Del Corredor: 29,37 KM

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	3328		de	2024
Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TRABAJAMOS	NIT:		800134876-2.
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	N.A			
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA. 5503 DUITAMA - SOATÁ - LA PALMERA, PR74+0000 - PR103+0000 (SOATÁ).			
Fecha de Inicio:	25/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):		2024S-VBOY-068910
Valor Inicial:	\$ 1.065.907.519,00			
Valor Adiciones:	\$ 0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Valor Actual:	\$ 1.065.907.519,00			
Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A			
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A			
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A			
Plazo Inicial:	23 meses		31/07/2026	
Fecha de Suspensión:				
Fecha de Reanudación:				
Total Prórrogas:	0,0 meses			
Prórroga 1:	0 meses			
Prórroga 2:	0 meses			
Fecha de Finalización:	31/07/2026			

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
938524	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 171.544.735,00	\$ 8.577.236,73	\$ 162.967.498,27
				\$ 42.886.183,64	\$ 120.081.314,63
				\$ 42.886.183,64	\$ 77.195.130,99
				\$ 42.886.183,64	\$ 34.308.947,35
				\$ 34.308.947,35	\$ 0,00
133325	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 550.657.865,00	\$ 11.579.208,10	\$ 539.078.656,90
				\$ 45.888.155,45	\$ 493.190.501,45
				\$ 45.888.155,45	\$ 447.302.346,00
				\$ 45.888.155,45	\$ 401.414.190,55
				\$ 45.888.155,45	\$ 355.526.035,10
				\$ 45.888.155,45	\$ 309.637.879,65
				\$ 45.888.155,45	\$ 263.749.724,20
TOTAL			\$ 722.202.600,00	\$ 458.452.875,80	\$ 263.749.724,20

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Julio 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11	\$ 45.109.000,00	\$ 779.155,45		\$ 45.888.155,45
Acta de Ajuste ___No				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.

1.4.1.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.065.907.519,00	100,0%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 458.452.875,80	43,0%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 458.452.875,80	43,0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	\$ 458.452.875,80	43,0%

1.4.2.ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3.AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 43,0%
% Básico ejecutado acumulado: 43,0%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Ítem	Descripción Ítem
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
N.A.	N.A.

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Ultima Actualización	Número de Reprogramaciones	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II
POLIZAS ACTUALIZADAS : SI ☒ o NO

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	106,590,752	39-44-101164262 Anexo 2	25/09/2024	14/01/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	213,181,504	39-44-101164262 Anexo 2	25/09/2024	30/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra	N.A.	N.A.		
Calidad	319,772,256	39-44-101164262 Anexo 2	25/09/2024	17/03/2027

Garantia de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 260.000.000,00	39-40-101043053 Anexo 2	25/09/2024	30/08/2026
Contratista y Subcontratista	\$ 260.000.000,00	39-40-101043053 Anexo 2	25/09/2024	30/08/2026
Vehiculos Propios y No Propios	\$ 260.000.000,00	39-40-101043053 Anexo 2	25/09/2024	30/08/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2.INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TECNICOS.

No se han presentado novedades.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

5 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Asunto:	Informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo.
Periodo:	Julio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 001 DEL 06 DE FEBRERO DE 2025

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1905		de	2024
Contratista:	CONSORCIO INT BOYACA 2024	NIT:	901836010-0	
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	PC INTERVENTORES SAS, NIT 901.492.520 - 7 con un porcentaje de participación del 50% CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA, NIT 900.498.289 - 3, con un porcentaje de participación del 50%			
Objeto:	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA, GRUPO AMV 5 LOTE 1"			
Fecha de Inicio:	20 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):		2024S-VBOY-039923
Valor Inicial:	\$ 4.050.403.357,00			
Valor Adiciones:	\$ 0,00			
Adición 1:				
Adición 2:				
Valor Actual:	\$ 4.050.403.357,00			
Anticipo Entregado:	\$ 0 N.A			
Anticipo Amortizado:	\$ 0 N.A			
Saldo por Amortizar:	\$ 0 N.A			
Plazo Inicial:	29 meses	31/07/2026		
Fecha de Suspensión:	N/A			
Fecha de Reanudación:	N/A			
Total Prórrogas:	0,00 meses			
Prórroga 1:	meses			
Prórroga 2:	meses			
Fecha de Finalización:	31/07/2026			

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
539924	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00	\$ 29.849.836,24	\$ 1.375.552.063,76
				\$ 135.580.389,00	\$ 1.239.971.674,76
				\$ 83.549.424,00	\$ 1.156.422.250,76
				\$ 88.677.015,00	\$ 1.067.745.235,76

				\$ 91.720.440,00	\$ 976.024.795,76
				\$ 143.344.544,00	\$ 832.680.251,76
				\$ 89.136.117,00	\$ 743.544.134,76
				\$ 87.981.936,00	\$ 655.562.198,76
				\$ 88.739.728,00	\$ 566.822.470,76
				\$ 88.627.630,00	\$ 478.194.840,76
				\$ 88.826.181,50	\$ 389.368.659,26
				\$ 96.087.335,40	\$ 293.281.323,86
				\$ 128.916.508,00	\$ 164.364.815,86
				\$ 89.930.799,00	\$ 74.434.016,86
TOTAL			\$ 1.405.401.900,00	\$ 1.330.967.883,14	\$ 74.434.016,86

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Julio 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14	\$ 75.572.100,00	\$ 14.358.699,00	\$ 0,00	\$ 89.930.799,00
Acta de Ajuste ____ No				

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$ 4.050.403.357,00	100%
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 1.330.967.883,14	33%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.330.967.883,14	33%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
jueves, 20 de junio de 2024	1
viernes, 3 de enero de 2025	2
N.A.	N.A.

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FIRMA DEL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

20 de junio de 2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

SECOP II

POLIZAS ACTUALIZADAS : SI O NO X

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405.040.335,70	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/05/2027
Buen Manejo Anticipo	N.A	N.A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 810.080.671,40	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/11/2029
Estabilidad y calidad de la Obra	N.A	N.A		
Calidad del servicio	\$ 1.215.121.007,10	21-44-101443024 Anexo 0	4/06/2024	4/05/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto
2025E-VUVRAZ-073319	7/07/2025	Atención ciudadano	CINTBOY-01905-2025-099 Informe Trimestral Abril a Junio
2025E-VUVRAZ-073382	8/07/2025	Atención ciudadano	Formatos Seguimiento Sukubun AMV GRUPO 05 DT BOYACA

2025E-VUVRAZ-074048	9/07/2025	Atención ciudadano	<u>Alcance a Oficio de Radicado 2025E-VUVRAZ-073382</u> <u>Formatos de Seguimiento AMV-SUKUBUN.</u>
-	14/07/2025	Territorial Boyacá	<u>Solicitud Concepto de Viabilidad de Cierre de Vías por Evento</u> <u>Deportivo Ciclo Master Boyacá Club</u>
2025E-VUVRAZ-077598	15/07/2025	Atención ciudadano	<u>CINTBOY-01905-2025-103 - Formato atropellamiento Fauna</u> <u>SUKUBUN - Trim. No. 3</u>
-	23/07/2025	Territorial Boyacá	<u>Actas de Liquidación</u>
-	29/07/2025	Territorial Boyacá	<u>Acta de Reunión Movilización Pacífica Peaje el Crucero 6211 -</u> <u>28 Julio 2025</u>
2025E-VUVRAZ-084334	31/07/2025	Atención ciudadano	<u>CINTBOY-01905-2025-111 - Remisión informe de</u> <u>accidentalidad - Junio 2025</u>

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 Aspectos Técnicos.
El contrato se ejecutó sin contratiempos.

3.2 Aspectos Jurídicos.
Ninguno

3.3 Aspectos Administrativos Y/O Financieros.
Ninguno

3.4 Aspecto Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad
Ninguna.

4. Relación de comisiones realizadas durante el periodo
Seguimiento al proyecto derivado del _____

5. Otras Actividades Relevantes Ejecutadas Como Supervisor.
Se adelantó la revisión documentación del contrato, actas y documentos de interventoría

Cordialmente,



ELIAS ALEXANDER GOMEZ ALARCON
SUPERVISOR
C.C. 74.187.058
M.P. 15202-116941 BYC