

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 9

INFORME DEL PERIODO DE: **OCTUBRE DE 2025.**

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1921 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REGIÓN COLOMBIA GRUPO 2	NIT:	901.835.586-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CG INGENIERÍA S.A.S	800.216.745-9	30%
	A1V2 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA COLOMBIA S.A.S	901.589.016-4	35%
	GRUPO AB INGENIERÍA ARQUITECTURA Y AMBIENTE S.A.S	901.469.936-0	35%
OBJETO:	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION VIAL EN LAS VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	No. de Oficio:	2024S-VBOY-039921 DE 20/06/2024
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.403.357,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
ADICIÓN 2:	\$ 0,00		
ADICIÓN 3:	\$ 0,00		
ADICIÓN 4:	\$ 0,00		
ADICIÓN 5:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.403.357,00		
ANTICIPO	\$ 0,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	0 días		
PRÓRROGA 1:	0 días		
PRÓRROGA 2:	0 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1921 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REGIÓN COLOMBIA GRUPO 2	NIT:	901.835.586-6
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31/07/2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	VALOR DEL ACTA
0	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.405.401.900,00		\$ 1.405.401.900,00	
1	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 30.043.711,04	\$ 1.375.358.188,96	\$ 30.043.711,04
2	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 125.978.945,40	\$ 1.249.379.243,56	\$ 125.978.945,40
3	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 83.494.238,94	\$ 1.165.885.004,6	\$ 83.494.238,94
4	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 81.148.886,98	\$ 1.084.736.117,64	\$ 81.148.886,98
5	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 84.367.130,12	\$ 1.000.368.987,52	\$ 84.367.130,12
6	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 83.629.749,00	\$ 916.739.238,5	\$ 83.629.749,00
7	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 127.638.257,60	\$ 789.100.980,9	\$ 127.638.257,60
8	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 89.011.059,90	\$ 700.089.921,0	\$ 89.011.059,90
9	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 89.010.512,50	\$ 611.079.408,52	\$ 89.010.512,50
10	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 88.801.370,00	\$ 522.278.038,52	\$ 88.801.370,00
11	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 89.422.764,20	\$ 432.855.274,32	\$ 89.422.764,20
12	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 212.167.984,56	\$ 220.687.289,76	\$ 212.167.984,56
13	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 120.015.181,86	\$ 100.672.107,9	\$ 120.015.181,86
14	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 98.240.202,48	\$ 2.431.905,42	\$ 98.240.202,48
15	539824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 2.431.905,42		\$ 0,00
	150625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1.589.794.304			
15	150625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 88.034.060,38	\$ 1.501.760.244	\$ 88.034.060,38
16	150625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 91.292.756,38	\$ 1.410.467.487	\$ 91.292.756,38
17	150625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02		\$ 88.757.816,00	\$ 1.321.709.671,24	\$ 88.757.816,00
TOTAL					\$ 2.995.196.204,00	\$ 1.673.486.532,76	\$ 1.321.709.671,24	\$ 1.321.709.671,24

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		3	DE 9

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 17	\$ 74.586.400,00	\$ 14.171.416,00	\$ 0,00	\$ 88.757.816,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 17 para el período **OCTUBRE DE 2025** el contrato reporta un avance de 41,32%.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 1.673.486.532,76
Total inversión ejecutada: \$ 1.673.486.532,76

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-			
-	-			

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	9

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-
-	-	-	-

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$405.040.335,70	CBO- 100022803 Anexo 0	06/06/2024	06/05/2027
Buen manejo de Anticipo	-	- -	-	-
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	\$810.080.671,40	CBO- 100022803 Anexo 0	06/06/2024	06/11/2029
Calidad del servicio	\$1.215.121.007,10	CBO- 100022803 Anexo 0	06/11/2026	06/11/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

SECOP II DE 19/06/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 1921 DE 2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 9

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Recibida:

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CI-1415	2-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	Héctor Mauricio Sánchez Abril shared "MEMORANDO 2025I-VBOG-075847 PR PLAN DE RESPUESTA EMERGENCIAS"
CI-1416	2-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	POR FAVOR DILIGENCIAR EL CUADRO ADJUNTO Y REMITIRMELO
CI-1419	3-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	AMV - SGI - ACTA DE COSTOS No. 16 PERIODO SEPT DE 2025 - CTO 1921-2024 ADMINISTRACIÓN VIAL G2 TERRITORIAL BOYACA
CI-1423	3-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	FACTURA SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1468-2024
CI-1424	3-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	FACTURA SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1474-2024
CI-1425	3-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	FACTURA SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1475-2024
CI-1426	3-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1476-2024
CI-1427	3-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1531-2024
CI-1431	4-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	FACTURA SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1468-2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 9

CI-1432	4-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	FACTURA SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1474-2024
CI-1433	4-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	FACTURA SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1475-2024
CI-1434	4-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1476-2024
CI-1435	4-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1531-2024
CI-1436	7-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	RADICADO 11228 el 06/10/2025 SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1474-2024
CI-1437	7-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	RADICADO 11221 el 06/10/2025 SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1531-2024
CI-1438	7-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	RADICADO 11220 el 06/10/2025 SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1475-2024
CI-1439	7-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	RADICADO 11182 el 03/10/2025 AMV - SGI - ACTA DE COSTOS No. 16 PERIODO SEPT DE 2025 - CTO 1921-2024
CI-1440	7-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	RADICADO 11216 el 06/10/2025 SERVICIO MTO RUT - SGI - ACTA DE COSTOS SERVICIO No. 17 PERIODO SEP 2025 - CTO 1476-2024
CI-1441	7-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	SUBSANAR RADICADO: 11228
CI-1445	7-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	SOLICITUD URGENTE PARA CONTESTAR 2025E-VUVR-112618
CI-1446	7-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	Solicitud de apoyo con visita y respuesta 2025E-VUVR-109070
CI-1454	15-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	MEMORANDO CIRCULAR 2025I-VBOG-078486 - CIERRE DE OPERACIONES PRESUPUESTALES, CONTABLES,

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 9

			ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 2025
CI-1455	15-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	SOLICITUD DE APOYO PARA CONTESTAR SOLICITUD SOBRE CORREDOR VIAL MOTAVITA - SOTE PANELAS
CI-1466	20-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	Solicitud de autorización de uso de la vía Chiquinquirá – Caldas
CI-1471	22-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	Invitación a Capacitación para el diligenciamiento de Reportes de Emergencias y Sitios críticos
CI-1486	29-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	SOLICITUD DE VISITA, VERIFICACIÓN Y APOYO EN CONTESTACIÓN PQRD 2025E-VUVR-117526

Enviada

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
838	1-oct-25	atencionciudadano@invi.as.gov.co	Informe accidentalidad agosto de 2025 AMV Grupo 2 DT BOYACÁ
839	2-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	POR FAVOR DILIGENCIAR EL CUADRO ADJUNTO Y REMITIRMELO
840	2-oct-25	atencionciudadano@invi.as.gov.co	Remisión informe trimestral 1 de julio – 30 de septiembre de 2025 AMV 2 DT BOYACÁ
841	3-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	AMV - SGI - ACTA DE COSTOS No. 16 PERIODO SEPT DE 2025 - CTO 1921-2024 ADMINISTRACIÓN VIAL G2 TERRITORIAL BOYACA
850	8-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	SUBSANAR RADICADO: 11228
856	17-oct-25	atencionciudadano@invi.as.gov.co	Respuesta Solicitud Sandra Liliana Beltrán Gordillo, deterioro de vía intervenida en el sector R 20 + 27, Vereda Monsalve, Moniquirá (Boyacá)
858	20-oct-25	atencionciudadano@invi.as.gov.co	Afectación estructura de pavimento y cuneta carril izquierdo, PR00+0425 vía Nacional 6209 Barbosa - Tunja AMV 2 DT BOYACÁ

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	9

861	21-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	INFORMACIÓN TRÁMITE SOLICITUD PERMISO ACTIVIDAD DEPORTIVA
862	23-oct-25	atencionciudadano@invias.gov.co	Respuesta solicitud verificación y aclaración sobre corredor vial priorizado Motavita - Sote Panelas en el departamento de Boyacá
865	29-oct-25	Héctor Mauricio Sánchez Abril	SOLICITUD DE VISITA, VERIFICACIÓN Y APOYO EN CONTESTACIÓN PQRD 2025E- VUVR-117526

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


No se ha realizado comisiones.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		9	DE 9

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



HÉCTOR MAURICIO SANCHEZ ABRIL

C.C. 7184349 de Tunja.

Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 1921 DE 2024