






	ACTA DE REUNION	
	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - SECCIONAL PEREIRA	
	VERSIÓN No. 1	

Acta No:	3	Tema:	SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA No. 153-SG-2025
Fecha:	02/02/2026	Ubicación:	SECCIONAL PEREIRA
Hora Inicio:		Hora Fin:	

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo	REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 153-SG-2025				
Nombre	Cedula	Cargo	Entidad	Correo	Firma
John Alberto Monsalve H.	1030606540	R.L.	Cubingecol.	gerencia@cubingecol.com	
Carla Adel Perilla S	86088-JH	Residente	Cubingecol.	andrasperalta48@yahoo.es	
Camilo Andres Buitrago	1057594086	Apoy. Electromecanico Cont. Inter.	INMILCF	camilobuitrago@medicinal.gov.co	
Oscar Lombro Nolasco	79287076	Supervisor Cont. Inter.	INMILCF	Oscar.lombro@medicinal.gov.co	
Yassiro Tatiana Alvarez Sanchez	11052021055	Coordinadora SST	CUBINGECOL	Proyectos@cubingecol.com	
Joan Sebastian Trujillo	16045394	Ingeniero Especialista Carretera	Cubingecol	joan Sebastian Trujillo@gmail.com	
Jerson Camilo Sanchez Paez	1018461683	Director Proyecto Contratista	Cubingecol	ing.camilosanchez@gmail.com	
Jaider Ayala G	84718310	Dr. Superintendente	Constructora GIL S.A.S.	intergilli@gmail.com	
M ^{te} Paula Rivera Agudelo	1.234.791.010	Residente Inter.	Constructora GIL S.A.S.	interleguigilli@gmail.com	



ACTA DE REUNION
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES -
SECCIONAL PEREIRA
VERSIÓN No. 1

2. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de compromiso
1.	Entrega de Cotizaciones de material	Cubingecol.	03-02-2026.
2.	Informe Estructural.	Cubingecol.	04-02-2026.
3.	Informe de Canales	Cubingecol.	03-02-2026.
4.	Revisión de Complementación Ed.	Constructora Gilli SAs.	05-02-2026.
5.	Balance de Obra.	Cubingecol.	23-02-2026.
6.	Propuesta diseño de domo.	Cubingecol.	23-02-2026.

Preparó (INTERVENTORIA)	Aprobó (SUPERVISOR GNGEJ)

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da Inicio a la reunión, El Ing. Oscar Londoño inicia expresando que los Comités Sematales estarán a Cargo del Director de Interventoría, seguido de aclarar que el Primer punto de los Comités son los Servicios públicos, hace la anotación que el Dr. León Adel revisara los recibos de servicios públicos y la diferencia de valores la asume el contratista en algo que requiera el instituto del mismo valor. Seguido a esto el Ing. Londoño le cede la palabra al Ing. Ayola en cuanto al ensayo de Diseños donde el Ing. Ayola expresa que ya se dio traslado al estructural de la Interventoría. y teniendo en cuenta el recomdo previo de la mañana se tomaran las recomendaciones que dio el Ing. Oscar. y por ultimo expresa que se realizara una revisión más profunda, dice el Ing. Ayola que el estructural entregara el concepto de la Información entregada por el contratista el día 05-02-26. El Ing. Londoño habla del balance el cual tiene compromiso de entrega el 23-02-26 donde solicita se incluya la propuesta del domo del bloque de laboratorios. El Ing. Johan expresa enviar un informe con el estado actual estructural el día 03-02-26. El Ing. Londoño continúa diciendo que el tercer punto corresponde al Seguimiento al Programa de Compras, el Ing. Juan Sebastian interviene diciendo que este proceso va de la mano con la aprobación de la interventoría de los materiales presentados. El Ing. Londoño expresa darle manejo a la dinamica de la Presentación de cotizaciones, Presentación de muestras, fichas tecnicas del contratista a la Interventoría. El contratista presenta inquietud acerca del item

3.4. Accesorios Acero pre pintado preguntándole al supervisor. Si es de Color gris o Blanco, el Ing. Londoño expresa que es de Color Blanco. y expresa dar claridad en cuanto al desarrollo de los items 3.3. y 3.4. El Cuarto Punto compete al avance físico de actividades donde el Ing. Javier Ayala menciona que posterior a las aprobaciones que se le dio al Contratista iniciaron actividades de desmontar el Pasado Jueves teniendo un avance al día de hoy cerca del 2%. El quinto punto hace referencia al avance financiero, el cual va de la mano del flujo de caja. El Sexto Punto se refiere al personal de mano de obra y administrativo, el Ing. Ayala hace intervención, mencionando que el contratista cuenta con un maestro (1) y oficiales (2), cumpliendo con el cronograma del Personal. El séptimo Punto se refiere a SST y componente ambiental, evaluar estos dos componentes por medio de unas fichas y/o matrices y tengan una calificación semanalmente. El último punto es VARIOS, La Ing. M^{re} Paula Interiñe pregunta al Ing. Londoño, si se siguen manejando los informes diarios y aprobaciones Diarias, y el Ing. Londoño afirma.