



INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MONTERO
ASTREA - CESAR

DANE: 220032009239 NIT 824.006.733-7



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	EZM-006-2026	CONTRATANTE:		IE EZEQUIEL MONTERO		
Nombre Contratista:	PILOGISTICO SAS			Identificación	901624351-7	
Dirección:	CR 19D 13B 62			TELÉFONO:	3147616597	
Régimen Tributario	Ordinario, Especial, RST	Responsable de IVA	SI	Auto retenedor	No	
				Declarante de Renta	SI	
Clase de Contrato:	OBRA					
OBJETO: : MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO y/o MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA SEDE EDUCATIVA SANTA INES, RESOLUCION 020705 DE 14/11/2025, PROYECTO INVERSION BPIN 202500000036540 DE LA IE EZEQUIEL MONTERO.DEL CORREG, HEBRON						
Valor Inicial:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/L. (14,624,000)					
Adición en Valor:	-0-					
Valor Definitivo:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/L. (14,624,000)					
Forma de Pago: serán cancelados por la Institución Educativa de la siguiente manera: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega						
Plazo Inicial:	Treinta (30) días calendario					
Adición en Tiempo:	Treinta (30) días calendario					
Plazo Definitivo:	Sesenta (60) días calendario					
Fecha de Iniciación:	2026-02-09	Fecha de Terminación:			2026-04-09	
Informe No.:	01	Periodo	DEL 2026-02-09 AL 2026-04-09			
Supervisor:	WILLIAM ENRIQUE RUBIO LOPEZ					

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Docum.	Numero	Fecha	Rubro	Fuente	Item G.	Valor
CDP	D2026-00006	2026-01-30	2.3.2.02.02.008.09.03 Proyectos infraestructura	57	20	14,624,000
RP	R2026-00006	2026-02-09	2.3.2.02.02.008.09.03 Proyectos infraestructura	57	20	14,624,000

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla	Periodo	Fecha pago	Salud	Pension	ARL	CCF	Total
9498540497	02	03/02/2026	70100	280200	9200	70100	429600
9506030691	03	30/03/2026	70100	280200	9200	70100	429600

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No9498540497- 9506030691 y certificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 del 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

4. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS



INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MONTERO
ASTREA - CESAR

DANE: 220032009239 NIT 824.006.733-7



Item	Descripción	Cant	Vr Unitario	Vr Total
1	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO MIXTO BLOQUE Y MALLA ESLABONADA AD ECUACION DE BATERIA SANITARIA CONSTRUCCION DE PLANTILLASEN CONCRETO APLICACION DE ESTUCO Y ACABADOS APLICACION DE PINTURA	1	14.624.000	14.624.000
Total				\$14.624.000

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del DEL 2026-02-09 AL 2026-04-09

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$14.624.000
MAS: ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.624.000
PAGOS REALIZADOS ()	\$0
VALOR A PAGAR	\$14.624.000
SALDO POR EJECUTAR	\$0

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el suscrito supervisor, certifica que PILOGISTICO SAS cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato LCGS-006-2026, por el periodo DEL 2026-02-09 AL 2026-04-09

Se autoriza a pagar la suma de \$14.624.000

Dado a los 9 días del mes de abril de 2026 para efectos de pago conforme se indica en el contrato.


WILLIAM ENRIQUE RUBIO LOPEZ
Rector