

Visita Técnica

DATOS GENERALES			
PROFESIONAL ENCARGADO:	Paula Andrea Palacios Méndez	ORIGEN DE LA SOLICITUD:	Seguimiento contrato
DIRECCIÓN TÉCNICA RENOBO:	Diego Mauricio Cala / Obra	OBJETO DE LA VISITA:	Visita seguimiento CTO 375/2023
SUBGERENCIA RENOBO:	Ejecución de proyectos	FECHA DE LA VISITA:	29 - Mayo - 2024
DATOS DEL PREDIO			
Dirección:	KR 86A 56C 01 SUR	Naturaleza Jurídica (Público- Privado):	Privado
Localidad:	Bosa	Matrícula Inmobiliaria:	505-40371678
UPL:	Bosa	CHIP:	AAA 173BWTO
Barrio (Sector Catastral):	Danubio	Uso Actual:	Residencial
Tratamiento:	DESARROLLO / RANGO 2	Estrato:	
Área de Actividad:	ESTRUCTURANTE/ZONA RECEPTORA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	Destino Catastral:	
Instrumento:		Área de Terreno:	3256,20 m2
Área de Actuación Estratégica:	No	Área de Construida:	6087 m2
PLANO DE LOCALIZACIÓN			
<p>PLANTA PISO 1</p>		<p>PLANTA PISO 1</p>	
<p>Plancha piso 1 versión concurso</p>		<p>Plancha piso 1 versión actual</p>	
<p>PLANTA PISO 2</p>		<p>PLANTA PISO 02</p>	
<p>PLANTA PISO 3</p>		<p>PLANTA TIPO</p>	
<p>Plancha piso tipo versión concurso</p>		<p>Plancha piso tipo versión actual</p>	

Visita Técnica

DATOS GENERALES

PROFESIONAL ENCARGADO:	Paula Andrea Palacios Méndez	ORIGEN DE LA SOLICITUD:	Seguimiento contrato 375 - 2023
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúa actividad de fundida muros 1 piso de aproximadamente 85% y 10% de avance en placas. Se finaliza el 100% de cimentación de torre.

Se pretende finalizar actividad de fundida muros 1 piso para esta semana y dar comienzo de fundida placa próxima semana. Y ya se dio inicio de armado para fundición placas segundo piso.

Se finaliza fundida de tanque y se pretende dar inicio a fundida muros la próxima semana.


Se continúa con replanteo de cimentación para excavación manual en zona de portería.

La incidencia del manejo de aceros ya se encuentra cerrada finalizando con el armado de los burros y elevación de mallas electrosoldadas sobre nivel de piso.

Ya cuentan con conexión provisional eléctrica en sitio y únicamente Enel ha aprobado la conexión definitiva. No se ha dado respuesta por parte del acueducto para la conexión.



Visita Técnica

DATOS GENERALES			
PROFESIONAL ENCARGADO:	Paula Andrea Palacios Méndez	ORIGEN DE LA SOLICITUD:	Seguimiento contrato
LISTADO DE ASISTENTES			
NOMBRE	ENTIDAD	CORREO	FIRMA
PAULA ANDREA PALACIOS M.	Renobo DTGP	ppalaciosm@renobo.com.co	
Andrés Ricardo Ceballos S.	TRIADA SAS	andres.cebaldas@triadacom.co	