

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-014
		Versión: 2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016
		Página 1 de 4

Fecha: 29 de ABRIL de 2019

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: INTERVENTORÍA NRO. 299 del 26 de noviembre de 2018

Objeto del contrato: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Interventor: N/A

Supervisor: GIOVANY ALBERTO CORREA VALENCIA – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Contratista: SERGIO ANDRÉS BANGUERO PALACIOS
C.C. Nro. 1.027.946.310

Valor Inicial del contrato: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS M.L. (\$56.083.033)

Valor adiciones: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 9.242.956).

Valor Final del Contrato: SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 65.325.989)

Fecha de terminación del contrato: 05 DE ABRIL DE 2019

CONSIDERANDO:

- En el Municipio de Apartadó se reunieron **GIOVANY ALBERTO CORREA V.- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**, en calidad de **SUPERVISOR**, y el señor **SERGIO ANDRÉS BANGUERO PALACIOS** identificado con **C.C. Nro. 1.027.946.310**, en calidad de **CONTRATISTA**; se celebró el **CONTRATO INTERVENTORÍA NRO. 299 del 26 de noviembre de 2018**, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA." por un valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS M.L. (\$56.083.033)**, y un plazo de **UN (01) MES**.
- Que el Registro Presupuestal N° 2618 del contrato inicial fue expedido el 26/11/2018.
- El contrato fue suscrito por las partes el día 26 de Noviembre de 2018, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-014
		Versión: 2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016
		Página 2 de 4

- Que de acuerdo con la cláusula SÉPTIMA: DURACIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a desarrollar las actividades descritas en el presente contrato en un plazo de UN (01) MES, que se contarán a partir de la fecha en que se firme por las partes la respectiva acta de inicio, que en todo caso será concomitante a la suscripción del acta de inicio del contrato de obra.
- Que, el acta de iniciación del contrato se suscribió el día 30 de noviembre de 2018, quedando como fecha de terminación el 30 de diciembre de 2019.
- Que el día 20 de diciembre del 2018, se firma otro si en valor N°1 al contrato de interventoría N° 299 del 26 de noviembre de 2018, por medio del cual se adiciona un valor de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 9.242.956), Para un valor total de SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 65.325.989).
- Que el día 22 de diciembre de 2018 se firma acta de suspensión N°1 al contrato de interventoría N° 299 del 26 de noviembre de 2018, la cual se hizo necesaria debido a que la mayor parte del porcentaje de ejecución del contrato depende del suministro de materiales sobre pedido, los proveedores argumentan que, por motivos de festividades de fin de año, suspenden actividades las cuales serán retomadas hasta el mes de enero del año 2019, adicionando también que por las mismas razones se dificulta la consecución de mano de obra calificada y no calificada. Hecho que afecta notablemente el avance y la finalización del contrato.
- Que el día 28 de enero de 2019 se firma acta de reinicio N°1 al contrato de interventoría N° 299 del 26 de noviembre de 2018, la cual se realiza debido a que se han superado los inconvenientes que motivaron la suspensión N°1, quedando como nueva fecha de terminación el 05 de febrero de 2019.
- Que el día 30 de enero del 2019, se firma otro si en tiempo N°2 al contrato de interventoría N° 299 del 26 de noviembre de 2018, por medio del cual se prorroga en un plazo SESENTA (60) DÍAS para un Plazo total de NOVENTA (90) DÍAS. Última fecha de terminación: 05 de abril de 2019.
- Que el día 05 de abril del 2019 se firma acta de terminación del contrato de interventoría N° 299 del 26 de noviembre de 2018.
- Que el contratista presentó la factura de venta ING N° 21 de fecha día 12 de abril del 2019, correspondiente al acta final del contrato de interventoría N° 299 del 26 de noviembre de 2018.
- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el interventor y el supervisor.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-014
		Versión: 2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016
		Página 3 de 4

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 56.083.033			
Valor Adiciones	\$ 9.242.956			
Valor Total del Contrato	\$ 65.325.989			
Valor pagado	0			
Valor causado que no se ha pagado	\$ 65.325.989			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	\$ 65.325.989 (100%)			
Valor saldo por ejecutar	\$ 0.00 0%			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	3 MESES (100%)			
		total		

- Quedan pendientes los siguientes pagos

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
VALOR CONTRATO	\$ 56.083.033			\$ 56.083.033
ADICION 1	\$ 9.242.956			\$ 65.325.989
Acta 1 y final			\$ 65.325.989	\$0.00

ACUERDAN:

Dar por liquidado el **CONTRATO INTERVENTORÍA NRO. 299** del 26 de noviembre de 2018, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO — DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."** por un valor de **SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 65.325.989)** y un plazo de **NOVENTA (90) DÍAS**.

No obstante haberse recibido los servicios o trabajos a satisfacción, el contratista se hace responsable de la calidad del servicio prestado y no se exonera del cumplimiento de sus


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-014
		Versión: 2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016
		Página 4 de 4


obligaciones y garantizar la calidad del servicio. el Municipio de Apartadó, podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista.

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 08 de abril de 2019.


GIOVANNY ALBERTO CORREA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR


SERGIO ANDRÉS BANGUERO P
CONTRATISTA


ELIECER ARTEAGA VARGAS
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboro/ Vanneza cepeda
Reviso y Aprobó/Oficina Jurídica

