



FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 17094112025 DE 2025			
INFORME PERIÓDICO 03			
1. Datos generales			
Periodo del informe (Fecha de inicio de la ejecución hasta la terminación del plazo)	01/01/2025 - 30/01/2025	Numero de contrato	17004112025
Tipo de contrato	Minima Cuantía	Fecha suscripción contrato en las plataformas CCE:	11 de septiembre de 2025
Valor Inicial del contrato	\$ 47.996.573	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	31 de diciembre de 2025
		Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo): De conformidad con la misma ley/leyes	30 de enero de 2026
Objeto:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CALDAS"		
Alcance del objeto (si aplica)	CESPA Manizales y Casa Atrapasueños Rosado.		
2. Datos supervisor			
Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 11. Coordinadora del Grupo Administrativo de la Regional Caldas, o quien haga sus veces.	Fecha en la que realice la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico	01/01/2025 - 30/01/2025
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que constó de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)	GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 11	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)		Cargos de otros supervisores	
Otros supervisores (*)			
3. Datos contratista			
Nombre Contratista	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Cédula o NIT:	NIT: 901050839-8
Dirección:	CR 22 50 41 PISO 1	Correo electrónico:	inco24@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio	JUAN CAMILO RENDON HENAO	Identificación:	1.053.850.651
Representante Legal que suscribió el acta de Liquidación (I):			
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar			
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (I):			
4. Plazo de duración del contrato/convenio			
Fecha inicio del contrato/convenio	30/09/2025	Fecha de terminación inicial	31/12/2025
Fecha aprobación pólizas	24/09/2025	Fecha expedición R.P.:	12/09/2025
Fecha acta de inicio (si aplica)	15/10/2025		
Fecha documento de Prórroga (si aplica)	23/12/2025	Prórroga hasta cuándo (si aplica):	30/01/2026
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	31/12/2025		
5. Información presupuestal			
Valor Inicial del contrato/convenio	\$ 47.996.573		
Aporte ICBF			
Aporte Contratista (si aplica)			
No. de CDP:	46425	Fecha CDP:	13/08/2025
No. de VF (si aplica)		Fecha VF:	
No. de RP:	457425	Fecha RP:	12/08/2025
Valor de CDP:		Valor de VF:	\$ 99.534.160,00
Valor de RP:		Valor de RP:	\$ 47.996.573,00
(+) ADICIONES			
Fecha Documento Adición:	25/12/2025	Valor Adición:	\$ 7.793.692
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:			
No CDP Adición:	46425	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	18/12/2025
Valor CDP Adición:		Valor CDP Adición:	\$ 7.793.692,00
No. de RP Adición:	457425	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	25/12/2025
Valor RP Adición:		Valor RP Adición:	\$ 7.793.692,00
Valor adición aporte contratista:			
Fecha aprobación póliza de la adición:	31/12/2025		
(-) DISMINUCIONES			
Fecha Documento Disminución:		Valor disminución:	
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:			
No. CDP disminución:		Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución:	
Valor CDP disminución:		Valor CDP disminución:	
No. de RP disminución:		Fecha inicial y/o de operación del RP disminución:	
Valor RP disminución:		Valor RP disminución:	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Copyright © 2025 por el Estado de Caldas. Todos los derechos reservados. COPIA NO AUTORIZADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS DEBERÁN TRATARSE DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2016



Valor disminución aporte contratista:

Fecha expiración póliza de la disminución:

(*) VALOR TOTAL (después de modificaciones):

Valor anticipo (si aplica):

Porcentaje amortización (si aplica):

	\$	55.790.265,00

Fecha pago anticipo (si aplica):

Período facturado:

El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor resultante de la adjudicación incluidos todos los costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio, el D/A, demás erogaciones de ley. El cual será pagado bajo el siguiente esquema que involucra tres (3) tipos de remuneración:

Forma de Pago

Forma de Pago	Descripción	Porcentaje
1	Remuneración por honorarios	100%

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato convenio No. 17504112025 (NO existe contratación derivada o exceso derivada según aplica).

No. de Contrato/convenio	Objeto del contrato/convenio	Fecha de inicio del contrato/convenio	Plazo del contrato/convenio	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Período certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
15/10/2025 - 15/12/2025	12/12/2025	18198629	Expediente Contractual y Secop II	FACTURA INCO 45
16/12/2025 - 30/01/2026	12/01/2026	31012693	Expediente Contractual y Secop II	FACTURA INCO 47
01/01/2026 - 30/01/2026	10/01/2026		Expediente Contractual y Secop II	FACTURA INCO 59

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o Información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
1	19198629	22/12/2025	516073425		Expediente Contractual y Secop II
2	31012693	24/04/2026	133286526		Expediente Contractual y Secop II
TOTALES	50211326				

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro

Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (sólo para rendimientos financieros)

Entidad Bancaria (sólo para rendimientos financieros)

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para Informe Final)

Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	\$ 47.996.573,00
VALOR APORTE ICBF:	\$ 47.996.573,00
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES:	\$ 7.793.692,00
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	\$ 7.793.692,00
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES:	\$ 0,00
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	\$ 0,00
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	\$ 55.790.265,00
VALOR TOTAL APORTE ICBF:	\$ 55.790.265,00
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 50.211.238,00
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	\$ 50.211.238,00
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 50.211.238,00
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	\$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	\$ 0,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 5.579.027,00
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF:	\$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF:	\$ 0,00

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Copyright 2025 Impreso en Colombia por el Departamento de Contratación y Gestión de Recursos Humanos del ICBF.

Notas Financieras

Este anexo sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguientes situaciones, en caso de que no aplicue dejar vacío:

Saldo a Eberar:	
Estado de los recursos a Eberar:	
Saldo pendiente por pagar	3. Que el valor a pagar a favor del Contratista corresponde a la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS MCTE (\$ 5.579.027) por concepto de INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL PROCESO CONTRACTUAL.
Estado de los recursos reintegrados:	
Compensación por sanción impuesta al contratista	

Fecha estado de cuenta: 29/05/2026

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	42-44-101163961	0	18/09/2025	30/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO				18/09/2025	31/12/2030
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	42-44-101163961	0	18/09/2025	31/12/2028
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				18/09/2025	30/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	42-44-101163961	0	18/09/2025	30/01/2026
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				18/09/2025	30/01/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			0	18/09/2025	30/01/2026

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (relacionar con una X)	Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecución del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa con 1% (Ley 1158 de 2007)	N/A			
Declaratoria de incumplimiento con cubro de penalidad con 1% (Ley 1158 de 2007)	Total	N/A		
	Parcial	N/A		
Retención con 1% (Ley 1158 de 2007)	N/A			

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (I)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (II)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (IV)
1. Obligaciones del eje de gestión de calidad				
1.1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuenta con el perfil de Educación (formal, primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	SI	Se adjuntan a este informe las hojas de vida de los siguientes profesionales: Omar de Jesús Celis Ortiz - Director de Interventoría Jose Delfino Rendón Londoño - Residente de interventoría Gloria Esperanza García Rodríguez - SST Hilario Fidel Rojas Fariña - Asesor Electrico Daniel Felipe Graldo Hernández - Asesor Estructural Michael Esteban Obando Salinas - Asesor Hidraulico	Expediente contractual y plataforma seccop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040071
1.2. Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (QRS) en el marco de la ejecución del objeto contractual.	N/A	Al momento de ejecución de este informe no se presentan reclamos, sugerencias o QRS.		N/A
2. Obligaciones del eje de seguridad de la información				
2.1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato o convenio.	SI	La interventoría aporta el documento de compromiso de confidencialidad debidamente firmado por el representante legal.	Expediente contractual y plataforma seccop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040071
2.2. Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato.	SI	La interventoría aporta el documento de autorización de tratamiento de datos debidamente firmado por el representante legal.	Expediente contractual y plataforma seccop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040071
3. Obligaciones del eje de seguridad y salud en el trabajo				
3.1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumple con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2010, o a la norma que adopte, modificarlo o sustituirlo y garantiza el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato y la normatividad vigente.	SI	La interventoría aporta el documento de designación del representante de SSGST debidamente firmado por el representante legal.	Expediente contractual y plataforma seccop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040071
3.2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.	SI	La interventoría aporta el documento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles documentados, en el marco de la SST debidamente firmado por la persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	Expediente contractual y plataforma seccop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040071
3.3. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	El contratista hace entrega de registro de asistencia e inducción SST de los siguientes colaboradores: Camilo Rendón, Orlando Rendón, Daniel Felipe, Omar de Jesús, Marco Fidel, Michael Obando. Se evidencia formato de capacitación en normatividad legal vigente en SST 2411/2025.	Expediente contractual y plataforma seccop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040071
3.4. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	SI	Se evidencia formato de entrega de elementos de protección personal a: Camilo Rendón, Orlando Rendón, Daniel Felipe, Omar de Jesús, Marco Fidel, Michael Obando y Gloria García.	Expediente contractual y plataforma seccop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040071
3.5. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato.	SI	Se evidencia examen médico ocupacional de Gloria García y Orlando Rendón.	Expediente contractual y plataforma seccop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040071
3.6. Informar al ICBF los incidentes, accidentes de Trabajo y enfermedad laboral del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio.	SI	Se reportó al ICBF el accidente de trabajo ocurrido con uno de las personas del contrato de obra. Para la presentación del 2° Informe de actividades no se presentan accidentes de trabajo para el personal de obra.	Expediente contractual y plataforma seccop II.	El contratista cumplió con la obligación
3.7. Realizar trabajos en altura en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.	N/A	No se realizan trabajos en altura por parte de la interventoría hasta el momento de ejecución de este informe. Para el presente informe de actividades, la interventoría no realiza actividades de trabajos en altura.		N/A
3.8. Designar uno o más brigadistas para haga parte activa del Plan de Emergencias y Contingencias del ICBF, así como garantizar la divulgación de este Plan a los colaboradores vinculados por el contratista y que prestan sus servicios en las sedes del ICBF.	SI	La interventoría aporta el documento de designación del brigadista debidamente firmado por el representante legal.	Expediente contractual y plataforma seccop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040071

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Copyright © 2015 por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Familiar. Todos los derechos reservados.

LOS DATOS PERSONALIZADOS DEBEN ENTREGARSE AL PAQUETE DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1712 DE 2014

2.1.11	Entregar al supervisor del Contrato los informes que se solicitan sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.	SI	La interventoría hace entrega de los siguientes informes de obra: SST: Los correspondientes al periodo del 31 de octubre al 09 de diciembre INFORMES MENSUALES: Los correspondientes al periodo del mes de diciembre Los correspondientes al periodo del mes de enero Para el informe 2 la interventoría hace entrega de los siguientes informes del core SST: Los correspondientes al periodo del 01 de diciembre al 30 de diciembre y 01 de enero al 30 de enero INFORMES TÉCNICOS MENSUALES: Los correspondientes al periodo del mes de diciembre y enero	Expediente contractual y plataforma seccp II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000040071
2.1.12	Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.	SI	La interventoría presenta la factura de pago con base en lo estipulado en la carta de aceptación de la oferta. Para el 2° informe la interventoría presenta la factura de pago No. INCO 47. Para informe No.3 la interventoría presenta la factura de pago No. INCO 50.	Expediente contractual y plataforma seccp II.	Se anexa al presente Informe
2.1.13	Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio (oral o escrito) información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF.	SI	La interventoría aporta el documento de confidencialidad debidamente firmado.	Expediente contractual y plataforma seccp II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000040071
2.1.14	Devolver al ICBF, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones.	SI	El contratista de interventoría cumple con la entrega de los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado.		El contratista cumplió con la obligación
2.1.15	Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.	N/A	No se ha solicitado información por ningún ente de control del estado.		N/A
2.1.16	Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	N/A	Hasta el momento no se hace uso de imagen del ICBF		N/A
2.1.17	Realizar los pagos al SISS (salud, pensión e riesgos laborales) parafiscales, de acuerdo con la normalidad vigente, aportando los aportes de pago correspondientes.	SI	La interventoría aporta a la entidad los certificados de afiliación a la seguridad social ARL, EPS y AFP de: Over de Jesus Ceja Ortiz - Director de Interventoría Jose Orlando Rendón Londoño - Residente de interventoría Gloria Esperanza García Rodríguez - SST Daniel Felipe Graldo Hernández - Asesor Estructural Michael Esteban Obando Salinas - Asesor Hidráulico ARL Y EPS de: Marco Fidel Rojas Pineda - Asesor Electrico (no paga AFP porque ya le devolvieron los aportes) Se aporta planilla de seguridad social de los meses de octubre y noviembre. La interventoría aporta a la entidad los certificados de pago de la seguridad social ARL, EPS y AFP de: Over de Jesus Ceja Ortiz - Director de Interventoría Jose Orlando Rendón Londoño - Residente de interventoría Gloria Esperanza García Rodríguez - SST Daniel Felipe Graldo Hernández - Asesor Estructural Michael Esteban Obando Salinas - Asesor Hidráulico ARL Y EPS de: Marco Fidel Rojas Pineda - Asesor Electrico (no paga AFP porque ya le devolvieron los aportes) Se aporta planilla de seguridad social del mes de diciembre. La interventoría aporta a la entidad los certificados de pago de la seguridad social ARL, EPS y AFP de: Over de Jesus Ceja Ortiz - Director de Interventoría Jose Orlando Rendón Londoño - Residente de interventoría Gloria Esperanza García Rodríguez - SST Daniel Felipe Graldo Hernández - Asesor Estructural Michael Esteban Obando Salinas - Asesor Hidráulico ARL Y EPS de: Marco Fidel Rojas Pineda - Asesor Electrico (no paga AFP porque ya le devolvieron los aportes) Se aporta planilla de seguridad social del mes de enero.	Expediente contractual y plataforma seccp II.	Se anexa al presente Informe
2.1.18	Respetar la política medio ambiental del ICBF, política que incluye todas las normas emanadas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua, energía y procesamiento de papel.	SI	En general la documentación allegada por el contratista se ha realizado por medio digital. Adicionalmente el contratista aporta documento de manejo ambiental en cada uno de sus componentes.	Expediente contractual y plataforma seccp II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000040071
2.1.19	Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo 'Buenas Prácticas en la Gestión Contractual' del Manual de Convocatoria vigente	SI	La interventoría ha demostrado transparencia y objetividad en su trabajo. Esto se demuestra en toda la documentación aportada.	Expediente contractual y plataforma seccp II.	El contratista cumplió con la obligación
2.1.20	Verificar la implementación de las medidas de prevención establecidas en el plan de manejo ambiental.	SI	La interventoría presenta documento donde se evidencia el manejo ambiental en cada uno de sus componentes.	Expediente contractual y plataforma seccp II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000040071
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato convenio (I)		Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (II)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (IV)
Obligaciones de Carácter Técnico					
1.	Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en el pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos anexos.	SI	La interventoría hace seguimiento a las actividades y ha entregado la información solicitada en los documentos del pliego.	Expediente contractual y plataforma seccp II.	El contratista cumplió con la obligación
2.	Revisar y analizar las programaciones de actividades elaboradas por el contratista de obra en los términos previstos en las Fichas de Condiciones Técnicas (FCT) del contrato de obra, las cuales deberán contemplar todos los ítems de obra que se especifiquen con sus precedencias, tiempos de ejecución, planeación de la ruta crítica, de acuerdo con las condiciones exigidas en cada contrato de obra objeto de las presentes interventorías, el personal asignado y el plazo de ejecución del contrato.	SI	La interventoría presenta oficio a la supervisión con cronogramas de obra.	Expediente contractual y plataforma seccp II.	El contratista cumplió con la obligación
3.	Relacionar por escrito en sus informes los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato de obra. Lo anterior, en caso de que el contrato de obra no cumpla con las condiciones y términos exigidos en la programación de ejecución de cada ítem de obra.	SI	La interventoría hace entrega de informes de seguimiento semanal de las actividades ejecutadas en obra y del cumplimiento de la normativa legal vigente por parte del contratista. Se hace entrega de todos los informes correspondientes al periodo del 31 de octubre al 09 de diciembre de 2025 Se hace entrega de todos los informes correspondientes al periodo del 10 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026	Expediente contractual y plataforma seccp II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000040071
4.	Exigir al contratista de obra un registro inicial de las condiciones detalladas de los inmuebles en los cuales se adelantarán las obras.	SI	La interventoría de obra presenta los diagnósticos de las sedes objeto de intervención con el presente contrato.	Expediente contractual y plataforma seccp II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000040071
5.	Revisar los procedimientos presentados por el contratista de obra para la ejecución del contrato, de acuerdo con las programaciones propuestas para el desarrollo de las obras. La interventoría podrá solicitar los cambios correspondientes de ser necesario.	SI	La interventoría revisa la información aportada por el contratista de obra y da respuesta a la misma haciendo las observaciones pertinentes para cada caso.	Expediente contractual y plataforma seccp II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000040071
6.	Exigir al contratista de la obra el cambio de procedimientos o equipos, así como la adopción de las medidas que considere necesarias por razones de seguridad, con el fin de minimizar los riesgos evidenciados durante la ejecución de las actividades, o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de cada proyecto.	SI	La interventoría mediante la profesional SST y su residente de obra, toma las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la correcta ejecución de las obras. Se evidencia mediante los informes técnicos y SST. Para el informe 2 no se requiere al contratista de interventoría el cambio de procedimientos o equipos, tampoco la adopción de medidas para minimizar riesgos. Para el informe 3 no se requiere al contratista de interventoría el cambio de procedimientos o equipos, tampoco la adopción de medidas para minimizar riesgos.	Expediente contractual y plataforma seccp II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2026374000040071
7.	Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades y especificaciones técnicas exigidas.	N/A	No ha sido necesario implementar estas medidas, ya que las obras se ejecutaron íntegramente.		N/A

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Copyright 2015 por todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados.

LOS DATOS PROPORCIONADOS DEBERÁN TRATARSE DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2010

<p>8. Abrir y llevar diariamente una "Bitácora de Obra", la cual deberá ser firmada por los residentes de obra e interventoria, y que deberá relacionar las actividades diarias, congres, reuniones, verificación de la calidad de los materiales y procesos constructivos, avances alcanzados en la programación y ensayos solicitados, verificación del número de trabajadores que laboran cada día, cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, sugerencias, observaciones, visitas de asesores o especialistas, llegada de material, equipos y del personal a las obras, y los demás hechos relevantes para el seguimiento de los proyectos.</p>	<p>SI</p>	<p>En la obra se lleva una bitácora donde se describe lo solicitado Se anexa la bitácora al presente informe Para el presente informe se anexa la Bitácora de Obra</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>Se anexa al presente Informe</p>
<p>9. Verificar y evaluar los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de obra de conformidad con el Anexo 1: "Personal Mínimo Requerido de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT) del contrato de obra, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la entrega de dichos soportes por parte del contratista de obra.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoria certifica mediante oficio el cumplimiento de este requisito.</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000040071</p>
<p>10. Verificar la permanencia y funciones del personal que integra la coordinación de las obras y el personal técnico calificado del contrato de obra, de la cual se separa constancia diaria en la Bitácora de obra.</p>	<p>SI</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento en la bitácora de obra Se evidencia el cumplimiento en el presente mes Para el presente informe se anexa la Bitácora de Obra</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>Se anexa al presente Informe</p>
<p>11. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de interventoría lo establecido en el contrato de obra, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de estos, así como el tiempo exigido para la ejecución de los proyectos. Además, de ser necesario, podrá surgir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato. En caso de que el contratista de obra solicite cambios de personal durante la ejecución de su contrato, las Interventoría deberán revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del contratista de obra y verificar que cumple con lo establecido en el Anexo Plazas y/o Perfiles Requeridos, reportar todas las acciones a informar al supervisor del contrato de interventoría.</p>	<p>SI</p>	<p>Se evidencia en la bitácora de obra y en las actas de comité de obra. Se evidencia el cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra mediante los comités de obra desarmados.</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>El contratista cumplió con la obligación</p>
<p>12. Aprobar los comités de ejecución de obra, así como solicitar al contratista de obra informes y aclaraciones sobre el desarrollo contractual cuando sea necesario.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoría revisa la documentación presentada por el contratista para el cobro de actas parciales y emite sus respectivos conceptos. La interventoría revisa la documentación presentada por el contratista de obra para el cobro de la presente acta y emite sus respectivos conceptos.</p>	<p>Correo y archivo digital de la supervisión.</p>	<p>El contratista cumplió con la obligación</p>
<p>14. Aprobar las programaciones de las obras de acuerdo con las actividades proyectadas por parte del contratista para la ejecución del contrato de obra.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoría presenta oficio al contratista con copia a la supervisión referente al cronograma entregado por el contratista de obra.</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000040071</p>
<p>15. Verificar que la identificación y características de los inmuebles entregados al contratista para el desarrollo de las obras concuerden con la información suministrada por el ICBF.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoría revisa el diagnóstico realizado en cada sede por parte del contratista.</p>	<p>Archivo digital de la supervisión.</p>	<p>Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000040071</p>
Obligaciones de Carácter Administrativo				
<p>1. Verificar que el contratista de obra se aña a los plazos, términos, especificaciones técnicas, programaciones y demás condiciones pactadas en el contrato de obra.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoría lleva el control de la obra en cuanto a especificaciones, plazos y demás. Se demuestra con los informes y oficios generados. La interventoría lleva el control de la obra en cuanto a especificaciones, plazos y demás. Se demuestra con los informes y oficios generados para el acta de pago No.2.</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000040071</p>
<p>2. Mantener permanentemente comunicación con el contratista de obra y realizar el seguimiento periódico a los avances según las programaciones pactadas tanto para la ejecución de los trabajos como para la presentación de informes.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoría lleva el control de la obra en cuanto a especificaciones, plazos y demás. Se demuestra con los informes periódicos y oficios generados al contratista de obra para el acta de pago No.2.</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>El contratista cumplió con la obligación</p>
<p>3. Contar con una herramienta tecnológica tipo Microsoft Project o similar que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecución de los proyectos objeto del presente contrato, así como ejecutarse de conformidad con las medidas tecnológicas del ICBF.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoría cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar el contrato y emplea los medios dados por el ICBF para el cobro de la información.</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>El contratista cumplió con la obligación</p>
<p>4. Verificar que el personal propuesto por el contratista de obra se encuentre debidamente vinculado, mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.</p>	<p>SI</p>	<p>Contrato El contratista de interventoría hace el seguimiento a la vinculación del personal de obra al Sistema de Seguridad Social Integral.</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000040071</p>
<p>5. Entregar al supervisor del contrato para su revisión y aval, durante los tres (3) días hábiles posteriores a la suscripción del contrato, previo a la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida y soportes del personal requerido en el Anexo 2: "Personal Mínimo Requerido" de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato de interventoría. En caso de que la entidad presente observaciones sobre el contrato de interventoría deberá subsanarlas en un término no mayor a dos (2) días hábiles posteriores al requerimiento. Si durante la ejecución del contrato, la entidad o el interventor requiere hacer algún cambio en el recurso humano que le fue avalado, sólo se aceptará dicha sustitución previa aprobación del Supervisor del ICBF, siempre y cuando, el cambio a efectuar sea por otro profesional de iguales o mejores capacidades, condiciones y perfil profesional, de la persona que desea reemplazar.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoría presentó a la supervisión las hojas de vida del personal mínimo requerido las cuales fueron aprobadas en debida forma. Se evidencia mediante oficio de aceptación.</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000040071</p>
<p>6. Programar y coordinar con el contratista de obra y el supervisor del contrato de interventoría del ICBF las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato y comités de obra de control semanal del avance del contrato, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoría asiste a las reuniones programadas de seguimiento de ejecución del contrato y a los comités de obra semanales. Se evidencia mediante actas de reunión. Para el informe 2 la interventoría asiste a cada una de las reuniones programadas de seguimiento de ejecución del contrato y a los comités de obra semanales. Se evidencia mediante actas de reunión.</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000040071</p>
<p>7. Exigir la asistencia del contratista de obra y acompañarlo a las reuniones posteriores a la suscripción de las Actas de Inicio del contrato de obra, reuniones que se adelantarán en un término no mayor a dos (2) días hábiles posteriores a la suscripción de cada acta de inicio y a la cual asistirán también representantes del ICBF (supervisor y/o apoyo a la supervisión, Coordinador del Centro Zonal, en la cual se acordarán horarios de las jornadas laborales, logística, protocolos de responsabilidad de personal, equipos, herramientas, insumos, etc).</p>	<p>SI</p>	<p>Se hizo recordatorio por la sede CESPA y sede de Arapaseños Roscio y San Sebastián con la interventoría contratista de obra, supervisor y coordinador del centro zonal para definir la logística para la realización de las labores, y Actas de Visita</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>El contratista cumplió con la obligación</p>
<p>8. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el ICBF a través del supervisor del contrato de interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoría ha atendido las solicitudes realizadas por el ICBF en forma oportuna.</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>El contratista cumplió con la obligación</p>
<p>9. Presentar de manera ordenada, en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en la ejecución del contrato de interventoría, de tal manera que el ICBF, a través de la supervisión, tenga acceso a la misma en cualquier momento en que sea requerido.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoría ha hecho entrega de la documentación en medio físico y magnético a la supervisión</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>El contratista cumplió con la obligación</p>
<p>10. Realizar y suscribir actas de todas las reuniones y comités que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato de obra e interventoría, y entregar copia de estas al supervisor del contrato.</p>	<p>SI</p>	<p>La interventoría ha hecho entrega a la supervisión de las actas de reunión realizadas. Para el 2 informe la interventoría ha asistido a las reuniones convocadas por la supervisión, incluidos los comités de obra. Se adjuntan a este informe las siguientes actas: Acta de comité No. 6 del 10/12/2025 Acta de comité No. 7 del 17/12/2025 Acta de comité No. 8 del 24/12/2025 Acta de comité No. 9 del 30/12/2025 Acta de comité No. 10 del 05/01/2026 Acta de comité No. 11 del 15/01/2026 Acta de comité No. 12 del 22/01/2026</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°2025374000040071</p>
<p>11. Elaborar y suscribir oportunamente con el Supervisor del contrato de interventoría el Acta de Terminación del Contrato de Interventoría.</p>	<p>N/A</p>	<p>No aplica para el presente periodo.</p>		<p>Se adjuntará para pago de liquidación</p>
<p>12. Elaborar y suscribir el Acta de Terminación del contrato de obra con el contratista, y dejar consignadas las observaciones pendientes (si aplica).</p>	<p>SI</p>	<p>El contratista de interventoría hace entrega de los documentos de acta de entrega final de obra de los siguientes bienes de trabajo: - CESPA - Arapaseños Roscio - Arapaseños San Sebastián - Manzales - La Toscana - Manzales</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>Se anexa al presente Informe</p>
<p>13. Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo e Satisfacción final del contrato de obra con los respectivos contratistas.</p>	<p>SI</p>	<p>El contratista de interventoría hace entrega de los documentos de acta de entrega final de obra de los siguientes bienes de trabajo: - CESPA - Arapaseños Roscio - Arapaseños San Sebastián - Manzales - La Toscana - Manzales</p>	<p>Expediente contractual y plataforma scop II.</p>	<p>Se anexa al presente Informe</p>
Obligaciones de Carácter Financiero				



1. Efectuar las gestiones necesarias ante el contratista de obra para que remita la información financiera, tanto al ICBF como a la Interventoría, dentro de los plazos establecidos.	SI	La interventoría revisa y aprueba las actas de cobro del contratista de obra en forma oportuna, para proceder al respectivo pago.	Expediente contractual y plataforma secop II.	El contratista cumplió con la obligación
2. Revisar y vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra de los requisitos y controles financieros establecidos en los contratos o modificaciones contractuales posteriores.	SI	La interventoría revisa y avala el presupuesto inicial presentado por el contratista de obra.	Expediente contractual y plataforma secop II.	El contratista cumplió con la obligación
3. Realizar todos los cálculos, estimativos financieros y conceptos que el ICBF solicite.	SI	La interventoría revisa y avala el presupuesto inicial presentado por el contratista de obra.	Expediente contractual y plataforma secop II.	El contratista cumplió con la obligación
4. Realizar mensualmente un análisis del avance físico y financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de prever con la suficiente anticipación la necesidad de modificar el contrato, o de realizar requerimientos para adelantar acciones jurídicas-administrativas, de disponibilidad presupuestal o cualquier otra medida que el ICBF deba tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato de obra y/o el cumplimiento de este.	SI	La interventoría hace entrega del primer informe mensual de obra en el cual se evidencia lo solicitado en la ficha de condiciones técnicas para dicho informe. La interventoría hace entrega del segundo y tercer informe mensual referido de obra como interventoría en los cuales se evidencia lo solicitado en la ficha de condiciones técnicas.	Expediente contractual y plataforma secop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040371
5. Participar en la liquidación y determinación de: (i) Estado financiero del contrato de obra; (ii) Estado financiero del contrato de obra en el evento de terminación anticipada y liquidación del anticipo; (iii) Multas del contrato de obra; (iv) Estimación de perjuicios del contrato de obra; (v) Compensación por cualquier tipo de desajuste que llegare a presentarse en el contrato de obra. En estos casos, la interventoría preparará los documentos que al respecto se requieran.	N/A	No aplica para el presente periodo. Para el desarrollo del contrato no es requerida la presente actividad.		N/A
6. Proponer correctivos en el menor tiempo posible a los desajustes económicos o financieros que pudieren presentarse y determinar las mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o subsanar, rigidez y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato de obra.	N/A			N/A
7. Controlar y realizar las revisiones necesarias para el cierre financiero de tipo presupuestal, contable y de tesorería del contrato de obra, mensualmente y al finalizar los contratos de interventoría, así como el seguimiento y control de los ingresos y egresos establecidos en el contrato de obra.	SI	El contratista realiza el control y la revisión para el cierre financiero presupuestal, contable y de tesorería del contrato de obra.		El contratista cumplió con la obligación
8. Controlar en detalle el estado financiero y contable del contrato de obra llevando un registro de cada una de las operaciones.	SI	En cada Comité de obra se realiza el Balance Financiero (Actas de Comités de Obra)	Expediente contractual y plataforma secop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°202637400000340371
9. Aprobar los Análisis de Precios Unitarios (APU) que soportan la propuesta técnica y económica del contratista de obra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega.	SI	La interventoría revisa y aprueba los APUS contractuales que son objeto del desarrollo del contrato	Expediente contractual y plataforma secop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040371
10. Fijar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios (APU) en caso de presentarse ítems no previstos, de acuerdo con lo establecido en la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT) del contrato de obra.	SI	La interventoría revisa y aprueba el acta de convenio de precios presentado por el contratista	Expediente contractual y plataforma secop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040371
Obligaciones de Carácter Jurídico				
1. Suscribir con el Supervisor de su contrato la correspondiente Acta de Inicio.	SI	La supervisión suscribe acta de inicio con la interventoría	Expediente contractual y plataforma secop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040371
2. Suscribir con el contratista de obra las correspondientes actas de inicio requeridas dentro del contrato de obra.	SI	La interventoría suscribe las actas de inicio general y de partes de obra con el contratista.	Expediente contractual y plataforma secop II.	El contratista cumplió con la obligación
3. Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el contratista de obra se hallen conforme a lo exigido en los contratos objeto de esta interventoría.	SI	El contratista de obra carga en la plataforma Secop II las pólizas de acuerdo a lo exigido en el contrato.	Expediente contractual y plataforma secop II.	Se remite Informe N°1 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000017073 Se remite Informe N°2 al grupo jurídico mediante memorando N°20263740000040371
4. Verificar la ejecución del contrato de obra, de conformidad con los documentos que lo integran, así como los manuales, procedimientos y normas que los regulan.	SI	La interventoría cuenta con la ficha técnica del contrato, así como los manuales de mantenimiento de las series de arropaseños para verificar la correcta ejecución del mismo.	Expediente contractual y plataforma secop II.	El contratista cumplió con la obligación
5. Responder los derechos de petición allegados y de su competencia.	N/A	Para este periodo no se han presentado derechos de petición.		N/A
6. Solicitar las modificaciones al contrato de obra (si aplica), las cuales deberán estar acompañadas con los soportes correspondientes, previa elaboración de los análisis respectivos. En caso de cualquier caso de incumplimiento del contrato de obra, la interventoría deberá informar al supervisor del contrato de obra para que incluya las acciones correspondientes. Los informes que elabora la interventoría deberán ser de manera técnica y de conformidad con los contenidos en los procedimientos, manuales y formatos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del ICBF, en el proceso de contratación.	SI	No se presentan modificaciones al contrato de obra, ni incumplimientos al mismo en el presente periodo. El contratista de interventoría realiza la revisión de los documentos correspondientes a la modificación del contrato de obra en cuanto a la adición y prorrateo del mismo		El contratista cumplió con la obligación
7. Requerir por escrito al contratista de obra cuando se presenten incumplimientos con el objeto de comparendo a cumplir con las actividades, en las condiciones y términos pactados en el contrato de obra.	N/A	No se presentan incumplimientos por parte del contratista de obra para el presente periodo.		N/A
8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista de obra. La interventoría, antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales, deben requerir a los contratistas para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.	N/A	No se presentan incumplimientos por parte del contratista de obra para el presente periodo.		N/A
9. Apoyar en la elaboración del Acta de Liquidación del contrato de obra suscrito, junto con la elaboración y preparación de los documentos requeridos para dicha etapa.	N/A	No aplica para el presente periodo.		Se adjuntará para el pago de liquidación
10. Verificar el cumplimiento de pago de obligaciones laborales (salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones) por parte del contratista de obra a sus colaboradores, así como el respectivo pago de honorarios. Si a ello hay lugar	SI	La interventoría exige al contratista de obra la planilla de pago de salarios a sus colaboradores.	Expediente contractual y plataforma secop II.	El contratista cumplió con la obligación

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		X
Detalle cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:			
Observaciones adicionales:			

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe: 1/04/2026

Firma

GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

Firma

JUAN MANUEL CARVAJAL LOPEZ
CONTRATISTA - INGENIERO CIVIL

Firma

OSCAR EDUARDO MARIN LEON
FINANCIERO CONTRATISTA

Firma

LUIS FERNANDO MOTATO ROJAS
COORDINADOR GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE PLANEACION Y TECNOLOGIA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento es susceptible de ser considerada como copia no controlada.



Yo, **GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS**

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: **N/A** No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **901050639**

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: **CONTRATO** NUMERO DOCUMENTO FUENTE: **17004112025** FECHA SUSCRIPCIÓN: **11 septiembre 2025**

PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE **31 agosto 2025** HASTA **30 enero 2026** RÉGIMEN TRIBUTARIO: **RESPONSABLE DEL IMPUESTO**

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: **1 junio 2026**

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A: **Reserva presupuestal** PAGO No. **3** DE **3**

VALOR A PAGAR: **\$ 5.579.027,00** EN LETRAS: **CINCO MILONES QUINIENTOS SIETE Y NUEVE MIL VEINTISETE PESOS MCTE**

PERÍODO DE PAGO: DESDE **1 enero 2026** HASTA **31 enero 2026**

3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BVS - GERAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEJORADA - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	487415	10	C.4602 1500 9 704080 462021-02	057 INFRAESTRUCTURA	A 02 01 01 003 008 01 2	\$ 5.579.027,00

3.1. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA.

3.2. INFORMACIÓN BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO: **BANCOLOMBIA S.A.** NÚMERO DE CUENTA: **06980161593** TIPO DE CUENTA: **Ahorro**

3. OBSERVACIONES

SOPORTES: FACTURA ELECTRÓNICA, PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN A NO ESTAR OBLIGADO A REALIZAR APORTES PARAFISCALES.

4. ANTICIPO

VALOR A PAGAR: **\$** A EN LETRAS:

ANTICIPACIÓN ANTICIPO: **\$** CUOTA NÚMERO: DE:

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5.579.027,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	\$
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	\$
TOTAL PAGO CORRIENTE	\$ 5.579.027,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	\$ 5.579.027,00

6. SUPERVISOR(S), INTERVENTOR(S) O INTERLOCUTOR(S) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDS	ÁREA O C.E.	FIRMA
GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ	COORDINADORA	CALDAS	GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	<i>Gloria del Pilar</i>

7. FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.E.	FIRMA
OSCAR EDUARDO MARIN LEON	APOYO FINANCIERO	CALDAS	GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	<i>Oscar Marin</i>

RESPONSABLE DEL USO DEL PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
OSCAR EDUARDO MARIN LEON	GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO	<i>Oscar Marin</i>	1/06/2024

ESPACIO PARA SER diligenciado ÚNICAMENTE POR LAS PAGADORAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE OLEON RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	FORMA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE OLEON DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	FORMA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE OLEON RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	FORMA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c027fe68829ee2e1f9f6451eff92ba799f81ee6de53b366a9223e69cf07d94e4e6476147244cf0ec13e1e91657660482

Número de Factura: INCO-50 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 22/05/2026 Medio de Pago: Débito Ahorro
Fecha de Vencimiento: 22/05/2026 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
Nombre Comercial: INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
Nit del Emisor: 901050639 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Caldas
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Manizales
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 22 50 41 P 1 BRR EL SOL
Actividad Económica: 4290 Teléfono / Móvil: 3104739648
Correo: gerencia.inco24@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 899999239 Departamento: Caldas
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Manizales
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: Avenida Santander 39 60
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 68858680
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF REGIONAL CALDAS	NIU	1,00	\$ 4.688.257,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 890.769,02	19.00			\$ 4.688.257,98

Notas Finales

##46-02-00-017;17004112025;gbría.martinez@icbf.gov.co##
Rubro atrapasueños \$ 5.579.027
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/05/2026 10:31:36
Documento validado por la
DIAN:
22/05/2026 10:31:36
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4688257.98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4688257.98
IVA	890769.02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	890769.02
Total neto factura (=)	5579027
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 5579027

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.688.257,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.688.257,98
IVA	890.769,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	890.769,02
Total neto factura (=)	5.579.027,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 5.579.027,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109363361 Rango desde: 48 Rango hasta: 50 Vigencia: 2027-05-05



DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
22/05/2026

CUFE/CUDE
c027fe68829ee2ef9fb451aff92ba799f81ee6de53b366a9223e69cf07d94e4e6476147244cf0ec13ae91657660482

Proveedor	Documento Proveedor
INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	901050639

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	INCO50

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
5,679,027.00	890,769.02	4,688,257.98

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-05-22	2026-05-22

Observación
FACTURA APROBADA

Motivo de rechazo

Factura electrónica

DIAN

CUFE
C027fe80329ee1e19f5451e1920a79981ee8d653b38a9223e69cd7094e65476147244f8e13e1e9165756948
2

Factura electrónica
Serie: INCO
Folio: 50
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 20-05-2020

Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR

NIT: 801050639
Nombre: INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S A S

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 809899210
Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$690.769
Total: \$5.578.027

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Legítimo Tenedor actual: INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S A S

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	VALIDA
Valida NIT	VALIDA
Country/Subentity	VALIDA
CtyName	VALIDA

Eventos de la factura electrónica

Verificando...

CLAUDE

Juan Camilo Rendón Henao identificado con C.c 1.053.850.651, en mi condición de representante legal de Inco Interventoría y Construcción S.A.S identificada con el NIT 901.050.639 y Otoniel Pinilla Romero identificado con C.c 10.211.000 y tarjeta profesional No. 2899-T en calidad de Contador Público, bajo la gravedad de juramento certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En Constancia, se firma en Manizales, a los 26 días del mes de mayo de 2026


INCO
INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Juan Camilo Rendón Henao
Presidente

Rep. Legal Juan Camilo Rendón Henao
Inco Interventoría y Construcción S.A.S
Nit. 901.050.639


OTONIEL PINILLA ROMERO
CONTADOR PÚBLICO
MATRÍCULA No. 2899-T
OTONIEL PINILLA ROMERO
Contador 2.899-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2053FFCFB1134902

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OTONIEL PINILLA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10211000 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 2899-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

2899-T

OTONIEL
PINILLA ROMERO
C.C. 18.211.808
RESOLUCION INSCRIPCION 132-T FECHA 9-III-78
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO



Presidente 

0010167

Otoniel Pinilla Romero

OTONIEL PINILLA ROMERO
CONTADOR PUBLICO
MATRICULA No. 2899-T

Otoniel Pinilla Romero

FIRMA DEL TITULAR


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Ante cualquier suceso, en cualquier momento esta tarjeta devuelta
al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO: 10.211.000

PINILLA ROMERO
 APELLIDOS

JOSE OTONIEL
 NOMBRE

Jose Otoniel Pinilla Romero
 OTONIEL PINILLA ROMERO
 CONTADOR PUBLICO
 MATRICULA No. 2699-T




FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1946

MANIZALES
 (CALDAS)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

28-AGO-1968 MANIZALES
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADIA NACIONAL
 ALVARADO REQUISO LOPEZ



A-0900100-35112171-M-0010211000-20030923 0388503205A 02 123075522

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901050639	8	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORIA II	CARRERA 21 76 15	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	50701646	9499462382	E	2026/02/10	2026/02/10	BANCOLOMBIA	0	\$3,018,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																													
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																								
No	Identificación	Nombre	ins	re	te	ta	ta	vs	co	vs	si	ige	im	va	ar	vc	tr	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																					
SUCURSAL: INTERVENTORIA II (6 Afiliados)																																																													
																					\$8,052,715	\$1,288,600		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$804,400		\$0	\$0																							\$3,018,000	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																																																													
																					\$8,052,715	\$1,288,600		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$804,400		\$0	\$0																								\$3,018,000
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (6 Afiliados)																																																													
																					\$8,052,715	\$1,288,600		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$804,400		\$0	\$0																								\$3,018,000
1	CC 89004177	CEUS ORTIZ OYER DE JESUS	X																230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	SI	\$542,300																					
2	CC 30284464	GARCIA RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA	X																	0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	SI	\$262,100																					
3	CC 1053831473	GIRALDO HERNANDEZ DANIEL FELIPE	X																230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	SI	\$542,300																					
4	CC 1053817740	OBANDO SALINAS MICHAEL ESTEBAN	X																230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	SI	\$542,300																					
5	CC 10282160	RENDON LONDOÑO JOSE ORLANDO	X																230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS005	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF11	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	6.960%	\$194,900	30	\$0	\$0	SI	\$866,900																					
6	CC 10254884	ROJAS PINEDA MARCO FIDEL	X																	0	\$0	\$0	MINDC2	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF11	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	SI	\$262,100																					
Total Afiliados(6)																					\$8,052,715	\$1,288,600		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$462,500		\$11,554,525	\$804,400		\$0	\$0																						\$3,018,000		

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$1,268,600	\$0	\$0	\$1,268,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$728,200	\$0	\$0	\$728,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$804,400	\$0	\$0	\$804,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$804,400	\$0	\$0	\$804,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$462,500	\$0	\$0	\$462,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$462,500	\$0	\$0	\$462,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$462,500	\$0	\$0	\$462,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$280,400	\$0	\$0	\$280,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000
TOTAL				6	\$3,018,000	\$0	\$0	\$3,018,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																																
NIT 901050639	8	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORIA II	CARRERA 21 76 15	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI																																
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago																																				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																															
2025-12	2026-01	2077629610	9497814452	E	2026/01/13	2026/01/13	BANCOLOMBIA	0	\$2,662,600																															
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes							
No	Identificación	Nombre	in	re	te	ta	ta	vs	co	vs	si	ige	in	va	av	pc	tr	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INTERVENTORIA II (6 Afiliados)																				\$7,222,000	\$1,155,600	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$701,000	\$0	\$0	\$2,662,600								
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																				\$7,222,000	\$1,155,600	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$701,000	\$0	\$0	\$2,662,600								
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (6 Afiliados)																				\$7,222,000	\$1,155,600	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$701,000	\$0	\$0	\$2,662,600								
1	CC 89004177	CEJUS ORTIZ OVER DE JESUS																	230201	30	\$1,575,000	\$252,000	EPS010	30	\$1,575,000	\$63,000	CCF11	30	\$1,575,000	\$63,000	14-11	30	\$1,575,000	6.960%	\$109,700	30	\$0	\$0	SI	\$487,700
2	CC 30284464	GARCIA RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA																		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$213,100
3	CC 1053831473	GIRALDO HERNANDEZ DANIEL FELIPE																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
4	CC 1053817740	OBANDO SALINAS MICHAEL ESTEBAN																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$440,900
5	CC 10282160	RENDON LONDONO JOSE ORLANDO																	230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS005	30	\$2,800,000	\$112,000	CCF11	30	\$2,800,000	\$112,000	14-11	30	\$2,800,000	6.960%	\$194,900	30	\$0	\$0	SI	\$866,900
6	CC 10254884	ROJAS PINEDA MARCO FIDEL																		0	\$0	\$0	MINO02	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF11	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	SI	\$213,100
Total Afiliados(6)																				\$7,222,000	\$1,155,600	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$403,000	\$10,069,000	\$701,000	\$0	\$0	\$2,662,600								

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$1,155,600	\$0	\$0	\$1,155,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$675,800	\$0	\$0	\$675,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$479,800	\$0	\$0	\$479,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$701,000	\$0	\$0	\$701,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$701,000	\$0	\$0	\$701,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$403,000	\$0	\$0	\$403,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	6	\$403,000	\$0	\$0	\$403,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$403,000	\$0	\$0	\$403,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$234,000	\$0	\$0	\$234,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000
TOTAL				6	\$2,662,600	\$0	\$0	\$2,662,600

CARGUE A SECOP II INFORME DE SUPERVISION Y CERTIFICACION DE PAGO

RESERVA

CONTRATO 17004112025 INCO INTERVENTORIA

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.6315330&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1C...

No están mostrando que cumplen con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato	56.750.250.00 COP	-	-
Valor anticipo	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0.00 COP	0%	-
Valor facturado	0.00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago	0.00 COP	0%	-
Valor pagado	0.00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución	56.750.250.00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega	56.750.250.00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
1 INFORME_SUPERV_17004112025_INCO_INTERVENTORIA.pdf	1 INFORME_SUPERV_17004112025_INCO_INTERVENTORIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
2 INFORME_SUPERV_17004112025_INCO_INTERVENTORIA_viz_abril.pdf	2 INFORME_SUPERV_17004112025_INCO_INTERVENTORIA_viz_abril.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
AD RP 457425 CCTO 17004112025 _INTERVENTORIA.pdf	AD RP 457425 CCTO 17004112025 _INTERVENTORIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CERT_17004112025_INCO_INTERVENTORIA_NOMEMBRE.pdf	CERT_17004112025_INCO_INTERVENTORIA_NOMEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CERT_17004112025_INCO_INTERVENTORIA_RESERVA.pdf	CERT_17004112025_INCO_INTERVENTORIA_RESERVA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP_457425_CCTO_INTERVENTORIA_17004112025.pdf	RP_457425_CCTO_INTERVENTORIA_17004112025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
3 INFORME_SUPERV_17004112025_INCO_INTERVENTORIA.pdf	3 INFORME_SUPERV_17004112025_INCO_INTERVENTORIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CERT_17004112025_INCO_INTERVENTORIA_RES_2.pdf	CERT_17004112025_INCO_INTERVENTORIA_RES_2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Sumar Cargar nuevo

Manizales, 30 de enero de 2026

SUPERVISORA
GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ
COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO ICBF

ASUNTO: CULMINACION CONTRATO DE OBRA No. 17004622025

Cordial saludo,

Esta Interventoría se permite certificar la culminación técnica y administrativa del Contrato de Obra No. 17004622025, cuyo objeto fue ejecutado por el Ing. Carlos Eduardo Hernández Valencia. Tras la respectiva verificación, las obras se reciben a entera satisfacción por cumplir estrictamente con los alcances, obligaciones y especificaciones contractuales.



Rep. Legal Juan Camilo Rendón Henao
Inco Interventoría y Construcción S.A.S
Nit. 901.050.639-8

Carrera 22 No. 50-41 Piso 1 Manizales - Caldas
gerencia.inco24@gmail.com
Celular: 3104739648

**ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
CESPA – MANIZALES**

En la ciudad de Manizales, a los 30 días del mes de enero de 2026, se reunieron:

CONTRATISTA:

Carlos Eduardo Hernández Valencia
C.C. 75.106.064

CONTRATANTE:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Caldas
Representado para el presente acto por la
Dra. Gloria del Pilar Martínez

INTERVENTORÍA:

INCO Interventoría y Construcción

Con el fin de dejar constancia mediante la presente acta de la **entrega formal y material de las obras ejecutadas en el CESPA Manizales**, conforme al contrato suscrito entre las partes.

1. OBJETO

El contratista ejecutó las actividades de adecuación, mantenimiento y mejoramiento del CESPA Manizales, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y lineamientos establecidos en el contrato y aprobados por la interventoría.

2. ALCANCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Las actividades desarrolladas comprendieron, entre otras que serán detalladas en el acta de liquidación:

- Adecuaciones locativas generales.
 - Instalación y/o reposición de elementos constructivos.
 - Trabajos en muros, superboard y acabados.
 - Actividades de pintura, resanes y macillados.
 - Instalaciones complementarias requeridas para el correcto funcionamiento del inmueble.
-

Las obras fueron ejecutadas conforme a las condiciones técnicas exigidas y bajo supervisión permanente de la interventoría.

3. ESTADO DE LA OBRA

La interventoría deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y verificadas en campo, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.

El contratista hace entrega material de las áreas intervenidas en condiciones de funcionamiento y aptas para su uso.

4. OBSERVACIONES


No se presentan observaciones pendientes que impidan la entrega de la obra.

5. MANIFESTACIÓN DE RECIBO


El ICBF Regional Caldas, a través de su representante, recibe a satisfacción las obras ejecutadas, dejando constancia de que cualquier obligación de garantía se registrará por los términos contractuales y la normatividad vigente.

Para constancia se firma la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor.

EL CONTRATISTA


Carlos Eduardo Hernández Valencia
C.C. 75.106.064

LA INTERVENTORÍA


INCO
INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Juan Camilo Rendon Henao
Gerente

Juan Camilo Rendon Henao
INCO Interventoría y Construcción

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
Atrapasueños Riosucio

En la ciudad de Manizales, a los 30 días del mes de enero de 2026, se reunieron:

CONTRATISTA:

Carlos Eduardo Hernández Valencia

C.C. 75.106.064

CONTRATANTE:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Caldas

Representado para el presente acto por la

Dra. Gloria del Pilar Martínez

INTERVENTORÍA:

INCO Interventoría y Construcción

Con el fin de dejar constancia mediante la presente acta de la **entrega formal y material de las obras ejecutadas en la sede Atrapasueños Riosucio**, conforme al contrato suscrito entre las partes.

1. OBJETO

El contratista ejecutó las actividades de adecuación y mantenimiento en la sede atrapasueños de Riosucio, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y lineamientos establecidos en el contrato y aprobados por la interventoría.

2. ALCANCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Las actividades desarrolladas comprendieron, entre otras que serán detalladas en el acta de liquidación:

- Adecuaciones locativas generales.
- Instalación y/o reposición de elementos constructivos.
- Actividades de pintura, resanes y macillados.

Las obras fueron ejecutadas conforme a las condiciones técnicas exigidas y bajo supervisión permanente de la interventoría.

3. ESTADO DE LA OBRA

La interventoría deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y verificadas en campo, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.

El contratista hace entrega material de las áreas intervenidas en condiciones de funcionamiento y aptas para su uso.

4. OBSERVACIONES

No se presentan observaciones pendientes que impidan la entrega de la obra.


5. MANIFESTACIÓN DE RECIBO

El ICBF Regional Caldas, a través de su representante, recibe a satisfacción las obras ejecutadas, dejando constancia de que cualquier obligación de garantía se registrará por los términos contractuales y la normatividad vigente.

EL CONTRATISTA


Carlos Eduardo Hernández Valencia
C.C. 75.106.064

LA INTERVENTORÍA


INCO
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Juan Camilo Rendon Henao
Gerente

Juan Camilo Rendon Henao
INCO Interventoría y Construcción

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
Atrapasueños San Sebastián - Manizales

En la ciudad de Manizales, a los 30 días del mes de enero de 2026, se reunieron:

CONTRATISTA:

Carlos Eduardo Hernández Valencia
C.C. 75.106.064

CONTRATANTE:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Caldas
Representado para el presente acto por la
Dra. Gloria del Pilar Martínez

INTERVENTORÍA:

INCO Interventoría y Construcción

Con el fin de dejar constancia mediante la presente acta de la **entrega formal y material de las obras ejecutadas en la sede Atrapasueños en el barrio san Sebastián de Manizales**, conforme al contrato suscrito entre las partes.

1. OBJETO

El contratista ejecutó las actividades de adecuación y mantenimiento en la sede atrapasueños de Riosucio, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y lineamientos establecidos en el contrato y aprobados por la interventoría.

2. ALCANCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Las actividades desarrolladas comprendieron, entre otras que serán detalladas en el acta de liquidación:

- Adecuaciones locativas generales.
- Instalación y/o reposición de elementos constructivos.
- Actividades de opalizados en ventanerías

Las obras fueron ejecutadas conforme a las condiciones técnicas exigidas y bajo supervisión permanente de la interventoría.

3. ESTADO DE LA OBRA

La interventoría deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y verificadas en campo, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.

El contratista hace entrega material de las áreas intervenidas en condiciones de funcionamiento y aptas para su uso.


4. OBSERVACIONES

No se presentan observaciones pendientes que impidan la entrega de la obra.


5. MANIFESTACIÓN DE RECIBO

El ICBF Regional Caldas, a través de su representante, recibe a satisfacción las obras ejecutadas, dejando constancia de que cualquier obligación de garantía se registrará por los términos contractuales y la normatividad vigente.

EL CONTRATISTA


Carlos Eduardo Hernández Valencia
C.C. 75.106.064

LA INTERVENTORÍA


INCO
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
Juan Camilo Rendon Henao
Presidente
Juan Camilo Rendon Henao
INCO Interventoría y Construcción

ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA
La Toscana - Manizales

En la ciudad de Manizales, a los 30 días del mes de enero de 2026, se reunieron:

CONTRATISTA:

Carlos Eduardo Hernández Valencia
C.C. 75.106.064

CONTRATANTE:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Caldas
Representado para el presente acto por la
Dra. Gloria del Pilar Martínez

INTERVENTORÍA:

INCO Interventoría y Construcción

Con el fin de dejar constancia mediante la presente acta de la **entrega formal y material de las obras ejecutadas en la sede la toscana**, conforme al contrato suscrito entre las partes.

1. OBJETO

El contratista ejecutó las actividades de adecuación y mantenimiento en la sede La Toscana, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades de obra y lineamientos establecidos en el contrato y aprobados por la interventoría.

2. ALCANCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Las actividades desarrolladas comprendieron, entre otras que serán detalladas en el acta de liquidación:

- Adecuaciones locativas generales.
- Adecuaciones y mantenimientos en cubierta
- Actividades de opalizados en ventanería

Las obras fueron ejecutadas conforme a las condiciones técnicas exigidas y bajo supervisión permanente de la interventoría.

3. ESTADO DE LA OBRA

La interventoría deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y verificadas en campo, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.

El contratista hace entrega material de las áreas intervenidas en condiciones de funcionamiento y aptas para su uso.


4. OBSERVACIONES

No se presentan observaciones pendientes que impidan la entrega de la obra.


5. MANIFESTACIÓN DE RECIBO

El ICBF Regional Caldas, a través de su representante, recibe a satisfacción las obras ejecutadas, dejando constancia de que cualquier obligación de garantía se registrará por los términos contractuales y la normatividad vigente.

EL CONTRATISTA


Carlos Eduardo Hernández Valencia
C.C. 75.106.064

LA INTERVENTORÍA


INCO
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S
Juan Camilo Rendon Henao
Gerente
Juan Camilo Rendon Henao
INCO Interventoría y Construcción

Bitumen de Obra.

Nombre del proyecto:

Ubicación:

Contratista: Carlos Eduardo Valencia.

Interventoria: Inco Interventoria y Construcción S.A.S.

Fecha: 20/10/2025.

Hora de inicio:

Hora de finalización:

Número de día: 01

- Condiciones climáticas: Soleado.
- Personal en obra:

• Actividades realizadas: Durante los primeros días se realizaron visitas a los diferentes puntos de obra para iniciar con la labor logística, compra de materiales y personal idoneo para el inicio de actividades; tanto así se dio inicio a labores como tal el día 31 de Octubre de 2025.

• Firmas:

Acuerdo A
Iny Residente.

José O. P.
Iny Residente Interventoria.

Fecha: 31 de Octubre.

Hora de inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 5:00 pm.

Consecutivo día: 02

• Condiciones Climáticas: Soleado.

• Personal en obra: ICBF - Cespa: 1 Oficial
3 Ayudantes.

• Actividades realizadas: Se dio inicio a las labores de intervención del proyecto, comenzando con las actividades preliminares y de preparación del área de trabajo. Se realizaron labores de desmonte de ciclo raso existente en madera y en icopor.


• Equipos y maquinaria: Herramienta y equipo menor.

• Observaciones: Se inician las labores en el frente de obra (Cespa), con autorización de interventoría.

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente



Ing Residente Interventoría:

Alfonso E. Posada R.
Residente SISU INCO.

4

Fecha: 01 de Noviembre de 2023.

Hora inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 12 pm.

Consecutivo día: 03

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en obra: ICBF - Cespa: 1 Oficial
3 Ayudantes.

• Actividades realizadas: Se continúan labores en el frente de obra, se sigue con el desmonte de cielo raso en madera y otros materiales, se realiza el desmonte de luminarias y accesorios eléctricos.


• Equipos y maquinaria: Herramienta y equipo menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Iny Residente



Iny Residente Interventor

Francisco Javier

Residente SISO INCO

Fecha: 03 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora de finalización: 5:00 pm.

Consecutivo día: 04

• Condiciones Climáticas: Nublado.

• Personal en obra: ICBF - Cespa: 1 Oficial
3 Ayudantes

• Actividades realizadas: Se realiza el desmonte y retiro de cielo raso en madera e icopor, se retiran los luminarios, accesorios de luminarios entre otros; se realizan los correspondientes retiros del material para su debido manejo.


• Equipos y maquinaria: Herramienta y equipo menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Alonso H.

Ing Residente


Ing Residente Interventor
GINT OSA S.A.S

Fecha: 04 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm.

Consecutivo: Día 05.

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa: 1 Oficial
3 Ayudantes.

• Actividades realizadas: Se continúa con el desmonte de cielo raso, se realiza el retiro de los materiales desmontados, se instalan lonas para proteger el piso de abajo.


• Equipos y Maquinaria: Herramienta y equipo menor.


• Observaciones: Se realiza verificación de medidas en sitio para confirmar las dimensiones finales de la cubierta y los apoyos estructurales para continuar con la compra de materiales.

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente


Ing Residente Interventoría.
Gerardo D. Parra R
residente SISO INCO


Mauricio Leon
Ing estructural

Fecha: 05 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo Día: 06.

- Condiciones climáticas: Soleado
- Personal en Obra: ICBF - Cespa: 1 Oficial
3 Ayudantes.
- Actividades realizadas: Se sigue con el desmonte de cielo raso en madera e icopor, se retiran algunos sobrantes metálicos de la estructura antiguo.
- Equipos y Maquinaria: Herramienta y equipo menor.
- Observaciones:

• Firmas:

Humberto H
Ing Residente

Abel Celis d.
Oscar de Jesus c.
Director obra 1.

Ing Residente de Interventoría.

Pedro G. Bernal
residente SISO INCD

Fecha: 06 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo Día: 07

• Condiciones climáticas: Nublado con presencia de lluvias dispersas en horas de la tarde de 3:00 pm a 5:00 pm.

• Personal en Obra: ICBF - Cespa: 1 Oficial
3 Ayudantes.

• Actividades realizadas: Se realiza el pedido de las tejas UPVC 2.5 mm y las tejas trusoides requeridas para la reposición de cubierta y su debido transporte hasta el frente de obra; se continúa con el desmonte y retiro de material proveniente de la cubierta existente.


• Equipos y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones: Se acuerda con interventoría la instalación de tubería metálica estructural para la conformación de los correos de cubierta la cual servirá como soporte directo para la colocación de la nueva cubierta.

• Firmas:

Humberto H.

Iny Residente


Iny Residente Interventoría
Dora E. Parra
residente SISO - JAV

Fecha: 07 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo Día: 08

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa : 1 Oficial
3 Ayudantes.

• Actividades Realizadas: Se realiza la instalación de tubería metálica como refuerzo a la estructura que va a soportar la nueva cubierta; se continúa con el desmonte y retiro de la cubierta existente y se adecúa para la instalación de la nueva cubierta.


• Equipos y maquinaria: Equipo y herramienta menor
Equipo de Soldadura.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Iny Residente


Iny Residente de Interventoría
Fernando R. Barrios R
Residente SISO INCO

Fecha: 08 de Noviembre de 2025.

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 12:00 pm

Consecutivo Dia: 09.

• Condiciones Climáticas: Soleado.

• Personal en Obra: ICBF - Cespa: 1 Oficial
3 Ayudantes.

• Actividades Realizadas: Se termina la instalación de tubería metálica para refuerzo de la estructura, se realiza el retiro de residuos no aprovechables y se hace limpieza general en todo el frente de obra.

• Equipos y Maquinaria: Equipo y herramienta menor
Equipo de Soldadura.

• Observaciones:


• Firmas:

Humberto H

Ing Residente.



Carlos Eduardo Hernandez
Dir obra



Ing Residente de Interventoría
Gloria E. Barrios
residente SISA INC

Fecha: 10 de Noviembre de 2025.

Hora inicio: 7:00 am.

Hora fin: 12:00 pm.

Consecutivo: Día 10

• Condiciones Climáticas: Soleado.

• Personal en Obra: ICBF - Cespa : 1 Oficial
3 Ayudantes.

• Actividades Realizadas: Se continúa con el desmonte de la cubierta existente y el retiro de los materiales sobrantes; Se da inicio a la instalación de la nueva cubierta, colocando las primeras tejas y flanchos en la zona posterior del edificio.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones: Se autoriza iniciar con la instalación de la nueva cubierta cumpliendo con los requerimientos establecidos.

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente


Ing Residente de Intervento
María E. Parra
residente SISO Ince

Fecha: 11 de Noviembre de 2025.

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm


Consecutivo Día: 11


- Condiciones Climáticas: Lluvioso, día con lluvias frecuentes. durante el transcurso de la mañana de 9:00 am a 11:00 am.
- Personal en Obra: ICBF - Cespa: 1 Oficial
3 Ayudantes.
- Actividades Realizadas: Se continúa con la instalación de la nueva cubierta, instalación de planchas, retiro de materiales no aprovechables y escombros.
- Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.
- Observaciones:


Firmas:

Humberto H

Iny Residente


Ing. Residente Interventor.


residente SISO TAWO


Wenzel Mauricio Leon T
Ing estructural

Fecha: 12 de Noviembre de 2025.

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm.

Consecutivo Día: 12.

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa: 1 Oficial
3 Ayudantes.

• Actividades realizadas: Se sigue con la instalación de la nueva cubierta en teja UPVC de 2.5 mm y las tejas traslucidas; se continúa con el desmonte de tejas en fibrocemento pertenecientes a la cubierta existente, se realiza desmonte de flanchos metálicos y simultáneamente se realizan las debidas instalaciones de las cornisas (perfilería) para refuerzo de la estructura de la nueva cubierta.


• Equipo y maquinaria: Equipo y herramienta menor.
Equipo de Soldadura.

• Observaciones:

• Firmas:

Over Celis A.
Director Obra J.

Humberto H
Ing Residente


Ing Residente Intendencia
Sonia P. Garza
Residente SISO Iwca

Fecha: 13 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 13

• Condiciones climáticas: Soleado sin presencia de lluvias.

• Personal en Obra: ICBF - Cespa
1 Oficial
3 Ayudantes

• Actividades realizadas: Se realiza la instalación de correos metálicos (Perpitería) para reforzar la estructura que dará soporte a la nueva cubierta, se continúa con la instalación de la nueva cubierta, instalación de flanches metálicos y se realizan labores de desmonte de tejas y flanches existentes.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor
Equipo de Soldadura.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ingeniero Residente


Ingeniero Residente Interventoría
Humberto H
Residente SISO IWC

Fecha: 14 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 14.

• Condiciones climáticas: Se presentan fuertes lluvias en horas de la tarde de 2:00 pm a 5:00 pm imposibilitando los labores en la cubierta.

• Personal en Obra: ICBF - Ceopa 1 Oficial
3 Ayudantes.

• Actividades realizadas: Se sigue con la instalación de la cubierta en la zona posterior del edificio; se culmina con la instalación de correas metálicas para refuerzo de la estructura; se continúa con la instalación de planche metálico para protección de la cubierta; no se realiza desmonte ni retiro de material debido al clima en horas de la tarde.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor
Equipo de Soldadura.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente


Ing Residente Interentaria
Gladys P. Gordin
residente SISO JACO

16

Fecha: 15 de Noviembre de 2025.

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 12:00 pm

Consecutivo: Día 15

• Condiciones climáticas: Soleado.

• Personal en obra: ICBF - Cespa

1	Oficial
3	Ayudantes

• Actividades realizadas: Se culminó con la instalación de cubierta en teja UPVC de 2.5 mm y tejas traslucidas en el sector del tercer piso del edificio, se culmina con la instalación de flanche metálico en el mismo sector.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Iny residente


Iny residente de Interventoría
Gloria G. Barrios
residente SSO INCEP

[Faint handwritten text at the bottom left]

Fecha: 18 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 16.

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en obra: ICBF - Cespa 1 Oficial
3 Ayudantes.

• Actividades realizadas: Se inician labores en el sector del segundo piso del edificio; comenzando con el desmonte del cielo raso falso, luminarias y cableado; posteriormente se inicia con el desmonte de techo en madera (machimbre); se realiza acopio de los materiales resultantes del desmonte para su retiro y mango.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones: Se autoriza el inicio de labores en el sector del segundo piso, donde se realizarán trabajos de doble desmonte e instalación de nueva cubierta.

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente



Ing Residente Interventor

~~Jose Daniel~~
residente SISO JACO

Fecha: 19 de Noviembre de 2025.

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 17

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa 1 Oficial
3 Ayudantes

• Actividades realizadas: Se culminan las labores de desmonte de cielo raso pulso y techo en madera (machimbre); se inician labores de desmonte de cubierta existente en tejas de fibrocemento y funches metálicos.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto A


Iny Residente



Iny Residente Interventoria

Gloria P. Pascual

residente SISO INCO



Walter Mauricio Leon T

Iny estructural

0212 11111111

Fecha: 20 de Noviembre de 2025.

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm.

Consecutivo: Día 18

• Condiciones climáticas: Lluvioso, se presentan lluvias fuertes durante el transcurso del día; tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde, de 8:00 am a 11:00 am y de 3:00 pm a 5:00 pm.

• Personal en Obra: ICBF - Cespa 1 Oficial
3 Ayudantes

• Actividades realizadas: Se continuó con el desmonte de teja en fibrocemento perteneciente a la cubierta del edificio; se realiza el retiro de los escombros resultantes en el desmonte.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Oscar Cefis D.
Director Obra I.

Humberto A
Ing Residente


Ing Residente Interventoría
Hector S. Barrios
residente SISD INCO

Fecha: 21 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm


Consecutivo: Día 19

- Condiciones climáticas: Soleado.
- Personal en obra: ICBF-Cespa 1 Oficial
3 Ayudantes
- Actividades realizadas: Se sigue con el desmonte de la cubierta existente en teja de fibrocemento; se inicia con el punteo e instalación de correas metálicas (perfilería) para refuerzo de la estructura que funcionará como soporte de la nueva cubierta; Se realiza el retiro de los materiales no aprovechables resultantes del desmonte.
- Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.
Equipo de Soldadura
- Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Iny Residente


Iny Residente Interventoria.
Humberto H. Parra R
residente SRSO JACO

Fecha: 22 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 12:00 pm

Consecutivo: Día 20

• Condiciones climáticas: Se presentan algunas lluvias de 10:00 am a 12:00 pm.

• Personal en obra: ICBF-Cespa
 1 Oficial
 3 Ayudantes.

• Actividades realizadas: Se termina de retirar el material proveniente de los desmontes; se continúa con la instalación de las correas metálicas en el sector del segundo piso, se hace limpieza y aseo general al frente de trabajo.

• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor
 Equipo de soldadura.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente



Ing Residente Interventoría.

Pablo E. Pardo R
 Ing Residente SISO TUCO

Fecha: 24 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 21

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en obra: ICBF-Cespa 1 Oficial
3 Ayudantes

• Actividades realizadas: Se culmina la instalación de las correas (perfilería) de refuerzo y se inicia con la instalación de la nueva cubierta en el área del segundo piso.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor
Equipo de soldadura.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente


Ing Residente Interventora.

Gloria E. Barrios
residente ASD TACO

Fecha: 25 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Dia 22

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en obra: ICBF-Cepu 1 Oficial
3 Ayudantes.


• Actividades realizadas: Se continua con la instalación de cubierta en teja UPVC de 2.5 mm y teja traslucida; tambien se realiza la instalacion de planche metálico como protección para la cubierta.

• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H
Ing Residente


Ing Residente Interventor
Gloria E. Borja R
residente SISO TUCO

Fecha: 26 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 23

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa 1 Oficial
3 Ayudantes

• Actividades realizadas: Se sigue con la instalación de cubierta en tga UPVC de 2.5 mm y teja translúcida; también se realiza la instalación de planche metálico como protección para la cubierta; se realiza aseo general en el frente de obra.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente


Ing Residente Interventora.
Gloria E. Barón
residente SISD INCO

Fecha: 27 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 24.

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa 1 Oficial
3 Ayudantes


• Actividades realizadas: Se culmina con la instalación de la nueva cubierta en teja UPVC de 2.5 mm y planchas metálicas.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H
Ing Residente


Ing Residente Interventor.
Gloria E. Parin
residente SISO tuco


Ovier Celis d.
Director Obra 1.

Fecha: 28 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 25

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en obra: ICBF - Cespa
1 Oficial
3 Ayudantes

• Actividades realizadas: Se culmina con la instalación de planchas metálicas y se revisan detalles para dar por terminado la instalación de la cubierta; se inicia con el desmonte de cableado en el área del segundo piso.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente


Ing Residente Interventora
Gloria E. Hamill
residente ASD 1200

Fecha: 29 de Noviembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 12:00 pm

Consecutivo: Día 26

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en obra: ICBF - Cespa 1 Oficial
3 Ayudantes.

• Actividades realizadas: Se continúa con el desmonte del cableado existente en el área del segundo piso; se realizó aseo y limpieza general en todos los frentes de obra.



• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Iny Residente


Iny Residente Interventora

residente 3150 Inco

Fecha: 01 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 13:00 pm

Consecutivo: Día 27

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa

Residente electrico	1
Maestro	1
Ayudantes	2

• Actividades realizadas: Se inicia con el desmonte del cableado electricos; las bundgas de cableado y Racks de comunicación; se truen todos los materiales para su instalacion.


• Equipo y maquinaria: Equipo y herramientas menor

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente


Ing Residente Interventoria.

Fecha: 02 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 28

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Caspa

Residente eléctrico	1
Maestro	1
Ayudantes	2.

• Actividades realizadas: Se continúa con el desmonte de cableado eléctrico; bandejas de cableado existente; luminarias existentes y demás.


• Equipo y Maquinario: Equipo y Herramienta menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventoría.

Fecha: 03 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 29

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa
Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2.

• Actividades realizadas: Se continuó con las actividades de desmonte de cableado existente, desmonte de bandejas de aluminio, desmonte de luminarias, entre otros elementos que obstaculizan el recorrido del nuevo cableado.

• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente


Ing Residente Interventor

Fecha: 04 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 30

• Condiciones climáticas: Presencia de lluvias en horas de la mañana de 8:00 am a 11:00 am.

• Personal en obra: ICBF - Gespa
Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2

• Actividades realizadas: Siguen las labores de desmonte de cable existentes, desmonte de estructura metálica perteneciente al piso raso existente, desmonte de luminarias y recorrido para ver el lugar de instalación del cableado y sus bandejas.


• Equipo y Maquinaria: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones:

Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Intervención

Fecha: 05 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 37

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa
Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2.

• Actividades realizadas: Se sigue con el documento del cableado existente, retiro de estructura metálica, localización del nuevo cableado.


• Equipo y Herramienta: Equipo y herramienta menor.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente



Ing Residente Interventor.

Fecha: 06 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 12:00 pm

Consecutivo: Día 32.

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa
Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2.


• Actividades realizadas: Se realizan labores de desmonte de cableado eléctrico existente, desmonte de estructura del ciclo raso existente, se realiza aseo general en obra y se retiran los sobrantes de material.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventor

09 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 33

• Condiciones climáticas: Se presentan lluvias en horas de la tarde de 3:00 pm a 5:00 pm.

• Personal en obra: ICBF - Cespa
1 Residente eléctrico
1 Muestro
2 Ayudantes.


• Actividades realizadas: Se continúa retirando el cableado existente, la estructura metálica, luminarias y otros elementos que invaden el trazo del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Filmas:

Humberto H

Ing Residente


Ing Residente Interventor.

Fecha: 10 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 34

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa

Residente eléctrico	1
Maestro	1
Ayudantes	2.


• Actividades realizadas: Se siguen con las actividades de retiro y desmonte del cableado existente en los pisos dos y tres, retiro de lámparas luminarias existentes, se realizan trabajos de localización y replanteo para el trazado del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing. Residente


Ing. Residente Interventor.

Fecha: 11 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 35

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa
Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2


• Actividades realizadas: Se siguen con las actividades de retiro y desmonte del cableado existente en los pisos dos y tres, retiro de lámparas luminarias existentes, se realizan trabajos de localización y replanteo para el trazado del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing. Residente


Ing. Residente Interventor

Fecha: 12 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 36

• Condiciones climáticas: Soleado en horas de la mañana y en horas de la tarde presencia de lluvias de 2:00 pm a 4:00 pm.

• Personal en Obra: ICBF-Cespa

Residente eléctrico	1
Maestro	1
Ayudantes	2.


• Actividades realizadas: Se continúa retirando el cableado existente, estructura metálica, luminarias y otros elementos que invaden el trazo del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing. Residente


Ing Residente Interventor.

Fecha: 13 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 12:00 pm

Consecutivo: Dia 37

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa
Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2.

• Actividades realizadas: Se continúa con el retiro del cableado existente, se retiran los materiales sobrantes y se continúa con la localización del nuevo trazado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing. Residente


Ing. Residente Interventoría

Fecha: 15 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 38

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa

Residente eléctrico 1
Muestrero 1
Ayudantes 2.


• Actividades realizadas: Se realizó desmonte de cableado existente, estructura metálica y demás para despejar el trazado del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventor

Fecha 16 de Diciembre de 2025.

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 39

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa
Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2


• Actividades realizadas: Se continúa con el desmonte del cableado existente y su estructura, se inicia con la instalación de bandejas para soporte del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventor

Fecha 17 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 40

• Condiciones climáticas: Se presentan fuertes lluvias en horas de la mañana de 8:00 am a 11:30 am.

• Personal en Obra: ICBF - Cespa - Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2.

• Actividades realizadas: Se continúa con el desmonte del cableado eléctrico existente y su estructura, se inicia con la instalación de bandejas para soporte del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente


Ing Residente Interventoría.

18 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 41

• Condiciones climáticas: Fuertes lluvias durante toda la mañana de 7:00 am a 12:00 pm.

• Personal en Obra: IC BF - Cespa Residente eléctrico 1
Mozto, 1
Ayudantes 2


• Actividades realizadas: Se realizan labores de desmonte de cableado y su estructura existente; simultáneamente se sigue con la instalación de las nuevas bandejas de soporte.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing. Residente


Ing. Residente Interventor

19 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 42

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa
Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2.


• Actividades realizadas: Se continúa con el desmonte del cableado eléctrico existente y su estructura, se inicia con la instalación de bandas para el soporte del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventoría

Fecha: 20 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 12:00 pm

Consecutivo: Día 43

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Ceapa
Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2


• Actividades realizadas: Se realiza aseo general a la obra, se retiran escombros y material proveniente de los desmontes.

• Observaciones:

• Firmas:

Hamberto H

Ing Residente


Ing Residente Interventoría.

Fecha: 22 de Diciembre de 2025.

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 44

- Condiciones climáticas: Soleado

- Personal en Obra: ICBF - Cespa
Residente eléctrico 1
Muestrero 1
Ayudantes 2


- Actividades realizadas: Se continúa con el desmonte de cableado eléctrico, se realiza la instalación de bandejas de soporte para el nuevo cableado; se empieza con la instalación del cableado nuevo.

- Observaciones:

- Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventor.

Fecha: 23 de Diciembre de 2025

• Hora inicio: 7:00 am

• Hora fin: 5:00 pm

• Consecutivo: Día 45

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa
Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2.


• Actividades realizadas: Se realizan labores de desmonte y retiro de materiales provenientes del desmonte de cableado, instalación de bandejas de soporte e instalación del nuevo cableado eléctrico.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente


Ing Residente Interventor

Fecha: 24 de Diciembre de 2025.

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 46

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa

Residente eléctrico	1
Maestro	1
Ayudantes	2.


• Actividades realizadas: Se realizan labores de desmonte, retiro de materiales sobrantes; localización y trazado del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing. Residente



Ing. Residente Interventora

Fecha: 26 de Diciembre de 2023

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 47

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa

Residente eléctrico	1
Maestro	1
Ayudantes	2.

• Actividades realizadas: Se continúan con los labores de desmonte de cableado existente, instalación de nuevas bandejas de soporte; limpieza y replanteo del trazado nuevo para la instalación del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente

Ing Residente Interventor.

Fecha: 27 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 48

- Condiciones climáticas: Soleado.

- Personal en Obra: ICBF-Cespa Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2.


- Actividades realizadas: Se realiza retiro de materiales sobrantes, se organiza y se hace uso a la obra en general.

- Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Iny Residente


Iny Residente Interventor

Fecha: 24 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 49

• Condiciones climáticas: Se presentan lluvias de
3:00 pm a 5:00 pm.

• Personal en Obra: ICBF - Cespa
Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2

• Actividades realizadas: Se continúan las labores de desmonte de cableado existente, instalación de nuevas bandejas de soporte, limpieza, y replanteo del trazado nuevo para la instalación del cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Iny Residente.


Iny Residente Interventoría

Fecha: 30 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 50

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra:

ICBF - Cespa	Residente eléctrico	1
	Maestro	1
	Ayudantes	2
ICBF - Riosucio	Maestro	1
	Ayudantes	2


• Actividades realizadas: Se inician labores en el frente de obra Atrapasuenos en Riosucio; se inicia con el recorrido, lavado y mantenimiento de cubierta; se continúa con la instalación del nuevo cableado en el ICBF - Cespa.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventor

Fecha: 31 de Diciembre de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 51

• Condiciones Climáticas: Se presentaron lluvias en el frente de obra ICBF-Cespa de 8:00 am a 11:00 am.

• Personal en Obra: ICBF - Cespa Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2
ICBF - Riosucio Maestro 1
Ayudantes 2.


• Actividades realizadas: Se continúa con el lavado y mantenimiento de cubierta, que incluye cambio de plunches, mantenimiento a tanques de reserva, canales y bajantes de aguas lluvias y lavado de cubierta en general; en el frente de obra Atrapasucios Riosucio; se siguen los bores en el ICBF-Cespa, con el desmonte de cableado existente.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Iny Residente



Iny Residente Interventor.

Fecha: 02 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 52.

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa Residente eléctrico 1

Maestro 1

Ayudantes 2.

ICBF - Riosucio Maestro 1

Ayudantes 2.

• Actividades realizadas: Se sigue con los trabajos de mantenimiento en el ICBF - Riosucio; se realiza instalación de cinta asfáltica para protección de flanchos, se hace cambio de accesorios y lavado a los tungues de reserva, lavado del parasol frontal y lavado de cubierta; en el ICBF - Cespa se continúa con el desmonte y retiro de cableado existente y sus accesorios.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente



Ing Residente Interventoria

Fecha: 03 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 12:00 pm

Consecutivo: Día 53

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa Residente eléctrico 1

Maestro 1

Ayudantes 2.

ICBF - Riosucio Maestro 1

Ayudantes 2.

• Actividades realizadas: Se culminó con el recorrido y lavado de cubierta en el frente de obra (ICBF-Riosucio); Se continúa con el desmonte de luminarias, cableado existente, Buxks de comunicación y bandgas de soporte en el (ICBF-Cespa).

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Iny Residente



Iny Residente Interventoria

Fecha: 05 de enero de 2025

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 54

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2
ICBF - Riosucio Maestro 1
Ayudantes 2


• Actividades realizadas: Se inicia con el mantenimiento de muros interiores; limpieza y resane de muros, instalación de pintura blanca para muros interiores; se sigue con los trabajos de desmonte de cableado y sus accesorios en el ICBF - Cespa.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing. Residente


Ing. Residente Interventoría

Fecha: 06 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 55

• Condiciones Climáticas: Se presentan fuertes lluvias en el frente de obra ICBF-Cespa de 1:00 pm a 4:00 pm.

• Personal en Obra: ICBF-Cespa: Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2.
ICBF-Riosucio Maestro 1
Ayudantes 2.


• Actividades realizadas: Se continúa con la instalación de pintura para muros interiores en el frente de obra ICBF-Riosucio; se siguen los trabajos de desmonte de cableado y sus accesorios existentes; retiro de materiales sobrantes en el ICBF-Cespa.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente.


Ing Residente Interventor.

Fecha: 07 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 56

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa: Residente eléctrico 1

Maestro 1

Ayudantes 2

ICBF-Riosucio: Maestro 1

Ayudantes 2.


• Actividades realizadas: Se culmina con la instalación de pintura para muros interiores en Riosucio y se realiza la instalación de cinta antideslizante; se sigue con el retiro de luminarios, cableado y accesorios existentes en el ICBF-Cespa.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventor.

Fecha: 08 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 57

• Condiciones Climáticas: Se presentan lluvias fuertes en horas de la mañana de 8:00 am a 11:00 am.

• Personal en Obra: ICBF - Cespa Residente eléctrico 1
Maestro 2
Ayudantes 2.

• Actividades realizadas: Se siguen trabajos de instalación de cableado nuevo, bandejas de soporte, puntos de conexión y puntos para instalación de nuevas luminarias; Se realiza instalación de pintura a los techos.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Ing Residente

Ing Residente Interventor.

Fecha: 04 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 58

• Condiciones Climáticas: Se presentan lluvias durante el transcurso del día de 9:00 am a 11:00 am y de 3:00 pm a 5:00 pm.

• Personal en Obra: ICBF-Cespa Residente eléctrico 1
Maestro 2
Ayudantes 2.

• Actividades Realizadas: Se sigue con la instalación de pintura para cerchas; continúan los trabajos de instalación de nuevo cableado, instalación de puntos de conexión y puntos para luminarias.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Iny Residente


Iny Residente Interventor

Fecha: 10 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 12:00 pm

Consecutivo: Día 59

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa: Residente eléctrico 1
Maestro 2
Ayudantes 2.

• Actividades realizadas: Se culmina con la instalación de pintura para cerchas; se continúan con los trabajos de instalación del nuevo cableado y sus accesorios, además se realiza la instalación de los nuevos puntos de conexión y puntos de conexión para luminarias.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente



Ing Residente Interventor

Fecha: 13 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 60

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa: Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2.

• Actividades realizadas: Se siguen los trabajos de instalación del nuevo cableado y sus accesorios; se instalan los nuevos tomacorrientes y puntos de conexión para luminarias y demás.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.
Ing Residente


Ing Residente Interventoría

Fecha: 14 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 61

• Condiciones Climáticas: Lluvias en horas de la tarde de 2:00 pm a 5:00 pm.

• Personal en Obra: ICBF-Cespu: Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2
Instaladores PVC 2.


• Actividades realizadas: Se inicia con el retiro de la estructura y cielo raso existente para instalación del nuevo PVC, se continúa con la instalación del nuevo cableado y sus accesorios.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente



Ing Residente Interventor

Fecha: 15 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 62

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa: Residente eléctrico 1
Maestro 1
Ayudantes 2
Instaladores PVC 2


• Actividades realizadas: Se continúa con el retiro y desmonte de la estructura y cielo raso existente, se inicia con la instalación de la nueva estructura y el PVC; se siguen los trabajos de instalación del nuevo cableado y sus accesorios.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente



Ing Residente Interventoría

Fecha: 16 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 63

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICDF-Cespa

Residente eléctrico	1
Maestro	1
Ayudantes	2
Instaladores PVC	2

• Actividades realizadas: Se sigue con la instalación del nuevo cielo raso en PVC, se siguen los trabajos para desmontel del cableado antiguo y el trazado para instalación del nuevo cableado y accesorios.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventoria.

Fecha: 17 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 64

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cejpa

Residente eléctrico	1
Maestro	1
Ayudantes	2
Instaladores PVC	2


• Actividades realizadas: Se continúa con el montaje de la nueva estructura de soporte e instalación del cielo raso en PVC, se sigue con las labores de montaje e instalación del nuevo cableado y todos sus accesorios.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Iny Residente


Iny Residente Interventoría

Fecha: 19 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 65

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespu Residente eléctrico 1

Maestro 1

Ayudantes 2

Instaladores PVC 2

Pintores 2

• Actividades realizadas: Se continúa con la instalación del cielo raso en PVC, se inician labores de resane e instalación de pintura, se continúan con las labores de instalación del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente



Ing Residente Interventoría

Fecha: 20 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 66

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF - Cespa Residente eléctrico 1
 Maestro 1 Ayudantes 2
 Instaladores PVC 2 Pintores 2
 ICBF - San Sebastián Opulizadores 2
 Ayudantes 2

• Actividades realizadas: Se culmina la instalación del PVC en el Cespa; Se realizan labores de hidrolavado para pisos y andenes en frente San Sebastián; además se inicia con el opulizado de ventanas; se sigue con la instalación de pintura en el Cespa y se realizan labores de instalación del nuevo cableado.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Iny Residente


 Iny Residente Interventor.

Fecha: 21 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 66

- Condiciones climáticas: Se presentan lluvias fuertes en horas de la mañana de 7:00 am a 10:00 am.
- Personal en Obra: ICBF-Cespa Residente eléctrico 1
Maestro 1
ICBF-San Sebastián Opulizadores 2
Ayudantes 2.


• Actividades realizadas: Se culmina el hidrolavado de pisos y andenes en San Sebastián; se culmina con la instalación del opulizado de ventanas en San Sebastián, se continúa con la instalación de pintura, el nuevo cableado eléctrico y luminarias en el frente de obra Cespa.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventoría

Fecha: 22 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 67

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra:

ICBF-Cespa	Residente eléctrico 1	Ins Dctos 2
	Maestro 1	Ayudantes 2
ICBF-Toscana	Oficial 1	Opulizadores 2
	Ayudante 1	

• Actividades realizadas: Se inician labores en el frente Toscana; se realiza recorrido de cubierta, se retiran acrílicos en mal estado, se inician reparaciones del domo de cubierta, se inicia con la limpieza de los vidrios para opulizado; se continúa con la instalación de pintura para muros interiores en el Cespa; se inicia con la instalación de ductos de ventilación y extracción y se continúan labores de instalación de cableado eléctrico y accesorios.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente ..


Ing Residente ~~Humberto H.~~

Fecha: 23 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 68

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en Obra:

ICBF-Cespa	Residente eléctrico	1	Muestro	1
	Ayudantes	2	Pintores	2
	Instaladores Ductos	3		
ICBF-Toscana	Oficial	1	Opulizadores	2
	Ayudantes	1		

• Actividades realizadas: Se siguen los labores en el frente de la toscana, realizando recorrido de cubierta, reparación de goteras, limpieza de techo, instalación de nuevos acrílicos, instalación de pañete impermeabilizado, opulizado de ventanas; Se continúan los trabajos en el cespa, realizando actividades como instalación de ductos de ventilación y extracción, instalación de pintura para muros interiores, instalación de nuevo cableado, instalación de luminarias y puntos de conexión.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H

Iny Residente

Iny Residente Interventor

Fecha: 24 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 69

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra:

ICBF-Cespa	Residente eléctrico	Maestro	1
	Ayudantes	Pintores	2
	Instaladores Ductos		3
ICBF-Toscana	Oficial	Opalizadores	2
	Ayudantes		1


• Actividades realizadas: Se culmina con el opalizado de ventanas en el frente de la Toscana y se continúa con el mantenimiento de la cubierta, cambiando acrilicos y tejas; reparando goteras y haciendo recorrido y limpieza de cubierta; en el frente ICBF-Cespa; se continúa con la instalación de los ductos, se culmina con la instalación de pintura para muros interiores y se realiza limpieza y retiro de materiales sobrantes.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventoria

Fecha: 26 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 70

- Condiciones Climáticas: Se presentan lluvias fuertes en horas de la tarde de 2:00 pm a 5:00 pm.
- Personal en Obra:

ICBF - Cespa	Residente eléctrico	1	Maestro	1
	Ayudantes	2	Oficial	1
ICBF - Toscana	Oficial	1	Ayudante	1

• Actividades realizadas: Se continúan labores de reparación y mantenimiento de cubierta en la Toscana, instalando pañete impermeabilizado, cinta asfáltica para reparación de goteras; se realizan labores en el cespa tales como: instalación de cableado nuevo; demolición de muros divisores e instalación de nuevo muro en superboard, y se termina con la instalación de los ductos.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventoria

Fecha: 27 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 71

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra:

ICBF-Cespa	Residente eléctrico	1	Maestro	1
	Ayudantes	2	Oficial	1
ICBF-Toscana	Oficial	1	Ayudante	1


• Actividades realizadas: Se realizan labores de reparación y mantenimiento a la cubierta de la toscana, como instalación de pañete impermeabilizante, limpieza de canales y rejillas de desagüe, limpieza de cubierta; se continúan labores en el Cespa, realizando instalación del nuevo cableado, instalación de muro en superboard.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente


Ing Residente Interventoria

Fecha: 28 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día F2

• Condiciones climáticas: Soleado

• Personal en Obra: ICBF-Cespa Residente eléctrico 1 Maestro 1
Oficial 1 Ayudantes 2
ICBF-Toscana Oficial 1 Ayudantes 1


• Actividades realizadas: Se culmina con la reparación de la cubierta en Toscana, evidenciando que no se presentan filtraciones de agua; se retiran los sobrantes de material y se hace limpieza para entregar; en el Cespa se ultimán detalles para la instalación del nuevo cableado, se culmina la instalación de luminarias, puntos de conexión y se termina de instalar el muro en superborde

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente



Ing Residente Interventor

Fecha: 29 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 73

• Condiciones climáticas: Se presentan lluvias en horas de la mañana de 7:00 am a 10:00 am y en horas de la tarde de 3:00 pm a 5:00 pm.

• Personal en Obra: ICBF - Cespa Residente eléctrico 1
Maestro 1 Ayudantes 2


• Actividades realizadas: Se da por terminado con la instalación del nuevo cableado y todos sus accesorios; Se verifica que todo quede en buen estado para su entrega.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Iny Residente


Iny Residente Intermontana

Fecha: 30 de enero de 2026

Hora inicio: 7:00 am

Hora fin: 5:00 pm

Consecutivo: Día 74

• Condiciones Climáticas: Soleado

• Personal en obra: ICBF-Cespa 2 Ayudantes

• Actividades realizadas: Se realiza aseo general al Cespa, retiro de sobrantes y basura; se ultimán detalles y pendientes para entrega.

• Observaciones:

• Firmas:

Humberto H.

Ing Residente



Ing Residente Intercountry.