



INFORME DE SUPERVISIÓN No.1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Dieciséis (16) de junio hasta el veintitrés (23) de junio de 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FISICA	PRESUPUESTAL
	61,8%	50%
INFORME	Informe número 1.	
Datos del supervisor		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FARID JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ	
DEPENDENCIA	Secretaria de Planeación e Infraestructura	
CARGO	Secretario de Planeación e Infraestructura	
Datos del contrato supervisado		
NUMERO Y TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO N° MP-MC-022-2026	
OBJETO: ““SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY”		
CONTRATISTA:	ANA PAULINA LOZADA DE PLATA	
C.C:	57.300.574 de Pivijay, Magdalena	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$48.910.238,00) M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA durante la vigencia del 2026 el valor de los bienes/servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por medio de actas parciales y previa certificación emitida por el supervisor en donde se avale el valor liquidado, acompañada de la cuenta de cobro o factura.	
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.	
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA durante la vigencia del 2026 el valor de los bienes/servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfacción por medio de actas parciales y previa certificación emitida por el supervisor en donde se avale el valor liquidado, acompañada de la cuenta de cobro o factura.	
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	Dieciséis (16) de junio del 2026	



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



- **Pólizas:**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: “SEGUROS DEL ESTADO S.A”

POLIZA N.º: 85-44-101145853

FECHA DE EXPEDICION: 11 de junio de 2026.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	11/06/2026	30/04/2027	\$4.891.023,80
Calidad del servicio	11/06/2026	30/04/2027	\$4.891.023,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	11/06/2026	31/12/2029	\$2.445.511,90

Estado del contrato: En Ejecución.

NOTA:

- El contratista presentó las pólizas expedidas por la “**SEGUROS DEL ESTADO S.A**”
- El contratista presentó las pólizas expedidas por la “**SEGUROS DEL ESTADO S.A**” las cuales fueron aprobadas por el municipio mediante la plataforma SECOP II el día 16 de junio de 2026.

- **ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATO ESPECIFICO.**

Los recursos que se destinarán la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIVIJAY MAGDALENA para la ejecución del proyecto por la suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$48.910.238,00) M/CTE** cuyos desembolsos serán así:

No. DESEMBOLSO	VALOR PROGRAMADO	FECHA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO	VALOR PAGADO
PRIMER DESEMBOLSO (acta parcial No. 1)	\$ 24.421.840	23 - junio- 2026	



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONTRATO ESPECÍFICO	
--	--

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	% ENTREGADO
1	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			
1,1	Cemento portland uso general x 50kg	UND	414	58%
1,2	Triturado 3/4"	M3	51	39%
1,3	Arena lavada	M3	34	0%
1,4	Varillas 3/8" 9.5mm	UND	690	74%
1,5	Alambre quemado	KG	50	0%
1,6	Alquiler de formaleta	UND	8	0%





REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
ITEM 1,1 Cemento portland uso general x 50kg	ITEM 1,2 Triturado 3/4"
	
ITEM 1,4 Varillas 3/8" 9.5mm	



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena



secretariadeobras@pivijay-magdalena.gov.co



pivijay-magdalena.gov.co



CONCLUSIÓN

De acuerdo con la supervisión realizada al contrato de suministro, se verificó que las actividades ejecutadas y las entregas efectuadas por el contratista se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas contractualmente. Durante el período reportado se evidenció un avance físico acumulado del 61,8 % en el suministro de los materiales de construcción requeridos para el mantenimiento de las vías terciarias del Municipio de Pivijay.

En consecuencia, se constata que el contratista ha venido cumpliendo satisfactoriamente con las obligaciones contractuales a su cargo, manteniendo un adecuado desarrollo de la ejecución contractual y garantizando la disponibilidad de los materiales necesarios para las actividades programadas.

FARID PERÉZ ALVAREZ

Secretario de Planeación E Infraestructura

