

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – SUBSECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	
DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1.0922-2026
Supervisor del Contrato	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
Nombre del prestador del servicio	JUAN ALFREDO OSPINA RUEDA
Cedula	13.492.644
Valor del contrato:	\$ 33.978.000
Fecha inicio	23/ene/2026
Fecha finalización	30/jun/2026
SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	\$ 2.265.200
No. Planilla	9506131744
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	9506131744
Operador:	APORTES EN LINEA
Fecha de Pago	09/jun/2026
Periodo de pago de la seguridad social:	Mayo 2026
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO HABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI BP - 26005933 SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó el pago de los aportes a seguridad social integral del mes de mayo de 2026 (o el mes legalmente exigible a la terminación del contrato), de conformidad con el Decreto 1273 de 2018. Queda pendiente la acreditación de los aportes del mes de junio de 2026, los cuales deberán ser remitidos al Supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de autoliquidación, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1990 de 2016. En caso de un eventual incumplimiento, el Supervisor deberá reportar la situación a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin de que esta entidad adelante las acciones de fiscalización y cobro a que haya lugar. Forma de pago: ☒ (X) Vencida ☐ () Anticipada ☐ () Extemporánea	
CONSOLIDADO	

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Aportar a la gestión técnica de la Secretaría del Deporte mediante el diagnóstico físico de los espacios públicos con equipamiento deportivo y recreativo a escala de escenarios comunitarios y de alto rendimiento asignados detallando avances, evidencias y resultados obtenidos.	CUOTA #1: -Realicé una visita al área de construcción de las canchas de PADEL ubicadas en las instalaciones Jaime Aparicio, durante la cual se efectuó un registro fotográfico y se evaluaron las condiciones del terreno donde se construirán las canchas. Asimismo, se analizaron los posibles accesos para el ingreso de maquinaria, volquetas y materiales a la obra, y se verificó a qué personas se les deben realizar las visitas domiciliarias con el fin de conocer su estado actual, previo al inicio de actividades dentro y fuera de la unidad deportiva. CUOTA #2: -Realicé, durante el período reportado, varias visitas técnicas de obra al área de construcción de las canchas de PADEL ubicadas en las instalaciones Jaime Aparicio, efectuando el respectivo registro fotográfico de los avances diarios. Asimismo, evaluó las condiciones del terreno donde se ejecutan las obras y brindó acompañamiento a las comisiones de topografía (del contratista de obra y de la interventoría) para la delimitación y ubicación precisa del área a intervenir. De igual manera, se realizó registro fotográfico y videográfico del acceso destinado al ingreso de maquinaria, volquetas y materiales a la obra, con el fin de verificar y dejar constancia del estado actual de la vía y las condiciones de acceso previo al inicio de actividades de mayor impacto. CUOTA #3: -Realicé, durante el período reportado, varias visitas técnicas de obra al área de construcción de las canchas de PADEL ubicadas en las instalaciones Jaime Aparicio, efectuando el respectivo registro fotográfico de los avances diarios. -Evalué las condiciones del terreno donde se ejecutan las obras y brindó acompañamiento a las comisiones de topografía y revisión de planos en AutoCAD (del contratista de obra y de la interventoría) para la delimitación y ubicación precisa del área a intervenir, en este caso como fue el muro de contención perimetral en forma de "L" que se fundió en concreto reforzado (varillas), En el interior del cerramiento en muro, queda

el relleno en roca muerta compactada.

Por el costado de la calle 9 (venta de cholados), se ubicó el muro en "L" de tal manera que no interfiriera ni se tuviera que demoler las zapatas del muro de cerramiento en reja existente de la unidad deportiva Jaime Aparicio

CUOTA #4:

-Realicé durante el período reportado, varias visitas técnicas de obra al área de construcción de las canchas de PADEL ubicadas en las instalaciones Jaime Aparicio, efectuando el respectivo registro fotográfico de los avances diarios.

-Realicé recorridos en conjunto con los profesionales del contratista de obra y de la interventoría, por el área que se está interviniendo para evaluar las posibles actividades que se puedan presentar como imprevistos y mejoras en la ejecución de la obra.

-Realicé control del personal y equipos presentes en obra.

-Evalúe las condiciones del terreno donde se ejecutan las obras de las canchas PA-DEL y brinde acompañamiento a los profesionales y comisiones de topografía del contratista de obra e interventoría y también revise los planos de la conformación de la estructura de las canchas PADEL.

-Realicé la inspección de la construcción del canal en concreto para aguas lluvias, donde el contratista de obra, excava en el perímetro de las futuras canchas PADEL.

-Realicé, acompañamiento al profesional de laboratorio, al momento de tomar densidades al material de Roca muerta compactada.

-Observe e informe que todo el personal del contratista de obra cuenta con los elementos de Protección Personal (E.P.P), chalecos reflectivos; Se cuenta con la valla informativa instalada.

-Realicé la ficha técnica de las canchas PADEL, donde se cuenta con el link, para observar el registro fotográfico

CUOTA #5:

-Realicé durante el período reportado, varias visitas técnicas de obra al área de construcción de las canchas de PADEL ubicadas en las instalaciones Jaime Aparicio, con el fin de evaluar que el cerramiento en polisombra se encuentre en buen estado y que el área este limpia y sin escombros.

-Realicé la ficha técnica de las canchas PADEL, donde se cuenta con el link, para observar el registro fotográfico

		CUOTA #6: -Realicé durante el período reportado, varias visitas técnicas de obra al área de construcción de las canchas de PADEL ubicadas en las instalaciones Jaime Aparicio, con el fin de evaluar que el cerramiento en polisombra se encuentre en buen estado y que el área este limpia y sin escombros. -El contratista realizó la ficha técnica de las canchas PADEL, donde se cuenta con el link, para observar el registro fotográfico
2	Realizar la proyección de respuestas y comunicados a derechos de petición solicitados por la comunidad en general y/o entes externos que le sean asignados, asegurando su envío dentro de los términos internos establecidos por la Secretaría del Deporte y en cumplimiento de los tiempos estipulados por la ley 1755 de 2015, de acuerdo con el alcance y competencia del área	CUOTA #1: -No realicé esta actividad durante este periodo CUOTA #2: -Di respuesta al oficio remitido por la interventoría CONSORCIO PADEL UC, relacionado con la “Solicitud de documentación básica para el inicio de labores de interventoría”, identificado con ORFEO No. 2026-4162010-000159-2. En dicha comunicación se atendió y respondió de manera clara y puntual cada uno de los requerimientos señalados en el oficio. CUOTA #3: -Durante el periodo reportado no se evidenció la asignación de consultas, requerimientos, derechos de petición, PQRS o demás solicitudes al contratista para su atención, razón por la cual no se desarrolló esta actividad CUOTA #4: -Durante el periodo reportado no se evidenció la asignación de consultas, requerimientos, derechos de petición, PQRS o demás solicitudes para su atención, razón por la cual no desarrollé esta actividad CUOTA #5: -Durante el periodo reportado no se evidenció la asignación de consultas, requerimientos, derechos de petición, PQRS o demás solicitudes para su atención, razón por la cual no desarrollé esta actividad CUOTA #6: -Durante el periodo reportado no se evidenció la asignación de consultas, requerimientos, derechos de petición, PQRS o demás solicitudes para su atención, razón por la cual no desarrollé esta actividad

3	Realizar el apoyo a la supervisión de los contratos públicos que se generen en la subsecretaría de Infraestructura deportiva y recreativa para la adecuación, mantenimiento e interventorías integrales de los escenarios deportivos en las zonas urbana y rural del Distrito de Santiago de Cali, ejerciendo el control, seguimiento y vigilancia permanente sobre los componentes técnicos, y administrativos, con el fin de asegurar que la ejecución y liquidación de los mismos se ajuste estrictamente a lo pactado y a la normativa legal vigente	CUOTA #1: -Realicé visitas al proyecto, durante las cuales verifiqué que el contratista de obra estuviera ejecutando las actividades preliminares conforme a lo establecido en el contrato, incluyendo el cerramiento de la obra con polisombra, la construcción del campamento y la demolición y retiro de la carpeta asfáltica CUOTA #2: -Realicé visitas de seguimiento al proyecto de pádel, durante las cuales verifiqué que el contratista de obra estuviera ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, especialmente las labores de excavación con maquinaria amarilla (retrocargador tipo "Pajarita"). Asimismo, constaté que el material excavado estuviera siendo retirado en volquetas y dispuesto en un sitio debidamente autorizado. De igual manera, se efectuó la revisión de las diferentes cajas eléctricas y sanitarias existentes en el área de intervención, con el fin de prevenir posibles afectaciones a las redes durante las excavaciones con maquinaria, y programar oportunamente su desplazamiento o realce, según correspondiera. CUOTA #3: -Realicé visitas de seguimiento al proyecto de PADEL, durante las cuales verifiqué que el contratista de obra estuviera ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, especialmente las labores de: *Excavación con maquinaria amarilla (retrocargador tipo "Pajarita"); Asimismo constaté que el material excavado estuviera siendo retirado en volquetas y dispuesto en un sitio debidamente autorizado. *Que la subrasante y el relleno en subbase fuera compactado y cumpliera con las densidades requeridas en las especificaciones técnicas. *Verifiqué que el acero este acorde al diseño estructural, corte, figurado y amarre de acero. * Verifiqué que se tomaran muestras al concreto fresco para realizar ensayos de resistencia, al concreto que se uso para fundir el muro en "L". * Realicé recorrido en obra con el fin de ubicar el mejor sitio para la instalación de la valla informativa y se realizó acompañamiento en su instalación. -Realicé visitas a Centros Deportivos y Parques en compañía de los Gestores de cada una de las Comunas, para evaluar los daños existentes y se elaboró las respectivas fichas de diagnóstico de los escenarios, los cuales permitirán determinar el estado
---	---	--

		actual de cada infraestructura y, a partir de ello, establecer el alcance de las intervenciones viables conforme a la disponibilidad presupuestal, definiendo así las acciones que pueden ser ejecutadas con los recursos asignados. Las visitas y los diagnósticos fueron realizados a los siguientes escenarios: Polideportivo Villacolombia. Polideportivo La Isla. Parque Infantil Villacolombia. Polideportivo Vallegrande CUOTA #4: -Brindé apoyo a la supervisión del Contrato No. 4162.010.26.1.5463, correspondiente al proyecto de PADEL. En el marco de este apoyo, realizó visitas de seguimiento durante las cuales verificó que el contratista de obra ejecutara las actividades conforme a lo establecido contractualmente CUOTA #5: -Apoyé la supervisión del Contrato No. 4162.010.26.1.5463, correspondiente al proyecto de PADEL. En el marco de sus actividades, realizó visitas de seguimiento con el fin de verificar que el contratista de obra ejecutara las labores de retiro de escombros y mantuviera el cerramiento en polisombra en adecuadas condiciones. CUOTA #6: -Apoyé la supervisión del Contrato No. 4162.010.26.1.5463, correspondiente al proyecto de PADEL. En el marco de sus actividades, realizó visitas de seguimiento con el fin de verificar que el contratista de obra ejecutara las labores de retiro de escombros y mantuviera el cerramiento en polisombra en adecuadas condiciones.
4	Asistir a los comités técnicos, reuniones, capacitaciones y las demás que le sean designadas y/o convocadas	CUOTA #1: -Asistí a un primer Comité de Obra, con el fin de solicitar al contratista de obra la totalidad de la documentación correspondiente a la etapa precontractual. -Asistí a el segundo Comité de Obra, durante el cual se socializaron las características técnicas que deben cumplir las canchas a instalar y se realizó un recorrido por canchas existentes en servicio a la comunidad, con el objetivo de identificar posibles daños que pueden presentarse en caso de no cumplir con las especificaciones sugeridas por el diseñador del

	proyecto. -Asistí a un tercer Comité de Obra, con el fin de atender a todos los intervinientes del proyecto, incluyendo al diseñador, al contratista de obra, a la interventoría y a los profesionales de la Secretaría del Deporte. En esta sesión se evaluaron las características de la instalación a suministrar por el proveedor, las cuales fueron revisadas y aprobadas por el diseñador del proyecto. CUOTA #2: -Asistí al cuarto Comité de Obra, con la participación del contratista de obra, la interventoría y los profesionales de la Secretaría del Deporte, con el propósito de realizar seguimiento integral al proyecto y atender los diferentes aspectos técnicos y administrativos. En el desarrollo de la sesión, se solicitó al contratista retomar el levantamiento de actas de vecindad con el acompañamiento de la profesional social. Asimismo, se reiteró que, conforme a lo establecido contractualmente, el cronograma debe presentarse desagregado por actividades y tareas, y no únicamente por capítulos presupuestales, a fin de permitir un control efectivo del avance físico de la obra. Igualmente, se abordó el cumplimiento del equipo mínimo exigido para la correcta ejecución del proyecto. -Asistí al quinto Comité de Obra, en el cual se analizó con el contratista de obra la alternativa constructiva para la ejecución del nuevo muro perimetral por el costado de la calle 9, teniendo en cuenta que el muro existente cuenta con zapatas que generan la necesidad de desplazar el nuevo cerramiento aproximadamente 35 cm hacia el interior de las instalaciones. -Asimismo, se reiteró al contratista de obra la solicitud de instalar, a la mayor brevedad posible, una valla informativa de mayor tamaño, conforme a los lineamientos establecidos para el proyecto. -Asistí a la jornada de socialización del proyecto PADEL con la comunidad en general, realizada en el Salón de Hockey, ubicado en las instalaciones Jaime Aparicio, con el fin de presentar los alcances, cronograma y aspectos técnicos relevantes de la intervención. -Asistí a los diferentes comités semanales del Equipo de Territorio, con la participación de coordinadores y apoyos a la supervisión, realizados en las oficinas
--	---


	ubicadas en las instalaciones Jaime Aparicio, con el fin de efectuar seguimiento a los proyectos en curso, articular acciones y revisar avances técnicos y administrativos. -Participé reunión convocada por el Subsecretario de la Secretaría del Deporte y la Recreación, con la participación de los profesionales de las diferentes áreas de la Subsecretaría, con el propósito de identificar roles, responsabilidades y fortalecer la coordinación interna del equipo, realizada en el Coliseo de Hockey. -Asistí a la Capacitación de Auditorias Visibles en las instalaciones de Jaime Aparicio. CUOTA #3: -Asistí al noveno Comité de obra; donde se le solicita al contratista de obra presentar el cronograma detallado de fabricación, transporte e instalación de las canchas PADEL; Se le solicito la entrega del análisis unitario del componente eléctrico. -Asistí al décimo Comité de obra; donde se le solicita nuevamente al Contratista de obra la entrega del análisis del componente eléctrico; agilizar el proceso constructivo, con el fin de terminar a tiempo el proyecto; Por parte de la interventoría, debe realizar la revisión de los oficios enviados por el contratista de obra. -Asistí al comité de obra No. 13, donde se deja constancia de que, a la fecha del presente comité, este compromiso no se encuentra completamente cumplido, quedando pendiente remitir el cronograma actualizado del proyecto, incorporando los ajustes de alcance, eliminación de actividades no ejecutables y nuevas actividades derivadas de los cambios / Entregar el informe de avance de la cancha de pádel, incluyendo estado actual, actividades ejecutadas y proyección de ejecución / Remitir los planos actualizados oficiales, incluyendo la eliminación del módulo administrativo, ajustes eléctricos y diseño de la pérgola / Definir la ubicación del tablero eléctrico conforme al nuevo diseño, en coordinación con el equipo técnico. -Asistí a los comités semanales de seguimiento técnico en la SDR con el Coordinador y Apoyos a la Supervisión del Equipo de Territorio, realizados en las oficinas ubicadas en la instalación Jaime Aparicio, con el fin de efectuar seguimiento a los proyectos en curso; articular
--	---

	acciones y revisar avances técnicos y administrativos CUOTA #4: -Asistí, a los Comités de Obra de las Canchas PADEL, con la participación del Contratista de Obra, la Interventoría y los Profesionales de la Secretaría del Deporte y la Recreación, con el propósito de realizar seguimiento integral al proyecto y atender los diferentes aspectos técnicos y administrativos. En el desarrollo de las diferentes sesiones, se le solicitó al Contratista de Obra, entregar la programación de obra actualizada; La entrega de registro fotográfico detallado y/o video del avance de la construcción de las canchas PADEL, que se construyen en un taller que se encuentra en el país de Chile; Se le solicito que Presentara el análisis de precios unitarios (A.P.U) para la red eléctrica; Se le solicitó que hiciera entrega del balance definitivo; Se le solicitó al Contratista de Obra agilizar el proceso constructivo, con el fin de terminar a tiempo el proyecto. -Asistí a los Comités Semanales de Seguimiento Técnico en la SDR, con el Coordinador Ing. Héctor Fabio Valencia y Apoyos a la Supervisión del Equipo de Territorio, realizados en las oficinas ubicadas en la instalación Jaime Aparicio, con el fin de efectuar seguimiento a los proyectos en curso; articular acciones y revisar avances técnicos y administrativos. -Asistí a la reunión de: Requerimiento y Aclaración sobre entrega de cuentas de abril, con Socialización de adición y prorroga, donde participamos todos los profesionales, y donde escuchamos las aclaraciones por parte de la señora Luz Nury de Contratación y la señora Alejandra Sarria. -Asistí a la reunión de: Socializar con Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa el cronograma de la metodología temporal POAI 2027. -Asistí a la reunión por enlace (link): Experiencias de aprendizaje del departamento de contratación pública CUOTA #5: -Asistí, a las reuniones y Comités de Obra de las Canchas PADEL, con la participación del Secretario y Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa, con el Contratista de Obra, la Interventoría y los Profesionales de la Secretaría del Deporte y la Recreación, con el propósito de realizar seguimiento integral al proyecto y atender los diferentes aspectos técnicos y administrativos. -Asistí a los Comités semanales de seguimiento técnico en la SDR, con el Coordinador Arq. Edwin Hurtado y
--	--

		Apoyos a la Supervisión del Equipo de Territorio, realizados en las oficinas ubicadas en la instalación Jaime Aparicio, con el fin de efectuar seguimiento a los proyectos en curso; articular acciones y revisar avances técnicos y administrativos. -Asistí a la reunión de: Foro Adicional 1 suspensión del contrato de obra No. 4162.010.26.1.5463-2025 construcción canchas PADEL - Unidad Deportiva Jaime Aparicio - Auditoría Visible, realizado en el salón de Hockey CUOTA #6: -Asistí, a las reuniones y Comités de Obra de las Canchas PADEL, con la participación del Secretario y Subsecretario de Infraestructura Deportiva y Recreativa, con el Contratista de Obra, la Interventoría y los Profesionales de la Secretaría del Deporte y la Recreación, con el propósito de realizar seguimiento integral al proyecto y atender los diferentes aspectos técnicos y administrativos. -El contratista asistió a los Comités semanales de seguimiento técnico en la SDR, con el Coordinador Arq. Edwin Hurtado y Apoyos a la Supervisión del Equipo de Territorio, realizados en las oficinas ubicadas en la instalación Jaime Aparicio, con el fin de efectuar seguimiento a los proyectos en curso; articular acciones y revisar avances técnicos y administrativos. -Asistí a reunión con el Secretario de Deportes y la Recreación para revisar solicitud de reinicio del contrato de interventoría 4162.010.26.1.5464-2025. -Participé en la capacitación virtual para la entrega de cuentas del mes de junio, con el objetivo de recibir lineamientos e información relacionada con el correcto diligenciamiento de los documentos requeridos. Así mismo, se socializaron los procedimientos establecidos, los requisitos documentales y el cronograma correspondiente para la recepción y radicación de las cuentas, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de los procesos administrativos definidos por la entidad.
5	Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato	CUOTA #1: -Realicé acompañamiento al Secretario del Deporte y la Recreación, atendiendo a los periodistas y a la comunidad invitada, con el fin de dar a conocer el nuevo proyecto que se inició

	CUOTA #2: -Realicé acompañamiento a la Coordinadora de la Comuna 14 en la ejecución de diagnósticos técnicos a tres (3) escenarios deportivos ubicados en los sectores Puertas del Sol, Quintas del Sol y Marroquín II, con el fin de verificar sus condiciones físicas, funcionales y necesidades de intervención. CUOTA #3: -Asistí al comité y realicé acompañamiento a la ingeniera Ambiental Angela Mayorga, del Equipo de Mantenimiento, al Centro Deportivo Calima, para revisar los problemas de humedad que presentan los muros en el salón social, por el baño público que se construyó al espaldar del salón y por el relleno que se realizó perimetralmente con el fin de subir el nivel del Centro Deportivo Calima. CUOTA #4: -Asistí con la ingeniera ing. Ambiental Angela Mayorga, del Equipo de Mantenimiento de la SDR, y la Gestora, Sra. Paola Galvis al Polideportivo de la Buitrera, ya que este polideportivo cuenta con una cancha de futbol en Grama natural donde se realizará un campeonato nacional y esta cancha es una de las escogidas para jugar unos partidos de futbol. La cancha de futbol cuenta con una gradería en concreto en buen estado de mantenimiento, pero no cuenta con una cubierta que la cubra del sol o la lluvia. La Gestora Paola Galvis informa que la comunidad de La Buitrera aportara los materiales para construir la cubierta. Se está solicitando que la Secretaría del Deporte y la Recreación, aporte la mano de obra para la construcción de la cubierta. La comunidad de La Buitrera está solicitando, que se le relacione un listado de mate-riales para ellos comprarlos y dar ese aporte para la construcción de la cubierta. -Acompañé a la ing. Ambiental Angela Mayorga, del Equipo de Mantenimiento de la SDR, para sacar el listado de materiales y explicarle como se debe construir está cubierta. Para menor gasto y una construcción más ágil, se construirá el pórtico en estructura metálica, tanto las columnas como las cerchas y la cubierta será con teja termoacústica y su cimentación será con zapatas en concreto reforzado. Este listado se le entregó a la ing. Ambiental Angela Mayorga y ella a su vez le hará entrega de este listado a
--	---

	la Gestora, Sra. Paola Galvis y se solicitará el personal para la mano de obra, para la construcción de la cubierta. -Realicé visitas a la Unidad Recreativa - Canchas Múltiples, por solicitud del Coordinador Ing. Héctor Fabio Valencia, para posteriormente hacer entregar de estos informes al Secretario de la S.D.R, para reportar: El avance de las diferentes obras en ejecución, conocer con que personal cuenta el contratista, con que material cuenta en obra, la calidad de la obra y elaboré las respectivas fichas técnicas y fueron entregadas al Coordinador Ing. Héctor Fabio Valencia. Las visitas y las fichas técnicas el contratista realizó a los siguientes escenarios: Unidad Recreativa Villa del Lago. Cancha Múltiple y Juegos Infantiles 7 agosto. Cancha Múltiple Los Alamos. Cancha Múltiple La Playita. Las fichas técnicas cuentan con su respectivo link, para observar el registro fotográfico CUOTA #5: -Realicé visitas a la Unidad Recreativa - Canchas Múltiples, por solicitud del Coordinador Arq. Edwin Hurtado y posteriormente hacer entregar de las fichas técnicas con registro fotográfico al Secretario de la S.D.R, para reportar: El avance de obra y revisar los acabados al mantenimiento de las canchas sintéticas y el cerramiento perimetral a la Unidad Deportiva. -Elaboré las respectivas fichas técnicas y fueron entregadas al Coordinador Arq. Edwin Hurtado y a la señora Leidy Ocoro. -Realicé visitas y las fichas técnicas a los escenarios de los siguientes barrios: Francisco Eladio Ramírez Farallones Primero de Mayo Ciudad 2000 Las Palmas Puertas del Sol V Bajo Ciudad Cordoba El Vallado El Diamante
--	--

	7 de Agosto Villa del Lago Las fichas técnicas cuentan con su respectivo registro fotográfico. CUOTA #6: -Realicé visitas a la Unidad Recreativa - Canchas Múltiples, por solicitud del Coordinador Arq. Edwin Hurtado y posteriormente hacer entregar de las fichas técnicas con registro fotográfico al Secretario de la S.D.R, para reportar: El avance de obra y revisar los acabados al mantenimiento de las canchas sintéticas y el cerramiento perimetral a la Unidad Deportiva. -Elaboré las respectivas fichas técnicas y fueron entregadas al Coordinador Arq. Edwin Hurtado y a la señora Leidy Ocoro. -Realicé visitas y las fichas técnicas a los escenarios de los siguientes barrios: Junín - Cancha Sintética. (Barrio Junin). San Luis - Cancha Sintética. (Barrio San Luis 1). La Rivera - Cancha Sintética. (Barrio La Rivera). San Cristobal - Cancha Sintética. (Barrio San Cristobal). La Bombonera - Cancha Sintética. (Barrio San Carlos). Las fichas técnicas cuentan con su respectivo registro fotográfico.
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/10eqJkksopPo98WZ-U86s0CEmlc0Qid7I?usp=drive_link
OBSERVACIONES:	NINGUNA
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	24/jun/2026