

Bien!

Se guardo el contrato satisfactoriamente.

Informe N°

5

Contrato:

Expediente

202511001301000230E

RP

242

CDP

22

Contrato

CD-2026-0097

Fecha RP

2026-01-23

Fecha CDP

2026-01-02

Objeto del contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.

Informacion Bancaria:

Banco

BANCOLOMBIA

Numero de cuenta

55423750412

Fecha de suscripcion

2026-01-16

Tipo de cuenta

AHORROS

Plazo de Ejecución

2026-08-16

Objeto

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS A CARGO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.

Valor total del contrato

36400000

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

Valor honorarios mensuales

5200000

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

Valor a ejecutar con el informe

5200000

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

Valor ejecutado

26000000

VEINTISEIS MILLONES DE PESOS

Porcentaje de ejecución

71 %

Porcentaje por ejecutar

29 %

Fecha inicio

23/05/2026

Fecha fin

22/06/2026

Obligación N° .1: Realizar visitas de campo de acuerdo con la necesidad, a fin de realizar seguimiento a los proyectos y obras que ejecute la entidad (evaluación del componente mecánico de estructuras hidráulicas y de regulación), y rendir el respectivo informe técnico, cuando así se requiera, especialmente en las obras de intervención para la recuperación de los cuerpos de agua y las PTARs en el área de jurisdicción de la CRA.

Aprobada

Corregir

Aprobada por MAJANA ASTORGA CAMPO el 2026-06-24 09:24:23

Se realizó segunda visita de campo a zona de bifurcación del Arroyo León en el marco del proyecto de instalación de Barreras de Flotación para sólidos urbanos, esta visita al sitio se realizó con el fin de tomar medidas y relevar tamaño de gaviones a instalar. también para revisar si hay marcas de altos caudales y volumen en la zona las márgenes del arroyo debido a las recientes lluvias:

1. Se pudo constatar aumento de la vegetación en las márgenes del Arroyo León, pero no hay marcas de caudales voluminosos en cotas superiores, es decir, la altura del pelo de agua da la impresión de que no sufrió alteraciones,
2. A pesar de que no se viera marcas de niveles superiores, si hay gran cantidad de residuos y algunos voluminosos, como troncos de árboles de gran porte, muebles como sillones o armarios, esto deja claro que la resistencia de las barreras en cuanto a su capacidad de soportar el embate de este tipo de residuos debe ser alto, se analiza la posibilidad de realizar refuerzos con cables de acero para aumentar su resistencia mecánica.
3. A diferencia de la visita pasada, se pudo constatar en esta visita, que ha sido instalado un puente colgante que atraviesa uno de los brazos del arroyo, además se encuentran en el punto donde se instalaría uno de los gaviones una manguera que pasa de una margen a otra presumiblemente para agua. se adjuntan fotos en el documento de avance del informe.

Obligación N° .2: Apoyar al Banco de Proyectos Ambientales de la C.R.A. en la evaluación de proyectos que estén relacionados con la recuperación ambiental de los cuerpos de agua y/o en la gestión ambiental de las aguas residuales, específicamente con el componente mecánico de las diferentes estructuras

Aprobada

Corregir

Aprobada por MAJANA ASTORGA CAMPO el 2026-06-24 14:08:55

En el marco del proyecto de Instalación de Barreras de Flotación, se realizó la medición en campo y los cálculos respectivos de diseño y volumen de gaviones para el esfuerzo al que estarán sometidos. Se realizó inventario de materiales requeridos para los mismos, y un cálculo provisional de presupuesto para las tareas de instalación. Se adjunta dicho cálculo en el documento de informe de avance de contratación.

Obligación N° .3: Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la revisión técnica de los informes de los proyectos y obras y elaborar los conceptos técnicos que le sean solicitados.

Aprobada

Corregir

Aprobada por MAJANA ASTORGA CAMPO el 2026-06-24 14:08:51

No se ha recibido en este periodo otros informes técnicos para revisar, ni tampoco otro proyecto en el cual colaborar con la oficina de Planeación. este mes se espera poder recibir alguno otro proyecto. Sino se pasaría a trabajar con el rediseño de la nueva trampa de residuos sobre Arroyo Leon a ubicarse aguas arriba de la actual trampa de Caujaral. Se está a la espera de la reincorporación del inspector abocado a la nueva trampa de residuos, que sería a partir de los primeros días de julio.

Obligación N° .4: Apoyar en las demás actividades que le sean asignadas por la Oficina Asesora de Planeación sujetas al objeto contractual.

Aprobada

Corregir

Aprobada por MAJANA ASTORGA CAMPO el 2026-06-24 14:08:44

Tambien en el marco del proyecto de Instalación de Barreras de Flotación sobre Arroyo León, se realizó colaboración con otro contratista de Planeación, el arquitecto Joshua, él será el encargado de realizar planos, render y animación del proyecto para tener una mejor visual en la etapa de diseño y evaluación de este proyecto. Se brindó asesoramiento de como es el la geometria de barreras, ubicación y tipo, además detalles constructivo de los gaviones. se tarbajará en conjunto para un resultado óptimo que refleje las condiciones más favorables para que el diseño cumpla con el objetivo propuesto de evitar que pasen hacia el mar residuos solidos urbanos.

Obligación N° .5: Rendir un informe mensual ante el supervisor del contrato sobre las actividades ejecutadas en el correspondiente periodo.

Aprobada

Corregir

Aprobada por MAJANA ASTORGA CAMPO el 2026-06-24 14:09:19

Se adjunta indforme de avance de contratación

Descripción

📎 INFORME DE AVANCE DE CONTRATACIÓN.pdf