


	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 140-24.5
		Versión 1
		Página 1 de 3
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01		
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° CMC-019-2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CARACOLÍ - ANTIOQUIA Y LUCELLY SERNA HENAO		
FECHA DE SUPERVISIÓN:		25 de junio de 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
Objeto del Contrato:	<i>"COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ, ANTIOQUIA".</i>			
Valor inicial del contrato:	\$ 12.000.000			
Valor adición:	\$ 0			
Valor final del contrato	\$ 12.000.000			
Supervisor:	Lubeni Bedoya Duque - Secretaria General y de Gobierno			
Plazo inicial del Contrato:	Meses	0	Días	9
Fecha de inicio del Contrato:	28 de mayo de 2026			
Prórroga:	Meses	0	Días	0
Plazo final del Contrato:	Meses	0	Días	9
Tiempo Total Transcurrido	Meses	0	Días	9
Fecha de terminación inicial	6 de junio de 2026			
Fecha de terminación final	6 de junio de 2026			
Apropiación Presupuestal	CDP		CRCP	
	#	Fecha	#	Fecha
	464	21/05/2026	543	28/05/2026
Apropiación Presupuestal Adición	CDP		CRCP	
	#	Fecha	#	Fecha

	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL		Código: 110-04							
			Versión 1							
			Página 1 de 3							
Forma de Pago:	El municipio pagara al contratista el valor del contrato mediante porcentaje de avance, previa presentación de la factura o documento equivalente, certificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor.									
ESTADO ACTUAL: El objeto Contractual se está ejecutando a satisfacción para el municipio de Caracol, en recursos y actividades; se recibió, revisó y avaló el respectivo informe de actividades, donde se soporta correctamente el cumplimiento del objeto contractual, con un porcentaje de ejecución del 100% para el periodo supervisado										
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL U OBSERVACIONES : Por lo mencionado en el ítem anterior y como puede evidenciarse en el informe de actividades presentado por el contratista, se cumplió con el objeto del contrato, siendo satisfactorio para el municipio de Caracol - Antioquia, durante el periodo supervisado.										
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:										
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista								
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor					
Valor inicial del contrato	\$ 12.000.000									
Valor Adiciones	\$ 0									
Valor Total del Contrato	\$ 12.000.000									
Valor pagado	\$ 0									
Valor autorizado presente Informe	\$ 12.000.000									
Valor total ejecutado	12.000.000									
Porcentaje de Ejecución	100%									
Valor saldo por ejecutar	\$ 0									
		Total			\$ 0					

	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 140-24.5
Versión 1		
Página 3 de 3		
CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Concepto favorable para el periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2026 al 06 de junio de 2026, el contratista cumplió con las actividades derivadas del “Compra de materiales de construcción para la restauración arquitectónica de la infraestructura física y adquisición de repuestos para la optimización de los instrumentos musicales de la casa de la cultura del municipio de Caracolí, Antioquia”. En virtud de lo anterior, certifico el recibido a satisfacción por parte de la entidad contratante, y se avala el pago del valor adeudado por el periodo cobrado.		



LUBENI BEDOYA DUQUE
Secretaria General y de Gobierno
Municipio de Caracolí Antioquia.