



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ACTA DE COMITÉ No. 21-07/05/2026

Contrato de Mantenimiento

SCJ-2063-2025

Consorcio WR Alianza

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Contrato de Interventoría

SCJ-2114-2025

Consorcio Prisma DC

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Nombre	Cargo	Empresa/Entidad	Firma
Eric Leonardo Elias Acosta	Apoyo a la supervisión del Contrato	SDSCJ	
Pablo David Ariza Martinez	Apoyo a la supervisión del contrato	SDSCJ	
Angie Alieth Daza Sandoval	Apoyo a la supervisión del contrato	SDSCJ	
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra	Consorcio WR Alianza	
Gabriel Felipe Arismendi Caicedo	Residente de Obra	Consorcio WR Alianza	
Karen Lisseth Salamanca Roja	Residente Ambiental y Sst-OBRA	Consorcio WR Alianza	
Juan Esteban Forero Becerra	Auxiliar Administrativo-OBRA	Consorcio WR Alianza	
Claudia Alexandra Daza Vargas	Inspectora SST -OBRA	Consorcio WR Alianza	
Olga Lucia Torres Camargo	Directora de Interventoría	Consorcio Prisma DC	
Deisy Carolina Durán Jiménez	Ingeniera de apoyo de interventoría	Consorcio Prisma DC	
Alejandro Hermida Meneses	Residente de Interventoría	Consorcio Prisma DC	
Pedro Enrique Galeano Santana	Inspector Interventoría	Consorcio Prisma DC	



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ACTA DE COMITÉ No. 21-07/05/2026

Contrato de Mantenimiento

SCJ-2063-2025

Consorcio WR Alianza

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Contrato de Interventoría

SCJ-2114-2025

Consorcio Prisma DC

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Temas de la reunión Hora de inicio: 8:30am Finalización: 10:16am

Tema	Descripción
Administrativo:	El contratista de Obra va a realizar la entrega de la cuenta numero 7 el día 08/05/2026. para realizar la verificación por parte de la interventoría
Informes	el informe SST y Ambiental a la fecha NO a sido entregado a la interventoría - Teniendo en cuenta que la obligación dentro de los cinco (5) calendario
	Red contra incendio: El documento por parte del contratista de obra, no viene firmado el documento.
	Red de gas: El informe del mantenimiento NO se a realizado la entrega a la interventoría
Actividades	Impermeabilización de tanques: el contratista de obra entrega el NP a la interventoría, en cual entrara a verificación
Lavadoras, secadoras	Esta a la espera por parte del subcontratista para la ejecución de la actividad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 21-07/05/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consortio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consortio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	<i>Vidrio Blindado: A la fecha el contratista de Obra entrego el 06/05/2026 a la interventoría el MP por el cual se va a realizar la verificación por parte de interventoría</i> <i>Paredes celdas: A la fecha ya se encuentra los 46 paredes instalados, el contratista esta realizando programación para instalación</i> <i>Puerta 1M a la fecha esta en la fabricación de la puerta, para posterior instalación</i> <i>Pintura multicapa: A la fecha ya se encuentra en ejecución por parte del contratista</i> <i>Pintura 3 Piso pabellon - En la actualidad se encuentra la ejecución en el auditorio se programa para la proxima semana realizar el tercer piso pabillon</i> <i>Vidrios celdas: - El contratista muestra una posible solución de material, en cual el va a consultar precio</i>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 21-07/05/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consortio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consortio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	<i>Recorrido:</i> 9) → 80% 11) → 90% → Faltante reparaciones hidráulicas 12) → 65% → Falta de mantenimiento y cambios de Puch Poceta caninos: Ya se realizó la verificación por parte de Obra. Mantenimiento sobre la parte administrativo: Ya se encuentra en ejecución <i>Barrios:</i> A la fecha se propone pintar los muros en su huella y contra-huella Levantamiento hidráulico: El contratista realizará el envío de la documentación Parcial el envío lo realizará el día 07/05/2026 Se aprueba en comité, que cada primera semana de cada mes se realice el mantenimiento preventivo canales pabellones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 21-07/05/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consortio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consortio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
<i>Programado</i> <i>Ejecutado</i> <i>Diferencia</i>	<i>Se realizara el cambio del Piso de Alojamiento 1</i>
	<i>26,05 % \$ 1.1750.796.894</i>
	<i>23,92 % \$ 1056.233.561</i>
	<i>-2,13 % - \$ 94.563.333.</i>



COMITÉ TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DE OBRA No 21

BOGOTÁ D.C. MAYO 05 DE 2026



CONSORCIO
PRISMA DC



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.



CONTRATO DE OBRA : SCJ-2063-2025
CONTRATANTE: CONSORCIO WR ALIANZA
VALOR CONTRATO: \$ 4.417.892.192,00
TIEMPO EJECUCIÓN : 28 MESES

CTO DE INTERVENTORIA : SCJ-2114-2025
CONTRATANTE: CONSORCIO PRISMA DC
VALOR CONTRATO: \$ 739.092.526,00
TIEMPO EJECUCIÓN : 29 MESES



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ORDEN DEL DIA

- 1.Lectura de Compromisos.
- 2.Información programación y ejecución semanal.
- 3.Actividades Ejecutadas.
- 4.Actividades Programadas
- 5.Seguimiento recorridos (01 al 12)
- 6.Cronograma de mantenimiento
- 7.Temas varios



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



1. LECTURA COMPROMISOS

Armerillo:

- Vidrio templado

Baño para porteros:

- Puerta metálica – (Fecha de entrega)
- Obra civil – (Inicio de actividad)
- Movimiento punto eléctrico (botón de pánico)

Cubierta área administrativa:

- Mantenimiento manto asfáltico – Terminación

Cubierta rancho – economato:

- Instalación manto asfáltico – (inicio de actividades)

Tanques de almacenamiento:

- Lavado
- Impermeabilización (definir presupuesto)

Consultoría redes hidráulicas:

- Entrega planos de levantamiento y consultoría

Área Caninos:

- Construcción de poceta
- Instalación de acrílicos en ventanas caninos

NP's de emergencias:

- Pendiente por enviar 3 NP's

Mantenimiento piso en duchas:

- Multicapa – inicio de actividad

Mantenimiento techos:

- Pintura pacillo central piso 1 – (Inicio actividad)

Pasadores celdas pabellón:

- Fecha de instalación

Cerramiento carrera 9:

- Presupuesto – diseño de detalle
- Inicio de actividad

Presupuesto y cuantificación:

- Suministro e instalación concertina área perimetral caninos.

Mantenimientos pendientes:

- Lavadoras – secadoras
- Puerta vidrio acceso oficinas piso 2



2. INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMANAL


Semana No. 28 Correspondiente a: 27-04-2026 al 03-05-2026




TOTAL
% PROGRAMADO: 26,05%
% EJECUTADO: 23,92%
DIFERENCIA: -2,13%

TOTAL
VALOR PROGRAMADO: \$ 1.150.796.894,00
VALOR EJECUTADO: \$ 1.056.233.561,00
DIFERENCIA: \$ -94.563.333,00

Porcentaje Financiero Semanal



Porcentaje Financiero Acumulado



3. ACTIVIDADES EJECUTADAS


- Presurización del sistema
- Reparaciones hidráulicas – zona administrativa y penitenciaria.
- Reparaciones eléctricas
- Atención emergencias cerraduras pabellones.
- Instalación de push pabellones.
- Atención de recorridos.
- Atención observaciones realizadas por la Secretar Distrital de Salud.
- Mantenimiento sello cancha múltiple área administrativa.
- Instalación de luminarias de panel led.
- Resane y pintura pasillos penitenciario 3.
- Enchape baños hombre piso 3 administrativo



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS



- Atención emergencias hidráulicas.
- Presurización del sistema.
- Cambio grifería y push en pabellones.
- Reparaciones eléctricas.
- Reparaciones hidráulicas.
- Resanes generales.
- Instalación de luminarias – panel Led.
- Resane y pintura pasillos penitenciario 3.



CONSORCIO
PRISMA DC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



CONSORCIO
WR ALIANZA

5. SEGUIMIENTO RECORRIDOS

✓ **Recorridos No. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10: Ejecutados 100%**

✓ **Recorrido No. 9: Ejecutado 88%**

Aprobado: 11-03-2026

Pendiente obra civil en pabellones

✓ **Recorrido No. 11: Ejecutado 90%**

Inicio de actividades 23 de abril de 2026

Pendiente actividades hidráulicas

✓ **Recorrido No. 12: Ejecutado 65%**

Pendiente terminar instalación de push



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



6. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

ITEM	EQUIPO / INFRAESTRUCTURA	PERIODIC. MESES	2025	2026											
			DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO														
1	LAVADO TANQUE ELEVADO	6							PR						PR
2	LAVADO TANQUE SUBTERRANEO	6							PR						PR
3	LAVADO TANQUE ADMINISTRATIVO	6							PR						PR
4	LAVADO TANQUE RCI	6							PR						PR
	SISTEMA DE BOMBEO SUM. AP														
5	SISTEMA BOMBEO RECLUSORIO	4		PR				PR				PR			
6	SISTEMA BOMBEO ADMINISTRATIVO	4		PR				PR				PR			
	RED CONTRA INCENDIO														
7	SISTEMA BOMBAS RCI	4		PR				PR				PR			
8	SISTEMA RCI RED EXTINCION TABLEROS	4		PR				PR				PR			
9	SISTEMA RCI DETECCION	4		PR				PR				PR			
10	PITOMETRIA	12						PR							
11	PRUEBAS, MANGUER, GABIN. (Cada 2 AÑOS)	24													
	RANCHO														
12	HORNO PANADERIA	5		PR					PR					PR	
13	AMASADORA	5		PR					PR					PR	
14	MEZCLADORA	5		PR					PR					PR	
15	BATIDORA	5		PR					PR					PR	
	CALDERA														
16	CALDERA (incluye sistema de bombeo agua caliente)	6		PR						PR					
	LAVANDERIA														
17	LAVADORAS	4	PR				PR				PR				PR
18	SECADORAS	4	PR				PR				PR				PR
19	PLANCHAS	4	PR				PR				PR				PR
	SISTEMA DETECCION METALES (SCANERS)														
20	SISTEMA DE ARCO Y SCANER	6		PR						PR					
	CORTINAS Y PUERTAS														
21	MOTORES PARQUADEROS	6		PR						PR					
22	MOTORES PUERTAS GRANDES, CRA 8° Y 9°	4		PR				PR				PR			
	CERRADURAS														
23	CERRADURAS	4		PR											
	PUNTOS DE ANCLAJE														
24	RECERTIFIC. PUNTOS EXISTENTES	12					PR								
25	INST. Y CERTIF. PUNTOS NUEVOS	12					PR								
	OTROS														
26	PLANTA ELECTRICA (TERCEROS)														
	REDES DE GAS	6		PR						PR					



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



7. TEMAS VARIOS PENDIENTES

Informes especiales de actividades ejecutadas mantenimiento:

- ✓ Cubierta – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Tablero red contra incendio – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Sistema de bombas red contra incendio – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Sistema cortinas y puertas – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Caldera – Pendiente informe mantenimiento correctivo.
- ✓ Red de gas – Pendiente atención comentarios de interventoría



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - FACTURACIÓN

CONTRATO DE OBRA

VALOR DE CONTRATO				\$ 4.417.892.192	
MES	ACTA No.	VALOR MENSUAL FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	% EJECUCION
oct-25	1	\$ 98.949.162,00	\$ 4.318.943.030,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de OCTUBRE DE 2025 -	2,24%
nov-25	2	\$ 449.722.355,00	\$ 3.869.220.675,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de NOVIEMBRE DE 2025	10,18%
dic-25	3	\$ 47.179.372,00	\$ 3.822.041.303,00	Esta es la acta actual esta en proceso corresponde al mes de DICIEMBRE DE 2025	1,07%
ene-26	4	\$ 127.522.277,00	\$ 3.694.519.026,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de ENERO DE 2026	2,89%
feb-26	5	\$ 66.585.977	\$ 3.627.933.049,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de FEBRERO DE 2026	1,51%
mar-26	6	\$ 152.501.785	\$ 3.475.431.264,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de MARZO DE 2026	3,45%
TOTAL		\$ 942.460.928,00	\$ 3.475.431.264,00		21,33%

ACTA No. 6 – \$ 152.501.785 – Porcentaje Presente Acta: 3.45%

Radicado Entidad: 1-2026-18790

Total Ejecutado: \$ 942.460.928 – Porcentaje Ejecutado: 21.33%

Saldo Actual: \$ 3.475.431.264 – Porcentaje por Ejecutar: 78.67%



8. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - FACTURACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VALOR CONTRATO				\$ 739.092.526,00
MES	ACTA No.	% DE EJECUCIÓN	FACTURADO INTERVENTORÍA	SALDO DEL CONTRATO
oct-25	1	2,24%	\$ 16.555.673,00	\$ 722.536.853,00
nov-25	2	10,18%	\$ 75.239.619,00	\$ 647.297.234,00
dic-25	3	1,07%	\$ 7.908.290,00	\$ 639.388.944,00
ene-26	4	2,89%	\$ 21.359.774,00	\$ 618.029.170,00
feb-26	5	1,51%	\$ 11.160.297,00	\$ 606.868.873,00
mar-26	6	3,45%	\$ 25.498.692,00	\$ 581.370.181,00
TOTAL		21,33%	\$ 157.722.345,00	\$ 581.370.181,00

ACTA No. 6 – \$ 25.498.692- Porcentaje Presente Acta: 3.45%
Radicado Entidad: 1-2026-18823
Total Ejecutado: \$ 132.223.653 - Porcentaje Ejecutado: 21.33%
Saldo Actual: \$606.868.873- Porcentaje por Ejecutar: 78.67%



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - INFORMES

CONTRATO DE OBRA

- Informe mensual No. 1 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2025-87361.
- Informe mensual No. 2 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2025-92837.
- Informe mensual No. 3 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-1566.
- Informe mensual No. 4 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-5371.
- Informe mensual No. 5 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-11930.
- Informe mensual No. 6 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-18790.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

- Informe mensual No. 1 – Radicado a la entidad 1-2025-90308.
- Informe mensual No. 2 – Radicado a la entidad 1-2025-93088.
- Informe mensual No. 3 – Radicado a la entidad 1-2026-1570.
- Informe mensual No. 4 – Radicado a la entidad 1-2026-5443.
- Informe mensual No. 5 – Radicado a la entidad 1-2026-11969.
- Informe mensual No. 6 – Radicado a la entidad 1-2026-18823.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



GRACIAS



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

