

25-05-26 - se instala piso alfombra PVC en oficina
 - se instalan circuitos de mesa de juntas,
 - se instalan lamparas de bolas y acrilica
 - se pinta marco y puerta de GLPI 1934

26-05-26 - se instala guarda escombros y se realiza
 la instalacion de canalita en escritorio
 de la oficina corporativa
 - se modifica posicion de mesa de juntas
 y se instala nuevo cable HDMI en
 mesa por tuberia hasta proyector
 - se traslada puerta a CM PR para su
 instalacion

27-05-26 - se realiza la instalacion de canalita en
 escritorio de secretario corporativa
 - se cambia cable HDMI de la mesa de junta
 - se realiza desmonte de cableado electrico
 de la DAF

28-05-26 se condona con el desmonte de preste
 de trabajo y circuitos electricos, canalita
 y tomacorrientes
 - se realiza el cambio de lamparas fluorescentes
 del piso 4 del Bicentenario I. piso

29-05-26 - se inicia resonado de muros y techos
 - se desmonta guarda escombros, plafon
 para su restauracion
 - se desmonta y trasiega piso laminado

01-06-26 se realizan regatas y se instala
 tuberia conduit para nuevas adicciones

- Se realiza el cambio de lámpara de 60x60 en quinada de la casa de las TIC
- Se continúa con el resanado del plomo y muros
- Se inicia la instalación de piso alfombra PVC

02-06-26 - Se continúa con lijado y se inicia pintura general

- Se continúa con instalación de alfombra

03-06-26 Se continúa con Pintura de muros, techos

- Se continúa con instalación de alfombra
- Se realiza pintura de plafones
- Se inicia mantenimiento de guarda escoba de madera.

04-06-26 Se continúa con pintura incluida por externa de la oficina.

- Se continúa con la instalación de alfombra
- Se independiza circuito de iluminación de director.
- Se inicia instalación de plafones
- Se continúa con guarda escoba y plafones.

05-06-26 - Se continúa con la instalación de piso terminando.

- Se realiza instalación de guarda escoba
- Se instalan 1/4 de bovel
- Se instalan escobas de aspiradora y se termina de instalar plafones

09-06-26

Se inicia intemperación de escuela de ingreso al edificio bicentenario I costado norte

- se devuelve enchufe y se enlana.
- se realiza engranamiento

09-06-26

se realizan regatas de escuela para nueva baranda central y tuberías

- se inicia la instalación de puntos eléctricos de puestos de trabajo en la DAF

- se realiza acompañamiento para la revisión de electroimanes del auditorio

10-06-26

Se realiza alistado de superficies de la escuela

El contratista inicia instalación de soportes para baranda

- se termina instalación de circuitos de la DAF

- se cambian 3 lámparas de 18w en pasillo del edificio Bicentenario II piso **1**

11-06-26

- se cambian 2 lámparas fundidas en oficina de control interno

- se continúa con alistado de escuela

12-06-26

- se funde sobre para luego de la instalación de baranda central y esta será terminada el fin de semana.

- se cambia lámpara fundida del baño de damas del piso 3 edificio Wévano.

16-06-26 - se inicia enchape de piso con piedra
primera

- se realiza instalaciones de malla de
aluminio en escaleras

17-06-26 se continúa con trabajos de enchape
de escalera.

18-06-26 se continúa con trabajos de enchape

19-06-26 se continúa con trabajos de enchape

20-06-26 se realiza resano con mortero a colado
de la urdura

- se dobla y conecta bujes de piso

- se termina enchape y se emboga

22-06-26 - Se realizó desmonte de cobreada de
Bicentenario II piso 2 oficinas
de financiera, corporativa, comunicaciones
y fertilizantes G/P/ 22714

23-06-26 - se realiza demonte de guardas, topes
y placas

- se realiza demonte de luminarias de
pasillo

24-06-26 - se modifican circuitos de iluminación
de pasillos, oficinas y sala de juntas
- se hace demonte de luminarias de
archivos

- se realiza mantenimiento de guarda
escalas y placas

22-06-26 se realiza la instalación de luminarias adicionales y se აღვრჩა se tapar huecos de antiguas lamparas y se resanar.

- se inicia resanado de piso en general

26-06-26 - se repara piso de bustos documental GLPI 15733

- se destapa orinal del baño de hombres del piso 3 edificio Litvako GLPI 15738

- se realiza la apertura para pasar cables en mesas de la oficina de víctimas GLPI 20677

- se realiza la instalación de 2 rejillas de succion en el sótano GLPI 21757

- se destapa orinal del baño de biciscuria GLPI 21759

- GLPI 22981 se cambia lampara humilton dañada en tras escena

- Se cambia toma electrica regulada por desague en oficina de víctimas GLPI 22683

- se repara GLPI 23564 que esta solicitud requiere una intervencion integral puesto que se requiere un punto nuevo desde tablero principal

- se finaliza resanado de piso en el piso 2

Bicentenario II

- se resanar muros y techos.