

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 30	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 10/03/2026
Hora inicio: 04:30 Pm	Hora fin: 5:00 Pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
3	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
4	Ing. Ricardo Florez	COCOMACIA	Representante Legal	

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Contratación del personal no calificado	13/03/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
3	Entrega de actas de reuniones con cocomacia	13/03/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
4	Entrega de documentación del personal contratado para el inicio de las obras	13/03/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Cocomacia se presentó el siguiente personal:

- Ricardo Flores

El día 10 de marzo de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Durante la sesión se discutieron varios puntos clave relacionados con el avance y las dificultades del proyecto.

El encuentro tuvo como propósito realizar seguimiento al avance en la gestión de hojas de vida y al cumplimiento de los requisitos de afiliación del personal necesarios para el inicio del proyecto.

Durante la sesión se revisó el estado de la documentación requerida para la afiliación al sistema de seguridad social (EPS y fondo de pensiones), evidenciándose inconsistencias y faltantes en algunas hojas de vida, principalmente en lo relacionado con soportes de afiliación.

Adicionalmente, se identificó la ausencia de certificados de formación en trabajo seguro en alturas para parte del personal. Frente a esta situación, el contratista informó que se cuenta con contactos para la realización de dichas capacitaciones, indicando que los certificados serían expedidos en un plazo de dos (2) a tres (3) días posteriores a la formación.

Se confirmó que las hojas de vida ya se encuentran escaneadas y disponibles, y que deben ser remitidas al señor Ricardo Flórez representante de cocomacia para adelantar el proceso de afiliación del personal.

Finalmente, se acordó realizar una reunión presencial entre el contratista y Cocomacia con el fin de atender aspectos que no han podido resolverse por medios remotos y destrabar el proceso de vinculación del personal.