

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 34	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: DISPAC S.A E.S.P.	Fecha: 14/04/2026
Hora inicio: 03:00 pm	Hora fin: 04:00 pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Jimmy Gualteros	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante	
3	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
4	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
5	Ing. Oscar Diaz	DISPAC S.A E.S.P	Apoyo	
6	Ing Ricardo Ribero	DISPAC S.A E.S.P	Supervisor	
7	Omar Ortiz	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante	
8	Ing Lina Bernal	Ministerio	Supervisor	
9	Javier Gelvez	Ministerio	Supervisor	

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tangui, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha	Entidad	Responsable	Firma

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



		Compromiso			
1	Reunión con las comunidades Mercedes, curiquiro y Purdu	20/04/2026	DISPAC S.A E.S.P	Oscar Diaz	
2	Entrega de actas de reuniones con cocomacia	20/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	
3	Fecha de la reunión con los principales entes del contrato	20/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ- DISPAC S.A E.S.P	Ing. Jerlin Lloreda- Oscar Diaz	
4	Entregar cronograma de materiales y balance de materiales recibido vs solicitado	20/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Jerlin Lloreda	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing Oscar Diaz – Asesor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025
- Ing Ricardo Ribero– Supervisor Contratos No. DG-085-2025 y DG-084-2025

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente
- Omar ortiz – Director de proyecto
- Jymmi Guartero - Representante

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Jorge Fierro – Director de interventoría

Por parte de Ministerio se presentó el siguiente personal:

- Lina Bernal – Supervisora
- Javier Gelvez- Supervisor

El día 14 de abril de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de ejecución del contrato, los inconvenientes presentados y el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma.

Durante la sesión se discutieron varios puntos clave relacionados con el avance y las dificultades del proyecto.

Durante la reunión se evaluó el estado del proceso de despeje de zona, evidenciándose la falta de respuesta definitiva por parte de COCOMACIA tras el ultimátum previamente establecido, así como la ausencia de soportes documentales que garanticen la trazabilidad de las gestiones realizadas por las gestiones realizadas por el contratista de obra

Se identificó que, aunque COCOMACIA manifestó disposición para ejecutar las actividades de rocería, persisten limitaciones para la afiliación del personal al sistema de seguridad social, debido al temor de los trabajadores a perder beneficios sociales, lo cual constituye el principal obstáculo para el inicio de las labores. En este contexto, se plantearon alternativas como el desistimiento formal del contrato de rocería, manteniendo otros servicios como el transporte, y la necesidad de agotar las instancias de consulta previa, con posible acompañamiento del Ministerio del Interior.

En materia contractual y jurídica, la interventoría reiteró que el personal debe estar debidamente afiliado al sistema de seguridad social, indicando que cualquier excepción debe contar con sustento jurídico. En consecuencia, se acordó que el contratista radicará una solicitud formal para la emisión de concepto jurídico sobre posibles esquemas de contratación.

Adicionalmente, se definió la convocatoria de una mesa interinstitucional con participación de alcaldías, COCOMACIA, consejos comunitarios menores, DIPA, interventoría y eventualmente el Ministerio del Interior, con el fin de resolver aspectos relacionados con la consulta previa y las inconformidades de comunidades afectadas.

Finalmente, la interventoría reportó un avance físico del 4,78 % frente a un 9,51 % programado, evidenciando un retraso significativo. Se solicitó al contratista un reporte detallado de materiales (recibidos vs. adquiridos) y la actualización del cronograma de obra, alineado con el aprobado por el Ministerio, con el fin de mitigar riesgos en la ejecución y en la ruta crítica del proyecto.

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**

