

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 38	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: PROINGES S.A.S.	Fecha: 29/04/2026
Hora inicio: 03:15 pm	Hora fin: 04:00 pm
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Víctor Salazar	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ingeniero Ambiental	
2	Ing. Jorge Fierro	PROINGES S.A.S.	Director interventoría	
3	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
4	Ing. Laura Villamizar	PROINGES S.A.S.	Ingeniera Ambiental	
5	Ing. Carolina Aguilera	DISPAC S.A. E.S.P.	Supervisor Componente Ambiental	
6				
7				
8				
9				

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento a los compromisos adquiridos en reunión previa de acuerdo con el plan de compensación ambiental y su presupuesto perteneciente al proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tanguí, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Coordinación con COCOMACIA sobre el trámite del plan de compensación ambiental ante CODECHOCÓ	05/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Victor Salazar	
2	Desgregar el rubro del presupuesto para la compensación ambiental	05/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Victor Salazar	
3	Agregar al rubro de presupuestos los costos asociados al seguimiento y evaluación por parte de CODECHOCÓ	05/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Victor Salazar	
4	Adjuntar las facturas de pago realizadas a CODECHOCÓ	05/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Nixon Mena	
5	Informe mensual unificado de marzo y abril	05/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Victor Salazar	
6	Enviar a la Interventoría toda la documentación	05/05/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Nixon Mena	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing. Carolina Aguilera- Supervisor Componente Ambiental

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Ing. Victor Salazar- Ingeniero Ambiental

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Ing. Jorge Fierro- Director de Interventoría
- Ing. Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Ing. Laura Villamizar- Ingeniera Ambiental

El día 29 de abril de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al plan de compensación ambiental y al presupuesto asignado del Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de los compromisos adquiridos en la reunión del 21 de abril del 2026.

La Interventoría proyectó el acta de la reunión anterior y realizó recordatorio de los compromisos adquiridos, señalando que la documentación solicitada con fecha límite del 28 de abril, no había sido recibida. Por lo que se reiteró la necesidad de contar con los soportes requeridos con el fin de validar el cumplimiento de los compromisos.

Frente a lo anterior, el Consorcio expuso las razones de los retrasos, indicando la dificultad de la disponibilidad de insumos y de la dependencia de la información que debe ser suministrada por COCOMACIA como titular del permiso de aprovechamiento forestal. Adicional, explicó que, en el caso de las correcciones del informe de marzo, este no se presentó en la fecha solicitada debido a que no contaban con los certificados municipales y de la empresa de servicios públicos, y demás información requerida para su corrección.

Por lo tanto, la Interventoría precisó que se requieren los informes unificados correspondientes a los meses de marzo con sus correcciones y el de abril, los cuales deben ser remitidos con los respectivos soportes. Así mismo se enfatizó la necesidad de presentar el desgregado del presupuesto para la compensación ambiental, con el fin de identificar claramente el uso de los recursos frente al plan de compensación que debe autorizar la autoridad ambiental. Además, se recordó la importancia de que COCOMACIA realice la solicitud formal antes CODECHOCO para la definición del sitio de compensación ambiental.

En relación con el presupuesto ambiental, se discutió la diferencia entre el valor inicialmente estructurado para el proyecto y la oferta presentada por el Contratista de obra, aclarando que el valor aprobado contractualmente es el que rige. Por lo que se indicó que el Contratante solo reconocerá hasta el monto presupuestado para las actividades de compensación ambiental, permisos y seguimientos, por lo cual no es posible exceder dicho valor. De igual forma, se recomendó manejar con cautela la información relacionada con valores monetarios ante la comunidad.

Por otra parte, el Contratante aclaró que ya existe una resolución del permiso de aprovechamiento forestal que permite iniciar las actividades de despeje en la zona del proyecto, el cual es independiente de la aprobación del plan de compensación, por lo que se habilita el avance en campo mientras se gestiona todo lo relacionado con la compensación.

Finalmente, el Contratista contextualizó la situación interna de COCOMACIA indicando que la junta que había realizado la propuesta económica ya no se encuentra vigente, y que la solicitud presentada para el desgregado del presupuesto lo debe realizar la nueva junta. En consecuencia, se estableció como plazo máximo para la entrega de los compromisos el martes 5 de mayo y se acordó que la información será presentada en la reunión general del proyecto.

PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS NIT 802.023.429-4



Ing Ambiental (Presentar)

Carolina Aguilera Largo

victor lenin salazar campaña s...

Interventoría Beto's Notetaker

Ing Ambiental

Interventoría Beto

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**

No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Fecha
1	Calificación COCOMACIA sobre el balance del plan de compensación ambiental para CODECHOCO	28/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETE	Ing. Víctor Salazar	
2	Desagregar el rubro del presupuesto para la compensación ambiental	28/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETE	Ing. Víctor Salazar	
3	Agrupar al rubro de presupuesto los costos asociados al seguimiento y evaluación por parte del CODECHOCO	28/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETE	Ing. Víctor Salazar	
4	Ajustar las facturas de pago realizadas al CODECHOCO	28/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETE	Ing. Nixon Mena	
5	Enviar a la Interventoría toda la documentación	28/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETE	Ing. Nixon Mena	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

15:22 | REUNION DE GESTION AMBIENTAL

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

EN LA REUNIÓN

Colaboradores 6

Interventoría Beto (Tú) Anfitrión de la reunión

Carolina Aguilera Largo

Ing Ambiental

Ing Ambiental Presentación

Interventoría Beto's Not...

3:22 p.m. 29/04/2026