

ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO No. 35	
Lugar: Reunión virtual	
Citada por: PROINGES S.A.S.	Fecha: 21/04/2026
Hora inicio: 09:00 am	Hora fin: 10:00 am
Contrato de Obra No. DG-085-2025	Contratante: DISPAC S.A E.S.P. Contratista de obra: CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ
Contrato Interventoría: DG-084-2025	Contratista Interventoría: PROINGES S.A.S.

N o	Nombre	Entidad	Cargo	Firma
1	Ing. Nixon Mena	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Representante Suplente	
2	Ing. Jerlin Lloreda	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Director de Proyecto	
3	Ing. Victor Salazar	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ingeniero Ambiental	
4	Ing. Kevin Charris	PROINGES S.A.S.	Ingeniero Interventor	
5	Ing. Laura Villamizar	PROINGES S.A.S.	Ingeniera Ambiental	
6	Ing. Carolina Aguilera	DISPAC S.A. E.S.P.	Supervisor Componente Ambiental	
7				
8				
9				

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1.	Seguimiento al plan de compensación ambiental y su presupuesto perteneciente al proyecto Construcción de la Interconexión eléctrica en la Cabecera Municipal Beté y las Veredas de Paina, Tanguí, Baudó Grande, Baudosito y Pune Pertenecientes a la Zona Rural Del Municipio del Medio Atrato Departamento de Chocó, para la comunidad del Municipio de Beté.

**PROYECTOS DE INGENIERIA
ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4**



COMPROMISOS					
No	Compromiso	Fecha Compromiso	Entidad	Responsable	Firma
1	Coordinación con COCOMACIA sobre el trámite del plan de compensación ambiental ante CODECHOCÓ	28/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Victor Salazar	
2	Desgregar el rubro del presupuesto para la compensación ambiental	28/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Victor Salazar	
3	Agregar al rubro de presupuestos los costos asociados al seguimiento y evaluación por parte de CODECHOCÓ	28/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Victor Salazar	
4	Adjuntar las facturas de pago realizadas a CODECHOCÓ	28/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Nixon Mena	
5	Enviar a la Interventoría toda la documentación	28/04/2026	CONSORCIO INTERCONEXIÓN BETÉ	Ing. Nixon Mena	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Por parte de DISPAC S.A. E.S.P se presentó el siguiente equipo de trabajo:

- Ing. Carolina Aguilera- Supervisor Componente Ambiental

Por parte del contratista de obra se presentó el siguiente personal:

- Nixon Mena – Representante legal suplente
- Jerlin Lloreda- Director de proyecto
- Victor Salazar- Ingeniero Ambiental

Por parte de la interventoría PROINGES SAS se presentó el siguiente personal:

- Kevin Charris – Ingeniero interventoría
- Laura Villamizar- Ingeniera Ambiental

El día 21 de abril de 2026 se realizó una reunión virtual de seguimiento al plan de compensación ambiental y al presupuesto asignado del Contrato de Obra No. DG-085-2025, cuyo objetivo principal fue revisar el estado de tramite ante la autoridad ambiental y determinar el destino del rubro asignado al componente de compensación ambiental.

Durante la reunión, se solicito al Contratante indicar la documentación que el Contratista debe adjuntar para dar cumplimiento al rubro asignado a las actividades de compensación ambiental del

proyecto. El Contratante señaló que, al momento de iniciar dicha actividad derivada del permiso de aprovechamiento forestal, se deberán adjuntar los siguientes documentos como soporte mes a mes:

- Contrato con la comunidad
- Base de datos del personal contratado
- Planillas de seguridad social del personal
- Planillas de nómina del personal
- Ordenes de compras
- Facturas

En segundo lugar, el Contratante solicitó realizar un desgredado del rubro presupuestal donde se identifique el destino del presupuesto para cada actividad, así como el precio unitario y total de los árboles a adquirir. Adicional, resaltó que en dicho rubro no se encuentra contemplado el pago correspondiente al seguimiento y evaluación realizado por la autoridad ambiental CODECHOCÓ, por lo que solicitó que dicho concepto sea anexado al presupuesto del plan de compensación.

El Contratista, indicó que, si bien no se cuenta actualmente con el rubro específico para el seguimiento y evaluación ante la autoridad ambiental, a la fecha se han realizado diversos pagos a CODECHOCÓ. Por lo tanto, el Contratante solicitó que las facturas correspondientes a dichos pagos sean remitidas a la Interventoría para su revisión y seguimiento.

Por su parte, la Interventoría comunicó que a la fecha no se cuenta con el terreno señalado por la autoridad ambiental para ejecutar la compensación ambiental del proyecto. Esta situación fue confirmada por parte del Contratista.

Por último, con el fin de superar los retrasos identificados, el Contratante solicitó agilizar el trámite adelantado con COCOMACIA, entidad que gestionó el permiso ante la autoridad ambiental, dado que el proceso presenta demoras frente a las actividades planteadas. Asimismo, se solicitó que realice una socialización con la comunidad sobre el plan de compensación previsto para el proyecto.

