



249055

TRAMITE DE PAGO

EL SUSCRITO JEFE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY,

FECHA :	26/12/2025	CIUDAD :	BUCARAMANGA	No. :	3861
CANCELADO A :	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS			NIT. :	900852115-9
DIRECCION :	CL 19 NRO 14-40			TEL. :	3155722039
BANCO :	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CTA DE :	.0064399561
E-MAIL:	fdpsas15@gmail.com			AHORRO	

PRESUPUESTO

CTA. PROG	SUBC. SUBP	OBJG PROY	ORD.SUB. PROY	SUB. ORD	RECURSO	VIGENCIA	VALOR
C-1505	0100	6	20109	1505031	2	11	2025
							\$ 7.376.000

NOMBRE DE LA CUENTA :

ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA

DESCRIPCION:

SIIF :

PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SOBRE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, A TODO COSTO ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DE LA SUBESTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2025

F. PLAN PAGO		CONCEPTO :	CANCELACION DE FACTURAS			
		C.D.P. No. :	54125	FECHA	18/06/2025	VALOR
		R.D.P. No. :	99125	FECHA	23/09/2025	
		CONTRATO No.	403	FECHA	22/09/2025	\$7.376.000
No. DE OBLIG		FACTURA No.	FV 319	FECHA	3/12/2025	
126 16/01/26 PCI		ACTA	1568652	FECHA	11/12/2025	
No. ORD. PAGO		NOTAS DEBITO		FECHA		
8173826	24/03/2026	PAGOS	02	SUBTOTAL		\$ 6.198.319,33
				MAS IVA		\$ 1.177.680,67
				TOTAL		\$7.376.000,00

LIQUIDACION CONTABILIDAD

COD. CONTABLE	DEBE	HABER	RETEFUENTE POR CONTRATO INTERVENTORIA	24%	\$ 247.933	✓
SP 2481020050	\$7.376.000,00		RETEICA	0,30%	\$18.595	✓
			RETEIVA	15%	\$176.652	✓
HONORARIOS 243603001		\$0,00	% PROUNIVERSIDADES	0,50%	\$30.992,00	✓
			% BOMBERIL	10,00%	\$1.860,00	✓
SERVICIOS 243605001		\$247.933	TOTAL DESCUENTOS		\$476.032	
ICA 243627003		\$18.595	VALOR NETO		\$6.899.968	
			VALOR NETO	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENT Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE		
SP 111005050013		\$6.899.968,00				

MAYOR DIEGO ANDRÉS BONILLA CASTAÑEDA
ORDENADOR DEL GASTO

SP. DUEÑAS LUNA MARIO
TESORERO

PD PAULO CESAR ABELLO MUÑOZ
CONTADOR

PD. LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES
ELABORO

PUBLICA RESERVADA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

ACTA Rad N° 01568652

Lugar, fecha y hora : Bucaramanga, Diciembre 11 de 2025

Intervienen : SV CAICEDO ESPINOSA JOHN
SUPERVISOR CONTRATO N° 403-DIGSA/DMBUG-2025 (E)

Asunto : ACTA DEL RECIBO A SATISFACCION DE LAS FACTURAS No (FV316) DEL CONTRATO N° 403-DIGSA/DMBUG-2025 CUYO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SOBRE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, A TODO COSTO ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DE LA SUBESTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

ORDEN DE COMPRA No.	403-DIGSA/DMBUG-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CDP No	N°54125 DE FECHA 18/06/2025 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025.
CRP No	N° 99125 del 23/09/2025.– PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025.
RUBRO	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SOBRE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, A TODO COSTO ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DE LA SUBESTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CONTRATISTA	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS, NIT° No. 900852115-9, REPRESENTANTE LEGAL DEISY MARIA DE JESUS GUEVARA RODRIGUEZ, CC° 51.637.412, ARAUCA CALLE 19 #14-40

PATRIA HONOR LEALTAD

SUPERVISOR	SV CAICEDO ESPINOSA JOHN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)
CRP No 99225	\$ 20.000.000
REDUCCION CONTRATO	\$ 0,00
ADICCION VIG FUTURA	\$ N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 20.000.000,00
VALOR A CANCELAR	\$ 7.376.000,00
VALOR DE LA FACTURA	\$ 7.376.000,00
VALOR REDUCCION CONTRATO VIGENCIA 2025	\$ 0,00
No. DE FACTURAS.	No. (FV319)
FECHA DE ENTREGA	NOVIEMBRE 2025
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA CUANDO SEA EJECUTADA AL 100% LA OBRA CONTRATO 404-DIGSA/DMBUG2025
FECHA DE INICIACION:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EN BUCARAMANGA A LOS 11 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON EL SRA DEISY MARIA DE JESUS GUEVARA RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS No. 900852115-9 Y EL SEÑOR SV CAICEDO ESPINOSA JOHN (E) COMO SUPERVISORA, CON EL FIN DE EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO, OBJETO DEL CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025 - DESCRITO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, QUE SE CUMPLIO CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS DENTRO DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, DE IGUAL FORMA DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN.

NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER).



SV CAICEDO ESPINOSA JOHN
Supervisor CONTRATO 403-DIGSA/DMBUG-2025 (E)

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA
NIT: 901541137-1



Al contestar, cite este número

Radicado No 2025329035300823 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMBUG-BIOMED-29.26

Bucaramanga (Santander), 11 Diciembre de 2025

Señor Mayor
DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo y Financiero Dispensario Médico de Bucaramanga
Avda., Quebrada seca No. 33ª- 207
Bucaramanga (Santander)

ASUNTO: : Informe N° 2 de supervisión contrato 403-DIGSA/DMBUG-2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA No.	403-DIGSA/DMBUG-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CDP No	N°54125 DE FECHA 18/06/2025 – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025.
CRP No	N° 99125 del 23/09/2025.– PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025.
RUBRO	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SOBRE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, A TODO COSTO ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DE LA SUBESTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CONTRATISTA	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS, NIT° No. 900852115-9, REPRESENTANTE LEGAL DEISY MARIA DE JESUS GUEVARA RODRIGUEZ, CC° 51.637.412, ARAUCA CALLE 19 #14-40
VALOR ADICION VIGENCIA 2025	NO APLICA
TOTAL, CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000)
REDUCCION CONTRATO	\$ 0,00
ADICCION VIG FUTURA	\$ N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 20.000.000
VALOR A CANCELAR	\$ 7.376.000,00
VALOR DE LA FACTURA	\$ 7.376.000,00- FV319

FORMA DE PAGO	EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA SE OBLIGA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO, DE FORMA PARCIAL, DE ACUERDO A FACTURACION, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS HÁBILES, SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE ENTREGA	DICIEMBRE 2025
LUGAR DE ENTREGA	DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA
ACTA DE SATISFACCION Rad N°	N° 01568652
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SV CAICEDO ESPINOSA JOHN (E)

APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza de cumplimiento 400 - 47 - 994000110239 Y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N°400 - 74 - 994000028102 expedidas el 25/09/2025 por Aseguradora Solidaria de Colombia que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	FECHA EXPEDICION	VIGENCIA	VALOR
CUMPLIMIENTO	22/09/2025	30/04/2026	4,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/09/2025	31/10/2028	1,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	22/09/2025	30/04/2026	4,000,000.00
CALIDAD DEL BIEN	22/09/2025	28/02/2026	4,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL	22/09/2025	31/10/2025	284.700.000

APROBACION POLIZA ADICION EN TIEMPO

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1.11° y 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza de cumplimiento 400 - 47 - 994000110239 Y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 4009939697 expedidas el 30/10/2025 por Aseguradora Solidaria de Colombia que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	FECHA EXPEDICION	VIGENCIA	VALOR
CUMPLIMIENTO	22/09/2025	31/05/2026	4,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/09/2025	31/11/2028	1,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	22/09/2025	31/05/2026	4,000,000.00
CALIDAD DEL BIEN	22/09/2025	31/03/2026	4,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL	22/09/2025	30/11/2025	284.700.000

MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N°01 ADICION EN TIEMPO

PLAZO INICIAL - HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO.
NO APLICA

VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato

SERVICIO	CUMPLIO SI/NO	OBSERVACIONES
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SOBRE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, A TODO COSTO ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DE LA SUBESTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2025	SI	NINGUNA

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

- 1. VERIFICACION DE HABILITACION DE LOS SERVICIOS FACTURADOS VS. CONTRATADOS:** una vez verificada la factura se encuentra habilitada la entidad.
- 2. OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO:** SI
- 3. CALIDAD DEL SERVICIO:** No se presentó ninguna novedad en el servicio
- 4. PROCESO DE AUTORIZACION (referencia y contra referencia):** CUMPLIO
- 5. REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS, RIPS, ESTADISTICAS REQUERIDAS:** N/A

VERIFICACION OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

TIEMPO DE RESPUESTA: cumplió los requerimientos establecidos en el contrato

TIEMPO EN PROCESO DE RADICACION DE FACTURACION AUDITORIA Y OLIMPIA: CUMPLIO

SERVICIOS o BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, AL **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA**, los bienes y/o servicios objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción.

El Contrato de Interventoría No. 403-DIGSA/DMBUG-2025 fue suscrito el 23 de septiembre de 2025 entre el Dispensario Médico de Bucaramanga y la empresa LA FORTALEZA DEL PRÍNCIPE S.A.S., cuyo objeto es la prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable para el Contrato de Obra No. 404-DIGSA/DMBUG-2025, correspondiente al mantenimiento eléctrico sobre bien inmueble que incluye actividades de mejoramiento y rehabilitación, así como el suministro de luminarias y

demás componentes eléctricos de la subestación y redes eléctricas del Dispensario Médico de Bucaramanga, durante la vigencia 2025.

El contrato de interventoría tiene un valor de \$20.000.000, con fecha de inicio el 29 de septiembre de 2025 y fecha de terminación prevista para el 30 de noviembre de 2025.

Durante el periodo objeto de este informe, el contratista presentó el Informe Mensual de Interventoría No. 1, correspondiente al avance de las actividades ejecutadas entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre de 2025, el cual sirve como base técnica y administrativa para el presente informe de supervisión.

Desarrollo del Contrato

Durante el periodo de evaluación, la empresa LA FORTALEZA DEL PRÍNCIPE S.A.S. adelantó las actividades de interventoría con cumplimiento en los componentes técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico y contable, conforme a lo establecido en los términos contractuales.

El contratista realizó seguimiento permanente al contrato de obra No. 404-DIGSA/DMBUG-2025, desarrollando labores de control y verificación de la ejecución, calidad de materiales, cumplimiento de normas técnicas y de seguridad, así como revisión documental y financiera. Se evidencia una adecuada trazabilidad de los informes técnicos, actas y registros fotográficos que sustentan la gestión realizada.

En el aspecto técnico, la interventoría verificó el avance físico de la obra, el cual se reporta en 63,12%, respecto a un 83,3% programado, situación explicada por ajustes menores en sitio y disponibilidad de materiales, sin afectación crítica al cronograma general del proyecto.

El seguimiento incluyó la revisión de luminarias, tomacorrientes, cableado, canalizaciones y adecuaciones eléctricas, tanto en áreas internas (quirófanos, radiología, odontología, lavandería, cocina y otros) como en zonas externas.

En materia de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), la interventoría confirmó el cumplimiento normativo de la empresa contratista de obra, verificando la afiliación del personal a los sistemas de seguridad social, la dotación de elementos de protección personal y la ejecución de capacitaciones preventivas.

Desde el componente financiero, se validó la documentación soporte de los pagos, la verificación de aportes parafiscales y el cumplimiento de las obligaciones laborales del personal vinculado. No se registran novedades que afecten la ejecución presupuestal ni observaciones de tipo contractual.

Evaluación de Cumplimiento

Cumplimiento Técnico: Conforme, con observaciones menores subsanadas.

Cumplimiento Administrativo: Satisfactorio. Documentación completa y debidamente soportada.

Cumplimiento Financiero: Conforme. No se evidencian saldos pendientes o inconsistencias.

Cumplimiento Ambiental y SST: Conforme. Se observa cumplimiento de las medidas de manejo ambiental y seguridad en obra.

Cumplimiento Contractual General: Satisfactorio, con ejecución ajustada a los términos contractuales y sin reportes de incumplimiento.

Con base en la revisión del Informe de Interventoría No. 2, los soportes presentados, y la verificación documental y técnica realizada por esta supervisión, se recomienda autorizar el pago a favor del contratista LA FORTALEZA DEL PRÍNCIPE S.A.S., por un valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE (\$12.624.000), correspondiente al periodo 25 de septiembre al 25 de octubre de 2025, conforme al cumplimiento del objeto contractual y los resultados satisfactorios evidenciados.

En consecuencia, esta supervisión emite concepto de conformidad técnica sobre el informe presentado y autoriza su reconocimiento para trámite de pago, conforme a las normas y procedimientos aplicables.

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGO	CONCEPTO	VALOR
01	FV316	
02	FV319	\$ 12.624.000,00
	TOTAL	\$ 7.376.000,00
		\$ 12.624.000,00

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	
VALOR ADICION VIGENCIA 2025	\$ 20.000.000,00
VALOR CANCELADO EN LA VIGENCIA 2025	N/A
VALOR TOTAL A TRAMITAR	\$ 12.624.000,00
VALOR SALDO CONTRATO	\$ 7.376.000,00
TOTAL DEL CONTRATO	\$ 0,00
	\$ 20.000.000,00

NIVEL DE EJECUCION Y AVNCE DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA EN TRAMITE	% EJECUCIÓN FINANCIERA PAGADO	% EJECUCION PENDIENTE POR EJECUTAR
36.88%	63.12%	0%

CUMPLIMIENTO PARAFIALES

Se deja constancia del cuimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 78e 20002 y el parágrafo 2° del artículo1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el arto 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obliiones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensaciónniliar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

OTRAS ACTIVIDADES

Una vez revisada la factuón se pudo establecer que tarifas que cobraron están acorde a las estipuladas en el cont403-DIGSA/DMBUG-2025, se dejan como soporte en el trámite de pago.

CONCLUSION.

La interventoría ejecutor LA FORTALEZA DEL PRÍNCIPE S.A.S. durante el periodo evaluado se desarrollóumplimiento del objeto contractual y dentro de los parámetros técnicos, administrativancieros y legales exigidos por la entidad contratante.

Las actividades se rea conforme al cronograma establecido y a los ítems definidos en el contrato.

No se presentan nove incumplimientos o observaciones de carácter técnico o financiero que impidan el reconto del pago correspondiente.

El contratista mantiene la póliza de cumplimiento y demás garantías exigidas.

En cumplimiento de esto en las cláusulas contractuales del Contrato de Interventoría No. 403-DIGSA/DM25, se deja constancia de que el Informe Mensual de Interventoría No. 2 presentado ntratista LA FORTALEZA DEL PRÍNCIPE S.A.S. fue revisado y cumple con los reqtos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, jurídicos y contables establec el contrato.

El contenido del informe refleja las actividades ejecutadas, los avances físicos y financieros del contrato de obra, el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y la documentación exigida por la supervisión.

Por lo anterior, el suscrito supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato. Así mismo, confirmo cargue de los documentos en el SECOP II.

Atentamente.



SV CAICEDO ESPINOSA JOHN

Supervisor contrato No. 403-DIGSA/DMBUG-2025 (E)



FORTALEZA

LA FORTALEZA DEL PRINCIPE
SAS
NIT 900.852.115-9
Calle 19 # 14 - 40
Tel: (3162963142)
Arauca - Colombia
fdpsas15@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 319

Señores	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		
NIT	901.541.137-1	Teléfono	(607) 0000000
Dirección	AV QUEBRADA SECA 33 A 207	Ciudad	Arauca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 10:30
Expedición	03/12/2025, 10:30
Vencimiento	03/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	INTERVENTORIA001	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL	1.00	6,198,319.33	7,376,000.00	1,177,680.67

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Siete millones trescientos setenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 7,376,000.00

Observaciones:
15-01-11-080;000 DIGSA/DMBUG; facturaelectronicadmbug@gmail.com

Total Bruto	6,198,319.33
IVA 19%	1,177,680.67
Total a Pagar	7,376,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Número Software Siigo Hubo. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764072898562 aprobado en 20240812 prefijo FV desde el número 237 al 1000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 7
CUFE: dc50578317df66d5e99302c4b5573f5b18299be83b4a825f3fb9c40fc128e4894ce7f185e57b8b4b027d1c0dff81034

Disuelto
Elance

 FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS NIT. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

INFORME INTERVENTORÍA No. 2



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

CONTRATISTA: LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS

OBJETO: “LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SOBRE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, A TODO COSTO ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DE LA SUBESTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2025”

AL CONTRATO DE OBRA No. 404-DIGSA/DMBUG-2025

CONTRATISTA: SUMINISTRO Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS

OBJETO: MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SOBRE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, A TODO COSTO —ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS—, DE LA SUBESTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2025.

PERIODO 26/10/2025 al 30/11/2025

 FORTALEZA DEL PRÍNCIPE SAS NIT. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

Tabla de contenido

•	INTRODUCCIÓN.....	3
1.	ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO	4
1.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	4
1.2.	LOCALIZACIÓN.....	5
1.3.	ALCANCE DEL PROYECTO	5
1.4.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA.....	6
1.5.	MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA. 7	
1.6.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8
1.7.	MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	9	
2.	BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA E INTERVENTORÍA	10
2.1.	INFORMACIÓN FINANCIERA INTERVENTORÍA	10
2.2.	BALANCE DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE).....	10
2.3.	RELACIÓN DE PAGOS OBRA	10
2.4.	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO	
	11	
2.5.	SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	11
3.	ACTIVIDADES DEL MES.....	12
3.1.	INFORME DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRELIMINAR Y/O MODIFICACIÓN DE DISEÑOS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME	
	12	
3.2.	RELACIÓN DE CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO	
	14	
3.3.	RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIAS DE ACTAS Y SOPORTES.....	15
3.4.	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES	15
3.5.	SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	22

 FORTALEZA DEL PRINCIPI SAS NIT. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

3.6.	RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA.....	43
4.	SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN SG-SST	45
5.	OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	47
6.	ANEXOS	48

 FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS Nit. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

● INTRODUCCIÓN

En mi calidad de ingeniero residente de interventoría del contrato N°403-DIGSA/DMBUG-2025, suscrito con la MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA para la supervisión técnica, financiera y administrativa de las obras de EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, presento la cuenta de cobro correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre del 2025. Durante este periodo, se han ejecutado actividades clave dentro del alcance del contrato, asegurando el cumplimiento de las especificaciones y los plazos acordados.

En cuanto a las actividades realizadas, se destaca la revisión integral de los diferentes frentes de trabajo de la obra, lo que incluyó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas para las adecuaciones tanto internas como externas de las distintas áreas intervenidas en el dispensario. Se llevó a cabo un seguimiento riguroso de la calidad de los materiales empleados, verificando su conformidad con las normativas vigentes, especialmente en lo relacionado con la infraestructura sanitaria y hospitalaria, donde la durabilidad y precisión son fundamentales. Este control de calidad abarcó inspecciones físicas en sitio y la revisión de la documentación técnica de los materiales utilizados.

Durante el periodo de referencia, se realizaron inspecciones diarias, documentadas en los informes técnicos respectivos semanales. Dichos informes incluyen un análisis detallado del avance de la obra, los hitos alcanzados y las posibles desviaciones en el cronograma, las cuales se solicitaron corregir oportunamente al contratista para evitar afectaciones en el desarrollo global del proyecto. Además, se llevaron a cabo comités de obra, garantizando el cumplimiento de los compromisos de ejecución.

Adicionalmente, se prestó especial atención a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (SST), verificando que el contratista cumpliera con los estándares establecidos por la normativa nacional. Se confirmó que todo el personal en obra estuviera debidamente afiliado al sistema de seguridad social y equipado con los elementos de protección personal adecuados. También se supervisó la implementación de los planes de seguridad y manejo ambiental, lo que incluyó la gestión y disposición adecuada de los residuos, en conformidad con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto.

 FORTALEZA DEL PRINCIPLE SAS Nit. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

Desde el punto de vista financiero, se verificaron los informes mensuales presentados por el contratista. Durante este periodo, se procedió a verificar lo correspondiente al segundo corte de obra, y se verificaron los pagos de seguridad social y aportes parafiscales del personal vinculado al proyecto, conforme a las normativas aplicables y las obligaciones contractuales. Además, se constató que el contratista cumplió con todas sus obligaciones laborales y de seguridad social, garantizando la ausencia de pasivos pendientes que puedan comprometer la continuidad del proyecto o generar responsabilidades futuras para la entidad contratante.

Técnicamente, la obra se completó para el segundo período con un 100 % de ejecución, de acuerdo con las actividades programadas y efectivamente ejecutadas.

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL


El proyecto titulado **MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SOBRE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, A TODO COSTO —ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS—, DE LA SUBESTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2025** tiene como objetivo principal realizar una serie de intervenciones en las instalaciones del dispensario para garantizar su adecuado funcionamiento. Estas intervenciones abarcan tanto áreas asistenciales como administrativas, implicando labores de instalación, sustitución y adecuación con el fin de mejorar la infraestructura existente y asegurar que cumple con los estándares de seguridad y eficiencia.

El cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos es un aspecto central en la ejecución del proyecto. Durante la etapa de desmonte, es imprescindible seguir las normativas de seguridad laboral para prevenir accidentes, asegurando que se utilizan los métodos y equipos adecuados para la remoción de materiales. Además, las

nuevas construcciones deben cumplir con los códigos de construcción vigentes, particularmente en lo que respecta a instalaciones eléctricas. Esto incluye la correcta instalación de sistemas eléctricos con protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

Como interventor, es necesario verificar que los materiales utilizados cumplen con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones, tanto en términos de calidad como de rendimiento. Esto incluye la resistencia de los materiales de construcción, la durabilidad de los acabados, y la eficiencia de los sistemas instalados. Cualquier incumplimiento en esta área podría resultar en sanciones legales o la necesidad de retrabajos, lo cual afectaría negativamente tanto el presupuesto como el cronograma del proyecto.

1.2. LOCALIZACIÓN



DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE BUCARAMANGA ubicado en la Calle 35 # 10-43, en la ciudad de Bucaramanga-Santander

 FORTALEZA DEL PRINCIPIO SAS NIT. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

1.3. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto es extenso e involucra varias etapas de trabajo que son críticas para la consecución de los objetivos. Inicialmente, se contempla el desmonte de diversos elementos arquitectónicos y eléctricos, como paredes de mampostería, cielos rasos y aparatos eléctricos. Estas actividades preliminares son esenciales para preparar las áreas de intervención, permitiendo que las nuevas adecuaciones se realicen de manera efectiva y segura.

Posteriormente, se realizarán adecuaciones, lo que incluye la instalación de nuevos aparatos eléctricos. Estas acciones no solo buscan modernizar las instalaciones, sino mejorar la funcionalidad del dispensario. Como interventor, es vital asegurar que cada una de estas actividades se realice de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas aplicables, evitando desviaciones que puedan comprometer la calidad final de la obra.

1.4. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	404-DIGSA/DMBUG-2025
OBJETO.	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SOBRE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, A TODO COSTO —ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS—, DE LA SUBESTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA	SUMINISTRO Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS
NIT	NIT. 900.874.931-7
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23/09/2025
TÉRMINO DEL CONTRATO	30/11/2025
FECHA ACTA DE INICIO.	25/09/2025

 FORTALEZA DEL PRÍNCIPE SAS Nit. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$458.199.847
VALOR DE LA ADICIÓN No 01	N/A
FECHA DE ADICIÓN No 01	N/A
VALOR TOTAL	\$458.199.847
TÉRMINO PRÓRROGA No. 01	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA No 01	N/A
JUSTIFICACION PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/11/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	N/A
FECHA DE REINICIO No 1	N/A
JUSTIFICACIÓN SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/11/2025
NUMERO DE MODIFICATORIOS	1

1.5. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA

MODIFICACIÓN Y/O ACLARATORIO	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
MODIFICATORIO No 01- ADICION EN TIEMPO	MODIFIQUESE LA CLAUSULA CUARTA del contrato principal la cual quedará así: PLAZO: Hasta el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta cuando sea ejecutada al 100% la obra
MODIFICATORIO No. 2 – REDUCCIÓN 2025	MODIFIQUESE LA CLAUSULA TERCERA del contrato principal la cual quedará así: El DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, cancelará al contratista a través de pagos PARCIALES la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$458.199.847)

1.6. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.	403-DIGSA/DMBUG-2025

 FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS NIT. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

OBJETO.	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SOBRE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, A TODO COSTO ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DE LA SUBESTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CONTRATISTA	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS
NIT	NIT: 900.852.115
REPRESENTANTE LEGAL	DEYSI MARIA DE JESUS GUEVARA RODRIGUEZ
CONTRATANTE	DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO.	24 SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.000.000
VALOR DE LA ADICIÓN No 01	\$ 0
FECHA DE ADICIÓN No 01	N/A
VALOR TOTAL	\$ 20.000.000
TÉRMINO PRÓRROGA No. 01	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRÓRROGA No 01	N/A
JUSTIFICACIÓN PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de octubre 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1	N/A
FECHA DE REINICIO No 1	N/A
JUSTIFICACIÓN SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de octubre del 2025
NUMERO DE MODIFICATORIOS	0
SUPERVISOR	CS. JULIETH LUCIA FLOREZ CRUZ

1.7. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MODIFICACIÓN Y/O ACLARATORIO	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
N/A	N/A

 FORTALEZA DEL PRÍNCIPE SAS NIT. 900.872.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

1.9.1 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MODIFICACIÓN SEGÚN (Prórroga, Adición y/o Suspensión No.)	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA			
Inicio Anexo 1	SEGUROS MUNDIAL	B - 100050771	CUMPLIMIENTO	22/09/2025	30/04/2026	4,000,000.00	30/04/2026	Vigente
Inicio Anexo 1	SEGUROS MUNDIAL	B - 100050771	PRESTACIONES SOCIALES	22/09/2025	31/10/2028	1,000,000.00	31/10/2028	Vigente

MODIFICACIÓN SEGÚN (Prórroga, Adición y/o Suspensión No.)	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA			
Inicio Anexo 1	SEGUROS MUNDIAL	B - 100050771	ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO	22/09/2025	30/04/2026	4,000,000.00	30/04/2026	Vigente

 FORTALEZA DEL PRÍNCIPE SAS NIT. 90008521159	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

2. BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA E INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACIÓN FINANCIERA INTERVENTORÍA

COMPONENTE	FUENTES DE FINANCIACIÓN INTERVENTORÍA				SOPORTES		
	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR	CDP	RP	OTROS
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	NACIÓN	11	CFS	\$ 20.000.000	54125		N/A
TOTALES				\$ 20.000.000			


2.2. BALANCE DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)

BALANCE			
Nº DE PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
N/A	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

2.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

Fecha de Inicio	26 de octubre del 2025
Fecha Final de corte (según el presente informe)	30 de noviembre del 2025
% Avance de Obra Programado	100 %
% Avance de obra ejecutado	100 %
% Avance Financiero Ejecutado	100 %
% Avance Financiero Programado	100 %

 FORTALEZA DEL PRÍNCIPE SAS NIT. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025



2.4. SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo, se autorizaron cuentas de cobro relacionadas con la obra y con la interventoría.

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
	Inicio	Final					
PAGO 1 OBRA	25/09/2025	25/10/2025	\$289.240.284	N/A	\$ 289.240.284	N/A	N/A
PAGO 1 INTERVENTORIA	25/09/2025	25/10/2025	12.624.000	N/A	12.624.000	N/A	N/A

 FORTALEZA DEL PRÍNCIPE SAS Nit. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

3. ACTIVIDADES DEL MES

3.1. INFORME DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRELIMINAR Y/O MODIFICACIÓN DE DISEÑOS DURANTE EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

- Se realiza la Verificación de pólizas iniciales del contrato de obra de acuerdo, información relacionada en el Ítem 1.7.1 SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE OBRA
- Se realizó la verificación de obligaciones de la interventoría tanto en su profesional de Residente de Interventoría, como su residente de HSE

En el marco de la supervisión del contrato, se ha llevado a cabo la verificación exhaustiva de las actividades previstas en el contrato. Tras la revisión, se puede constatar que las obligaciones establecidas en este se han cumplido de forma satisfactoria.

Los ítems del contrato de obra corresponden a los acordados, cumpliendo con las especificaciones técnicas y plazos establecidos. Las obligaciones previstas en el contrato, tanto técnicas como administrativas, han sido satisfactoriamente ejecutadas. hasta la fecha, no se han presentado retrasos significativos que afectan el desarrollo de las actividades pactadas en el contrato obra.

3.2. RELACIÓN DE CONCEPTOS E INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

Durante el periodo comprendido entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, en el marco del proyecto de interventoría para la adecuación de la infraestructura, se desarrollaron y aprobaron conceptos e informes técnicos que merecen ser destacados. Uno de los hitos más importantes fue la elaboración y firma del acta de entrega parcial correspondiente al primer corte

En este frente, se llevaron a cabo importantes trabajos relacionados con la configuración eléctrica, donde se verificó y aprobó la instalación del sistema eléctrico, garantizando que cumpliera con las normas de seguridad y eficiencia energética. Así mismo, se revisó y validó

 FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS NIT. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

la configuración del área, constatando que la distribución de los espacios respondía a las necesidades ergonómicas y funcionales establecidas para la prestación de servicios en el dispensario. Además, se supervisó la instalación y configuración eléctrica, asegurando que la conectividad fuera adecuada para los equipos médicos y los sistemas de gestión en cada uno de los consultorios.

Adicionalmente, se realizaron revisiones y aprobaciones de los informes de avance de obra presentados por el contratista. Estos informes, tanto semanales como mensuales, detallaron las actividades ejecutadas, con especial énfasis en los trabajos eléctricos, la configuración de áreas y la instalación de los puntos eléctricos. Como parte de las responsabilidades de la interventoría, también se llevó a cabo una supervisión continua de la calidad de los materiales utilizados en la obra, verificando que los mismos cumplieran con las especificaciones técnicas acordadas en el contrato.

Por último, durante este periodo, se participó activamente en las reuniones técnicas de coordinación con el contratista y el supervisor de la obra. En estos encuentros se abordaron aspectos críticos de la ejecución de los trabajos y se resolvieron las dificultades técnicas que surgieron, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra.

3.3. RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIAS DE ACTAS Y SOPORTES

Acta de Comité	Compromisos	Responsable	Fecha de Cumplimiento

En este periodo de cobro no se realizaron comités de obra.

3.4. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

A continuación, se detalla actividades realizadas por el contratista en el periodo comprendido entre 26 de octubre y el 30 de noviembre de 2025.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código	IN-FR-03
Versión	01
Fecha	30/11/2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN.	UND	CANTIDAD
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANEL LED 32W (120X30 CM) PARA INCRUSTAR, RETIRO DE LÁMPARAS VIEJAS, ADECUAR ESPACIO PARA LÁMPARAS NUEVAS, INSTALAR MARCOS NUEVOS DE ALUMINIO, RESANAR CON DRYWALL, ESTUCAR, LIJAR Y PINTAR, CONECTAR E INSTALAR LÁMPARAS NUEVAS.	UND	16
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR DE 18 W DE INCRUSTAR, RETIRO DE LÁMPARAS VIEJAS, ADECUAR ESPACIO PARA LÁMPARAS NUEVAS, INSTALAR MARCOS NUEVOS DE ALUMINIO, RESANAR CON DRYWALL, ESTUCAR, LIJAR Y PINTAR, CONECTAR E INSTALAR LÁMPARAS NUEVAS.	UND	7
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W DE INCRUSTAR RETIRO DE LÁMPARAS VIEJAS, ADECUAR ESPACIO PARA LÁMPARAS NUEVAS, INSTALAR MARCOS NUEVOS DE ALUMINIO, RESANAR CON DRYWALL, ESTUCAR, LIJAR Y PINTAR, CONECTAR E INSTALAR LÁMPARAS NUEVAS.	UND	337
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR DE 600W QUE INCLUYE EL PANELSOLAR DE PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	UND	22
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA SOLAR 400W QUE INCLUYE EL PANELSOLAR DE PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	UND	2
14	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA CORRIENTES DOBLES COLOR NARANJA DE 20 AMP. RETIRAR TOMA CORRIENTES VIEJOS, REALIZAR MANTENIMIENTO A LA RED ELÉCTRICA, INSTALAR TOMA CORRIENTE NUEVOS, ES NECESARIO COLOCAR Y ADICIONAR TOMA CORRIENTE EN DIFERENTES ESPACIOS DEL LUGAR, DONDE HAY QUE REALIZAR REGATA, EMPOTRAR TUBERÍA Y CAJETÍN, CABLEAR E INSTALAR TOMA CORRIENTE.	UND	26
16	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTORES PARA LÁMPARA. SACAR CIRCUITO NUEVO PARA INTERRUPTORES DE LÁMPARAS DONDE SEA NECESARIO, REALIZAR REGATA, EMPOTAR TUBERÍA, RESANAR, PINTAR, CABLEAR E INSTALAR LOS APAGADORES NUEVOS.	UND	7
17	RETIRO Y ADECUACION DE CONEXIÓN PARA INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	129
18	RETIRO Y ADECUACION DE CONEXIÓN PARA INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	UND	1
20	SUMINISTRO E INSTALACION SENSORES DE MOVIMIENTO, PARA LÁMPARAS	UND	4

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

Código	IN-FR-03
Versión	01
Fecha	30/11/2025

23	REALIZAR MANTENIMIENTO A TABLEROS ELÉCTRICOS, EQUILIBRAR CARGAS Y REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS QUE CORRESPONDEN A CADA TABLERO. RETORQUEO A PUNTOS DE CONEXIÓN ELECTRICA . CAMBIO DE CANALETAS DEFECTUOSAS . IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS Y MARCAJE DE LOS MISMOS . PRUEBAS DE RESISTENCIA, AISLAMIENTO . ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN LOS TABLEROS . REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL . CAMBIO DE PILOTOS SI LO REQUIERE	UND	43
24	ELIMINAR TABLEROS DE CONTROL ANTIGUO PARA LÁMPARAS VIEJAS, REALIZAR CONEXIONES, PARA SACAR PUNTOS DE INTERRUPTORES NUEVOS Y DEJAR CAJA DE PASO, PARA CONEXIONES Y REPARACIONES FUTURAS	UND	10
26	REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL A TRANSFORMADORES: O TRF 34500/440/254 V Y TRF 34500/220/127 V DE ALTA TENSIÓN . REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL, RETORQUEO A PUNTOS DE CONEXIÓN ELECTRICA PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A BOQUILLAS REVISIÓN DE CAMBIADORES DE TAP'S PRUEBAS DE FACTOR DE POTENCIA A DEVANADOS PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE ABSORCIÓN Y POLARIZACIÓN PRUEBA DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN PRUEBAS DE RESPUESTA A LA FRECUENCIA PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA PRUEBA DE FACTOR DE DISIPACIÓN PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN	UND	2
27	MANTENIMEINTO PREVENTIVO CELDAS DE SECCIONAMIENTO	UND	4
28	LIMPIEZA DE CARCAMOS APROXIMADAMENTE 25 MT"	UND	1
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA	UND	16
30	LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS ACTUALES, DIGITALIZACION DEL LEVANTAMIENTO Y MARQUILLADO DE CAJAS DE DISTRIBUCION DEL DMBUG, APROXIMADAMENTE 900MT" CONSTRUIDOS	UND	1

 FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS NIT. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

3.5. RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA.

Durante este periodo se presentan cuatro informes semanales de interventoría, los cuales se encuentran adjuntos al documento como Anexos detallando las actividades desarrolladas.

4. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN SG-SST

Durante el periodo de cobro, LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS. continuó con el firme compromiso de implementar y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el proyecto de adecuación del Dispensario Médico. Este informe presenta un consolidado de las actividades realizadas en las últimas semanas, enfocadas en la prevención de riesgos laborales, cumplimiento normativo, capacitaciones, inspecciones de seguridad y seguimiento de condiciones laborales para garantizar un ambiente de trabajo seguro.

OBJETIVO DEL SG-SST

El objetivo de la implementación del SG-SST en el proyecto es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, cumpliendo con las normativas vigentes y minimizando los riesgos laborales. Este informe documenta las actividades de capacitación, inspección, verificación de condiciones laborales y cumplimiento de requisitos legales, realizadas para mitigar los riesgos y promover una cultura de prevención en el sitio de trabajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Verificación de Afiliación y Documentación de los Trabajadores:

- ▮ **Revisión de Afiliación:** Durante el mes, se verificó la afiliación de los trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales, incluyendo a nuevos empleados incorporados al proyecto. Todos los trabajadores cuentan con afiliación activa a la ARL, EPS y fondos de pensiones.
- ▮ **Actualización de Documentación:** Se revisó y actualizó la documentación relacionada con los certificados médicos y los permisos laborales, con énfasis en aquellos habilitados para trabajo en alturas.

 FORTALEZA DEL PRINCIPIO SAS NIT. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

2. Capacitación del Personal:

- Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo:** Se realizaron capacitaciones para todo el personal en temas de SST. Entre ellas, destacamos la capacitación sobre **Factores de riesgos, Condiciones de seguridad – Riesgo publico** llevada a cabo el 15 de noviembre de 2025, a la cual asistieron 13 trabajadores, especialmente aquellos que realizan labores de adecuación de las áreas intervenidas . Esta capacitación incluyó el uso adecuado de herramientas, equipos de protección personal (EPP) y la identificación de riesgos en áreas de trabajo.

3. Inspecciones de Seguridad:

- Verificación de Orden y Aseo en el Área de Trabajo:** Se realizaron inspecciones semanales para verificar el cumplimiento de las normas de orden y aseo, especialmente en las zonas de almacenamiento y en los puntos críticos de trabajo en alturas. Se observó una mejora en la disposición de residuos y en la organización de herramientas en las áreas de trabajo.
- Inspección de Equipos y Herramientas:** Se realizó una revisión completa de los equipos y herramientas de los trabajadores, prestando especial atención a los dispositivos de protección contra caídas y las herramientas eléctricas. No se encontraron equipos en mal estado, y se programaron revisiones preventivas periódicas.

CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO

En la implementación del SG-SST, se garantizaron el cumplimiento y la aplicación de las normativas relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, destacando las siguientes:

- Resolución 2400 de 1979:** Higiene y seguridad en lugares de trabajo.
- Ley 9 de 1979:** Normas generales de salud ocupacional.
- Resolución 0312 de 2019:** Estándares mínimos del SG-SST.
- Resolución 1401 de 2007:** Investigación de accidentes laborales.
- Decreto 1072 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
- Resolución 1401 de 2007:** Investigación de accidentes laborales.
- Decreto 1072 de 2015:** Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Durante el periodo reportado, se lograron los siguientes avances en la implementación del SG-SST:

 FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS NIT. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

- **Capacitación constante** del personal en temas críticos de seguridad, especialmente en riesgos eléctricos y trabajo en alturas.
- **Mejora continua** en las condiciones de orden y aseo en el sitio de trabajo.
- **Cumplimiento normativo** en seguridad, salud ocupacional y aspectos ambientales.
- **Monitoreo constante** de las condiciones ambientales y uso adecuado de los equipos y herramientas de trabajo.

Estas actividades refuerzan el compromiso de **LA FORTALEZA DEL PRINCIPE S.A.S.** en la promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable, alineado con los estándares legales y técnicos establecidos.

4. OBSERVACIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Avance conforme al cronograma: Se observa que el avance general de la obra presenta fluctuaciones en algunos frentes, como la instalación de luminarias, debido a la disponibilidad del material y a la necesidad de realizar ajustes en sitio para garantizar la correcta compatibilidad con la infraestructura existente. No obstante, dichas variaciones no afectan de manera significativa el cumplimiento del cronograma global, toda vez que las actividades críticas se mantienen dentro de los tiempos proyectados y se encuentran en ejecución continua.

Cumplimiento de calidad y pruebas adicionales: Aunque las actividades de acometidas hidráulicas, instalaciones eléctricas, puntos de red de datos e instalaciones de electricidad regulada, han alcanzado un progreso satisfactorio, es crucial realizar pruebas de calidad adicionales, especialmente en el curado del concreto y en las acometidas hidráulicas, eléctricas y de red de datos, para garantizar la durabilidad y seguridad de las actividades ejecutadas.

Documentación contractual y trazabilidad: Se recomienda mantener actualizada toda la documentación contractual, incluyendo las actas de obra y certificaciones de materiales, especialmente considerando los ítems no previstos que se han formalizado y la apertura de nuevos frentes de trabajo. La trazabilidad adecuada en los documentos permite una gestión más eficiente del proyecto y facilita auditorías futuras.

Gestión de residuos y cumplimiento ambiental: Se ha observado un adecuado manejo de residuos sólidos y líquidos, conforme al Plan de Manejo Ambiental (PMA), en la mayoría de los frentes de trabajo. Sin embargo, es importante continuar con la supervisión y ajustes en las medidas de mitigación ambiental para evitar impactos negativos, especialmente en zonas de alto tránsito de maquinaria y áreas sensibles como zonas verdes.

 FORTALEZA DEL PRÍNCIPE SAS NIT. 900.852.115-9	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	Código	IN-FR-03
		Versión	01
		Fecha	30/11/2025

Recomendaciones finales sobre operación y riesgos: Se recomienda que, antes de la entrega final de la obra, se realicen pruebas operativas en los sistemas principales (eléctricos regulada y convencional, hidráulicos, red de datos, voz) para garantizar su correcto funcionamiento. Además, se sugiere establecer un plan de mantenimiento a largo plazo para asegurar la durabilidad de las estructuras y evitar problemas futuros derivados del desgaste normal o de fallas no detectadas en la etapa de ejecución.


5. ANEXOS.

- 5.1. INFORME SEMANAL No. 005
- 5.2. INFORME SEMANAL No. 006
- 5.3. INFORME SEMANAL No. 007
- 5.4. INFORME SEMANAL No. 008

Las actividades se desarrollaron conforme al cronograma establecido y se ejecutaron de acuerdo con los ítems y alcances contratados, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos del proyecto.

Deisy Guevara R.

DEYSI GEUEVARA RODRIGUEZ
Representante Legal
CC 51.637.412



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nit. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 005

Entidad Contratante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -
DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA

Semanas del

26/10/2025

al

2/11/2025

Fecha

3/11/2025

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA

404-DIGSA/DMBUG-2025

OBJETO DEL PROYECTO

Ejecutar el mantenimiento eléctrico integral del bien inmueble, realizando actividades de mejoramiento y rehabilitación a todo costo, que incluyen el suministro e instalación de luminarias y demás componentes eléctricos necesarios. El proyecto abarca la intervención de la subestación y de las redes eléctricas internas y externas del Dispensario Médico de Bucaramanga, con el fin de garantizar su funcionamiento seguro, eficiente y conforme a la normativa vigente durante la vigencia 2025.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

SUPERVISOR OBRA

SV. JOHN FREDY CAICEDO ESPINGOSA

SUPERVISOR INTERVENTORIA

CS. JULIETH LUCIA FLOREZ CRUZ

ESTADO DEL PROYECTO

80%

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	404-DIGSA/DMBUG-2025
Contratista	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS
Valor inicial	\$458.273.804
Valor actual	\$458.273.804
Variación del valor	\$ -
Fecha de Inicio	24/09/2025
Plazo inicial (Días)	36 días
Plazo actual (Días)	30/11/2025
Variación en plazo	30 días
Fecha Contractual de terminación	30/11/2025
Tiempo Transcurrido (días)	40 días
Días remanentes del Contrato	60 días
Acumulado a última acta pagada	\$ 289.240.284,00

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	403-DIGSA/DMBUG-2025
Interventor	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS
Valor inicial	20'000.000
Valor actual	20'000.000
Variación del valor	\$ -
Fecha de Inicio	24/09/2025
Plazo inicial	36 días
Plazo actual	30/11/2025
Variación en plazo	30 días
Fecha Contractual de terminación	30/11/2025
Ejecución del Contrato	40 días
Días remanentes del Contrato	60 días
Acumulado a última acta pagada	\$ 12.624.000,00

3. ESTADO DEL PROYECTO

Observaciones al desempeño del proyecto

Observaciones Generales: A continuación se mencionan algunas de la actividades en ejecución que se han realizado en la semana de ejecución en las cuales se identifican las siguientes :

N	Nombre	Descripción
1	Intervención general del sistema eléctrico	Durante este periodo se avanzó en la intervención integral del sistema eléctrico. Las actividades se ejecutaron en horarios coordinados con el personal asistencial, con el fin de evitar interrupciones en las operaciones clínicas y garantizar la continuidad del servicio.
2	Instalación de luminarias - Sector externo	Se completó la instalación de las lámparas y luminarias del sector externo, desarrollando las siguientes actividades: * Corte y adecuación de los postes de alumbrado a una altura de 6 metros, garantizando la cobertura luminosa adecuada. * Instalación y calibración de sensores de movimiento y fotoceldas para la automatización del encendido. * Pruebas nocturnas de encendido y verificación de funcionamiento general. En esta zona realizaron las siguientes actividades:



Nit. 900.852.115-9

Entidad Contratante:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -
DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO DE
RUCARAMANGA

Semanas del

26/10/2025

ब

2/11/2025

Fecha 3/11/2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

*Incorporación de sensores de movimiento para mejorar el control de iluminación.

Dispositivos instalados	Cantidad
Elemento	
lamapara solar 600W	22
Panel LED 30x120	5
LED redondo 18 W	4
LED redondo 24 W	150
Interruptores sencillos	64
Interruptores para lamaparas	3
Tomacorriente naranja (circuitos especiales)	19
Sensores de movimiento	2

3

Adecuaciones internas

COMENTARIOS INFORME DE DESEMPEÑO

Control de tiempos al cronograma. El equipo ha cumplido de manera responsable con los tiempos establecidos en el cronograma, evidenciando una adecuada coordinación interna y un estricto acatamiento de los protocolos hospitalarios. Las actividades se desarrollaron de manera organizada y controlada, especialmente en las áreas de mayor sensibilidad, garantizando la continuidad de los servicios sin generar afectaciones.

La comunicación entre el personal técnico, el equipo de supervisión y la administración ha sido fluida y efectiva, lo que ha facilitado la toma oportuna de decisiones y ha permitido avanzar sin contratiempos operativos relevantes. Se destaca además la correcta manipulación de equipos clínicos, así como el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, contribuyendo a un ambiente de trabajo seguro y controlado.

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

El desarrollo de la obra avanza conforme a lo programado en el cronograma vigente, sin presentar contratiempos ni desviaciones relevantes. Las actividades se vienen ejecutando de manera continua y bajo las condiciones previstas, garantizando el cumplimiento de los tiempos, la correcta coordinación entre los frentes de trabajo y el adecuado desempeño del personal técnico y operativo. En términos generales, el proyecto mantiene un progreso estable y dentro de los parámetros establecidos.

4. OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

El proyecto presenta un avance aproximado del 80%.

Las actividades se han desarrollado según el cronograma, manteniendo el orden y la seguridad en zonas de operación continua.

La necesidad de cortes y adecuaciones del cielo raso en drywall incrementó el tiempo de instalación de la luminaria, pero fue gestionado adecuadamente.


La coordinación con cada servicio funcional ha permitido trabajar sin afectar la prestación de servicios a los usuarios.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EFECTUADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En cada uno de estos ambientes se ejecutaron las siguientes actividades:

- *Desconexión y retiro de equipos de iluminación obsoletos, así como de puntos eléctricos que presentaban deterioro.
- *Protección y cubrimiento de equipos, mobiliario e insumos con el fin de evitar afectaciones por polvo, partículas o residuos generados durante la intervención.
- *Corte y apertura controlada del drywall en los sectores donde fue necesario habilitar espacio para la correcta instalación del nuevo sistema de iluminación LED.
- *Instalación de luminarias LED, interruptores y tomacorrientes nuevos, conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
- *Verificación de continuidad eléctrica, polaridad y capacidad de amperaje en cada uno de los puntos instalados, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad.
- *Cierre de superficies intervenidas, limpieza general y retiro de residuos de obra, asegurando que las áreas quedarán en condiciones óptimas para su operación y tránsito.



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nít. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 005

Entidad Contratante:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
DIRECCIÓN SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA

Semanas del

26/10/2025

al

2/11/2025


Fecha

3/11/2025

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Intervención del sector de administración y hospitalización.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



7. COMENTARIOS

Las labores de mantenimiento se ejecutaron de manera satisfactoria, sin presentarse contratiempos ni retrasos, cumpliendo con el cronograma y los estándares técnicos establecidos.



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nit. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 005

Entidad Contratante:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA

Semanas del

26/10/2025

al

2/11/2025

Fecha 3/11/2025

CONTRATISTA


ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS

INTERVENTORIA

Deisy Guavara
DEISY MARIA DE JESUS GUEVARA RODRIGUEZ
LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nit. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No.

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 006

Entidad Contratante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

Semanas del

3/11/2025

al

10/11/2025

Fecha

11/11/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA	404-DIGSA/DMBUG-2025
OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO SOBRE BIEN INMUEBLE, QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, A TODO COSTO —ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y DEMÁS COMPONENTES ELÉCTRICOS—, DE LA SUBESTACIÓN Y LAS REDES ELÉCTRICAS, PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DURANTE LA VIGENCIA 2025.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR OBRA	SV. JOHN FREDY CAICEDO ESPINOSA
ESTADO DEL PROYECTO	90%
SUPERVISOR INTERVENTORIA	CS. JULIETH LUCIA FLOREZ CRUZ

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS


2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)			2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contrato No.	404-DIGSA/DMBUG-2025		Contrato No.	403-DIGSA/DMBUG-2025	
Contratista	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS		Interventor	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS	
Valor inicial	\$458.273.804		Valor inicial	20'000.000	
Valor actual	\$458.273.804		Valor actual	20'000.000	
Variación del valor	\$ -		Variación del valor	\$ -	
Fecha de Inicio	24/09/2025		Fecha de Inicio	24/09/2025	
Plazo inicial (Días)	36 días		Plazo inicial	36 días	
Plazo actual (Días)	30/11/2025		Plazo actual	30/11/2025	
Variación en plazo	30 días		Variación en plazo	30 días	
Fecha Contractual de terminación	30/11/2025		Fecha Contractual de terminación	30/11/2025	
Tiempo Transcurrido (días)	40 días		Ejecución del Contrato	40 días	
Días remanentes del Contrato	60 días		Días remanentes del Contrato	60 días	
Acumulado a última acta pagada	\$ 289.240.284,00		Acumulado a última acta pagada	\$ 12.624.000,00	

3. ESTADO DEL PROYECTO

Observaciones al desempeño del proyecto

Observaciones Generales: A continuación se mencionan algunas de la actividades en ejecución que se han realizado en la semana de ejecución en las cuales se identifican las siguientes :

N	Nombre	Descripción
1	Intervención del sistema eléctrico en general	Durante este periodo se avanzó con la intervención integral del sistema eléctrico.
2	Intervención del sistema luminario	Durante la semana de trabajo se afrontaron diferentes desafíos operativos; aun así, se logró ejecutar las actividades programadas con eficiencia y sin afectar la continuidad del servicio. Las labores desarrolladas incluyeron: *Aislamiento y señalización de las zonas intervenidas para garantizar la seguridad de pacientes, usuarios y personal. *Protección de escritorios, equipos médicos, mobiliario e insumos para evitar daños o contaminación por polvo. *Desmontaje de luminarias y puntos eléctricos existentes en mal estado. *Adecuación de drywall en los puntos necesarios para permitir la correcta alineación e instalación de las nuevas luminarias LED. *Instalación de luminarias LED, interruptores y tomacorrientes en consultorios, pasillos y áreas de circulación, atendiendo a los planos eléctricos y requerimientos funcionales. *Ejecución de pruebas de iluminación y verificación de continuidad eléctrica en cada circuito intervenido. *Reemplazo integral de dispositivos eléctricos en cada una de las zonas mencionadas, conforme al alcance programado. *Corte y adecuación de postes de alumbrado a una altura de 6 metros, garantizando una cobertura luminosa adecuada en áreas externas. *Instalación y calibración de sensores de movimiento y fotoceldas para la automatización del sistema de encendido. *Realización de pruebas nocturnas de encendido y verificación del funcionamiento general.
		Dispositivos instalados



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nit. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 008

Entidad Contratante:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
DIRECCIÓN SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA

Semanas del

3/11/2025

al

10/11/2025

Fecha



11/11/2025

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE


Intervención de los paneles electricos, así llevando tareas tales como:

- *Identificación de circuitos
- *Torques de los tableros
- *Limpieza de los paneles
- *Equilibración de cargas

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



9. COMENTARIOS



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nít. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.
CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 006

Entidad Contratante:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA

Semanas del

3/11/2025

al

10/11/2025

Fecha


11/11/2025

CONTRATISTA


ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS

INTERVENTORIA

Deisy Guavara OR.
DEISY MARIA DE JESUS GUEVARA RODRIGUEZ
LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nit. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA**

INFORME SEMANAL No. 007

Entidad Contratante: **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
DIRECCIÓN SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA**

Semanas del **11/11/2025** al **18/11/2025** Fecha **19/11/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA	404-DIGSA/DMBUG-2025
OBJETO DEL PROYECTO	Ejecutar el mantenimiento eléctrico integral del bien inmueble, realizando actividades de mejoramiento y rehabilitación a todo costo, que incluyen el suministro e instalación de luminarias y demás componentes eléctricos necesarios. El proyecto abarca la intervención de la subestación y de las redes eléctricas internas y externas del Dispensario Médico de Bucaramanga, con el fin de garantizar su funcionamiento seguro, eficiente y conforme a la normativa vigente durante la vigencia 2025.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR OBRA	SV. JOHN FREDY CAICEDO ESPINOSA
ESTADO DEL PROYECTO	95%
SUPERVISOR INTERVENTORIA	CS. JULIETH LUCIA FLOREZ CRUZ

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)			2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA		
Contrato No.	404-DIGSA/DMBUG-2025		Contrato No.	403-DIGSA/DMBUG-2025	
Contratista	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS		Interventor	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS	
Valor inicial	\$458.273.804		Valor inicial	20'000.000	
Valor actual	\$458.273.804		Valor actual	20'000.000	
Variación del valor	\$ -		Variación del valor	\$ -	
Fecha de Inicio	24/09/2025		Fecha de Inicio	24/09/2025	
Plazo inicial (Días)	36 días		Plazo inicial	36 días	
Plazo actual (Días)	30/11/2025		Plazo actual	30/11/2025	
Variación en plazo	30 días		Variación en plazo	30 días	
Fecha Contractual de terminación	30/11/2025		Fecha Contractual de terminación	30/11/2025	
Tiempo Transcurrido (días)	40 Días		Ejecución del Contrato	40 días	
Días remanentes del Contrato	60 días		Días remanentes del Contrato	60 días	
Acumulado a última acta pagada	\$ 289.240.284,00		Acumulado a última acta pagada	\$ 12.624.000,00	

3. ESTADO DEL PROYECTO

Observaciones al desempeño del proyecto

Observaciones Generales: A continuación se mencionan algunas de la actividades en ejecución que se han realizado en la semana de ejecución en las cuales se identifican las siguientes :

N	Nombre	Descripción								
1	Inicio del proceso de intervención eléctrica por zonas	Durante este periodo se dio inicio al proceso de intervención en los paneles de control y servicios eléctricos del dispensario, con el propósito de ejecutar un control riguroso y una sistematización adecuada de todos los sistemas eléctricos en operación. La intervención se organizó por zonas funcionales, permitiendo avanzar de manera ordenada y sin afectar la continuidad de los servicios.								
2	Actividades ejecutadas en los paneles de control y servicios eléctricos	Las primeras áreas intervenidas fueron: cirugía, hospitalización, lavanderías, cocina, rehabilitación piso dos, tablero de morgue, odontología, jurídica, terapia física, medicina física y farmacia. En cada uno de estos tableros se desarrollaron las siguientes actividades estandarizadas: *Limpieza interna y externa del tablero, retirando polvo, residuos y partículas acumuladas que pudieran afectar la ventilación o el funcionamiento de los componentes. *Torque y ajuste de conexiones, verificando la correcta fijación de conductores, breakers y barras de distribución para prevenir puntos calientes, falsos contactos o fallas eléctricas. *Equilibración de cargas, redistribuyendo circuitos cuando fue necesario para optimizar el consumo energético y evitar sobrecargas en fases específicas. *Identificación y rotulación de circuitos, actualizando la nomenclatura y garantizando una marcación clara en cada línea, con el fin de facilitar futuras intervenciones, mantenimientos y maniobras operativas. <table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mantenimiento de tableros</td><td>23</td></tr><tr><td>mantenimiento general a transformadores TRF 34500/440/254 V y TRF 34500/220/127 V</td><td>2</td></tr><tr><td>digitalización de información marcación las cajas de distribución del DMBUG en un área aproximada de 900 m² construidos.</td><td>1</td></tr></tbody></table>	Descripción	Cantidad	Mantenimiento de tableros	23	mantenimiento general a transformadores TRF 34500/440/254 V y TRF 34500/220/127 V	2	digitalización de información marcación las cajas de distribución del DMBUG en un área aproximada de 900 m² construidos.	1
Descripción	Cantidad									
Mantenimiento de tableros	23									
mantenimiento general a transformadores TRF 34500/440/254 V y TRF 34500/220/127 V	2									
digitalización de información marcación las cajas de distribución del DMBUG en un área aproximada de 900 m² construidos.	1									

COMENTARIOS INFORME DE DESEMPEÑO

Control de tiempos del cronograma

El equipo ha mantenido un desempeño puntual y organizado durante la intervención de los paneles de control y sistemas eléctricos. Las actividades se han desarrollado de manera coordinada, incluso en las zonas críticas del dispensario donde se requiere asegurar la continuidad operativa de los servicios. La comunicación entre el personal técnico, el equipo de supervisión y las áreas administrativas ha sido fluida, lo que ha permitido avanzar conforme al cronograma sin presentar retrasos relevantes.

Así mismo, se destaca el manejo cuidadoso de los componentes eléctricos y el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad, garantizando una ejecución segura, controlada y acorde con los estándares exigidos para cada tablero intervenido.

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -
DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO DE

11/11/2025

18/11/2025

19/11/2025

4. OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

La Universidad de la Habana, a través de la Oficina de Asesoría Jurídica, ha emitido un dictamen favorable a la modificación de la Ley de la Universidad de la Habana, en el sentido de que la misma es conforme a la Constitución y a la Ley de la Universidad de la Habana, y que la modificación de la Ley de la Universidad de la Habana, en el sentido de que la misma es conforme a la Constitución y a la Ley de la Universidad de la Habana, es conforme a la Constitución y a la Ley de la Universidad de la Habana.

S. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Actividades realizadas en la intervención de paneles de control y servicios eléctricos

Las actividades de mantenimiento se describen:

• Limpieza general y acondicionamiento de los tableros eléctricos para garantizar la correcta operación de los componentes eléctricos. Entre las actividades desarrolladas se destacan:

- Torques, ajuste y verificación de conexiones, revisando el apriete de breakers, barras, pines y realizando ajustes necesarios para optimizar la estabilidad del sistema, reducir esfuerzos en cada línea y evitar sobrecargas.
- Equilibración de cargas, evaluar la distribución de las cargas por fases y realizar ajustes necesarios para optimizar la estabilidad del sistema, reducir esfuerzos en cada línea y evitar sobrecargas.

• Inspección física de componentes como breakers, contactores, barras, interruptores y cables de interior, verificando su estado estructural y funcional.

• Registro técnico de hallazgos, documentación de condiciones particulares de los tableros, desgastes, componentes con vida útil reducida o elementos que requieran mantenimiento correctivo o reposición.

• Organización interna del cableado, ordenando conductores, corrigiendo cruces y mejorando la distribución interna para garantizar claridad visual, accesibilidad y seguridad en futuras intervenciones.

Estas actividades permitieron fortalecer la operación eléctrica del dispensario, mejorar la seguridad de los tableros y asegurar condiciones óptimas para la continuidad del servicio.



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nit. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 007

Entidad Contratante:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -
DIRECCIÓN SANIDAD EJÉRCITO - DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA

Semanas del

11/11/2025

al

18/11/2025

Fecha


19/11/2025

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Intervención de los paneles electricos faltantes según operaciones avancen en esta semana y se realizaran las siguientes actividades=

- *Identificación de circuitos
- *Torques de los tableros
- *Limpieza de los paneles
- *Equilibración de cargas

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



7. COMENTARIOS



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nit. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 007

Entidad Contratante:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -
DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO - DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA

Semanas del

11/11/2025

al

18/11/2025

Fecha

19/11/2025

CONTRATISTA

ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS

INTERVENTORIA

Deisy Guavara 02.12.

DEISY MARIA DE JESUS GUEVARA RODRIGUEZ
LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS



FORTALEZA DEL
PRINCIPE SAS
Nit. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No.

CONTRATO No. 403-DIGSADMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 008

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
DIRECCION SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA

Entidad Contratante:

Semanas del

19/11/2025

al

30/11/2025

Fecha

30/11/2025

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA

OBJETO DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

SUPERVISOR OBRA

ESTADO DEL PROYECTO

404-DIGSADMBUG-2025

Ejecutar el mantenimiento eléctrico integral del bien inmueble, realizando actividades de mejoramiento y rehabilitación a todo costo, que incluyan el suministro e instalación de luminarias y demás componentes eléctricos necesarios. El proyecto abarca la intervención de la subestación y de las redes eléctricas internas y externas del Dispensario Médico de Bucaramanga, con el fin de garantizar su funcionamiento seguro, eficiente y conforme a la normativa vigente durante la vigencia 2025.

DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

SV. JOHN FREDY CAICEDO ESPINOSA

100%

SUPERVISOR INTERVENTORIA

CS. JULIETH LUCIA FLOREZ ORJUE

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

404-DIGSADMBUG-2025		403-DIGSADMBUG-2025	
SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS SAS		LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS	
Contrato No.		Contrato No.	
Contratista		Interventor	
Valor inicial	\$458.273.804	Valor inicial	20'000.000
Valor actual	\$458.273.804	Valor actual	20'000.000
Variación del valor		Variación del valor	
Fecha de inicio	24/09/2025	Fecha de inicio	24/09/2025
Plazo inicial (Días)	36 días	Plazo inicial	36 días
Plazo actual (Días)		Plazo actual	
Variación en plazo		Variación en plazo	
Fecha Contractual de terminación	30/11/2025	Fecha Contractual de terminación	30/11/2025
Tiempo Transcurrido (días)	40 días	Ejecución del Contrato	40 días
Días remanentes del Contrato	60 días	Días remanentes del Contrato	60 días
Acumulado a última acta pagada	\$ 288.240.284,00	Acumulado a última acta pagada	\$ 12.824.000,00

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

403-DIGSADMBUG-2025		403-DIGSADMBUG-2025	
LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS		LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS	
Contrato No.		Contrato No.	
Interventor		Interventor	
Valor inicial	20'000.000	Valor inicial	20'000.000
Valor actual		Valor actual	
Variación del valor		Variación del valor	
Fecha de inicio	24/09/2025	Fecha de inicio	24/09/2025
Plazo inicial	36 días	Plazo inicial	36 días
Plazo actual		Plazo actual	
Variación en plazo		Variación en plazo	
Fecha Contractual de terminación	30/11/2025	Fecha Contractual de terminación	30/11/2025
Ejecución del Contrato	40 días	Ejecución del Contrato	40 días
Días remanentes del Contrato	60 días	Días remanentes del Contrato	60 días
Acumulado a última acta pagada	\$ 12.824.000,00	Acumulado a última acta pagada	\$ 12.824.000,00

3. ESTADO DEL PROYECTO

Observaciones al desempeño del proyecto

Observaciones Generales: A continuación se mencionan algunas de la actividades en ejecución que se han realizado en la semana de ejecución en las cuales se identifican las siguientes :

N	Nombre	Descripción	
		Cantidad	
1	Renovación y adecuación de instalaciones eléctricas	Se retiraron los tableros de control antiguos y se reemplazaron por nuevas instalaciones más seguras y funcionales. Esto incluyó la adecuación de conexiones, la habilitación de puntos para interruptores y la instalación de una caja de paso.	
2	Mantenimiento general de equipos e infraestructura eléctrica principal	Se realizó una jornada completa de mantenimiento a las celdas de seccionamiento, que incluyó limpieza, revisión del estado de los equipos y ajustes necesarios para asegurar su buen funcionamiento.	
3	Mantenimiento general de equipos e infraestructura eléctrica principal	Eliminación de tableros de control antiguos	10
		Mantenimiento preventivo a celdas de seccionamiento.	4
		Mantenimiento de tableros	20
		Limpieza de carcamos de 25 MT2	1
		Suministro e instalación de luces de emergencia	16

COMENTARIOS INFORME DE DESEMPEÑO

Control de tiempos al cronograma. El equipo ha cumplido de manera responsable con los tiempos establecidos en el cronograma, evidenciando una adecuada coordinación interna y un estricto acatamiento de los protocolos hospitalarios. Las actividades se desarrollaron de manera organizada y cuidadosa, especialmente en las áreas de mayor sensibilidad, garantizando la continuidad de los servicios sin generar afectaciones.

La comunicación entre el personal técnico, el equipo de supervisión y la administración ha sido fluida y efectiva, lo que ha facilitado la toma oportuna de decisiones y ha permitido avanzar sin contratiempos operativos relevantes. Se destaca además la correcta manipulación de equipos clínicos, así como el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, contribuyendo a un ambiente de trabajo seguro y controlado.

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

El desarrollo de la obra avanza conforme a lo programado en el cronograma vigente, sin presentar contratiempos ni desviaciones relevantes. Las actividades se vienen ejecutando de manera continua y bajo las condiciones previstas, garantizando el cumplimiento de los tiempos, la correcta coordinación entre los frentes de trabajo y el adecuado desempeño del personal técnico y operativo. En términos generales, el proyecto mantiene un progreso estable y dentro de los parámetros establecidos.

4. OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nit. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 008

Entidad Contratante:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
DIRECCIÓN SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA

Semanas del

19/11/2025

al

30/11/2025

Fecha

30/11/2025

Durante esta semana se avanzó de manera organizada en las actividades programadas, manteniendo el cumplimiento del cronograma establecido para el proyecto. Se realizaron trabajos de adecuación y renovación de infraestructura eléctrica, incluyendo el retiro de tableros antiguos, la instalación de nuevos puntos eléctricos y la adecuación de elementos para futuras intervenciones. Paralelamente, se llevaron a cabo labores de mantenimiento general y preventivo en equipos esenciales del sistema, garantizando su buen funcionamiento mediante revisiones, limpieza y ajustes necesarios. Asimismo, se desarrollaron actividades complementarias como la limpieza de áreas específicas y la instalación de luces de emergencia, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad y operatividad del recinto. La coordinación entre los equipos técnicos y de supervisión permitió ejecutar estas acciones sin afectar la operación diaria, manteniendo un ritmo estable y sin presentar contratiempos relevantes durante el desarrollo de las actividades.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

Actividades realizadas

- *Retiro de los tableros antiguos que ya no cumplían con las necesidades actuales del sistema.
- *Instalación de nuevos puntos de conexión para mejorar la distribución eléctrica.
- *Adecuación de espacios para dejar instalada una caja de paso.
- *Revisión general de los equipos principales para garantizar que estén funcionando de manera segura.
- *Limpieza profunda de los transformadores para retirar acumulación de polvo y suciedad.
- *Verificación del estado de protección y componentes internos para asegurar un funcionamiento estable.
- *Limpieza de un tramo de cárcamo, retirando sedimentos y desechos acumulados.
- *Instalación y puesta en funcionamiento de nuevas luces de emergencia para reforzar la seguridad en áreas críticas.



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nit. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 008

Entidad Contratante:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA

Semanas del

19/11/2025

al











30/11/2025

Fecha

30/11/2025

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

6. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



7. COMENTARIOS



**FORTALEZA DEL
PRÍNCIPE SAS**
Nit. 900.852.115-9

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.

CONTRATO No. 403-DIGSA/DMBUG-2025

DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

INFORME SEMANAL No. 006

Entidad Contratante:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -
DIRECCIÓN SANIDAD EJÉRCITO - DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA

Semanas del

19/11/2025

al

30/11/2025

Fecha


30/11/2025

CONTRATISTA


ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS

INTERVENTORIA

Deisy Guavara Sr.
DEISY MARIA DE JESUS GUEVARA RODRIGUEZ
LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHctaborda
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-080
Ejecutora Solicitante: CAROLINA TABORDA JAIMES
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-6:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	126	Fecha Registro:	2026-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	99125	
Valor Inicial:	7.376.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	7.376.000,00	Saldo x Ordenar:	7.376.000,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	476.032,00	Valor Neto:	6.899.968,00	Valor IVA:	1.177.680,67	Nro. Cdp:	54125			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:				
TERCERO										
Identificacion:	900852115	Razon Social:	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0330108900739575	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	126	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes				Identificacion:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CTO.403.PAGO02-FACT-FV319		Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS				Fecha:	2026-01-16	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							7.376.000,00	0,00	7.376.000,00	7.376.000,00

Objeto: CTO.403.PAGO02-FACT-FV319

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2026-12-31	Generada	7.376.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	O.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.198.319,00	4,000 %	247.933,00	247.933,00
2-01-05-01-97 RETEFUENTE - OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	6.198.319,00	0,300 %	18.595,00	18.595,00
2-01-04-02-02 RETEFUENTE - COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	O.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.177.680,67	15,000 %	176.652,00	176.652,00
2-03-80-01 PROFUNDEZADURA NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.198.319,00	0,500 %	30.992,00	30.992,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	18.595,00	10,000 %	1.860,00	1.860,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHarvargam ARNULFO VARGAS MONJE
Unidad o Subunidad: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-14-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	8173826	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	126	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24	Código de Referencia:	04500738300008173826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	7.376.000,00	Valor Deducciones:	476.032,00		Valor Neto:	6.899.968,00	Saldo x Pagar:	0.00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.376.000,00	Valor Deducciones	476.032,00	Valor Neto	6.899.968,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números						No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00		Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00		Reintegrado Neto Moneda:	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900852115	Razón Social:	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA											
Número:	0550108900739575	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	403-DIGSADMBUG-2025	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENCIÓN	Fecha:	2026-01-20	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA											
	Nación	10	CSF	7.376.000,00	0,00	7.376.000,00			Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	247.933,00	247.933,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0.300 %	18.595,00	18.595,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	176.652,00	176.652,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	30.992,00	30.992,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10.000 %	1.860,00	1.860,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-03-24	7.376.000,00	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. ARNULFO VARGAS MONJE
TESORERO DMBUG

MY. ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHarvargam ARNULFO VARGAS MONJE
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-14-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	8173826	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	126	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24	Código de Referencia:	04500738300008173826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	7.376.000,00	Valor Deducciones:	476.032,00		Valor Neto:	6.899.968,00	Saldo x Pagar:	0.00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.376.000,00	Valor Deducciones	476.032,00	Valor Neto	6.899.968,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números						No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00		Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00		Reintegrado Neto Moneda:	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900852115	Razón Social:	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA												
Número:	0550108900739575	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	403-DIG/SAE/DMBUG-2025	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENCIÓN	Fecha:	2026-01-20		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-080 DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA / C-1505-0100-6-201098-1505031-02 ADQUIS. DE BVS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA												
	Nación	10	CSF	7.376.000,00	0,00	7.376.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4.000 %	247.933,00	247.933,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0.300 %	18.595,00	18.595,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.000 %	176.652,00	176.652,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0.500 %	30.992,00	30.992,00
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10.000 %	1.860,00	1.860,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-080 - DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2026-03-24	7.376.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. ARNULFO VARGAS MONJE
TESORERO DMBUG

MY. ANDRÉS FELIPE RODRÍGUEZ PARDO
ORDENADOR DEL GASTO