



ANEXO No 7

Bitácora de Obra.

17 Mayo 2026. Seguirme

1. MUR 3 Cecilia Hurtado.

Se realiza visita técnica, donde se evidencia que se obra en placa, instalación de tuberías, y vigas para columnas, pudiendo estar disco del muro.

Y por lo tanto
R. interm.

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

2. MUR 2 Hernon Torres

Se realiza visita, donde se evidencia que la obra está abandonada, no se encuentran materiales, el material sigue sin disponerse. Hay y vigas bajo la lluvia.
La visita se realiza con el acompañamiento.

Y por lo tanto
R. interm.

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

3. MUR 11 Edgar Guzmán

Se realiza visita de seguimiento, donde se evidencia que se obra en placa fundida, Mampostria, en 3. lados, instalación de hierro, no ha personal de obra, la construcción mampostria está expuesta a las lluvias.

Y por lo tanto
R. interm.

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

4 MAR. 40. Alba Milany Romero.

Se realiza visita de obra donde se evidencian avances de obra en: demarcación de cubiertas antiguas y nuevas de cubierta nueva en la mitad de la vivienda, instalación de cableado en cocina y alambres de alumbrado personal en obra (L) se evidencia papel en la cubierta superior, techos oxidados y techos pintados en la fachada de la vivienda, rematar el alfilerado.

Jan. Lindgren
R. Interventor

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

5 MAR. 12.

Se realiza revisión de los pendientes donde se evidencian nuevamente, tablas nuevas sustituidas y pendientes de pintura, pendiente arreglado de la parte de abajo del alfilerado, 2 tablas con juntas, arreglo de enchufe en la entrada principal.

Jan. Lindgren
R. Interventor

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

6 MAR. 8. Alba Milany Romero.

Se realiza visita técnica de obra donde se evidencian avances de obra en: instalación de cubierta, pintura y ventosas de aluminio en nuevas colonnatas, parte final de la obra en el papel de la fachada principal, aplicación de impermeabilizante, pendientes por ventosas en la fachada de la vivienda, desplombados, y remate de alfilerado.

Jan. Lindgren
R. Interventor

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

Seguimientos. Mayo 8/2026

1 MUR 3. Paredes Hurlado.

Se realiza visita técnica donde se evidencia avance de obra en: Temporalidad, Muro por vigas de unguano, columnas y los recomiendan la instalación correcta de la tubería, se recomienda la inclinación de la cubierta 20% avance

Jon' Paulino
R. Intavador

Katherine Velasco Andilla
Res. Social Interventoria

2 MUR 4. Paredes Paredes.

Se realiza visita técnica donde se evidencia avance de obra en:

Paredes en paredes de hull, Alcobas, Cocina, Baño, Paredes, techos en la vivienda, Construcción de Muro, Placa en Hull de acero por enchufe, Paredes terminadas.

Avance de obra 90% pendiente revisión para entrega

Jon' Paulino
R. Intavador

Katherine Velasco Andilla
Res. Social Interventoria

3. MUR 2. Hacer los techos.

Se realiza visita técnica de intervención donde se evidencia avance de obra en: Estructura de cubierta, entre otros, muros y cubierta en el 50% de terminación, se recomienda revisar los apogios sobre la madera, y los muros entre techos, de igual manera el barnizado pendiente, una luz muy grande entre estructura y techo.

Jon' Paulino
R. Intavador

Katherine Velasco Andilla
Res. Social Interventoria

4 MAR. 11, Edgar Fraylon.

Se realiza visita técnica donde se evidencia avance de obra en: rodado con mampostaría en su totalidad. Paredes internas, cubiertas, los, estructura e instalación de tubería para electricidad, avance de obra de 50%.

José Andrés
D. Interventor

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

5 MAR 17, Hector Dubi

Se realiza visita técnica donde se evidencia avance de obra en: Paredes en columnas, Placa, sistema de piso, cubiertas del subterráneo, como obra de acabados, se demuestran patos de las paredes e instalación de cubiertas.

José Andrés
D. Interventor

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

Reunión - Mayo 13 / 2020

1 MAR 3. Se realiza visita técnica donde se evidencia avance de obra en: Paredes en mampostaría interna y externa, se comienza la instalación y obra de la tubería, fastidiosa de la obra y ventura, se comienza en la tubería de la parte.

José Andrés
D. Interventor

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

2. MUR 2.

Se realiza visita técnica, donde se evidencia avance de obra, en cubierta instalada en un 80%, pendiente por poner cajas de tejas y ventanas, revisar los papeles verticales y buscar otro apoyo, no apoyar sobre la madera de la estructura 80%

Jon. P. Velasco
R. Interventor

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

3 MUR 4

Se realiza visita técnica, donde se evidencia avance de obra de un 95% instalación de techos, en contra, techos, pintura y paredes, dos casos de terminación, se recomienda cubrir con abrigados a la altura y revisar los apoyos de la misma 95%

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

4 MUR 7

Se realiza visita técnica, donde se evidencia avance de obra en techos de parr. paredes, la misma, se recomienda a) cubrirlos, poner la placa del mismo, y el acabado. Jon. P. Velasco avance 80%
R. Interventor

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

5 MUR 40.

Se realiza visita técnica en la vivienda, donde se evidencia avance en cielo, vano, pintura, paredes, etc. pendiente. Paredes exterior y revisión del fincanciel, se debe hacer gesso en los yunque escobas, revisar, pintura Jon. P. Velasco avance 65%
R. Interventor

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

higüiminto Mayo 15 / 2016

MUR 3 Se realizó visita técnica local a evidenciar el módulo en un avance del 80%, se corrigieron las instalaciones sanitarias, pintura, lista, energía total lista, además avance en su totalidad de la cubierta de la cocina, instalación de la puerta pordera y terminación

José Carlos
R. Mando

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

MUR 2.

Se realiza visita técnica, se evidencia terminación de la cubierta se recomienda arreglos de los cortes de las tejas, y cambio de las caballos en la parte de atrás. se corrigieron los pillos verticales y el avance es de un 90%.

José Carlos
R. Mando

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

MUR 4.

Se realiza visita de obra, se evidencia y unida lista para entrega, se recomienda fijar los bajantes al muro, para revisar el mantenimiento de la estufa

José Carlos
R. Mando

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

hepimentos Mayo 20/2026

MUR. 1.

Se evidencia avance del 100% durante termino en
la totalidad. recomendacion para el contratista fijar
las bajantes al muro y arreglar la manija en el
bano.
Jm' Pulez.

Katherine Velasco Andilla
Res. Social Interventoria

MUR. 2

Se realiza visita, se muestran arreglos de las tejas.
mal colocadas, se cambio el caballo y se instalaron
canales y bajantes durante la visita para arreglar en
un 100%
Jm' Pulez
R. Muro

Katherine Velasco Andilla
Res. Social Interventoria

MUR. 00

Se realiza visita tecnica donde se evidencia avance
de un 80%, se le recomienda al contratista el
arreglo y mano de pintura. Jijavina en las paredes
asido. y arreglo de chapa en la puerta principal.
pendiente analisis del concreto de la placa.

MUR. 0.

Se realiza visita, donde se evidencia avance de
obra en cubierta instalada, pintura, cielo raso,
pendiente, revoque exterior, mano de pintura
y arreglo de perimetral en cielo raso, avance
en un 80%.

Jm' Pulez
R. Muro

Katherine Velasco Andilla
Res. Social Interventoria

gobierno Mayo 25/ 2026

Mar 5

Se realiza visita técnica donde se evidencia avance de obra en cubierta se calcula un avance del 90%. Se recomienda hacer las pinturas respectivas en las techos y muros bajos y finales.

José Luis
Contreras

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

Mar 11

Se realiza visita técnica donde se evidencia avance de obra en 90%, se recomienda hacer el terminado de la pintura, arreglo de puertas y repintado de cornisas y barandas, todo para entrega.

Mar 8

Se evidencia avance de obra en un 90%, todo por pintura, el presupuesto manifiesta estar satisfecho con los trabajos realizados.

José Luis
Contreras

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

Mar. 13 Se realiza visita técnica, donde se evidencia avance de obra en 90%, se recomienda hacer los trabajos de pintura, cambio de barandas para entrega.

José Luis
Contreras

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

4-junto Mayo 27/2026.

Desa HUR. 2.
Unidad de lote para entrega vivienda y terrenos
Jm' Carlos

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

Desa HUR. 2.
Unidad de lote para entrega vivienda 100% se entrega
Arroja al caballito. Jm' Carlos 2. nro. 2

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

HUR. 4
Arroja de lote para entrega vivienda y terrenos 100%

HUR. 11
Unidad de terreno y lote para entrega 100%
Jm' Carlos
R. nro. 2

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

HUR. 40
Desa de lote y terreno para entrega se realiza entrega de
parqueaderos PDL, pintura, y abono en su totalidad
lote para entrega.
Jm' Carlos
R. nro. 2

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria

HUR. 82
Se realiza visita técnica donde se evidencia que
de obra en: cubiertas, escurridores, pendiente de terreno
de caminos y muros de contención y bajante
con vista hacia la instalación del fango
Jm' Carlos
R. nro. 2

Katherine Velasco Ardila
Res. Social Interventoria