



040000

ORIGEN: - 040000-Subsecretaría De Planeación Y Gestión Sectorial**DESTINO:** ELIANA CARDENAS GALINDO PERSONERIA DE BOGOTÁ - -**TIPO DE** Comunicaciones oficiales**DOCUMENTO:****ASUNTO:** Respuesta Auto N. 109 del 20 de mayo de 2026 "por medio del cual se ordena una nulidad y se toman otras determinaciones"**Doctora****ELIANA CARDENAS GALINDO**

Contratista

PERSONERIA DE BOGOTÁ

KR 7 21 24

institucional@personeriabogota.gov.co

Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta Auto N. 109 del 20 de mayo de 2026 "*por medio del cual se ordena una nulidad y se toman otras determinaciones*", expediente con radicación N. 3412397 de 2023 Radicado Personería E-2026-0052882; SDS 2026ER36448

Respetada doctora Eliana:

Cordial Saludo, la Secretaría Distrital de Salud, se permite dar respuesta a la solicitud del asunto, de acuerdo con la competencia funcional asignada a esta entidad, en los siguientes términos:

1. *Advertir de manera clara las metas establecidas dentro del Proyecto de Inversión 7790, indicando particularmente las metas asignadas a la Subred Sur Occidente para los CAPS Pablo VI, 29 y Trinidad Galán, así como el cronograma previsto para su ejecución.*

En atención a su solicitud, a continuación se presenta tabla que relaciona las metas establecidas en el Proyecto de Inversión 7790 "*Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá*", ejecutado en el Plan Distrital de Desarrollo "*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024*" incluyendo de manera específica las metas asignadas a la Subred Sur Occidente para los CAPS Pablo VI, 29 y Trinidad Galán.

TABLA N°1 METAS PROYECTO 7790 2020-2024

Número de Meta	Detalle de la Meta	Proyectos asignados
01	Avanzar En 75 % En Construcción Y Dotación De 3 Instalaciones Hospitalarias A 2024	
02	Avanzar En 100 % En Construcción Y Dotación De Centros De Atención Prioritaria En Salud, (16 Terminados, 1 En Obra Y 3 En Estudios Y Diseños) A 2024	Caps 29 Caps Pablo VI Caps Trinidad Galán
03	Avanzar En 100 % En Estructuración De 3 Instalaciones Hospitalarias A 2024	

04	Avanzar En 80 % En Obras Y Dotación Complementarias Para La Infraestructura En Salud Del D.C. (10 Unidades De Servicios, 3 Salud Mental Y 1 Laboratorio De Biocontención) A 2024.	
----	---	--

Fuente: Extracto Segplan 7790

En relación con el cronograma previsto para su ejecución, en la siguiente tabla se relaciona la programación inicial del Proyecto de inversión 7790 en la meta 2, el cual se extrajo de la hoja "Metas" del informe Segplan del Proyecto 7790 correspondiente al periodo de diciembre de 2020, el cual se adjunta en archivo denominado "Pregunta 1 -SEGPLAN 7790 DICIEMBRE 2020.xlsx". Es importante precisar que esta programación se modificaba año a año conforme a la ejecución y resolución de imprevistos.

TABLA N° 2 PROGRAMACIÓN INICIAL PROYECTO 7790 2020-2024

Código de Meta	Metas Proyecto	Programación física 2020	Programación física 2021	Programación física 2022	Programación física 2023	Programación física 2024
2	Avanzar en 100% en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud, (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) a 2024.	9,05%	33,40%	33,98%	6,41%	16,16%

Fuente: Extracto Informe Segplan Proyecto 7790 diciembre 2020

2. Remitir los informes de seguimiento (ejecución física y financiera) correspondientes a la meta del Proyecto de Inversión 7790, correspondientes a las vigencias de 2021 y primer semestre de 2022.

En atención a su solicitud, se Informa que existen diferentes herramientas de reporte de información de los proyectos de Infraestructura y Dotación que hacen parte de las metas del Proyecto 7790.

En primera instancia las Subredes Integradas de servicios de Salud reportan de manera semanal a la Dirección de Infraestructura y Tecnología de esta entidad, el avance de cada uno de los proyectos en las diferentes etapas en que se desarrolla el mismo. Para el caso de los tres proyectos en los que se solicita información, se remite el archivo en carpeta denominada "Pregunta 2" en el cual se evidencia que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E realizó el reporte semanalmente.

El archivo mencionado cuenta con una hoja de cálculo para cada proyecto. Es importante señalar que cada actividad a su vez tiene una ponderación interna por actividades de avance; así para el caso de la etapa de estudios y diseños contó con una ponderación interna por actividades desde el inicio del proyecto en el 2020, de la siguiente manera:

- Viabilidad del predio: 14,98%
- Proyecto inscrito en plan bienal: 2,14%
- Proyecto inscrito en BPP: 4,28%
- Proceso precontractual estudios y diseños: 4,28%
- Desarrollo estudios y diseños: 63,61%
- Concepto de viabilidad de inversión: 4,28%
- Licencia de construcción: 6,43%

Con esta ponderación para junio de 2022 los proyectos Pablo VI y Trinidad Galan tenían un avance del 44,63% debido al cumplimiento de las actividades 1 a la 4 y el 30% del desarrollo de los Estudios y Diseños reportado por la Subred.

Posteriormente la información reportada por las Subredes se utiliza como insumo para la elaboración del informe de seguimiento que realiza la Dirección de Infraestructura y Tecnología, en el que se consolida el avance de cada meta considerando el aporte de los proyectos ejecutados por las cuatro Subredes que se encuentran incluidos en cada meta. Se adjuntan los informes mensuales para el periodo solicitado de Enero de 2021 a Junio de 2022.

En esta consolidación se realiza el cálculo del avance mensual de cada meta, considerando una ponderación de los proyectos incluidos y una ponderación de cada etapa o criterios; por esta razón lo reportado en este informe y en el segplan, no corresponde al avance particular de un Proyecto, sino al consolidado de todos los Proyectos incluidos en la meta y en la etapa que se encuentren. La siguiente tabla relaciona los proyecto y criterios incluidos en la meta 2 del Proyecto 7790; (por tratarse de una ilustración explicativa se presenta sin diligenciamiento y en su lugar se registra un guión)

TABLA N° 3 CONSOLIDADO META 2 – PROYECTO 7790

Indicador No 2: Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños) Línea Base: 1% Meta: 100%

No.	NOMBRE PROYECTO U OBRA	CRITERIOS							Cálculo de indicador No 2
		ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA ADJUDICADA	EJECUCIÓN DE OBRA	DOTACIÓN ADJUDICADA	DOTACIÓN ENTREGADA	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ASESORIA, EVALUACION Y SEGUIMIENTO	
% DE REFERENCIA		5,61%	5,39%	61,23%	3,39%	18,77%	2,91%	2,70%	100%
1	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS DANUBIO	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS CANDELARIA LA NUEVA	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS MANUELA BELTRAN	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS TUNAL	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS MEXICANA	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS TINTAL	-	-	-	-	-	-	-	-
7	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS VILLA JAVIER	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS TRINIDAD GALAN	-	-	-	-	-	-	-	-

9	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS DIANA TURBAY	-	-	-	-	-	-	-	-
10	REORDENAMIENTO CAPS ALTAMIRA	-	-	-	-	-	-	-	-
11	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS BRAVO PAEZ	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS VERBENAL	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ADECUACIÓN Y DOTACIÓN CAPS SUBA	-	-	-	-	-	-	-	-
14	CAPS 29	-	-	-	-	-	-	-	-
15	TERMINACIÓN UPA ANTONIO NARIÑO	-	-	-	-	-	-	-	-
16	TERMINACIÓN UPA LOS LIBERTADORES	-	-	-	-	-	-	-	-
17	AMPLIACIÓN, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN CAPS PABLO VI	-	-	-	-	-	-	-	-
18	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS VIRREY	-	-	-	-	-	-	-	-
19	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PRIMERO DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-
20	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN LA GRANJA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL									

Finalmente, la Dirección de Planeación Sectorial de la Secretaría Distrital de Salud realiza el reporte mensual en el aplicativo Segplan de la Secretaría Distrital de Planeación, en el cual no se es posible identificar el avance particular de cada proyecto en cada etapa y en cada meta, sino que se publica el consolidado reportado.

Estos informes se publican en la Página web de la Secretaría Distrital de Salud, en el link que se relaciona a continuación, de cual se extraen los informes trimestrales adjuntos correspondientes al periodo indagado. Comp-Inversion-II-Trim-2021.pdf

Link seguimiento a Proyectos:

<https://www.saludcapital.gov.co/DPYS/Paginas/SeguimientoaProyectos.aspx>

En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud.

Cordialmente,



JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ
Subsecretario De Planeación Y Gestión Sectorial

Anexo: Una (1) Carpeta Zip

Elaboró: Javier Alvarado López - Contratista - Dirección de Infraestructura y Tecnología

Consolidó: Camilo Melo – OAJ / María Cabrera - OAJ

Revisó: Claudia Amezcuita – directora Infraestructura y Tecnología

Aprobó: Martha Isabel Amador Martelo – Asesora de Despacho

José Ignacio Gutiérrez Bolívar – Asesor de Despacho