

 Alcaldía Miraflores	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO: F-GC-37	VERSIÓN: 1
			FECHA: 13-12-2016	PÁGINA 1 DE 2

ACTA DE SUSPENSIÓN N°01
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 084 DE 2026

CONTRATISTA	JHON ALEXANDER NEIRA PLAZAS
NIT	7.188.337-1
REPRESENTANTE LEGAL	JHON ALEXANDER NEIRA PLAZAS
C.C.	7.188.337 DE TUNJA (BOY)
C.D.P	86 (27-01-2026)
C.R.P	253 (09-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	24 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo estimado para la ejecución del contrato es de un mes o hasta agotar el monto
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$ 49.000.000,00) VALOR UNITARIO \$20.000 M3
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$ 49.000.000,00) VALOR UNITARIO \$20.000 M3
FECHA DE INICIACIÓN	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	18 DE MARZO DE 2026

En el municipio de Miraflores – Boyacá, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2026, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se reunieron ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ, en su calidad de supervisor designado por el Municipio de Miraflores, y JHON ALEXANDER NEIRA PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.188.337 de Tunja (Boyacá), en calidad de contratista del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 084 DE 2026.

El objeto de la presente reunión es suscribir el ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 084 DE 2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que, debido a las condiciones climáticas que actualmente se presentan en el municipio de Miraflores – Boyacá, especialmente las fuertes lluvias registradas durante los últimos días, se han generado afectaciones en las vías objeto de mantenimiento, dificultando las labores de extracción, transporte, disposición y conformación del material de afirmado.

Que las precipitaciones constantes han ocasionado la saturación de los terrenos y afectaciones en la transitabilidad de las vías rurales, impidiendo el ingreso oportuno de los vehículos de transporte y el desarrollo normal de las actividades previstas en el contrato.

Que las circunstancias anteriormente descritas constituyen un hecho temporal ajeno a la voluntad de las partes, generando limitaciones técnicas y operativas para continuar con la ejecución del

	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO		FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO: F-GC-37	VERSIÓN: 1
			FECHA: 13-12-2016	PÁGINA 2 DE 2

contrato, razón por la cual se hace necesario suspender temporalmente las actividades hasta tanto mejoren las condiciones climáticas y de acceso a los diferentes sectores del municipio.

En virtud de lo anterior, las partes acuerdan realizar la SUSPENSIÓN No. 01 al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 084 DE 2026 por el término de tres (3) meses y medio, período durante el cual se suspenderá la ejecución del contrato sin que ello implique modificación de las demás obligaciones pactadas por las partes. La ejecución del contrato se reanudará el primero (01) de julio de 2026.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

JHON ALEXANDER NEIRA PLAZAS
Contratista

Proyecto: Camila Cuervo - Profesional Apoyo secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso: Alex Páez, Secretario de Planeación e Infraestructura

