

Bitácora de Obra

Contratista: V&M Ingeniería SAS

Contrato: ICCU No 1596 de 2025

Objeto: "Mantenimiento rutinario para corredores
viales no concesionados con caseta de recaudo
en el departamento de Cundinamarca."

Troncal: Rionegro

Plazo: 11 meses

Interventoria: GS Vías y estructuras SAS

Contrato: 1608 del 2025

09 - febrero - 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: Soleado en la mañana, lluvioso durante la mayor parte del día.


Equipos: 4 guadrinas, 2 soplabores, 1 motosierra, 1 Bomba Estacionaria y herramienta menor.


Personal de Interventoría: Inspector

Personal de obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 39+000 al PR 40+600

fin de jornada: 4:00 pm


firma contratista


firma Interventoria

10-febrero-2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Soleado


Equipos: 4 gradadoras, 2 sopladores, 1 motosierra, 1 Bomba estacionaria y herramienta menor,


Personal de Intendencia: Inspector

Personal de obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor, Inspector de obra.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR40+600 al PR42+200

Fin de Jornada: 4:00 pm


Firma Contratista


Firma Intendencia

11 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

clima: soleado


Equipos: 4 guindas, 2 Sopladores, 1 motosterro, 1 Bomba Estacionaria y herramienta menor


Personal de Interventoria: Inspector

Personal de obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 42+200 al PR 43+800

Fin de jornada: 4:00 Pm


Firma Contratista


Firma Interventoria

12- Febrero-2026

Inicio de Jornada: 7:00am

Clima: Soleado


Grupos: 4 cuadrillas, 2 Sopladores, 1 moto sierra, 1 Bomba estacionaria y herramienta menor


Personal de Intendencia: Inspector

Personal de Obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor, Inspector de obra.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR43+800 al PR45+400

Fin de Jornada: 4:00 Pm


Firma Contratista


Firma Interventoria

13- febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

clima: Soleado


Equipos: 4 guindas, 2 sopladores, 1 motosierra, 1 Bomba estacionaria y herramienta menor.


Personal de Interferencia: Inspector

Personal de obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 45+400 al PR 47+000

fin de Jornada: 4:00 Pm


Firma Contratista


Firma Interferencia

15 - febrero - 2025

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Lluvias durante todo el día


Equipos: 4 guadañas, 2 Sopladores, 1 motosierra, 1 Bomba estacionaria y herramienta menor


Personal de Interventoría: Inspector

Personal de Obra: 7 trabajadores, que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor, Inspector de obra

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 47+000 al PR 49+660

fin de Jornada: 4:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventoría

17 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 4 guadaños, 2 sopladores, 1 motosierra, 1 Bomba estacionaria y herramienta menor.


Personal de Interventoria: Inspector

Personal de obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 49+660 al PR 52+320


Fin de Jornada: 4:00 pm

firma



Contratista

firma



Interventoria

13 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Lloviznas durante todo el día


Equipos: 4 gradadoras, 2 sopladores, 1 motosierra, 1 Bomba estacionaria y herramienta menor

Personal de Interventoría: Inspector


Personal de Obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR521300 al PR541980

Fin de Jornada: 4:00 pm



Firma Contratista



Firma Interventoria

19- febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: soleado


Equipos: 4 Guadarras, 2 sopadoras, 1 molasterra, 1 Bomba estacionaria y herramienta mena


Personal de interventoria: Inspector

Personal de obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 54+980 al PR 57+640

Fin de Jornada: 4:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventoria

20 - febrero - 2025

2025 - 02 - 20

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Soleado


Equipos: 4 gradadoras, 2 sopladores, 1 motosierra, 1 Bomba estacionaria
Y herramienta menor


Personal de Interventoria: Inspector

Personal de obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla
de trabajo en el corredor, Inspector de obra.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 57+640 al PR 60+300

fin de Jornada: 4:00 pm


firma Interventoria


firma obrero

23 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Lloviznas durante todo el día


Equipos: 4 guadañas, 2 sopladores, 1 motosierra, 1 Bomba estroboscópica y herramienta menor.


Personal de Interventoría: Inspector

Personal de obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor, Inspector de obra

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 60+300 al PR 62+430

Fin de Jornada: 4:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventoría

24-febrero-2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: soleado


Equipos: 4 guachos, 2 soplochres, 1 motosierra, 1 Bomba estacionaria
y herramienta menor


Personal de Interventoria: Inspector

Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de
trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR624430 al PR644560

Fin de Jornada: 4:00 pm


 Firma Contratista


 Firma Interventoria

25 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Lluvias durante todo el día


Equipos: 4 gradadoras, 2 soploadores, 1 motosierra, 1 Bomba estacionaria y herramienta menor.

Personal de Interventoría: Inspector


Personal de obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 64+560 al PR 65+690

Fin de Jornada: 4:00 pm



Firma Contratista



Firma Interventoría

26 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 4 guadañas, 2 soploadores, 1 motosierra, 1 Bomba estacionaria y herramienta menor.


Personal de Interventoría: Inspector

Personal de obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.


Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 66+690 al PR 68+820

Fin de Jornada: 4:00 pm

protocolo de

firma  Contralista

protocolo de

firma  Interventoria

27 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: soleado


Equipos: 4 gradadoras, 2 sopladores, 1 motosierra, 1 Bomba estacionaria y herramienta menor.


Personal de Interventoria: Inspector

Personal de obra: 7 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 68+820 al PR 70+950

Fin de Jornada: 4:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventoria