

Bitácora de Obra

Contratista: V&M Ingeniería SAS

Contrato: ICCU No 1596 de 2025

Objeto: "Mantenimiento rutinario para corredores
vitales no concesionados con pasaje de recambio
en el departamento del Cundinamarca"

Troncal: El Carbón

Plazo: 11 meses

Intenentoria: GS Vías y estructuras SAS

Contrato: 1608 del 2025

16- febrero - 2025

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Soleado


Equipos: 2 gradadoras, herramienta menor.


Personal de Interventoría: Inspector

Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor, Inspector de obra.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 0+000 al PR 4+000

Fin de Jornada: 4:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventora

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

17 - Febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: soleado


Equipos: 2 cuadrillas, herramienta menor.

Personal de Interventoría: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 4+000 al PR 8+000

fin de Jornada: 4:00 pm



firma contratista



firma Interventoria

18 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

clima: soleado


Equipos : 2 guadañas, herramienta menor.

Personal de Intendencia: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el conector.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 8:00 al PR 12:00

fin de jornada: 4:00 pm



Firma Contratista



Firma Intendencia

19 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: soleado


Grupos: 2 cuadreros, herramienta, menor.

Personal de inventaria: Inspector

Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR12:00 al PR16:00

Fin de Jornada: 4:00 pm



Firma Contratista



Firma Interventor

20 - febrero - 2025

Inicio de Jornada: 7:00 am

clima: soleado


Grupos: 2 guardiões, herramienta menor.

Personal de Interventoria: Inspector


Personal de Obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR161000 al PR161620 y del PR01000 al PR31380

Fin de Jornada: 4:00 pm



Firma Contratista



Firma Interventoria

21 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Soleado


Equipos: 2 gradadores, herramienta menor

Personal de Intendencia: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR3+380 al PR5+500

fin de Jornada: 12:00 pm



Firma Contratista



Firma Intendencia

23 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Lluvias durante todo el día


Equipos: 2 gradadoras, herramienta menor.

Personal de Interventoría: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el conector.

Actividades de mantenimiento rutinario: PR 0400 al PR 4400

Fin de Jornada: 4:00 pm



Firma Contratista



Firma Interventoría

24 - Febrero - 2026

2026 - 02 - 24

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Soleado


Equipos: 2 guadañas, herramienta menor

Personal de Interventoria: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: PR 4:00 al PR 8:00

Fin de Jornada: 4:00 pm



Firma Contratista



Firma Interventoria

25 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: Soleado


Equipos: 2 gradadoras, herramienta menor.

Personal de Interventoria: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor, Inspector de obra.

Actividades de mantenimiento rutinario: del PR 84000 al PR 124000

fin de jornada: 4:00 pm



Firma Contratista



Firma Interventoria

26 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00am

Clima: Lluvias durante todo el día


Equipos: 2 cuadrillas, herramienta menor

Personal de Interventoría: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el asfaltar.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 12:00 al PR 16:00

Fin de Jornada: 4:00 Pm



Firma Contratista



Firma Interventoría

27 - febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

Clima: soleado


Equipos: 2 guadañas, herramienta menor

Personal de Intendencia: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR16+000 al PR19+020

fin de jornada: 4:00 pm



firma contratista



firma Intendencia

28- febrero - 2026

Inicio de Jornada: 7:00 am

clima: Soleado


Equipos: 2 gradadoras, herramienta menor


Personal de Interventoria: Inspector

Personal de obra: 4 trabajadores que conforman una cuadrilla de trabajo en el corredor.

Actividades de mantenimiento rutinario: Del PR 5+500 al PR 7+690

fin de Jornada: 12:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventoria