

Bilacora de obra

Contratista: V 8 M ingeniería sas

Contrato: ICCU N° 1596 de 2025

objeto: "Mantenimiento rutinario para
corredores viales no concesionados con
Caseta de recaudo en el departamento
de Cundinamarca"

Troncal: San Miguel

Plazo: 11 meses

Interventoria: G5 vias y estructuras sas

Contrato: 1608 del 2025

11 Febrero 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: Soleado


Equipos: 3 guadañas, 1 soplador, 1 fumigadora y herramienta menor


Personal de interventoria: Inspector

Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: inician labores del PR 0+000 al 0+880 del tramo chusaca Fusagasuga

Fin jornada: 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventoria

12 febrero 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 3 guadañas, 1 sopladora

1 fumigadora y herramienta menor


Personal interventoria: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: Continúan del PR 0+880 al PR 1+750 del tramo

Chusaca - Fusagasuga

Fin jornada: 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventoria

///

13 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : soleado

Equipos : 3 guadañas, 1 sopladora,
1 fumigadora y herramienta menor


Personal de interventoria: Inspector

Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: Continúan
del PE 1+750 al PE 2+630 del tramo

Chusaca - fusagasuga

Fin jornada : 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventoria

14 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : soleado

Equipos : 3 guadañas, 1 sopladora,
1 fumigadora y herramienta menor


Personal interventoria : Inspector


Personal de obra : 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario : continúan del
PE 2+630 al PE 3+510 del tramo

Chusaca - fusagasuga

Fin jornada : 11:00 am


Firma contratista


Firma interventoria

///

16 febrero 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: lluvia

Equipos: 3 guadañas, 1 sopladora

1 fumigador y herramienta menor

Personal de inventoria: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: continuan

del PR 3 +510 al PR 4 +080 del tramo

Chusaca - fusagasuga

Fin jornada: 4:00 pm


Firma controlista


Firma interventoria

17 febrero 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: soleado

Equipos: 3 guadañas, 1 sopladora

1 fumigador y herramienta menor

Personal de inventoria: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: Continuan

del PR 4 +080 al PR 4 +600 del tramo

Chusaca - fusagasuga

Fin jornada: 4:00 pm


Firma controlista


Firma interventoria

///

18 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

Equipos : 3 guadañas , 1 sopador,
1 fumigador y herramienta menor


Personal de interventoria : Inspector


Personal de obra : 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario : continuan
del PR 4 + 660 al PR 5 + 230 del tramo

Chusaca - fusagasuga

Fin jornada : 4:00 pm


Firma controlista


Firma interventoria

19 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : soleado

Equipos : 3 guadañas 1 sopador
1 fumigador y herramienta menor


Personal interventoria : Inspector

Personal de obra : 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario : continuan
del PR 5 + 230 al PR 5 + 810 del tramo

Chusaca - fusagasuga

Fin jornada : 4:00 pm


Firma controlista


Firma interventoria

/// // // // // // // // //

20 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

Equipos: 3 guadaños, 1 sopladora
1 fumigadora y herramienta menor


Personal de interventoria: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: Continuan
del PR 5 + 1810 al PR 6 + 410 del tramo

Chusaca - Fusagasuga

Fin jornada: 4:00 pm


Firma controlista


Firma interventoria

21 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 3 guadaños, 1 sopladora
1 fumigadora y herramienta menor


Personal de interventoria: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: Continuan
del PR 6 + 410 al PR 7 + 000 del tramo

Chusaca - Fusagasuga

Fin jornada: 11:00 am


Firma controlista


Firma interventoria

/// /// /// /// /// /// /// ///

23 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 3 guadañas, 1 sopladora
1 fumigadora y herramienta menor


Actividades de mantenimiento rutinario: continuan
del PR 7 + 000 al PR 7 + 580 del tramo


Chusaca - Fusagasuga

Personal interventoria: Inspector

Personal de obra: 4 trabajadores

Fin jornada: 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventoria

24 febrero 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 3 guadañas, 1 sopladora
1 fumigadora y herramienta menor


Personal de interventoria: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: Continuan
del PR 7 + 580 al PR 8 + 160 del tramo

Chusaca - Fusagasuga

Fin de jornada: 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventoria

///

25 febrero 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 3 guadañas, 1 soplador.

1 fumigador y herramienta menor


Personal de inventaria: Inspector

Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: Continuan
del PR 8 + 160 al PR 8 + 740 del tramo

Chusaca - fusagasuga

Fin jornada: 4:00 pm


Firma Contralista


Firma Interventoria

26 febrero 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 3 guadañas, 1 soplador

1 fumigador y herramienta menor


Personal de inventaria: Inspector


Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: Continuan
del PR 8 + 740 al PR 9 + 320 del tramo

Chusaca - fusagasuga

Fin jornada: 4:00 pm


Firma Contralista


Firma Interventoria

///

27 febrero 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: soleado

Equipos: 3 guadaños, 1 soplador
1 fumigador y herramienta menor


Personal de interventoria: Inspector

Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: continúan
del PR 9+320 al PR 9+900 del tramo

Chusaca - Fusagasuga

Fin jornada: 4:00 pm


Firma Contratista


Firma Interventoria

28 febrero 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: soleado

Equipos: 3 guadaños, 1 soplador
1 fumigador y herramienta menor


Personal de interventoria: Inspector

Personal de obra: 4 trabajadores

Actividades de mantenimiento rutinario: continúan
del PR 9+900 al PR 10+500 del tramo

Chusaca - Fusagasuga

Fin jornada 11:00 am


Firma Contratista


Firma Interventoria

/ / / / / / / / / /