

Bitacora de obra

Contratista: V & M Ingenieria sas

Contrato: ICCU N° 1596 de 2025

Objeto: "Mantenimiento rutinario para
Corredores viales no concesionados
con caseta de recaudo en el
departamento de cundinamarca"

Troncal: Tegucigalpa

Plazo: 11 meses

Interventoria: GS Vias y estructuras sas

Contrato: 1608 del 2025

10 - febrero - 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : soleado

Equipos : 8 guadañas, 2 sopladores,
4 fumigadoras y herramienta menor.

Personal de interventoria : inspector

Personal de obra : 8 trabajadores que
conforman dos cuadrillas de trabajo.

Actividades de mantenimiento rutinario : cuadrilla 2

del PR 16 + 750 al PR 17 + 750 y cuadrilla 4

del PR 49 + 239 al PR 49 + 750. del tramo principal Chusacá - Viola

Fin jornada : 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventoria

11 - febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : soleado

Equipos : 8 guadañas, 2 sopladores,
4 fumigadoras y herramienta menor

Personal de interventoria : inspector

Personal de obra : 15 trabajadores que
conforman cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario : cuadrilla 1


del PR 0 + 000 al PR 1 + 000, cuadrilla 2 del


PR 17 + 750 al PR 18 + 750, cuadrilla 3 del

PR 29 + 926 al PR 30 + 900 y cuadrilla 4 del

PR 49 + 750 al PR 50 + 750. del tramo principal Chusacá - Viola

Fin jornada : 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventoria

12 - febrero - 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

Equipos : 8 guadañas, 2 sopladores,

4 fumigadoras y herramienta menor

Personal de interventoria : inspector

Personal de obra : 15 trabajadores que conforman

cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario : cuadrilla 1


del PR 1+000 al PR 2+200, cuadrilla 2 del


PR 18+750 al PR 19+750, cuadrilla 3 del

PR 30+900 al 32+000, cuadrilla 4 del

PR 50+750 al 51+850 del tramo principal Chusacá - Viotá

Fin jornada : 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventoria

13 - febrero

inicio de jornada : 7:00 am

clima : soleado

Equipos : 8 guadañas, 2 sopladores,

4 fumigadoras y herramienta menor

Personal de interventoria : inspector

Personal obra : 15 trabajadores que conforman

cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario : cuadrilla 1


de PR 2+200 al PR 3+400, cuadrilla 2 del


PR 19+750 al PR 21+530, cuadrilla 3 del

PR 32+000 al PR 32+900, cuadrilla 4 del

PR 51+850 al PR 52+400 del tramo principal Chusacá - Viotá

Fin jornada : 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventoria

14 - febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

Equipos : 8 guadañas, 2 sopladoras,
4 fumigadores y herramienta menor

Personal de interventoria : inspector

Personal de obra : 15 trabajadores que conforman
cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario : cuadrilla 1


del PR 3+400 al PR 5+840 , cuadrilla 2 del ramal Bellavista

del PR 0+000 al PR 1+600 , cuadrilla 3

del PR 32+900 al PR 33+626 , cuadrilla 4

del PR 51+850 al PR 53+940 del tramo principal Chusacá - Viotó

Fin jornada : 11:00 am


Firma contratista


Firma interventor

16 - febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

Equipos : 8 guadañas, 2 sopladoras
4 fumigadoras y herramienta menor

Personal de interventoria : inspector

Personal de obra : 15 trabajadores que conforman
cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario : cuadrilla 1


del PR 5+840 al PR 6+166 , cuadrilla 2

del PR 21+530 al PR 21+910 , cuadrilla 3

del PR 33+626 al PR 34+430 , cuadrilla 4

del PR 53+940 al PR 53+990 del tramo principal Chusacá - Viotó

Fin jornada : 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventor

17 febrero - 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: lluvia

Equipos: 8 guadañas, 2 sopladoras

4 fumigadores y herramienta menor

Personal de interventoria: inspector

Personal de obra: 15 trabajadores que conforman cuatro cuadrillas de trabajo.

Actividades de mantenimiento rutinario: cuadrilla 1

del PR 6+166 al PR 6+666, cuadrilla 2

del PR 21+910 al PR 22+510 Cuadrilla 3

del PR 34+930 al PR 34+930 Cuadrilla 4

del PR 53+910 al PR 54+510 del tramo principal

Chusacá - Viotá

Fin jornada: 4:00 pm

Firma Contratista

Firma interventor

18 febrero 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: lluvia

Equipos: 8 guadañas, 2 sopladoras

4 fumigadores y herramienta menor

Personal de interventoria: inspector

Personal de obra: 16 trabajadores que conforman cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario: cuadrilla 1

del PR 6+666, al PR 7+666, Cuadrilla 2

del PR 22+510 al PR 23+510, Cuadrilla 3

del PR 34+930 al PR 35+930, Cuadrilla 4

del PR 54+510 al PR 55+510 del tramo principal

Chusacá - Viotá

Fin jornada: 4:00 pm

Firma Contratista

Firma interventor

19 - febrero - 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: Soleado

Equipos: 8 guadañas, 2 sopladoras,
4 fumigadores y herramienta menor

Personal interventoria: inspector

Personal de obra: 16 trabajadores que conforman
cuatro cuadrillas de trabajo.

Actividades de mantenimiento rutinario: cuadrilla 1


del PR 7+666 al PR 7+966, cuadrilla 2

del PR 23+510 al PR 23+810, cuadrilla 3

del PR 35+930 al PR 36+930, cuadrilla 4

del PR 55+510 al PR 55+810 del tramo principal
Chusacá - Viotó

Fin jornada: 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventor

20 - febrero - 2026

Inicio de jornada: 7:00 am

Clima: soleado

Equipos: 8 guadañas, 2 sopladoras,
4 fumigadoras y herramienta menor

Personal interventoria: inspector

Personal de obra: 16 trabajadores que conforman
cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario: cuadrilla 1

del PR 7+966 al PR 8+966, cuadrilla 2


del PR 23+810 al PR 26+500 cuadrilla 3

del PR 36+930 al PR 37+326 cuadrilla 4

del PR 55+810 al PR 56+810 del tramo principal

Chusacá - Viotó

Fin jornada : 4:00 pm


Firma contratista


Firma interventor

21 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

Equipos : 8 guadañas, 2 sopladors,

4 fumigadores y herramienta menor

Personal interventoria : inspector

Personal de obra : 15 trabajadores que conforman
cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario : Cuadrilla 1

del PR 8+966 al PR 11+680 , Cuadrilla 2 del Ramal p.in la Victoria


del PR 6+000 al PR 6+720 , Cuadrilla 3 del Ramal Colegio Bogotá


del PR 0+000 al PR 1+620 , cuadrilla 4

del PR 56+810 al PR 58+640 del tramo principal

Chusaca - Viota

Fin jornada : 11:00 am


Firma contratista


Firma interventor

23 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : lluvia

Equipos : 8 guadañas, 2 sopladoras

4 fumigadores y herramienta menor


Personal interventoria : inspector


Personal de obra : 15 trabajadores que conforman
cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario : cuadrilla 1

del PR 11+680 al PR 12+326, cuadrilla 2
 del PR 26+500 al PR 26+970, cuadrilla 3
 del PR 37+326 al PR 38+590, cuadrilla 4
 del PR 59+070 al PR 59+070 del tramo principal
 Chusacá - Viotá

Fin jornada : 4:00 pm


 Firma contratista


 Firma interventoria

24 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

Equipos : 8 guadañas, 2 Sopladoras

4 fumigadores y herramienta menor

Personal de interventoria : inspector

Personal de obra : 15 trabajadores que conforman
 cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario: cuadrilla 1

del PR 12+326 al PR 13+126, cuadrilla 2


del PR 26+970 al PR 27+870, cuadrilla 3


del PR 38+590 al PR 39+390, cuadrilla 4

del PR 59+070 al PR 60+870 del tramo principal

Chusacá - Viotá

Fin jornada : 4:00 pm


 Firma contratista


 Firma interventoria

///

25 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : lluvia

Equipos : 8 guadañas, 2 Sopladoras,
4 fumigadores y herramienta menor

Personal interventoria : Inspector

Personal de obra : 15 trabajadores que conforman
Cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario : cuadrilla 1

del PR 13+126 al PR 14+486 , cuadrilla 2


del PR 27+870 al PR 28+230 , cuadrilla 3

del PR 39+390 al PR 39+750 , cuadrilla 4

del PR 60+870 al PR 61+230 del tramo principal

Chusacá - Viotá

Fin jornada : 4:00 pm


Firma Contratista


Firma interventoria

26 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : Soleado

Equipos : 8 guadañas, 2 sopladoras,
4 fumigadores y herramienta menor

Personal de interventoria : Inspector

Personal de obra : 15 trabajadores que conforman
cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario : cuadrilla 1

del PR 14+486 al PR 15+486 , cuadrilla 2


del PR 28+230 al PR 29+230 , cuadrilla 3


del PR 39+750 al PR 40+926 , cuadrilla 4

del PR 61+230 al PR 61+900 del tramo principal

Chusacá - Viotá

Fin jornada : 4:00 pm


Firma Contratista


Firma interventor

27 febrero 2026

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : soleado

Equipos : 8 guadañas, 2 sopladoras,
4 fumigadores y herramienta menor

Personal interventoria : Inspector

Personal de obra : 15 trabajadores que conforman
cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario : cuadrilla 1

del PR 15+486 al PR 16+750 , cuadrilla 2


del PR 29+230 al PR 29+926 , cuadrilla 3 Ramal Colegio Bogotá

del PR 1+620 al PR 2+620 , cuadrilla 4

del PR 61+900 al PR 62+900 del tramo principal

Chusacá - Viotá

Fin jornada : 4:00 pm


Firma Contratista


Firma interventoria

28 de febrero

Inicio de jornada : 7:00 am

Clima : Soleado


Equipos : 8 guadañas, 2 sopladoras
4 fumigadores y herramienta menor


Personal Interventoria : Inspector

Personal de obra : 15 trabajadores que conforman
cuatro cuadrillas de trabajo

Actividades de mantenimiento rutinario: cuadrilla 1 pin la victoria
del PR 0+000 al PR 0+750 , cuadrilla 2 pin la victoria
del PR 6+720 al PR 7+720 , cuadrilla 3 Ramal Colegio Bogotá
del PR 2+620 al PR 3+500 , cuadrilla 4
del PR 62+900 al PR 63+239 del tramo principal
Chusacá - Viota

Fin jornada : 11:00 am


Firma Contratista


Firma Interventor