

	Convenio Interadministrativo N° 2025-0005 – “Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia”	CODIGO: FR-DOC-03
		VERSIÓN: 01
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05-08-2025
		PAGINA ____ DE ____

COMITÉ SISOMA No. 31

FECHA	11/06/2026	HORA	08:00 A.M
LUGAR	Oficina Interventoría Obras Armenia FUV.		

OBJETO DE LA REUNIÓN
Seguimiento avance de la gestión Ambiental, SST y Social.

PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA
Luis Guillermo Melo Jiménez	Ingeniero Ambiental contratista	
Juan David Silva Giraldo	Profesional SST Interventoría	
Marilú Perea Cardona	Profesional Social Interventoría	
Paola Alejandra Jiménez Olaya	Profesional Social Interventoría	
María Alejandra Neira Agudelo	Asesor SST CVA	
Robinson Colorado	Ingeniero Ambiental FUV	
Claudia Fernanda Molina Potes	Profesional Social contratista	
Sandra Milena Pérez	Profesional SST Infraestructura	
Natalia Cano Ceballos	Profesional Social	
Daniel Gómez Jaramillo	Profesional Ambiental Infraestructura	

	Convenio Interadministrativo N° 2025-0005 – “Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia”	CODIGO: FR-DOC-03
		VERSIÓN: 01
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05-08-2025
		PAGINA ____ DE ____

ORDEN DEL DÍA:

- ✓ Informe área Ambiental
- ✓ Informe área Gestión Social
- ✓ Informe área SST

✓ 1. Lectura compromisos anteriores

Se da inicio al Comité SISOMA con el saludo y la petición de autorización para la grabación de la reunión, se da lectura de los compromisos del comité #30, revisión y verificación del cumplimiento de estos, de acuerdo a cada área.

✓ 2. Informe área Ambiental:

- Respecto a los compromisos del área Ambiental, continuidad respecto al retiro permanente de materiales sobrantes en los frentes de obra activos, al respecto, el ingeniero Robinson manifiesta que en el frente de la 2 Norte se evidencian muchos residuos, se recomienda que ya que la obra está terminando se tomen las medidas necesarias para que estos se recojan a tiempo y no esperar hasta que la obra termine.
-
- Visita al punto de disposición de escombros en Quimbaya, la actividad no fue realizada porque la Supervisión no pudo programar la actividad, sin embargo, la interventoría solicita que el contratista presente la nueva documentación del sitio, ya que el permiso para la disposición de estos se vence en junio, el contratista (IPR) manifiesta que se encuentran en la gestión ante la autoridad ambiental para ampliar el plazo de disposición, se realizará la consulta de cómo va la gestión, y la certificación del presente trimestre. Los certificados serán presentados la primera semana del mes de julio.
-
- Respecto a la visita al predio de la compensación, la autoridad Ambiental CRQ, el equipo ambiental informa que efectivamente esta visita fue realizada, y que se autorizó al Contratista a dar inicio a la restitución forestal y las actividades necesarias para ello, adicionalmente, el contratista debe determinar de manera urgente quien va a realizar dicha actividad, y entregar los documentos de la

	Convenio Interadministrativo N° 2025-0005 – “Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia”	CODIGO: FR-DOC-03
		VERSIÓN: 01
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05-08-2025
		PAGINA ____ DE ____

empresa que lo va a realizar, ya que, la Alcaldía debe autorizar el ingreso al predio mediante una solicitud de parte del contratista, también, se debe presentar un plan de actividades. La interventoría realizará requerimiento al contratista para la entrega de la información completa respecto a la empresa.

-
- Respecto a los acercamientos con el líder de la Comuna 9 Cristian Rivas, se realizó visita en la zona el día jueves 28 de mayo, en donde presentó las propuestas de compensación para la comuna en el Coliseo del Café, se solicitó al edil presentar la propuesta económica para que esta sea estudiada con mayor claridad y tenida en cuenta por el Consorcio CVA, para determinar su viabilidad de acuerdo al costo de la propuesta que sea más viable. El ingeniero Robinson informa que el presupuesto para la actividad que se apruebe, será mediante el presupuesto del componente Social, ya que según informa el área ambiental, solo paga las actividades que haya solicitado la autoridad ambiental.
-
- Respecto a la solicitud realizada por el equipo de GS del contratista, respecto a la poda o tala del árbol Borrachero en la esquina del semáforo en la 5 Norte, el ingeniero Luis Guillermo informa que ya se había realizado la gestión y solicitud a la UNGERD, la cual fue negada, esta solicitud fue trasladada a la EDEQ, ya que, se esta viendo afectada la infraestructura eléctrica.
-
- Además, se solicita gestión con la EDEQ e Infraestructura para mejorar el alumbrado público en el sector, el cual es indispensable mejorar para el tránsito de las personas que se movilizan desde la 2 Norte, IDIME entre otros sectores de influencia.
-
- La interventoría solicita al contratista un ajuste al PIPMA, incluyendo las medidas a tomar previendo las medidas a tomar en materia ambiental por la posible llegada del Fenómeno del Niño, el cual debe incluir medidas sobre el uso eficiente y ahorro del agua, manejo de material particulado, medidas respecto al transito de las volquetas, almacenamiento de agua en la obra.
-
- La interventoría manifiesta que, desde el área ambiental, se deben solicitar los Planos y Topografía para hacer la solicitud del permiso en el cambio de diseños, esto, se realiza mediante el SAC Sistema Alternativo de Conectividad, el contratista informa que se realizó la solicitud de los planos y diseños, y además, que se realice visitas de parte de especialistas hidráulicos de EPA al sector, esta solicitud en la

	Convenio Interadministrativo N° 2025-0005 – “Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia”	CODIGO: FR-DOC-03
		VERSION: 01
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05-08-2025
		PAGINA ____ DE ____

más reciente visita a la secretaría de infraestructura. Se solicita al contratista gestionar una visita con la CRQ, para definir el tema.

✓ 3. Informe área Gestión Social.

Respecto a los compromisos del área GS CVA informa que, los compromisos sobre reporte semanal de levantamiento de actas inicio y cierre, entrega del informe semanal de Mano de Obra, fueron cumplidos en su totalidad.

- El equipo de GS realizó la entrega del informe GS a interventoría para su respectiva revisión.
-
- Se realizó el levantamiento de actas de vecindad y entorno en el barrio La Milagrosa, en el área de influencia del Muro que colapsó bajo el puente del sector, se levantaron 10 actas de vecindad y 1 acta de entrono, continúa el levantamiento de las actas de vecindad del barrio Bosques de Pinares, adicionalmente, el día de hoy 11 de junio se realizará la socialización del inicio de obra en el sector.
- Se realizaron 2 reuniones con la comunidad y comerciantes del barrio Laureles, la primera el 27 de mayo, sin embargo, esta fue reprogramada ya que, no asistieron los convocantes (Comerciantes), posteriormente, se asistió a nueva reunión citada, con el fin de informar algunas actividades de obra y avances, e información del inicio de otro tramo de obra en el sector. El 29 de mayo se llevó a cabo la reunión reprogramada, en donde se dio a conocer el tramo a continuar en la intervención, y el PMT para esta actividad.

La comunidad de Laureles manifiesta satisfacción por el avance en la obra y las actividades que se han venido realizando en la zona, las diferencias entre el contrato de la EPA y el de CVA, también por el orden, el personal de la obra, el cerramiento entre otros aspectos. Algunas personas del sector realizan solicitudes respecto a la señalización o PMT, desde la Interventoría y el Contratista se informó que sus solicitudes respecto al PMT, no están contemplados en este proyecto, se dirigen a SETTA para que realicen como comunidad las respectivas gestiones.

- Se realizó visita con el líder representante de la Comuna # 9 Cristian Rivas, el día jueves 28 de mayo, en donde presentó las propuestas de compensación para la comuna en el Coliseo del Café, se solicitó al edil presentar la propuesta económica para que esta sea

	Convenio Interadministrativo N° 2025-0005 – “Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia”	CODIGO: FR-DOC-03
		VERSION: 01
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05-08-2025
		PAGINA ____ DE ____

estudiada con mayor claridad y tenida en cuenta por el Consorcio CVA defina el recurso económico que puede destinar a dicha propuesta.

- Se retomó el cierre de actas de vecindad en Villa Liliana, una actividad que ha estado marcada por la dificultad de comunicación con la comunidad a raíz del incumplimiento de EPA con las obras, se han establecido comunicaciones con la JAC del barrio para solicitar el apoyo con la difusión y mensajes informativos del proyecto, los cierres se están realizando por tramos ya que se realizan según las actividades de obra, por tanto, a la gente no le genera confianza, sin embargo, se ha logrado hacer los cierres programados.
- Respecto al Ordenador, la EDEQ ha venido realizando unas actividades de subterranización ante lo cual se requiere la suspensión de la energía en el área de influencia, el equipo de GS de CVA manifiesta que es importante aclarar que la actividad de socialización de la suspensión y de dichas actividades corresponde directamente a la EDEQ, sin embargo, desde la GS del contratista ha venido apoyando esta actividad mediante grupos de difusión conformados en el área de influencia, son aproximadamente 30 socializaciones entre habitantes de conjuntos Residenciales, comercio, e instituciones incluido Bomberos el CRAC, quienes por sus responsabilidades hacia las emergencias no pueden quedarse sin energía, es importante mencionar, que ellos ya tienen una Planta y un plan de emergencia en coordinación con EDEQ y la Alcaldía. La profesional social CVA manifiesta que es importante que en el acta quede la claridad de que la obligación de la EDEQ es la socialización de las suspensiones, que el Consorcio apoya estas, con el fin de que haya una mayor cobertura en la información, y generar la menor afectación a la comunidad del Al.

✓ 4. Informe área SST

Respecto a los temas pendientes y cumplimiento de los compromisos en Malla Vial:

La interventoría solicita al contratista las siguientes acciones:

- Frente de obra Pinares se solicita al contratista la señalización adecuada y revisión de los baños del campamento.

	Convenio Interadministrativo N° 2025-0005 – “Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia”	CODIGO: FR-DOC-03
		VERSIÓN: 01
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05-08-2025
		PAGINA ____ DE ____

- Frente Villa Liliana se debe garantizar los senderos peatonales PMT y recolección de materiales sobrantes y basura. - La Milagrosa se solicita garantías para la seguridad de los trabajadores, y la entrega de los documentos de la Piloteadora y equipos que serán utilizados para esta obra, estos deben ser entregados antes del inicio de las labores constructivas y dar el aval. Garantizar los pasos peatonales y los baños móviles para el personal. - Respecto al frente de obra de la calle 2 Norte, se solicita garantizar el cierre en lona para evitar posibles daños en lozas fundidas. - Para el frente de obra Laureles, se solicita la instalación de pasacalles para complementar la señalización del PMT, como desvíos etc. - Entrega de Paz y Salvo de Manuel Arias, lo cual se ha venido ratificando desde hace varios comités. - En cuanto al frente de obra Ordenador Vial, la interventoría manifiesta que se encuentra aun pendiente la entrega del informe SG – SST del Sub Contratista Jesús Hurtado, con el fin de dar aval al personal. - Implementar la señalización de la 2 Norte y Puente del Centro Comercial Bolivar Hitos, senderos peatonales, semáforos, señalización. - Mantenimiento de brechas y señalización, garantizar la seguridad vial durante los puentes festivos. - Entrega de paz y salvos pendientes de los subcontratistas y personal retirado. - Construcción de sendero peatonal de la reserva Nisa. - Garantizar nuevamente el apoyo de personal Pare y Siga y Reguladores para la jornada electoral del 21 de junio. - Se solicita al contratista aclarar la situación respecto al retiro y paz y salvo de los colaboradores Marco Tulio Bernal y Michael Andrés González Sabogal respecto al paga de sueldos y liquidación. - Hacer la revisión de la solicitud de bomberos respecto al broche para agilizar la salida de maquinarias que se dirijan a atender una emergencia hacia el norte de la ciudad.

	Convenio Interadministrativo N° 2025-0005 – “Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia”	CODIGO: FR-DOC-03
		VERSIÓN: 01
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05-08-2025
		PAGINA ____ DE ____

- Instalar señalización direccionando a los peatones desde Bomberos hacia Nisa y viceversa. - Instalación de otro reflector en el sendero de Nisa, ya que el sector se evidencia muy oscuro, lo que se convierte en riesgo para los transeúntes del sector. - Se ha reiterado la necesidad de subsanar los huecos pendientes en la glorieta bomberos y con material permanente, realizar el mantenimiento diario, especialmente en la 2 Norte en donde se hizo el punteo, estos están muy deteriorados a causa de las lluvias y el tráfico de vehículos por este sector. - Realizar mantenimiento e implementación de senderos peatonales seguros, mantenimiento de huecos y desniveles de la vía, implementación del contraflujo del ingreso de los vehículos en Nisa, con el fin de garantizar la seguridad de los transeúntes.
--

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Continuar con el seguimiento permanente al retiro de material sobrante en los frentes obra activos.	En seguimiento	Área Ambiental CVA
Reprogramar la visita al punto de disposición de escombros en Quimbaya.	En seguimiento	Área Ambiental CVA
Presentar la nueva documentación del sitio final de escombros, ya que el permiso para la disposición se vence en el presente mes.	Urgente	Área Ambiental CVA
Determinar de manera urgente quien va a realizar la actividad siembra y compensación.	Urgente	Área Ambiental FUV
Presentar plan de trabajo de la actividad de compensación.	Urgente	Área Ambiental CVA
Se solicita al contratista gestionar una visita con la CRQ, para definir el tema del SAC Sistema Alternativo de Conectividad.	En seguimiento	Área Ambiental CVA
Continuar e informar sobre el avance en el cierre y apertura de las actas de vecindad y entorno.	En seguimiento	Área Gestión Social CVA
Continuar en la entrega de los informes semanales de mano de obra	En seguimiento	Área Gestión Social CVA

	Convenio Interadministrativo N° 2025-0005 – “Interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, financiera, social, predial y ambiental para ejecutar obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana del municipio de Armenia”	CODIGO: FR-DOC-03
		VERSIÓN: 01
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 05-08-2025
		PAGINA ____ DE ____

informe el inicio del avance de levantamiento y cierre de las actas en los frentes de obra activos.	En seguimiento	Área Gestión Social CVA
Frente de obra Pinares se solicita al contratista la señalización adecuada y revisión de los baños del campamento.	Urgente, viene del comité anterior	Área SST CVA
Subsanar los huecos pendientes en la glorieta bomberos, realizar mantenimiento diario y con material permanente, especialmente en la 2 Norte.	En seguimiento, viene del comité anterior	Área SST CVA
Realizar mantenimiento e implementación de senderos peatonales seguros para transeúntes.	Urgente	Área SST CVA
Entrega de paz y salvos pendientes de los subcontratistas y personal retirado, aún se encuentran pendientes paz y salvo de Manuel Arias.	En seguimiento	Área SST CVA
Laureles, se solicita que haya personal SST permanente por el ingreso y salida de vehículos y materiales.	En seguimiento	Área SST CVA

HORA FINALIZACIÓN:	09:30 A.M
RESPONSABLE DEL ACTA:	Marilú Perea Cardona – Profesional Social.