



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4



INFORME DE SUPERVISION No 04

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	105 DE 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA DE ACUERDO A LAS ACCIONES OPERATIVAS QUE REALICE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATISTA	JUAN DAVID VARGAS DIAZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SUPERVISOR	ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$16.800.000) M/CTE
VALOR ADICION DEL CONTRATO	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$8.400.000) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICINCO MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$25.200.000) M/CTE
PLAZO INICIAL	CIENTO VEINTE (120) DIAS
PRORROGA No. 001	SESENTA (60) DIAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA (180) DIAS
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	25 DE JULIO DE 2026
FECHA DEL ACTA DE INCIO	VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA 002 PARCIAL 001	06 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA 003 PARCIAL 002	10 DE ABRIL DE 2026
FECHA ACTA 004 PARCIAL 003	15 DE MAYO DE 2026
FECHA ACTA 005 PARCIAL 004	09 DE JUNIO DE 2026
FECHA ACTA 006 PARCIAL 005	26 DE JUNIO DE 2026
VALOR ACTA 002 PARCIAL 001	\$ 4.200.000
VALOR ACTA 003 PARCIAL 002	\$ 4.200.000
VALOR ACTA 004 PARCIAL 003	\$ 4.200.000
VALOR ACTA 005 PARCIAL 004	\$ 4.200.000
VALOR ACTA 006 PARCIAL 005	\$ 4.200.000
VALOR EJECTUADO	\$ 21.000.000
SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.200.000

ADICIONAL

ADICIONAL No.	01
FECHA ADICIONAL	19 DE MAYO DE 2026
PLAZO ADICIONAL	SESENTA (60) DIAS

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$16.800.000
VALOR ADICIONAL	\$ 8.400.000
VALOR TOTAL	\$25.200.000
VALOR EJECUTADO	\$ 21.000.000
SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.200.000

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACIÓN

VCA CONTRATO
Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se recibieron anotaciones de cobros de autorización? ☐ SI ☒ NO

No de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
PAGO 001	PAGO 001	04/04/2024 4.200.000 PEB (COT-105 DE 2026) (Lima, Quila)	04/04/2024 4.200.000 PEB (COT-105 DE 2026) (Lima, Quila)	4.200.000 COP	Pagado
PAGO 002	PAGO 002	13/04/2024 3.35.000 PEB (COT-105 DE 2026) (Lima, Quila)	13/04/2024 3.35.000 PEB (COT-105 DE 2026) (Lima, Quila)	4.200.000 COP	Pagado
PAGO 003	PAGO 003	21/04/2024 3.35.000 PEB (COT-105 DE 2026) (Lima, Quila)	21/04/2024 3.35.000 PEB (COT-105 DE 2026) (Lima, Quila)	4.200.000 COP	Pagado
PAGO 004	PAGO 004	11 días de tiempo adelantado (COT-105 DE 2026) (Lima, Quila)	11 días de tiempo adelantado (COT-105 DE 2026) (Lima, Quila)	4.200.000 COP	Pagado

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Historia del archivo	Operador	Usuario	Fecha
RECIBO PROVISIONAL CTO 105 DE 2026.pdf	RECIBO PROVISIONAL CTO 105 DE 2026.pdf	Comptador	Desarrollador	2026
ACTA N° 001 DE INICIO CTO 105 DE 2026.pdf	ACTA N° 001 DE INICIO CTO 105 DE 2026.pdf	Comptador	Desarrollador	2026
ACTA N° 002 DE PAGO PARCIAL 01 CTO 105.pdf	ACTA N° 002 DE PAGO PARCIAL 01 CTO 105.pdf	Comptador	Desarrollador	2026
Informe de supervisión 01 CTO 105.pdf	Informe de supervisión 01 CTO 105.pdf	Comptador	Desarrollador	2026
Informe de supervisión 02 CTO 105 DE 2026.pdf	Informe de supervisión 02 CTO 105 DE 2026.pdf	Comptador	Desarrollador	2026
ACTA N° 003 DE PAGO PARCIAL No 002 - CTO 105 DE 2026.pdf	ACTA N° 003 DE PAGO PARCIAL No 002 - CTO 105 DE 2026.pdf	Comptador	Desarrollador	2026
Informe de supervisión No 02, Cto 105 de 2026.pdf	Informe de supervisión No 02, Cto 105 de 2026.pdf	Comptador	Desarrollador	2026
Acta No. 004, parcel No. 003, Cto 105 de 2026.pdf	Acta No. 004, parcel No. 003, Cto 105 de 2026.pdf	Comptador	Desarrollador	2026
ACTA N° 005 DE PAGO PARCIAL CTO 105.pdf	ACTA N° 005 DE PAGO PARCIAL CTO 105.pdf	Comptador	Desarrollador	2026
Informe de supervisión 04 CTO 105 DE 2026.pdf	Informe de supervisión 04 CTO 105 DE 2026.pdf	Comptador	Desarrollador	2026

PARTE III. RELACION DE ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No	DESCRIPCION	FECHA
001	ACTA DE INICIO	26 DE ENERO DE 2026
002	RECIBO PARCIAL 001	06 DE ABRIL DE 2026
003	RECIBO PARCIAL 002	10 DE ABRIL DE 2026
004	RECIBO PARCIAL 003	15 DE MAYO DE 2026
005	RECIBO PARCIAL 004	09 DE JUNIO DE 2026
006	RECIBO PARCIAL 005	26 DE JUNIO DE 2026

PARTE IV. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Apoyar a la Secretaría de Obras Públicas para desarrollo, evaluación, ejecución y seguimiento de los proyectos viales de acuerdo con la normatividad vigente.

Se realizo el apoyo en la ejecución del desarrollo del mantenimiento vial en el sector de:
 Vda Cielo Roto
 Pasos críticos Vda caño Rangel .



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

Vda. Km25 – Borugas
Tapa huecos sector Urbano
Vda Marfil - Okal

Brindar apoyo oportunamente a los requerimientos tales como realización de visitas técnicas para identificación de problemas, necesidades y expectativas de la comunidad, presentando informes correspondientes a la situación actual, las alternativas de solución que se identifican y los presupuestos de las obras viales propuestas cuando a ello hubiere lugar.

Se realizaron visitas realizadas mediante solicitudes por parte de la comunidad, en donde se realizaron diferentes informes con el fin de brindar información oportuna acerca de las diferentes alternativas y/o soluciones en los arreglos viales.

Acompañar oportunamente los requerimientos en materia de visitas técnicas para identificación de problemas, necesidades y expectativas razonables de la comunidad, debiendo presentar informes correspondientes a la situación actual, las alternativas de solución, los presupuestos de las obras propuestas y los análisis de precios unitarios cuando a ello haya lugar.

Se atendieron diferentes solicitudes enviadas por la comunidad en donde se efectuó el desplazamiento hacia las diferentes veredas para con el fin de atender y dar respuesta a los requerimientos enviados por la comunidad; de estas visitas se levantaron diferentes informes para proceder con los requerimientos.

Asegurar mediante el Apoyo y una Supervisión eficiente, la calidad del desarrollo del objeto de los contratos de la malla vial.

Se realiza el recorrido por las diferentes veredas del municipio en donde se realiza la supervisión del estado de la malla vial y el desarrollo de la ejecución de las respectivas intervenciones

Informar a la Administración Municipal en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo de los contratos de vías, a través de informes semanales, mensuales o especiales a solicitud de la Entidad.

Se realiza informes periódicos con el fin de dar información en tiempo real de las diferentes actividades o puntos en donde se encuentren en ejecución, estos informes están sustentados mediante registros fotográficos, dichos informes están sujetos al avance que se tenga durante la ejecución.

Entregar al supervisor los archivos físicos de naturaleza pública u oficial que tenga a su cargo. Así mismo, entregar los documentos originales que le hayan sido entregados en virtud de las obligaciones, una vez haya desaparecido la necesidad de su uso.

Se realizó la entrega de los archivos físicos y documentos oficiales bajo mi cargo, conforme a las obligaciones establecidas y una vez finalizada la necesidad de su uso.



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4

Cumplir con las demás instrucciones, plazos y tareas que le sean impartidas por la Secretaría de Obras Públicas, que se deriven o que tengan relación con la naturaleza del contrato.

Se dio cumplimiento a las instrucciones, plazos y tareas asignadas por la Secretaría de Obras Públicas, relacionadas con la ejecución y naturaleza del contrato.

Ofrecer un buen trato al personal con el que tenga algún tipo de contacto, ya sea compañeros de la entidad o personal externo a la Administración Municipal

El buen trato es uno de los lineamientos principales que impartimos a cada uno de los trabajadores a la hora de tener contacto con la comunidad, de eso depende un buen ambiente laboral, el cual se mantuvo un trato respetuoso, cordial y profesional con el personal interno de la entidad y con las personas externas a la Administración Municipal, fomentando una adecuada comunicación y ambiente laboral.

REGISTRO FOTOGRAFICO



TAPA HUECOS URBANO
09 DE JUNIO DEL 2026



KM 25 - BORUGAS
09 DE JUNIO DEL 2026



PASOS CRITICOS CIELO ROTO
16 DE JUNIO DEL 2026



VDA MARFIL - OKAL
16 DE JUNIO DEL 2026



ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4



PASO CRITICOS CAÑO RANGEL
28 DE MAYO DEL 2026



ADECUACION VIA KM 25 - BORUGAS
29 DE MAYO DEL 2026



DESTAPONAMIENTO VDA CIELO
ROTO ALCANTARILLA
19 DE JUNIO DEL 2026



TAPA HUECOS URBANO
09 DE JUNIO DEL 2026


ARQ. ANDRÉS RODRIGO CRUZ SANCHEZ
Secretario de Obras Públicas

Elaboró: ANDRÉS RODRIGO CRUZ SANCHEZ
Revisó y aprobó ANDRÉS RODRIGO CRUZ SANCHEZ