

Bogotá, 18 de junio de 2026

LSV-4344-2024-BTA-123

Señores

CONSORCIO INTERHOSPITAL P.A.C.

Ingeniera Vivian Campo Villota.

Representante Legal.

Referencia: Contrato de obra No.4344-2024-para la intervención integral del Edificio Inmunológico que hace parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud formal anticipo del adicional en trámite.

Respetado Ingeniera,

Cordial saludo.

Actuando en mi calidad de representante legal del consorcio L.S.V. solicito muy respetuosamente y de acuerdo al contrato de la referencia, basando mi solicitud en el clausulado del mismo, se mantenga para el adicional que se encuentra en trámite lo preceptuado en la cláusula 9. ANTICIPO, Numeral 9.1 valor del anticipo "**equivalente al cincuenta por ciento (50%) del Valor Estimado de la Retribución señalado en el numeral 8.1(i) de la CLÁUSULA 8, sin considerar el Valor para Ajustes**", al igual que las cláusulas subsiguientes de este capítulo.

De la misma manera mantener para el adicional lo estipulado en la CLAUSULA 11 FORMA DE PAGO y sus numerales complementarios.

Revisando los valores girados como anticipo de la primera fase de construcción, el dinero girado a la fiducia corresponde a:

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZADO
Anticipo		\$ 4.445.980.621,00
Corte #1	\$ 785.839.623,96	\$ 409.490.353,00
Corte #2	\$ 297.052.056,49	\$ 155.055.406,00
Corte #3 (en trámite)	\$ 710.160.822,74	\$ 370.984.386,00
Corte #4 (en trámite)	\$ 2.364.266.338,45	\$ 1.256.699.675,00
Corte #5 (en trámite)	\$ 513.719.833,20	\$ 264.871.622,00
Sumatoria	\$ 4.671.038.674,84	\$ 2.457.101.442,00
Saldo por amortizar		\$ 1.988.879.179,00

El valor del anticipo solicitado del adicional que se encuentra en trámite es por un valor de \$ 1.334.612.538 (mil treientos treinta y cuatro millones seiscientos doce mil quinientos treinta y ocho pesos M/CTE) el cual será invertido de la siguiente manera:


- Compra equipos \$962.476.213^{oo} (variación por importación TRM al día)
- Materiales \$235.658.433^{oo} (pisos Sapan, acabados baños)
- Alquiler de equipos \$ 73.332.566^{oo} (andamios, tijeras eléctricas)
- Gastos admin. \$ 63.145.326^{oo} (nominas, parafiscales, serv. públicos)

Estos valores acá referenciados están sujetos en el caso de los equipos al valor del dólar el día de la negociación final por importación, caso específico ascensor, bomba red contra incendios, bomba agua potable y la planta eléctrica.

Los demás valores son un estimado aproximado a la cantidad de material necesario para la ejecución de las actividades inmersas en el adicional solicitado.

Así las cosas, solicito de la manera más respetuosa sea tenido en cuenta mi requerimiento, complementando la solicitud realizada a la interventoría mediante comunicación LSV-4344-2024-BTA-070 de fecha 17 de marzo de 2026 donde se indica el valor y el plazo solicitado para adición del contrato de la referencia.

Cordialmente,



YOLANDA PULIDO PASACHOA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO L.S.V.

PROYECTO A.J.P.F.
DIRECTOR DE OBRA