

Id		Nombre de tarea	Und	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Peso % Actividad	Sucesoras	Peso Actividad	Predecesoras	mayo 2026				junio 2026				julio 2026				agosto 2026			
													20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4
1	1	ESCENARIO DEPORTIVO SECTOR ESTACIÓN			\$ 1.232.002...	78,08 días	jue 14/05/26	sáb 15/08/26	100,00%		1																	
2	2	Inicio			\$ 0	0 días	jue 14/05/26	jue 14/05/26	0,00%	4:10FC+5 días: 0																		
3	3	Preliminares			\$ 19.259.542	5,5 días	jue 14/05/26	jue 21/05/26	1,56%		0,02																	
4	4	Inicio Preliminares			\$ 0	0 días	jue 14/05/26	jue 14/05/26	0,00%	5CC,6	0	2																
5	5	Realizar localización, trazado y replanteo, de estructuras y edificaciones	Día	2	\$ 3.701.473	2 días	jue 14/05/26	vie 15/05/26	0,30%	8	0	4CC																
6	6	Instalar cerramiento provisional en Tela Sarán	m	137	\$ 5.037.896	3 días	jue 14/05/26	mar 19/05/26	0,41%	7	0	4																
7	7	Realizar retiro, demolición y disposición final de cerramiento existente	m	120	\$ 10.520.173	2 días	mar 19/05/26	jue 21/05/26	0,85%	8	0,01	6																
8	8	Fin Preliminares			\$ 0	0 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	0,00%	218	0	5,7																
9	9	Construir Pilas, 12 Und			\$ 104.913.600	25 días	mié 20/05/26	vie 19/06/26	8,52%		0,09																	
10	10	Inicio Construcción Pilas			\$ 0	0 días	mié 20/05/26	mié 20/05/26	0,00%	12:47FC+1 día	0	2FC+5 días																
11	11	Construir Pila F1			\$ 8.742.800	4,38 días	jue 21/05/26	mar 26/05/26	0,71%		0,01																	
12	12	Demoler pisos duros en concreto, Pila F1	m²	0.90	\$ 302.399	0,2 días	jue 21/05/26	jue 21/05/26	0,02%	13CC	0	10																
13	13	Excavar pila (0-4 metros), Pila F1	m³	4.52	\$ 1.207.439	2 días	jue 21/05/26	vie 22/05/26	0,10%	14FF	0	12CC																
14	14	Vaciar concreto para anillos en pila, F1	m³	1.04	\$ 1.209.935	2 días	jue 21/05/26	vie 22/05/26	0,10%	15	0	13FF																
15	15	Instalar solado, Pila F1	m²	1.13	\$ 45.069	1 día	sáb 23/05/26	lun 25/05/26	0,00%	16	0	14																
16	16	Instalar acero de refuerzo, Pila F1	Kg	161.2	\$ 1.997.646	1 día	lun 25/05/26	mar 26/05/26	0,16%	17FF;97	0	15																
17	17	Vaciar concreto para pila, F1	m³	3.49	\$ 3.980.312	1 día	lun 25/05/26	mar 26/05/26	0,32%	19;100FF	0	16FF																
18	18	Construir Pila E1			\$ 8.742.800	3,38 días	mar 26/05/26	vie 29/05/26	0,71%		0,01																	
19	19	Demoler pisos duros en concreto, Pila E1	m²	0.90	\$ 302.399	0,2 días	mar 26/05/26	mar 26/05/26	0,02%	20CC	0	17																
20	20	Excavar pila (0-4 metros), Pila E1	m³	4.52	\$ 1.207.439	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26	0,10%	21FF	0	19CC																
21	21	Vaciar concreto para anillos en pila, E1	m³	1.04	\$ 1.209.935	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26	0,10%	22FF	0	20FF																
22	22	Instalar solado, Pila E1	m²	1.13	\$ 45.069	1 día	mié 27/05/26	jue 28/05/26	0,00%	23	0	21FF																
23	23	Instalar acero de refuerzo, Pila E1	Kg	161.2	\$ 1.997.646	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	0,16%	24FF;104	0	22																
24	24	Vaciar concreto para pila, E1	m³	3.49	\$ 3.980.312	1 día	jue 28/05/26	vie 29/05/26	0,32%	26;105FF	0	23FF																
25	25	Construir Pila D1			\$ 8.742.800	3,25 días	vie 29/05/26	mar 2/06/26	0,71%		0,01																	
26	26	Demoler pisos duros en concreto, Pila D1	m²	0.90	\$ 302.399	0,2 días	vie 29/05/26	vie 29/05/26	0,02%	27CC	0	24																
27	27	Excavar pila (0-4 metros), Pila D1	m³	4.52	\$ 1.207.439	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26	0,10%	28FF	0	26CC																
28	28	Vaciar concreto para anillos en pila, D1	m³	1.04	\$ 1.209.935	2 días	vie 29/05/26	lun 1/06/26	0,10%	29FF	0	27FF																
29	29	Instalar solado, Pila D1	m²	1.13	\$ 45.069	1 día	sáb 30/05/26	lun 1/06/26	0,00%	30	0	28FF																
30	30	Instalar acero de refuerzo, Pila D1	Kg	161.2	\$ 1.997.646	1 día	lun 1/06/26	mar 2/06/26	0,16%	31FF;109	0	29																
31	31	Vaciar concreto para pila, D1	m³	3.49	\$ 3.980.312	1 día	lun 1/06/26	mar 2/06/26	0,32%	33;110FF	0	30FF																
32	32	Construir Pila C1			\$ 8.742.800	3,38 días	mar 2/06/26	vie 5/06/26	0,71%		0,01																	
33	33	Demoler pisos duros en concreto, Pila C1	m²	0.90	\$ 302.399	0,2 días	mar 2/06/26	mar 2/06/26	0,02%	34CC	0	31																
34	34	Excavar pila (0-4 metros), Pila C1	m³	4.52	\$ 1.207.439	2 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	0,10%	35FF	0	33CC																
35	35	Vaciar concreto para anillos en pila, C1	m³	1.04	\$ 1.209.935	2 días	mar 2/06/26	jue 4/06/26	0,10%	36FF	0	34FF																
36	36	Instalar solado, Pila C1	m²	1.13	\$ 45.069	1 día	mié 3/06/26	jue 4/06/26	0,00%	37	0	35FF																
37	37	Instalar acero de refuerzo, Pila C1	Kg	161.2	\$ 1.997.646	1 día	jue 4/06/26	vie 5/06/26	0,16%	38FF;114	0	36																
38	38	Vaciar concreto para pila, C1	m³	3.49	\$ 3.980.312	1 día	jue 4/06/26	vie 5/06/26	0,32%	40;115FF	0	37FF																
39	39	Construir Pila B1			\$ 8.742.800	3,38 días	vie 5/06/26	jue 11/06/26	0,71%		0,01																	
40	40	Demoler pisos duros en concreto, Pila B1	m²	0.90	\$ 302.399	0,2 días	vie 5/06/26	vie 5/06/26	0,02%	41CC	0	38																
41	41	Excavar pila (0-4 metros), Pila B1	m³	4.52	\$ 1.207.439	2 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	0,10%	42FF	0	40CC																
42	42	Vaciar concreto para anillos en pila, B1	m³	1.04	\$ 1.209.935	2 días	vie 5/06/26	mié 10/06/26	0,10%	43FF	0	41FF																
43	43	Instalar solado, Pila B1	m²	1.13	\$ 45.069	1 día	mar 9/06/26	mié 10/06/26	0,00%	44	0	42FF																
44	44	Instalar acero de refuerzo, Pila B1	Kg	161.2	\$ 1.997.646	1 día	mié 10/06/26	jue 11/06/26	0,16%	45FF;119	0	43																
45	45	Vaciar concreto para pila, B1	m³	3.49	\$ 3.980.312	1 día	mié 10/06/26	jue 11/06/26	0,32%	89;120FF	0	44FF																
46	46	Construir Pila F2			\$ 8.742.800	3,38 días	jue 21/05/26	mar 26/05/26	0,71%		0,01																	
47	47	Demoler pisos duros en concreto, Pila F2	m²	0.90	\$ 302.399	0,2 días	jue 21/05/26	vie 22/05/26	0,02%	48CC	0	10FC+1 día																
48	48	Excavar pila (0-4 metros), Pila F2	m³	4.52	\$ 1.207.439	2 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26	0,10%	49FF	0	47CC																
49	49	Vaciar concreto para anillos en pila, F2	m³	1.04	\$ 1.209.935	2 días	jue 21/05/26	lun 25/05/26	0,10%	50FF	0	48FF																

Proyecto: Escenario Polideportivo Fecha: sáb 6/06/26 Pag 1 de 5	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	
German Giovany Castro			Alvaro Javier Castro				Alvaro Javier Castro			
Elaboró			Revisó				Aprobó			

Id	Nombre de tarea	Und	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Peso % Actividad	Sucesoras	Peso Actividad	Predecesoras	mayo 2026					junio 2026					julio 2026					agosto 2026			
												20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19
50	50					vie 22/05/26	lun 25/05/26	0,00%	51	0	49FF																			
51	51					lun 25/05/26	mar 26/05/26	0,16%	52FF;129	0	50																			
52	52					lun 25/05/26	mar 26/05/26	0,32%	54;130FF	0	51FF																			
53	53					mar 26/05/26	vie 29/05/26	0,71%		0,01																				
54	54					mar 26/05/26	mar 26/05/26	0,02%	55CC	0	52																			
55	55					mar 26/05/26	jue 28/05/26	0,10%	56FF	0	54CC																			
56	56					mar 26/05/26	jue 28/05/26	0,10%	57FF	0	55FF																			
57	57					mié 27/05/26	jue 28/05/26	0,00%	58	0	56FF																			
58	58					jue 28/05/26	vie 29/05/26	0,16%	59FF;61;134	0	57																			
59	59					jue 28/05/26	vie 29/05/26	0,32%	95;135FF	0	58FF																			
60	60					vie 29/05/26	mar 2/06/26	0,71%		0,01																				
61	61					vie 29/05/26	vie 29/05/26	0,02%	62CC	0	58																			
62	62					vie 29/05/26	lun 1/06/26	0,10%	63FF	0	61CC																			
63	63					vie 29/05/26	lun 1/06/26	0,10%	64FF	0	62FF																			
64	64					sáb 30/05/26	lun 1/06/26	0,00%	65	0	63FF																			
65	65					lun 1/06/26	mar 2/06/26	0,16%	66FF;139	0	64																			
66	66					lun 1/06/26	mar 2/06/26	0,32%	68;140FF	0	65FF																			
67	67					mar 2/06/26	mar 9/06/26	0,71%		0,01																				
68	68					mar 2/06/26	mar 2/06/26	0,02%	69CC+2 días	0	66																			
69	69					jue 4/06/26	sáb 6/06/26	0,10%	70FF	0	68CC+2 días																			
70	70					jue 4/06/26	sáb 6/06/26	0,10%	71FF	0	69FF																			
71	71					vie 5/06/26	sáb 6/06/26	0,00%	72	0	70FF																			
72	72					sáb 6/06/26	mar 9/06/26	0,16%	73FF;144	0	71																			
73	73					sáb 6/06/26	mar 9/06/26	0,32%	75;145FF	0	72FF																			
74	74					mar 9/06/26	vie 12/06/26	0,71%		0,01																				
75	75					mar 9/06/26	mar 9/06/26	0,02%	76CC	0	73																			
76	76					mar 9/06/26	jue 11/06/26	0,10%	77FF	0	75CC																			
77	77					mar 9/06/26	jue 11/06/26	0,10%	78FF	0	76FF																			
78	78					mié 10/06/26	jue 11/06/26	0,00%	79	0	77FF																			
79	79					jue 11/06/26	vie 12/06/26	0,16%	80FF;149	0	78																			
80	80					jue 11/06/26	vie 12/06/26	0,32%	82;150FF	0	79FF																			
81	81					vie 12/06/26	vie 19/06/26	0,71%		0,01																				
82	82					vie 12/06/26	vie 12/06/26	0,02%	83CC+2 días	0	80																			
83	83					mié 17/06/26	jue 18/06/26	0,10%	84FF	0	82CC+2 días																			
84	84					mié 17/06/26	jue 18/06/26	0,10%	85FF	0	83FF																			
85	85					jue 18/06/26	jue 18/06/26	0,00%	86	0	84FF																			
86	86					vie 19/06/26	vie 19/06/26	0,16%	87FF;154	0	85																			
87	87					vie 19/06/26	vie 19/06/26	0,32%	95;155FF	0	86FF																			
88	88					jue 11/06/26	mar 16/06/26	0,71%		0,01																				
89	89					jue 11/06/26	jue 11/06/26	0,02%	90CC	0	45																			
90	90					jue 11/06/26	sáb 13/06/26	0,10%	91FF	0	89CC																			
91	91					jue 11/06/26	sáb 13/06/26	0,10%	92FF	0	90FF																			
92	92					vie 12/06/26	sáb 13/06/26	0,00%	93	0	91FF																			
93	93					sáb 13/06/26	mar 16/06/26	0,16%	94FF;124	0	92																			
94	94					sáb 13/06/26	mar 16/06/26	0,32%	95;125FF	0	93FF																			
95	95					vie 19/06/26	vie 19/06/26	0,00%	160	0	94;87;59																			
96	96					mar 26/05/26	lun 22/06/26	1,44%		0,01																				
97	97					mar 26/05/26	mar 26/05/26	0,00%	99	0	16																			
98	98					mar 26/05/26	mié 27/05/26	0,12%		0																				
99	99					mar 26/05/26	mié 27/05/26	0,07%	100FF	0	97																			

Proyecto: Escenario Polideportivo Fecha: sáb 6/06/26 Pag 2 de 5	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	
German Giovany Castro			Alvaro Javier Castro				Alvaro Javier Castro			
Elaboró			Revisó				Aprobó			

Proyecto: Escenario Polideportivo Fecha: sáb 6/06/26 Pag 3 de 5	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	
German Giovany Castro			Alvaro Javier Castro			Alvaro Javier Castro				
Elaboró			Revisó			Aprobó				

												mayo 2026					junio 2026					julio 2026					agosto 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19	24	29	3	8	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
150	150	Instalar formaleta, Pedestal B2	Und	1	\$ 0	0,5 días	sáb 13/06/26	mar 16/06/26	0,00%	151FF	0	80FF;149FF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Proyecto: Escenario Polideportivo Fecha: sáb 6/06/26 Pag 4 de 5	Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
	División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
	Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
	Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	
German Giovany Castro			Alvaro Javier Castro				Alvaro Javier Castro			
Elaboró			Revisó				Aprobó			



ESCENARIO POLIDEPORTIVO SECTOR LA ESTACION



Id	Nombre de tarea	Und	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin	Peso % Actividad	Sucesoras	Peso Actividad	Predecesoras	mayo 2026					junio 2026					julio 2026					agosto 2026									
												20	25	30	5	10	15	20	25	30	4	9	14	19	24	29	4	9	14	19	24	29	3	8	13	
199	199	Inicio Construcción Cerramiento Perimetral		\$ 0	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	0.00%	200	0	172																									
200	200	Excavar, Cerramiento perimetral	m³	30,00	\$ 5.004.194	3 días	jue 25/06/26	lun 29/06/26	0.41%	201	0	199																								
201	201	Realizar lleno, Cerramiento perimetral	m³	30,00	\$ 3.778.863	2 días	lun 29/06/26	mié 1/07/26	0.31%	202	0	200																								
202	202	Instalar bloques de concreto, Cerramiento perim	m²	38,46	\$ 4.640.609	3 días	mié 1/07/26	lun 6/07/26	0.38%	203	0	201																								
203	203	Instalar acero de refuerzo, Cerramiento perimet	Kg	250,00	\$ 3.098.366	2 días	lun 6/07/26	mié 8/07/26	0.25%	204	0	202																								
204	204	Instalar tubería galvanizada, Cerramiento perim	m	120,00	\$ 60.890.342	3 días	mié 8/07/26	sáb 11/07/26	4.94%	205FF	0,05	203																								
205	205	Instalar malla eslavonada, Cerramiento perimet	m²	240,00	\$ 6.954.102	2 días	jue 9/07/26	sáb 11/07/26	0.56%	206	0,01	204FF																								
206	206	Fin Construcción Cerramiento Perimetral		\$ 0	0 días	sáb 11/07/26	sáb 11/07/26	0.00%	208	0	205																									
207	207	Restaurar Plataforma Cancha		\$ 108.099.174	11,63 días	sáb 11/07/26	sáb 25/07/26	8,77%		0,09																										
208	208	Inicio Restauración Plataforma Cancha		\$ 0	0 días	sáb 11/07/26	sáb 11/07/26	0.00%	209	0	206																									
209	209	Demoler pisos, Plataforma cancha	m²	221,50	\$ 11.667.297	2 días	sáb 11/07/26	mar 14/07/26	0.95%	210	0,01	208																								
210	210	Excavar para recuperación de losas, Plataforma	m³	39,60	\$ 9.771.523	2 días	mar 14/07/26	jue 16/07/26	0.79%	211	0,01	209																								
211	211	Instalar base granular, Plataforma cancha	m³	31,88	\$ 11.224.056	1 día	jue 16/07/26	vie 17/07/26	0.91%	212	0,01	210																								
212	212	Instalar malla electrosoldada, Plataforma canch	m²	212,50	\$ 3.182.402	0,5 días	vie 17/07/26	sáb 18/07/26	0.26%	213	0	211																								
213	213	Vaciar mortero para plataforma, Plataforma can	m²	140,00	\$ 4.138.150	1 día	sáb 18/07/26	mar 21/07/26	0.34%	214	0	212																								
214	214	Instalar juego de 2 estructuras multiple, (micro-baloncesto) fija, Plataforma cancha	Und	2	\$ 17.843.428	1 día	mar 21/07/26	mié 22/07/26	1,45%	215	0,01	213																								
215	215	Demarcar cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol, Plataforma cancha	m²	560,00	\$ 50.272.318	3 días	mié 22/07/26	sáb 25/07/26	4,08%	216	0,04	214																								
216	216	Fin Restauración Plataforma Cancha		\$ 0	0 días	sáb 25/07/26	sáb 25/07/26	0.00%	218	0	215																									
217	217	Instalar red eléctrica	Gbl	1	\$ 54.545.381	13 días	mié 29/07/26	sáb 15/08/26	4,43%	218	0,04	182																								
218	218	Fin		\$ 0	0 días	sáb 15/08/26	sáb 15/08/26	0.00%		0	8:217:216:197:1																									

