

| ED | Nombre de tarea                                                                                                                                                                                                        | Duración | Comienzo     | Fin          | Costo               | Gantt Chart Timeline                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0  | ADUCCIÓN GUÁTICA                                                                                                                                                                                                       | 135 días | mar 12/05/26 | mié 23/09/26 | \$ 1,748,543,433.00 | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | INICIO                                                                                                                                                                                                                 | 0 días   | mar 12/05/26 | mar 12/05/26 | \$ 0.00             | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                           | 135 días | mar 12/05/26 | mié 23/09/26 | \$ 151,243,801.00   | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 2.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LÍNEA                                                                                                                                                                                  | 7 días   | mar 12/05/26 | lun 18/05/26 | \$ 18,696,994.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 2.2 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA                                                                                                                                                                                   | 7 días   | mar 12/05/26 | lun 18/05/26 | \$ 117,749.00       | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 2.3 ALQUILER DE ALMACEN/CAMPAMENTO                                                                                                                                                                                     | 135 días | mar 12/05/26 | mié 23/09/26 | \$ 3,873,336.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 2.4 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON DELINEADOR TUBULAR TIPO COLOMBINA Y MALLA PLÁSTICA DE CONSTRUCCIÓN H=1.2M, INCLUYE ACARREO HORIZONTAL EN OBRA                                                                          | 127 días | mar 19/05/26 | mar 22/09/26 | \$ 17,743,924.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | 2.5 CUBIERTA PROVISIONAL POLETILENO CAL 4 Y GUADUA                                                                                                                                                                     | 127 días | mar 19/05/26 | mar 22/09/26 | \$ 91,128,096.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | 2.6 ROCERÍA Y LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                 | 127 días | mar 19/05/26 | mar 22/09/26 | \$ 19,683,702.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | MOVIMIENTO DE TIERRA                                                                                                                                                                                                   | 134 días | mar 12/05/26 | mar 22/09/26 | \$ 623,133,332.00   | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 0 - 2                                                                                                                                                                          | 115 días | mar 26/05/26 | jue 17/09/26 | \$ 70,732,435.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL CONGLOMERADO 0 - 2 M - MANUAL                                                                                                                                                               | 115 días | mar 26/05/26 | jue 17/09/26 | \$ 109,426,774.00   | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.3 EXCAVACIÓN EN FRAGMENTOS DE ROCA Ø > 0.50                                                                                                                                                                          | 115 días | mar 26/05/26 | jue 17/09/26 | \$ 162,760,976.00   | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3.4 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE MICROPILOTE Ø0.50                                                                                                                                                                           | 30 días  | lun 15/06/26 | mar 14/07/26 | \$ 29,523,788.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3.5 ENTIBADO DISCONTINUO EN MADERA (TIPO 1A)                                                                                                                                                                           | 115 días | mar 26/05/26 | jue 17/09/26 | \$ 28,135,192.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3.6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA GRUESA PARA SOPORTE Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS                                                                                                                                      | 110 días | mar 2/06/26  | sáb 19/09/26 | \$ 50,586,799.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3.7 LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO                                                                                                                                                                            | 134 días | mar 12/05/26 | mar 22/09/26 | \$ 113,098,286.00   | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3.8 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (A BOTADERO AUTORIZADO - PEREIRA RISARALDA)                                                                                                                                   | 110 días | dom 31/05/26 | jue 17/09/26 | \$ 56,044,944.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3.9 DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO - PEREIRA RISARALDA                                                                                                                                                       | 110 días | dom 31/05/26 | jue 17/09/26 | \$ 2,824,138.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                    | 100 días | vie 5/06/26  | sáb 12/09/26 | \$ 523,670,643.00   | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 4.1 ADAPTADOR HD Ø3", EXTREMO BRIDA X UNIVERS/80                                                                                                                                                                       | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 329,351.00       | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4.2 ADAPTADOR HD Ø4", EXTREMO BRIDA X UNIVERS/80                                                                                                                                                                       | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 788,445.00       | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 4.3 ADAPTADOR HD Ø6", EXTREMO BRIDA X UNIVERS/80                                                                                                                                                                       | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 426,658.00       | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4.4 BRIDA METÁLICA Ø3"                                                                                                                                                                                                 | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 151,450.00       | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 4.5 BRIDA METÁLICA Ø4"                                                                                                                                                                                                 | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 2,022,260.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 4.6 BRIDA METÁLICA Ø6"                                                                                                                                                                                                 | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 1,218,178.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 4.7 CODO 45° PEAD PN10 DN 160 mm (Ø6")                                                                                                                                                                                 | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 4,742,943.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 4.8 PORTABRIDA PEAD PN 10 DN 160 mm (Ø6")                                                                                                                                                                              | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 1,763,723.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 4.9 PORTABRIDA PEAD PN 10 DN 75 mm (Ø3")                                                                                                                                                                               | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 176,379.00       | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 4.10 PORTABRIDA PEAD PN 16 DN 160 mm (Ø4")                                                                                                                                                                             | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 4,023,983.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 4.11 REDUCCIÓN PEAD PN10 Ø6" x 3"                                                                                                                                                                                      | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 316,054.00       | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 4.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PN10 DN 75 mm (Ø3"), INCLUYE TERMOFUSION                                                                                                                                 | 100 días | vie 5/06/26  | sáb 12/09/26 | \$ 1,867,981.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PN10 DN 110 mm (Ø4"), INCLUYE TERMOFUSION                                                                                                                                | 100 días | vie 5/06/26  | sáb 12/09/26 | \$ 218,473,358.00   | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 4.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PN10 DN 160 mm (Ø6"), INCLUYE TERMOFUSION                                                                                                                                | 100 días | vie 5/06/26  | sáb 12/09/26 | \$ 75,509,110.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 4.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PN12.5 DN 110 mm (Ø4"), INCLUYE TERMOFUSION                                                                                                                              | 100 días | vie 5/06/26  | sáb 12/09/26 | \$ 72,066,857.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 4.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PN16 DN 110 mm (Ø4"), INCLUYE TERMOFUSION                                                                                                                                | 100 días | vie 5/06/26  | sáb 12/09/26 | \$ 107,218,241.00   | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 4.17 TEE REDUCIDA HD Ø4" x Ø2", EXTREMO BRIDA                                                                                                                                                                          | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 3,644,990.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 4.18 TEE REDUCIDA HD Ø6" x Ø4", EXTREMO BRIDA                                                                                                                                                                          | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 2,222,207.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 4.19 VÁLVULA DE COMPUERTA Ø2", EXTREMO BRIDA                                                                                                                                                                           | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 3,733,130.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 4.20 VÁLVULA DE COMPUERTA Ø4", EXTREMO BRIDA                                                                                                                                                                           | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 7,738,073.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 4.21 VÁLVULA DE COMPUERTA Ø6", EXTREMO BRIDA                                                                                                                                                                           | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 4,119,195.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 4.22 VENTOSA TRIPLE ACCIÓN Ø2", EXTREMO BRIDA                                                                                                                                                                          | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 6,821,340.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 4.23 VENTOSA TRIPLE ACCIÓN Ø4", EXTREMO BRIDA                                                                                                                                                                          | 80 días  | jue 25/06/26 | sáb 12/09/26 | \$ 4,296,737.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 5 ACERO DE REFUERZO                                                                                                                                                                                                    | 90 días  | mié 10/06/26 | lun 7/09/26  | \$ 37,619,542.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 5.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE OBRA Fy = 60.000 PSI D > 1/4"                                                                                                                                                 | 90 días  | mié 10/06/26 | lun 7/09/26  | \$ 37,619,542.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 6 OBRAS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                    | 95 días  | vie 5/06/26  | lun 7/09/26  | \$ 26,784,490.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 6.1 CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.10 x 1.10 x 1.10 m, EN CONCRETO F'c 28 MPA (4000 PSI), INCLUYE ACARREO HORIZONTAL EN OBRA                                                                                                  | 90 días  | mié 10/06/26 | lun 7/09/26  | \$ 10,375,908.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 6.2 CONCRETO PARA SILLETAS, ATRAQUES Y ANCLAJES (CONCRETO 21 MPA)                                                                                                                                                      | 90 días  | vie 5/06/26  | mié 2/09/26  | \$ 1,800,167.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 6.3 CONCRETO APOYO DE VIADUCTO (PEDESTALES - PILOTES) F'c 24 MPA (3500 PSI), INCLUYE ACARREO HORIZONTAL EN OBRA                                                                                                        | 30 días  | lun 22/06/26 | mar 21/07/26 | \$ 14,608,415.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 7 VARIOS                                                                                                                                                                                                               | 89 días  | vie 26/06/26 | mar 22/09/26 | \$ 17,348,528.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR PARA CAJA DE VÁLVULA 0.95 X 0.95, INCLUYE ACARREO HORIZONTAL EN OBRA                                                                                         | 15 días  | mar 8/09/26  | mar 22/09/26 | \$ 8,333,841.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 7.2 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES H<=1M, INCLUYE INSUMOS, MANO DE OBRA EXCAVACIÓN, ABONO Y HERRAMIENTAS                                                                                                              | 80 días  | vie 26/06/26 | dom 13/09/26 | \$ 9,014,687.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 8 VIADUCTOS                                                                                                                                                                                                            | 30 días  | mié 22/07/26 | jue 20/08/26 | \$ 328,735,232.00   | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL TIPO ACERO ASTM A-572 G50 Fy=3,500 kg/cm2, PARA PERFILES ANGULARES DE VIADUCTO (INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO), INCLUYE ACARREO HORIZONTAL EN OBRA                | 30 días  | mié 22/07/26 | jue 20/08/26 | \$ 227,678,287.00   | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL TIPO ACERO ASTM A-572 Fy=2,520 kg/cm2, PARA TENSORES, ROSTRAS, LAMINAS Y PLATINAS DE VIADUCTO (INCLUYE ACABADO EN ANTICORROSIVO), INCLUYE ACARREO HORIZONTAL EN OBRA | 30 días  | mié 22/07/26 | jue 20/08/26 | \$ 101,056,945.00   | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 9 SEÑALIZACIÓN VIAL Y COMPONENTE AMBIENTAL                                                                                                                                                                             | 127 días | mar 19/05/26 | mar 22/09/26 | \$ 1,274,505.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 9.1 SEÑAL VIAL VERTICAL REFLECTIVA TIPO PARAL TEMPORAL                                                                                                                                                                 | 127 días | mar 19/05/26 | mar 22/09/26 | \$ 1,274,505.00     | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 10 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES                                                                                                                                                                                            | 135 días | mar 12/05/26 | mié 23/09/26 | \$ 38,733,360.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 10.1 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL                                                                                                                                                            | 135 días | mar 12/05/26 | mié 23/09/26 | \$ 12,911,120.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 10.2 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                         | 135 días | mar 12/05/26 | mié 23/09/26 | \$ 12,911,120.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 10.3 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                                              | 135 días | mar 12/05/26 | mié 23/09/26 | \$ 12,911,120.00    | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 11 FIN                                                                                                                                                                                                                 | 0 días   | mié 23/09/26 | mié 23/09/26 | \$ 0.00             | Timeline from May 2026 to October 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Proyecto: ADUCCIÓN GUÁTICA

Fecha: mié 22/04/26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Tarea manual

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Tarea inactiva

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Tarea crítica

Progreso

Página 1

