



ALCALDÍA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

NIT:891801368-5

FM-108

Versión: 1.0

Fecha: 30-12-2021

ACTA PAGO PARCIAL

Página 1 de 3

ACTA FINAL DE PAGO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 035 DEL 27 DE ENERO DE 2026

CONTRATO	CPS 035 27DE ENERO DE 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAUNA NIT 891801368-5
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ 6.910.422 de Pauna
CONTRATISTA	WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ C.C. 6.910.263 de Pauna
SUPERVISOR	LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR CONTRATO	DIEZ MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS (\$10.357.605) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 (cinco) meses
FECHA ACTA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA	
ITEM	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO	\$10.357.605
ADICIONES	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10.357.605
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$6.214.563
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 4.143.042
SALDO POR EJECUTAR	\$0
TOTAL	\$10.357.605

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 4.143.042)

Palacio Municipal Centro
Carrera 5 No. 5-68. Telefax: (098) 7253251
Web: www.pauna-boyaca.gov.co e-mail:
alcaldia@pauna-boyaca.gov.co
Código Postal: 154801



modelo integrado
de planeación
y gestión



VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Prestación de servicios N°035 de 2026	4 PAGO	100%	Se adjunta informe de servicios, planilla de seguridad social y cuenta de cobro

En el Municipio de Pauna – Boyacá, el día siete (07) del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la oficina de la unidad de servicios públicos **LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ**, en calidad de Supervisor, y el señor **WILSON NORBERTO CARVAJAL GONZALEZ** en calidad de contratista, con el fin de constatar el estado de ejecución del presente contrato

ACTAS SUSCRITAS

ACTAS	FECHAS
ACTA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026
ACTA PARCIAL DE PAGO 1	TRES (03) DE MARZO DE 2026
ACTA PARCIAL DE PAGO 2	CATORCE (14) ABRIL DE 2026
ACTA PARCIAL DE PAGO 3	DOCE (12) MAYO DE 2026
ACTA FINAL	SIETE (7) DE JULIO DE 2026

ESTADO GENERAL:

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que, a la fecha, se ejecutó el contrato de prestación de servicios No. 035 del 2026, el cual tiene como objeto. **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PAUNA BOYACÁ**, de acuerdo con el informe de actividades realizadas durante el día 02 mayo hasta el 01 de julio de 2026.



Las partes manifiestan que aceptan a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Que el SUPERVISOR deja constancia, que durante la ejecución del contrato verificó el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato de conformidad con la normatividad vigente aplicable

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta hoy siete (07) del mes de julio de 2026, por los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.


LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ
Jefe Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios
Supervisor


WILSON NORBERTO CARVAJAL
Contratista

Elaboró: Wilson Carvajal
Verifico: ING Luis Eladio Cuellar/jefe Unidad Servicios Públicos
Aprobó: Ing. Luis Eladio Cuellar/jefe Unidad Servicios Públicos