

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 45 DE noviembre-2025  
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 45

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

**VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 1,374,511.075**

**OBJETO:** MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL COMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 3.

|                               |                                                               |                              |                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZO INICIAL:                | HASTA JULIO 31 DE 2030<br>(En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO:             | HASTA JULIO 31 DE 2030<br>(En meses según las prórrogas sin suspensiones)    |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 22/03/2022<br>(Indique días/mes/año)                          | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | Hasta Julio 31 de 2022<br>(Incluidas las suspensiones, indique días/mes/año) |

|                                                                 |                              |                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| FECHA DE SUSPENSIÓN: _____                                      |                              | FECHA DE REANUDACIÓN: _____         |            |
| (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |                              | (Indique día/mes/año)               |            |
| VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):                               | \$ <u>211,033,526,027.00</u> | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): | \$ _____ - |
|                                                                 | (Según contrato principal)   |                                     |            |
| VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):                         | \$ <u>211,033,526,027.00</u> |                                     |            |

[illegible]

| CONVENCIONES   |                      |           |
|----------------|----------------------|-----------|
| TIPO DE DIBUJO | REPROGRAMACION No. 3 | EJECUTADO |
| BARRAS         | \$ Valor             | \$ Valor  |
| CURVAS         |                      |           |

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

|                                     |                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES       | %                      | 0.03%        | 0.05%        | 0.16%        | 0.15%        | 0.16%        | 0.15%        | 0.27%        | 0.40%        | 0.39%        | 0.68%        | 0.77%        | 0.96%        |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$46,978     | \$89,872     | \$279,771    | \$270,746    | \$279,771    | \$270,746    | \$473,138    | \$708,555    | \$685,055    | \$1,201,133  | \$1,369,421  | \$1,701,127  |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | %                      | 15.90%       | 15.95%       | 16.10%       | 16.26%       | 16.41%       | 16.57%       | 16.83%       | 17.23%       | 17.62%       | 18.30%       | 19.07%       | 20.03%       |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$28,191,132 | \$28,281,004 | \$28,560,775 | \$28,831,521 | \$29,111,291 | \$29,382,037 | \$29,855,174 | \$30,563,729 | \$31,248,784 | \$32,449,917 | \$33,819,338 | \$35,520,465 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES        | %                      | 0.02%        | 0.04%        | 0.05%        | 0.32%        | 0.21%        | 0.34%        | 0.29%        | 0.35%        | 0.48%        | 0.78%        | 0.00%        |              |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$37,132     | \$77,290     | \$96,012     | \$566,070    | \$367,317    | \$585,517    | \$600,041    | \$605,508    | \$619,214    | \$850,833    | \$1,374,511  | \$0          |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA  | %                      | 15.89%       | 15.93%       | 15.99%       | 16.31%       | 16.51%       | 16.84%       | 17.18%       | 17.47%       | 17.82%       | 18.30%       | 19.07%       | 19.07%       |
|                                     | VALOR (Miles de Pesos) | \$28,182,335 | \$28,259,624 | \$28,356,636 | \$28,921,707 | \$29,289,024 | \$29,874,541 | \$30,474,582 | \$30,980,089 | \$31,699,304 | \$32,450,136 | \$33,824,647 | \$33,824,647 |

\* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.  
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| VALOR ESTIMADO                                                                                                                                            |              |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
| *PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES                                                                             | \$25,530,594 | \$9,773,315 | 38.28% |
|                                                                                                                                                           | \$25,530,594 |             |        |
| *PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA                                                                                  | \$350,000    | \$0         | %      |
|                                                                                                                                                           | \$350,000    |             |        |
| *REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III = (1) | \$3,440,290  | \$984,444   | 28.62% |
|                                                                                                                                                           | \$3,440,290  |             |        |
| * GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA)                                                                                | \$2,671,869  | \$1,367,977 | 51.20% |
|                                                                                                                                                           | \$2,671,869  |             |        |
| * PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19                                                                                | \$200,000    | \$0         | %      |
|                                                                                                                                                           | \$200,000    |             |        |
| * VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)                                                                                                              | \$1,485,187  | \$318,600   | 21.45% |
|                                                                                                                                                           | \$1,485,187  |             |        |

**NOTA:**

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**

La presente reprogramación al plan de inversiones No.3 se provisionan los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALÉ y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yatí - Santa Fe.

Aprueba Firma:

Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO  
Representante legal o apoderado del Contratista  
Matrícula Profesional No.: CE 409.802

Aprueba Firma:

Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO  
Representante legal o apoderado del Interventor  
Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL