

INNOVA INGENIERIA S.A.S NIT. 901938856-2															
ACTA PARCIAL NO.3															
NUMERO DE CONTRATO:		CIP-ERUDM-2026-12			VALOR DEL CONTRATO:		\$ 1.305.382.265,00								
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS															
FECHA DE INICIO:		4/05/2026			FECHA DE TERMINACIÓN:		30/07/2026								
CONDICIONES INICIALES						BALANCE DE MAYORES Y MENORES NO.1		ACTA PARCIAL NO.3		ACUMULADO EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
4,00	CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
4,04	OBRA DE ESTRUCTURA METALICA FY 420 MPA	KG	24100	\$ 25.100	\$ 604.910.000	25200,00	\$ 632.520.000,00	819,00	\$ 20.556.900	24919,00	\$ 625.466.900	281,00	\$ 7.053.100		
7,00	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR CUBIERTAS														
7,01	OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TEJA METÁLICA CAL. 26 BLANCA CON FIJACIÓN A PERFILERÍA METÁLICA	M2	690	\$ 257.150	\$ 177.433.500	1330,00	\$ 342.009.500,00	280,00	\$ 72.002.000	964,00	\$ 247.892.600	366,00	\$ 94.116.900		
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 782.343.500		\$ 974.529.500		\$ 92.558.900		\$ 873.359.500		\$ 101.170.000		
ADMINISTRACIÓN			28,00%	\$ 219.056.180	\$ 272.868.260		\$ 25.916.492		\$ 244.540.660		\$ 28.327.600				
UTILIDADES			5,00%	\$ 39.117.175	\$ 48.726.475		\$ 4.627.945		\$ 43.667.975		\$ 5.058.500				
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,00%	\$ 7.432.263	\$ 9.258.030		\$ 879.310		\$ 8.296.915		\$ 961.115				
COSTO TOTAL					\$ 1.047.949.118		\$ 1.305.382.265		\$ 123.982.647		\$ 1.169.865.050		\$ 135.517.215		



Tania Jurado S.

TANIA JHASBLEIDY JURADO SAAVEDRA

REPRESENTANTE LEGAL

INNOVA INGENIERIA SAS