


Id	Nombre de tarea	Costo total	Comienzo	Fin	Duración	Semestre 2, 2024							Semestre 1, 2025					Semes		
						J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
0	Base project con festivos	\$2.381.203.492,00	mar 2/07/24	mié 2/07/25	272 días?															
1	1 PRELIMINARE	\$12.303.869,00	mar 2/07/24	sáb 13/07/24	10 días															
5	2 DEMOLICION DE CAMARAS Y RETIRO DE TUBERIA	\$119.258.004,00	jue 18/07/24	jue 5/09/24	37 días															
11	3 DEMOLICIÓN POZOS SÉPTICOS	\$39.663.166,00	mar 9/07/24	jue 8/08/24	23 días?															
19	4 INSTALACIÓN DE TUBERIA DE	\$419.268.482,00	mié 17/07/24	jue 3/10/24	60 días															
28	5 CONSTRUCCION DE CAMARAS	\$86.983.871,00	mar 8/10/24	jue 7/11/24	22 días															
38	6 RETIRO DE ACOMETIDAS DE	\$120.145.169,00	mar 23/07/24	vie 13/09/24	40 días															
45	7 INSTALACION DE NUEVAS ACOMETIDAS DE	\$270.347.436,00	mié 14/08/24	mar 22/10/24	52 días															
56	8 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO	\$484.147.065,00	mar 19/11/24	vie 3/01/25	34 días															

Proyecto: Base project con festi Fecha: jue 20/11/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Costo total	Comienzo	Fin	Duración		Semestre 2, 2024							Semestre 1, 2025						Semes			
							J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A		
63	9 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 10 CUBIERTA DE POZO DE 11 MONTAJE MECANICO DE ESTACIÓN DE BOMBEO 12 OBRAS DE POZO HÚMEDO Y CÁMARA DE CRIBADO 13 CUARTO ELÉCTRICO BODEGA Y 14 CERRAMIENTO DE ESTACIÓN 15 VIA DE ACCESO EBAR 16 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 17 VIADUCTOS No. 1 Y 3	\$33.399.212,00	vie 1/11/24	mar 3/12/24	23 días?																		
77		\$49.796.289,00	vie 21/02/25	mié 26/03/25	25 días																		
104		\$96.987.442,00	vie 14/03/25	mié 19/03/25	4 días																		
108		\$145.468.819,00	mié 18/12/24	jue 30/01/25	31 días																		
119		\$33.458.784,00	jue 30/01/25	sáb 1/03/25	24 días																		
175		\$23.903.418,00	vie 14/03/25	mié 9/04/25	19 días																		
188		\$7.263.897,00	mié 9/04/25	lun 14/04/25	4 días																		
195		\$118.618.765,00	mar 15/04/25	jue 29/05/25	33 días																		
204		\$58.809.195,00	jue 29/05/25	mar 1/07/25	23 días																		

Proyecto: Base project con festi
Fecha: jue 20/11/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

◆

◆

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas


División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2

Id	Nombre de tarea	Costo total	Comienzo	Fin	Duración		Semestre 2, 2024							Semestre 1, 2025					Semestre 2, 2025			
							J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	
221	18 VIADUCTO N 19 PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA DE 20 INSTALACIONES ELECTRICAS ESTACION DE BOMBEO AGUA	\$30.023.312,00	jue 29/05/25	mié 2/07/25	24 días																	
238		\$36.768.943,00	mar 13/05/25	mié 28/05/25	13 días																	
242		\$194.588.354,00	vie 14/03/25	vie 25/04/25	30 días?																	
244																						

Proyecto: Base project con festi Fecha: jue 20/11/25	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	