

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONVENIO No. IDACO-CONV-SOLID-960-2024**

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO SOLIDARIO		
NOMBRE DEL OAC	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE COQUIRA	
OBJETO.	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA COQUIRA PARA EL MANTENIMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA “OBRAS CON CAPITAL SOCIAL” EN EL MUNICIPIO DE SUSÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	18 DE NOVIEMBRE DE 2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR DEL CONVENIO	\$ 12.600.000	
APORTES IDACO	\$ 12.000.000	
APORTES OAC	\$ 600.000	
SUPERVISOR	DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA	
CARGO SUPERVISOR	JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA	
GARANTÍAS	SI (X)	NO ()
REQUIRIÓ AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS	SI (X)	NO
II. MODIFICACIONES AL CONVENIO		
SUSPENSIÓN	A PARTIR DE	HASTA
	N/A	N/A
PRÓRROGA No. 1	1/01/2025	31/01/25
PRÓRROGA No. 2	N/A	N/A
ADICIÓN No. 1	N/A	
MODIFICATORIO 1	N/A	
CESIÓN/TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	
PLAZO FINAL DEL CONVENIO	HASTA	31/01/25

III. CANTIDADES DE OBRA REQUERIDAS	
LA SUPERVISIÓN HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO HA SIDO ENTREGADO POR EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL Y RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:	
DESCRIPCIÓN	TOTAL, CANTIDADES EJECUTADAS
TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	1,000 UN

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	30,0 M2	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	1,00 UN	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	1,00 UN	
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	4,00 M2	
MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.23 M	36,50 M2	
COLUMNAS 3500 PSI	2,13 M3	
ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	3,00 M2	
IV. VALOR EJECUTADO		
	RECURSOS IDACO	RECURSOS OAC
VALOR FINAL EJECUTADO:	\$ 12.000.000,00	\$600.000

En este sentido el Dr. Danny Enrique Rico Zamora, en calidad de Supervisor del Convenio, la Ingeniera LAURA NATALIA BUSTOS RUIZ, en calidad de Apoyo a la Supervisión desde el componente técnico y el Señor MILTON GUALTEROS MIRANDA, en calidad de Representante Legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE COQUIRA del municipio de Susa hacen constar que el objeto del Convenio se cumplió a cabalidad y ha sido ejecutado en su totalidad, entregado por el OAC y recibido a entera satisfacción por la supervisión, de conformidad con el siguiente:

BALANCE DEL CONVENIO.


El presupuesto del proyecto está determinado por el siguiente cuadro, donde se refleja los ítems, cantidades, valores unitarios y especificaciones contractuales vs ítems y cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, como se evidencia.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONVENIO			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			CANTIDA D	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MEÑORES (-)	MAYORES (+)	MEÑORES (-)		
5.80	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	10,0	\$ 135.758,00	\$ 1.357.580,00	-	10,0	\$ -	\$ 1.357.580,00	-	\$ -
15.30	CIELO RASO BÓVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	14,0	\$ 81.657,00	\$ 1.143.198,00	-	14,0	\$ -	\$ 1.143.198,00	-	\$ -
14.10	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	10,0	\$ 81.845,00	\$ 818.450,00	20,00	0,0	\$ 1.636.900,00	\$ -	30,00	\$ 2.455.350,00
14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	10,1	\$ 91.119,00	\$ 922.169,88	-	10,1	\$ -	\$ 920.301,90	-	\$ -
6.15	PANELE IMPERMEABILIZADO MUROS 1,3, E=1.5 CM	M2	15,0	\$ 31.368,00	\$ 470.520,00	-	15,0	\$ -	\$ 470.520,00	-	\$ -
18.14	ESTUCCO	M2	45,0	\$ 11.156,00	\$ 502.020,00	-	45,0	\$ -	\$ 502.020,00	-	\$ -
18.23	VINILO SOBRE PANELE 2 MANOS	M2	86,0	\$ 10.905,00	\$ 938.076,00	-	86,0	\$ -	\$ 937.830,00	-	\$ -
7.25	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	12,0	\$ 71.037,00	\$ 852.444,00	-	12,0	\$ -	\$ 852.444,00	-	\$ -
7.24	TEJA FIBROCEMENTO N° 8	M2	15,0	\$ 52.004,00	\$ 780.060,00	-	15,0	\$ -	\$ 780.060,00	-	\$ -
11.30	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"	ML	4,0	\$ 32.319,00	\$ 129.276,00	-	4,0	\$ -	\$ 129.276,00	-	\$ -
7.14	CANAL PVC RAINGO	ML	5,0	\$ 106.491,00	\$ 532.455,00	-	5,0	\$ -	\$ 532.455,00	-	\$ -
11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	1,0	\$ 869.280,00	\$ 869.280,00	-	0,0	\$ -	\$ -	1,00	\$ 869.280,00
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,0	\$ 416.635,00	\$ 416.635,00	-	0,0	\$ -	\$ -	1,00	\$ 416.635,00
17.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,0	\$ 203.016,00	\$ 203.016,00	-	0,0	\$ -	\$ -	1,00	\$ 203.016,00
18.30	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	5,4	\$ 17.557,00	\$ 95.249,83	-	5,4	\$ -	\$ 95.249,83	-	\$ -
18.90	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	20,0	\$ 21.394,00	\$ 427.880,00	-	16,0	\$ -	\$ 342.304,00	4,00	\$ 85.576,00
18.80	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	10,0	\$ 4.169,00	\$ 41.690,00	-	10,0	\$ -	\$ 41.690,00	-	\$ -
COSTOS DIRECTOS					\$ 10.500.000,00			\$ 1.636.900,00	\$ 8.104.929,00		\$ 4.029.857,00
ÍTEM NO PREVISTOS											
Descripción del ítem correspondiente											
5.27	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.23 M	M2	50,00	\$ 105.841,00	\$ 5.292.050,00					36,50	\$ 3.863.196,50
4.30	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,00	\$ 1.078.682,00	\$ 1.078.682,00					2,13	\$ 2.300.142,46
4.15	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	2,00	\$ 102.268,00	\$ 204.536,00					3,00	\$ 306.804,00
COSTOS DIRECTOS ÍTEM NO PREVISTOS								\$ -	\$ -		\$ 6.470.143,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS								\$ 1.636.900,00	\$ 8.104.929,00		\$ 10.500.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS											
TOTAL COSTOS DIRECTOS				87,50%	\$ 10.500.000,00					87,50%	\$ 10.500.000,00
ADMINISTRACION Y GERENCIA				12,50%	\$ 1.500.000,00					12,50%	\$ 1.500.000,00
VALOR PRESUPUESTO				100%	\$ 12.000.000,00					100%	\$ 12.000.000,00
APORTE J.A.C.					\$ 600.000,00						\$ 600.000,00
VALOR TOTAL					\$ 12.600.000,00						\$ 12.600.000,00

En la anterior tabla, se relaciona la información técnica y presupuestal de las cantidades de obra requeridas para la ejecución del convenio solidario, de conformidad con el anexo técnico y las memorias de cálculo presentadas. es importante indicar que el organismo de acción comunal (oac), presentó para revisión y aval de la supervisión los apu's no previstos, muro en bloque n° 5 $e=0.23$ m, columnas 3500 psi y entrepiso placa maciza 3500 psi $e=0.10$ m, los cuales fueron debidamente avalado para su ejecución.

El recibo de los trabajos no releva al Organismos de Acción Comunal de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Convenio y a las establecidas en las normas legales vigentes. asimismo, el OAC, se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el referido Convenio.

Por todo lo expuesto, los suscritos mediante el presente documento deja constancia de la Entrega y Recibo Final del 100% de las actividades del Convenio, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025.



MILTON GUALTEROS MIRANDA
Representante legal del OAC

DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA
Supervisor del convenio



LAURA NATALIA BUSTOS RUIZ
Ing. Apoyo componente técnico

ANEXOS:
Memorias de Cálculo de las Cantidades de Obra ejecutada (Documento Excel)