



NUMERO DE CONTRATO		<p>REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.</p>	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		6/11/2025	161
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA								
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA				CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".				1				
ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES		
	6/11/2025	SOLEADO	SOLEADO					
				SI NO X	SI NO X			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
<p>Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐</p> <p>☐</p>	
<p>Durante el periodo comprendido entre los días 1 y 5 de noviembre de 2025, no se desarrollaron actividades de campo PUES los días 1 y 2 correspondieron a fin de semana, el 3 fue día festivo (puente nacional) y los días 4 y 5 de noviembre se destinaron a la ejecución de actividades administrativas, tales como la elaboración de informes técnicos, actualización de planos pendientes para el Acta Parcial No. 1, revisión documental y organización de soportes requeridos para los reportes de avance y cierre parcial del periodo.</p>	
<p>FIRMA:</p>  <p>JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	<p>FIRMA:</p>  <p>JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S</p>
<p>FIRMA:</p>  <p>LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	<p>FIRMA:</p>  <p>FREDY EONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S</p>
<p>FIRMA:</p>  <p>DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	



BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	253

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	6/11/2025	161

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA						
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACION		CAPITULO		UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.		I.E.D TECNICO AGRICOLA NARVAEZ SEDE MANUELA BELTRAN, BELTRAN		Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías		
Desmante de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible						
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.						
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, „respetando las especificaciones técnicas del fabricante.						
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.						
PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					SI
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Técnico - Yelson	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES				
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".		1					
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	6/11/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA
Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐
Durante el periodo comprendido entre los días 1 y 5 de noviembre de 2025, no se desarrollaron actividades de campo PUES los días 1 y 2 correspondieron a fin de semana, el 3 fue día festivo (puente nacional) y los días 4 y 5 de noviembre se destinaron a la ejecución de actividades administrativas, tales como la elaboración de informes técnicos, actualización de planos pendientes para el Acta Parcial No. 1, revisión documental y organización de soportes requeridos para los reportes de avance y cierre parcial del periodo.


FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
YELSON CARDENAS	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	254

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		7/11/2025	162
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA							
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		CAPITULO		UNIDAD	
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.		INSPECCION DE POLICIA , RICAURTE		Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías			
Desmante de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.							
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.							
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push , respetando las especificaciones técnicas del fabricante.							
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.							
PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	SI	NO
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3						
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - Juan Franco	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA			CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".			1				
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	7/11/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		




OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA			
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐			
FIRMA:	FIRMA:		
			
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON		
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S		
FIRMA:	FIRMA:		
			
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GÓMEZ RINCON		
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA		
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S		
FIRMA:			
			
JUAN MANUEL FRANCO GUZMAN,			
INSPECTOR OBRA			
CONSORCIO ADECUACIONES			

BITACORA DE OBRA	Código	DT-001-2025
	Revisión	001
	Página	255

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		7/11/2025	162
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA							
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		CAPITULO		UNIDAD	
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.		ADMINISTRACION MUNICIPAL, BELTRAN		Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías			
Desmonte de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.							
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.							
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push , respetando las especificaciones técnicas del fabricante.							
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.							
PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	SI	NO
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3						
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - Jonatan	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA			CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".			1				
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	7/11/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI	NO X	SI	NO X



OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS AMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVERA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
JONATNA FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	256

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		8/11/2025	163
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA						
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN	CAPITULO		UNIDAD	
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.		CUNDEPORTES, RICAURTE		Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías		
Desmante de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.						
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.						
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.						
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.						
PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	SI

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA			CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".			1				
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	8/11/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		



OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
KEWIN CASTAÑEDA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	257

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		8/11/2025	163
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA						
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN	CAPITULO		UNIDAD	
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.		ESTACION DE POLICA, BELTRAN		Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías		
Desmante de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.						
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.						
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push , respetando las especificaciones técnicas del fabricante.						
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA			CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".			1				
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	8/11/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
YEISON MEDIANA	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	258

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		11/11/2025	164
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA							
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		CAPITULO		UNIDAD	
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.		GOES, RICAURTE		Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías			
Desmante de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.							
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.							
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push , respetando las especificaciones técnicas del fabricante.							
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.							
PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	SI	NO
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3						
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - Yesion	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA			CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".			1				
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	11/11/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		




OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
YESION MEDIANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	259

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	11/11/2025	164

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA						
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		CAPITULO	UNIDAD	
Se realizó el trazado manual de los ejes de cimentación, utilizando instrumentos básicos (cinta métrica, nivel, manguera de agua, hilo y jalones), marcando sobre el terreno las dimensiones, niveles y ubicaciones según planos estructurales.		BIBLIOTECA, BELTRAN		Aula ambiental		
Se efectuó la remoción manual de la capa vegetal y del material superficial no apto, con un espesor promedio de 0.20 m. El material fue extraído con herramientas manuales (pala, pica, carretilla) y apilado						
Se instalaron ladrillos comunes recocidos como parte del sistema de nivelación o cimentación, dependiendo del diseño. Los ladrillos se colocaron con mortero de pega, cuidando la alineación, nivel y traslape, siguiendo la modulación estructural y de albañilería.						
Se colocó material granular tipo gravilla, extendido de manera uniforme sobre el terreno ya descapotado, para mejorar las condiciones de soporte y drenaje de la cimentación.						
La gravilla fue compactada en capas según especificaciones, utilizando herramientas manuales o equipos livianos de compactación.						
PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	SI <

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA			CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".			1				
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	11/11/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GÓMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
JUAN MANUEL FRANCO GUZMAN,	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	260

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		12/11/2025	165
CAR-LP-1259-2025	CAR-CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA						
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN	CAPITULO		UNIDAD	
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.		ALCALDIA MUNICIPAL. RICAURTE		Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías		
Desmonte de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su						
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.						
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.						
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.						
PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					SI NO
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - Jonatan	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA			CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".			1				
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	12/11/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS ZAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	261

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	12/11/2025	165

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.	I.E.D TECNICO AGRICOLA NARVAEZ SEDE MANUELA BELTRAN, BELTRAN	Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías	
Desmonte de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.			
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, ,respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.			
PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	NO CONFORMIDADES EN OBRA
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1		SI NO
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3		
Residente de obra	1		
Residente de interventoria	1		
Tecnico - Jonatan	1		

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA			
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".	1		
ESTADO DEL TIEMPO		ACCIDENTES LABORALES	
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE
	12/11/2025	SOLEADO	SOLEADO
		SI	NO X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA
Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐

FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	




BITACORA DE OBRA	Código	01-0001
	Revisión	001
	Página	262

NUMERO DE CONTRATO	INTERVENTORIA	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA				
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025		13/11/2025	166

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se realizó el retiro manual de la capa vegetal superficial El material extraído fue acopiado	I.E.D MANUEL SUR , RICAURTE	Huerta	
Se utilizó herramienta manual (palas, picas, carretillas) y mano de obra local, cuidando no intervenir capas inferiores del terreno.			
Se excavaron zanjas y fosos para cimentación			
La excavación fue realizada de forma manual para garantizar precisión en dimensiones y evitar interferencias con servicios o estructuras existentes.			
El material removido fue clasificado y dispuesto según su uso: relleno, almacenamiento o desecho.			
Se trazaron los ejes y dimensiones de los cimientos según planos estructurales.			
El replanteo fue hecho con herramientas manuales (cinta métrica, cuerda, nivel, jalones) garantizando precisión en cotas, distancias y alineaciones.			
Se dejaron marcaciones visibles en el terreno como guía para la excavación y colocación de elementos estructurales.			
Se instalaron pilotes de sección cuadrada en madera plástica, embebidos en concreto de cimentación con una profundidad de anclaje de 0.5 m.			
Cada elemento fue alineado y nivelado antes del vaciado de concreto, asegurando su verticalidad.			
El concreto fue colocado alrededor del micropilote para garantizar fijación y estabilidad estructural.			
Se colocó cerramiento perimetral con polisombra sujeta a estructura de soporte mediante grapas o puntillas.			
La malla fue tensada adecuadamente para garantizar rigidez y funcionalidad como cerramiento físico.			
Se verificó continuidad y resistencia en las uniones.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					SI NO
Apoyantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - Kewin	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES				
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".		1					
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	13/11/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X		



OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cincheles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS CAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
KEWIN FCO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	DT-001-2006
	Revisión	001
	Página	263

NUMERO DE CONTRATO	OBRA	INTERVENTORIA	FECHA	FOLIO No
CAR-LP-1259-2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	14/11/2025	167

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA						
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD		
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.		I.E.D MANUEL SUR , RICAURTE	Compostera			
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios., Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.						
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.						
PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	SI

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA											
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA				CANTIDAD		OBSERVACIONES					
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".				1							
ESTADO DEL TIEMPO						ACCIDENTES LABORALES					
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES					
	14/11/2025	SOLEADO	SOLEADO								
				SI	NO X	SI	NO				



OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□ □	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
YELSON CARDENAS INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	01-001-0001
	Revisión	001
	Página	264

NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		
CAR-LP-1259-2025	CAR-CM-1439-2025	15/11/2025	168
REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA							
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		CAPITULO	UNIDAD		
Se realizó la instalación de un sistema de captación de agua lluvia compuesto por un tanque plástico de almacenamiento, con capacidad previamente definida, ubicado en el nivel de piso elevado brindando soporte estable al tanque y evitando el contacto directo con el suelo, lo que favorece la durabilidad del recipiente y facilita el acceso para mantenimiento.		I.E.D MANUEL SUR ,RICAURTE		Sistema de recolección de 1.000 lts			
Posteriormente, se ejecutó la instalación de un canal de recolección (tipo PVC) en una de las dos aguas de la cubierta, alineado con la pendiente del techo, asegurando una evacuación eficiente del agua hacia el punto de bajante. El canal fue fijado con soportes metálicos tipo omega y tornillería, manteniendo pendiente mínima reglamentaria (1-2%) para el flujo del agua. Las uniones entre tramos fueron selladas para evitar filtraciones.							
Finalmente, se instaló la bajante en tubería de PVC, conectada desde el extremo del canal hasta el tanque, incluyendo codos y uniones herméticas. Esta conducción garantiza el direccionamiento del agua recolectada desde la cubierta hacia el tanque, permitiendo su almacenamiento para usos posteriores.							
Se verificó la estabilidad del conjunto, la correcta conexión entre los elementos, y el funcionamiento adecuado del sistema mediante prueba de flujo con agua. Se dejó el sistema operativo y funcional.							
PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	SI	NO
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3						
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - Jonatan	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA										
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA				CANTIDAD		OBSERVACIONES				
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".				1						
ESTADO DEL TIEMPO						ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	15/11/2025	SOLEADO	SOLEADO							
				SI	NO X	SI	NO			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.□ □	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS ZAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONE/ GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
JONATAN FEO	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

NUMERO DE CONTRATO		<p>REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.</p>	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259-2025	CAR -CM-1439-2025		15/11/2025	168

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA									
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA				CANTIDAD		OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".				1					
ESTADO DEL TIEMPO						ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES	
	15/11/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI	NO X	SI	NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
<p>Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. □</p> <p style="text-align: center;">□</p>	
<p>FIRMA:</p>  <p>JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	<p>FIRMA:</p>  <p>JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S</p>
<p>FIRMA:</p>  <p>LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	<p>FIRMA:</p>  <p>FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S</p>
<p>KEWIN CASTANEDA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		18/11/2025	169
CAR-J P-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA									
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA				CANTIDAD	OBSERVACIONES				
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".				1					
ESTADO DEL TIEMPO					ACCIDENTES LABORALES				
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	18/11/2025	SOLEADO	SOLEADO						
				SI NO X	SI NO				



OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
<p>Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.</p>	
<p>Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐</p>	
<p>☐</p>	
<p>FIRMA:</p>  <p>JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	<p>FIRMA:</p>  <p>JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S</p>
<p>FIRMA:</p>  <p>LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	<p>FIRMA:</p>  <p>FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S</p>
<p>FIRMA:</p>  <p>DAYANA INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	

BITACORA DE OBRA	Código	01-001-0001
	Revisión	001
	Página	268

NUMERO DE CONTRATO	OBRA	INTERVENTORIA	FECHA	FOLIO No
CAR-LP-1259-2025	CAR -CM-1439-2025	REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	18/11/2025	169

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA							
ACTIVIDAD REALIZADA		LOCALIZACIÓN		CAPITULO	UNIDAD		
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.		I.E.D SIMON BOLIVAR, SESQUILE		COMPOSTERA			
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios,. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.							
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.							
PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	SI	NO
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3						
Residente de obra	1						
Residente de inventoria	1						
Tecnico - Juan	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA			CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".			1				
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	18/11/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cincheles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS ZAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
Juan	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	



BITACORA DE OBRA	Código	DT-001-2025
	Revisión	001
	Página	269

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		19/11/2025	170
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización. Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, respetando las especificaciones técnicas del fabricante. Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.	PLAZA DE MERCADO, HUMATA Y BOMBEROS, SESQUILE	Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías	

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	SI	NO
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3						
Residente de obra	1						
Residente de interventoría	1						
Tecnico - Yelson Cardenas	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES				
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".		1					
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	1/9/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.	
FIRMA: 	FIRMA: 
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: 	FIRMA: 
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: 	
YELSON CARDENAS INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	




BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	270

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		20/11/2025	171
CAR-LP-1259-2025	CAR -CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se inició la etapa con el descapote manual del terreno, retirando una capa vegetal superficial de 0,20 m de espesor El material fue acopiado Posteriormente, se realizó la excavación manual en material común, . Estas excavaciones correspondieron a zonas de cimentación, para recibir los elementos estructurales. De forma simultánea se llevó a cabo el replanteo manual de los cimientos, marcando con precisión ejes, dimensiones y niveles de acuerdo con planos arquitectónicos y estructurales.	I.E.D SIMON BOLIVAR, SESQUILE	SISTEMA DE RECOLECCION AGUA LLUVIA	
Durante estos días se ejecutó la instalación de micropilotes de madera plástica, de sección cuadrada y 0,2 m de diámetro, embebidos 0,5 m en concreto de cimentación. A continuación, se inició la instalación de estructuras en madera, incluyendo cerramientos laterales, puertas y accesorios complementarios. Las piezas fueron tratadas previamente y se instalaron con criterios de nivelación y fijación resistente.			
En esta etapa se realizó la instalación de malla electrosoldada como refuerzo estructural para la placa base Una vez instalada la malla, se procedió con la fundida de la placa de concreto de 0,15 m de espesor y resistencia de 2500 PSI, cubriendo la totalidad del área intervenida El vaciado se realizó con control de nivelación, compactación y acabado superficial.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					SI NO
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - Yeison Cardenas	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES				
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".		1					
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	20/11/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.	
Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.	
FIRMA: 	FIRMA: 
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: 	FIRMA: 
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: 	
YEISON CARDENAS INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	



BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	271

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		21/11/2025	172
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.	ALCALDIA, SESQUILE	Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías	
Desmonte de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.			
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					SI NO
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - Dayana	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES				
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".		1					
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES	
	21/11/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI	NO X	SI	NO X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.	
FIRMA:  JOSE LUIS ZAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA:  JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:  LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA:  FREDY LEONEL GÓMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:  DAYANA INSPECTOR CONSORCIO ADECUACIONES	




BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	278

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		22/11/2025	173
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA						
ACTIVIDAD REALIZADA			LOCALIZACIÓN		CAPITULO	UNIDAD
Se realizó la instalación de cerramientos en malla eslabonada, utilizando grapas y/o puntillas para su fijación, conforme a los alineamientos definidos en el replanteo. Se instalaron tanques plásticos de 1000 litros a nivel del piso, como parte del sistema de almacenamiento de agua para el proyecto, verificando su correcta ubicación, estabilidad y conexión. Se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas o Raingo, conectados adecuadamente a los tanques plásticos, asegurando la recolección eficiente del agua lluvia desde cubiertas o canaletas. Finalmente, se procedió con la instalación de canales en PVC (Amazonas o Raingo) en puntos estratégicos para conducir el agua hacia los bajantes y los tanques de almacenamiento, cuidando pendientes y uniones para evitar fugas.			I.E.D SIMON BOLIVAR,SESQUILE		SISTEMA DE RECOLECCION AGUA LLUVIA	
PERSONAL EN OBRA			MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA			NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	SI NO
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de inventoria	1					
Tecnico - Dayana	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA			CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".			1				
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES	
	22/11/2025	SOLEADO	SOLEADO			OBSERVACIONES	
				SI	NO X	SI	NO X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.
Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.

FIRMA: 	FIRMA: 
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: 	FIRMA: 
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA: 	
DAYANA INSPECTOR CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	279

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		24/11/2025	174
CAR-LP-1259-2025	CAR-CM-1439-2025			




RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.	CENTRO DE VIDA SENSORIAL, SESQUILE	Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías	
Desmante de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.			
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					SI NO
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de interventoria	1					
Tecnico - Dayana	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES				
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".		1					
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	24/11/2025	SOLEADO					
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.

Durante la presente semana no fue posible realizar las visitas de reconocimiento técnico en los municipios de Anolaima y Machetá, debido a la falta de confirmación en la entrega del material correspondiente por parte del proveedor. En consecuencia, dichas actividades se mantienen en espera de reprogramación, quedando sujetas a la coordinación logística y disponibilidad de insumos para su ejecución conforme al cronograma de obra.
--

FIRMA:  JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA:  JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:  LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FIRMA:  FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:  DAYANA INSPECTOR CONSORCIO ADECUACIONES	


BITACORA DE OBRA	Código	01-001
	Revisión	001
	Página	280

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		25/11/2025	175
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Se instalaron tanques plásticos de 1000 litros a nivel del piso, como parte del sistema de almacenamiento de agua para el proyecto, verificando su correcta ubicación, estabilidad y conexión. Se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas o Raingo, conectados adecuadamente a los tanques plásticos, asegurando la recolección eficiente del agua lluvia desde cubiertas o canaletas. Finalmente, se procedió con la instalación de canales en PVC (Amazonas o Raingo) en puntos estratégicos para conducir el agua hacia los bajantes y los tanques de almacenamiento, cuidando pendientes y uniones para evitar fugas.	HOGAR GERIATRICO AÑOS DORADOS, SESQUILE	Sistema de recolección de agua lluvia	
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores. Desmonte de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.		Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías	
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario. Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	SI	NO
Oficiales de obra - Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1						
Asistentes de obra - Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3						
Residente de obra	1						
Residente de interventoría	1						
Técnico - Juan Franco	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA			CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".			1				
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	25/11/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la y garantizar la seguridad de las personas durante la ejecución de los trabajos.	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	BT-001-2025
	Revisión	001
	Página	281




NUMERO DE CONTRATO	FECHA	FOLIO No
OBRA		
INTERVENTORIA		
CAR-LP-1259-2025	26/11/2025	176
CAR -CM-1439-2025		
REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.		

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.	BIBLIOTECA, TOPAPI	Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías	
Desmante de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.			
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA	
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MANANA	TARDE	SI	NO
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje	1						
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3						
Residente de obra	1						
Residente de interventoria	1						
Tecnico - Jonatan	1						

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA		CANTIDAD	OBSERVACIONES				
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".		1					
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS		ACCIDENTES LABORALES	
	26/11/2025	SOLEADO	SOLEADO	SI	NO X	SI	NO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐
☐

FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL CAMIS RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

BITACORA DE OBRA	Código	01-001-0001
	Revisión	001
	Página	282


NUMERO DE CONTRATO		FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025	27/11/2025	177

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.	ALCALDIA, TOPAIPÍ	Cambio de griferías y sanitarios	
Desmonte de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.			
Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.			
Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, respetando las especificaciones técnicas del fabricante.			
Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					SI NO
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de interventoría	1					
Técnico - Jonatan	1					



SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA											
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA				CANTIDAD		OBSERVACIONES					
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".				1							
ESTADO DEL TIEMPO						ACCIDENTES LABORALES					
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES					
	27/11/2025	SOLEADO	SOLEADO								
						SI	NO X	SI	NO		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. ☐

FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA			
CAR-LP-1259-2025	CAR -CM-1439-2025			28/11/2025

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA									
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA				CANTIDAD		OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".				1					
ESTADO DEL TIEMPO						ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES			
	28/11/2025	SOLEADO	SOLEADO						
						SI	NO X	SI	NO X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
<p>Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades , con el propósito de no interferir con el desarrollo normal y garantizar la seguridad de las personas durante la ejecución de los trabajos.</p>	
<p>Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cinceles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia.</p> <p style="text-align: center;">□</p>	
<p>FIRMA:</p>  <p>JOSE LUIS CAMUS RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	<p>FIRMA:</p>  <p>JUAN CARLOS ARAGON PINZON DIRECTOR DE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S</p>
<p>FIRMA:</p>  <p>LUIS ALFONSO RIVEIRA RESIDENTE OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	<p>FIRMA:</p>  <p>FREDY LEONEL GOMEZ RINCON RESIDENTE INTERVENTORIA TECHNE S.A.S</p>
<p>FIRMA:</p>  <p>INSPECTOR OBRA CONSORCIO ADECUACIONES</p>	




BITACORA DE OBRA	Código	01-0001
	Revisión	001
	Página	284

NUMERO DE CONTRATO		REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.	FECHA	FOLIO No
OBRA	INTERVENTORIA		29/11/2025	179
CAR-LP-1259- 2025	CAR -CM-1439-2025			

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA			
ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
<p>Se instalaron tanques plásticos de 1000 litros a nivel del piso, como parte del sistema de almacenamiento de agua para el proyecto, verificando su correcta ubicación, estabilidad y conexión.</p> <p>Se ejecutó la instalación de bajantes en PVC tipo Amazonas o Raingo, conectados adecuadamente a los tanques plásticos, asegurando la recolección eficiente del agua lluvia desde cubiertas o canaletas.</p> <p>Finalmente, se procedió con la instalación de canales en PVC (Amazonas o Raingo) en puntos estratégicos para conducir el agua hacia los bajantes y los tanques de almacenamiento, cuidando pendientes y uniones para evitar fugas.</p>	I.E.D RURAL SAN ANTONIO DE AGUILERA, TOPAIPÍ	Sistema de recolección de agua lluvia	
<p>Preparación del área de trabajo, lo cual implicó el corte del suministro de agua, la protección de superficies cercanas y la disposición de herramientas y materiales necesarios para las labores.</p> <p>Desmonte de elementos existentes, como lavamanos, inodoros, lavaplatos y griferías, realizando el desacople de las conexiones hidráulicas y sanitarias de forma cuidadosa, asegurando la no afectación de las redes o superficies. Los elementos desmontados fueron acopiados temporalmente y, cuando correspondía, se gestionaron como residuos o se trasladaron para su posible reutilización.</p>			
<p>Revisión y adecuación de puntos de conexión, tanto para agua como para desagüe, asegurando que las acometidas estuvieran en condiciones adecuadas para recibir los nuevos aparatos. Se realizaron pequeñas nivelaciones y ajustes cuando fue necesario.</p> <p>Instalación de nuevos aparatos sanitarios y griferías, garantizando su correcta ubicación, fijación y sellado. Se instalaron elementos como sanitarios, griferías tipo push, respetando las especificaciones técnicas del fabricante.</p>		Retiro y posterior instalación de aparatos sanitarios y griferías	
<p>Pruebas de funcionamiento, abriendo las válvulas de paso y verificando la operación de cada componente instalado. Se revisaron posibles fugas, nivelaciones y presión de agua, dejando cada unidad operativa y en condiciones de uso.</p>			

PERSONAL EN OBRA		MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA				NO CONFORMIDADES EN OBRA
PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL	MAÑANA	TARDE	
Oficiales de obra – Trabajadores con experiencia en construcción y montaje.	1					SI NO
Ayudantes de obra – Personal de apoyo en la instalación y manipulación de materiales.	3					
Residente de obra	1					
Residente de interventoría	1					
Técnico - Kewin	1					

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA							
SEÑALIZACIÓN UTILIZADA			CANTIDAD	OBSERVACIONES			
Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones, se instalaron conos de seguridad naranjas dotados de cintas reflectivas en los puntos de mayor circulación o cercanía a accesos comunes, acompañados de señalización preventiva tipo "Precaución - Trabajos en curso".			1				
ESTADO DEL TIEMPO				ACCIDENTES LABORALES			
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES	
	29/11/2025	SOLEADO	SOLEADO				
				SI NO X	SI NO X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O CONTRATISTA	
Se informa que la intervención programada se realizó en jornada de la tarde, una vez finalizadas las actividades académicas, con el propósito de no interferir con el desarrollo normal de la institución educativa y garantizar la seguridad de los estudiantes y personal docente durante la ejecución de los trabajos.	
Para el desarrollo de las actividades se utilizaron herramientas menores básicas de trabajo en campo, como palas, picos, martillos, cincheles, sierras manuales y equipos portátiles de perforación y sujeción. Estas herramientas son parte del equipo estándar del personal operativo y permiten realizar adecuaciones, instalaciones, ajustes y acabados con eficiencia. □ □	
FIRMA:	FIRMA:
	
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ	JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	FIRMA:
	
LUIS ALFONSO RIVEIRA	FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES	TECHNE S.A.S
FIRMA:	
	
Kewin Castañeda	
INSPECTOR OBRA	
CONSORCIO ADECUACIONES	