

CALENDARIO EN DÍAS

Con el propósito de garantizar el cumplimiento del plazo contractual, se elaboró un calendario de ejecución en el cual se distribuyeron las actividades conforme a la secuencia técnica definida para el proyecto. La programación permitió organizar los recursos humanos, técnicos y financieros de manera eficiente, asegurando la continuidad de las labores y el cumplimiento de los tiempos establecidos.

El calendario comprende el período de ejecución entre el **18 y el 26 de mayo**, correspondiente a **nueve (9) días calendario**, durante los cuales se desarrollaron de manera coordinada las actividades de obra civil, instalación de la red de suministro de agua, instalación de la red eléctrica, pruebas de funcionamiento y entrega final.

Calendario de ejecución de actividades

Actividad	Mayo	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Planeación y alistamiento		•								
Replanteo y localización		•								
Excavación manual		•	•							
Instalación de tubería PVC			•	•	•					
Caja de inspección y válvula de cierre					•	•				
Relleno y compactación						•				
Canalización eléctrica						•	•			
Instalación de cableado eléctrico							•	•		
Instalación de caja telefónica y protecciones								•	•	
Pruebas y puesta en funcionamiento									•	•
Limpieza, inspección final y entrega										•

Análisis del calendario de ejecución


El calendario de actividades fue elaborado considerando las dependencias técnicas entre los diferentes procesos constructivos, permitiendo una ejecución ordenada y continua de los trabajos. La adecuada planificación de las actividades evitó interferencias entre los frentes de trabajo y facilitó el aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, equipos y materiales disponibles.

El seguimiento permanente al calendario permitió verificar el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, evidenciando que la ejecución del contrato se desarrolló

conforme a los tiempos establecidos, sin generar retrasos que afectaran la fecha de terminación del proyecto.

Como resultado de la programación implementada, la totalidad de las actividades contractuales fueron ejecutadas satisfactoriamente dentro del plazo de **nueve (9) días calendario**, cumpliendo las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y los requisitos establecidos por la entidad contratante.

Cordialmente,



WILLIAM MACIAS MONTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
COMSERTEC DEL ATLANTICO S.A.S