

Cogua, 14 de julio de 2026

Señores

ALCALDIA MUNICIPIO DE COGUA

Atte: Ingeniero JEISON DAVID GOMEZ GARCIA

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Ciudad

REF: CORTE N.º 2, CONTRATO 300 DE 2026 Cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL “CONCHA ACUSTICA” UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA”.

ASUNTO: entrega documentos corte 2 CONTRATO 300 DE 2026

Cordial saludo

Por medio de la presente Me dirijo al SUPERVISOR del contrato de Obra No 300 DE 2026 para que se tramite ante la ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA el pago del corte 2 del contrato mencionado en la referencia y para ello anexo de los siguientes documentos:

- Factura pago No FE-02
- Certificado de aportes parafiscales y planillas de pago
- Cuadro corte 2 y memorias de calculo
- Informe de Obra
- Registro fotográfico
- Bitácora
- Pago SENA FIC
- Manual de mantenimiento
- Paz y salvo trabajadores
- Plano record
- Certificado cuenta

Cordialmente,



NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO
53.145.189 de Bogotá D.C
R/L CONSORCIO CONCHA ACÚSTICA COGUA 2026
NIT 902.037.895-7

ANEXO LO ANUNCIADO.



CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA
2026
NIT 902.037.895-7
KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VDA
PALMIRA
Tel: (57) 3214138989
Suesca - Colombia
CONCOA2026@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. CCA 2

Señores	MUNICIPIO DE COGUA		
NIT	899.999.466-8	Teléfono	(57) 3116556818
Dirección	CRA N 3 34	Ciudad	Cogua - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2026, 09:22
Expedición	14/07/2026, 09:25
Vencimiento	17/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO FINAL CORTE No. 2 CONTRATO DE OBRA No. 300 2026, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL CONCHA ACUSTICA UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA	1.00	22,409,324.22
2	ADMINISTRACION 22%	1.00	4,930,051.33
3	IMPREVISTOS 3%	1.00	672,279.73
4	UTILIDAD 5%	1.00	1,120,466.21
5	AJUSTE AL PESO	1.00	0.51

Total ítems: 5

Valor en Letras:

Veintinueve millones ciento treinta y dos mil ciento veintidos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-17 por \$ 29,132,122.00

Observaciones:

Favor consignar a la cuenta de Ahorros Banco de Bogota N°660910308 a nombre de CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026

Porcentaje de participación de los miembros:

LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA - Cédula de ciudadanía 79.752.828 - 10%
ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS - NIT 901.592.515 - 90%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764106133571 aprobado en 20260218 prefijo CCA desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses


Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: f8a8d7c4069f6f1e5e47860e534f896e5f4c2b6744ab5fe6b6bcd637c4c76bc3c795a3f8e3d4eb1bcc76b489059baa2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764106133571



(415)7707212489984(8020) 001876410613357 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 2 0 3 7 8 9 5

7

11. Razón social

CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VRD PALMIRA

25. País

Colombia

26. Departamento

Cundinamarca

27. Municipio

Suesca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GOMEZ ROZO NATALIA JACQUELINE

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 53145189


1004. DV 9

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026

997. Fecha formalización

2 0 2 6 - 0 2 - 1 9 / 1 8 : 0 3 : 2 9

DIAN		Autorización Numeración de Facturación						1876	
Espacio reservado para la DIAN						Página 2 de 2 Hoja No. 2			
						4. Número de formulario 18764106133571			
						(415)7707212489984(8020) 001876410613357 1			
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
9 0 2 0 3 7 8 9 5		7							
11. Razón social									
CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento								
	CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026 KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VRD PALMIRA								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CCA	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES


**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)**

REF: CONTRATO 300 DE 2026 Cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL “CONCHA ACUSTICA” UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA”.

Yo, NATALIA JACQUELINE GOMEZ ROZO, identificada con la cedula de ciudadanía 53.145.189 de Bogotá D.C, en mi condición de representante legal del CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026 identificada con NIT 902.037.895-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, DAIANNA MARGARITA URIBE VERU identificado con C.C No 52.504.618 de Bogotá D.C, y con tarjeta profesional No. 135341-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026 identificada con NIT 902.037.895-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Suesca, a los catorce (14) días del mes julio 2026.



Contratista
NATALIA J. GOMEZ ROZO
C.C 53.145.189 Bogotá D.C
Representante legal ILR INGENIEROS
CONSTRUCTORES SAS



Contador Publico
DAIANNA M. URIBE VERU
C.C. 52.504.618 de Bogotá D.C
TP 135341-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901592515	9	ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VEREDA PALMIRA	SUESCA-CUNDINAMARCA	7293091	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-07	1000000397	9506609985	E	2026/07/06	2026/07/14	BANCO DE BOGOTA	\$432,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No	Identificación		Nombre		in g	re t	ta e	td p	vs p	co r	sl n	lige	lm a	va c	av p	vc t	irt	vi p	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	53145189	GOMEZ ROZO NATALIA JACQUELINE																230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	Si	\$429,600		
Total Afiliados (1)																			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905		\$9,200		\$0	\$0		\$429,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,700	\$0	\$281,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$1,700	\$0	\$281,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$500	\$0	\$70,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$70,100	\$500	\$0	\$70,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$500	\$0	\$70,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$70,100	\$500	\$0	\$70,600
TOTAL				1	\$429,600	\$2,800	\$0	\$432,400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 79752828
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA RINCON VALBUENA
 CIUDAD/MUNICIPIO: SUESCA DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 DIRECCIÓN: KM 7 VIA SUESCA-NEMOCON TELÉFONO: 7293091
 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de otras obras de
 FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: **6024478807** TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
 PERIODO COTIZACIÓN MES: junio PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2026 SALUD: AÑO: 2026
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/07/07 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 478057963

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

															TOTALES	
															COTIZANTES	TOTAL PAGADO

PENSIÓN

			ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
9003360047	25-14		25-14 COLPENSIONES	1	\$ 281.700
SUBTOTAL:				1	\$ 281.700

SALUD

			ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
8300035647	EPS017		EPS017-FAMISANAR	1	\$ 220.100
SUBTOTAL:				1	\$ 220.100

CAJA DE COMPENSACIÓN

			ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
8600073361	CCF22		CCF22-COLSUBSIDIO	1	\$ 35.300
SUBTOTAL:				1	\$ 35.300

RIESGOS PROFESIONALES

			ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
8600111536	14-23		14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 9.300
SUBTOTAL:				1	\$ 9.300

VALOR SIN MORA:	\$ 546.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 546.400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900592894
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARPAS CUBRIARTEC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 69 N 30 28	TELÉFONO:	5513969
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Confección de artículos con materiales textiles,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	6021658340		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DÍAS DE MORA:			0		junio AÑO
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	345841478

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	\$ 560.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.400	\$ 0	\$ 560.400
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
SUBTOTALES:										\$ 840.600	\$ 0	\$ 840.600


TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 70.100		\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 70.100		\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100
EPS037	EPS037-NUOVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 70.100		\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100
SUBTOTALES:													\$ 210.300	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 365.700	\$ 365.700	\$ 0	\$ 0	\$ 365.700
SUBTOTALES:									\$ 365.700	\$ 0	\$ 0	\$ 365.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	\$ 210.300	\$ 0	\$ 210.300
SUBTOTALES:			\$ 210.300	\$ 0	\$ 210.300

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 1.626.900
----------------------	---------------------



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CORTE PARCIAL O FINAL DE OBRA

Código: LARV 02

Fecha emisión Formato: Junio /2019

Versión: 1

Hoja: de

CONTRATO N°	300 de 2026 MUNICIPIO DE COGUA
-------------	--------------------------------

OBJETO:

CORTE DE OBRA Nº	2
------------------	---

MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA. CUNDINAMARCA

FECHA CORTE:	17/06/2026
--------------	------------

CAPITULOS		PRESUPUESTO CONTRACTUAL				PRESUPUESTO MODIFICADAS		MAYORES Y MENORES		OBRA EJECUTADA						OBRA POR EJECUTAR					
		(Contractuales)								CORTE 1			CORTE 2			ACUMULADA			SALDO		
No.	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	(+) MAYORES (-) MENORES		CANT.	VALOR TOTAL	% EJEC	CANT.	VALOR TOTAL	% EJEC	CANT.	VALOR TOTAL	% EJEC	CANT.	VALOR TOTAL	% EJEC
	MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA																				
1	PRELIMINARES																				
1.1	Tornilleria para ensamble de parales a cerchas hexagonal grado 8, aranderia plana zincada 3/4, tuerca hexagonal G2 zincada UNC TAO 2	UND	200,00	\$ 4.000,00	\$ 800.000,00	325,00	\$ 1.300.000,00	-		255,00	1.020.000,00	78%	70,00	280.000,00	22%	325,00	1.300.000,00	100%	-	-	0%
2	CUBIERTA TENSOMEMBRANA																				
2.1	Lona mehler fr 680 mehatop tipo I 7268 de 700 gt m2, Herrajes para tensionamiento, tensores de soporte, Platinas para punteras de carga, Tornilleria de ensamble, Patronaje, corte y confeccion de membrana	M2	620,00	\$ 200.000,00	\$ 124.000.000,00	390,00	\$ 78.000.000,00	-		390,00	78.000.000,00	100%	-	-	0%	390,00	78.000.000,00	100%	-	-	0%
3	TUBERIA ESTRUCTURAL																				
3.1	Hierro (Tubo redondo de 4" en sch 20 para estructura en general	UND	12,00	\$ 290.000,00	\$ 3.480.000,00	4,00	\$ 1.160.000,00	+	8,00	12,00	3.480.000,00	0%	-	-	0%	12,00	3.480.000,00	0%	- 8,00	- 2.320.000,00	0%
3.2	tubo estructural rectangular Gr. C/50 80*40 C-2.0	UND	16,00	\$ 179.000,00	\$ 2.864.000,00	72,60	\$ 12.995.400,00	-	- 60,60	12,00	2.148.000,00	17%	-	-	0%	12,00	2.148.000,00	17%	60,60	10.847.400,00	83%
3.3	Depiece general corte, soldado, pulido y alistado para pintura	M2	150,00	\$ 16.000,00	\$ 2.400.000,00	192,00	\$ 3.072.000,00	+	414,27	540,47	8.647.520,00	0%	65,80	1.052.800,00	0%	606,27	9.700.320,00	0%	-414,27	- 6.628.320,00	0%
4	PINTURA																				
4.1	Pintura sobre metal - Electrostatica	M2	300,00	\$ 12.675,00	\$ 3.802.500,00	162,00	\$ 2.053.350,00	+	93,27	189,47	2.401.532,25	117%	65,80	834.015,00	41%	255,27	3.235.547,25	158%	- 93,27	- 1.182.197,25	-58%
5	OBRA CIVIL																				
5.1	Alistado terrazas 1:3, E= 0.08	M2	70,00	\$ 108.593,00	\$ 7.601.510,00	45,00	\$ 4.886.685,00	-	-	45,00	4.886.685,00	0%	-	-	0%	45,00	4.886.685,00	0%	-	-	0%
5.2	Impermeabilizante Integral Mortero XYPEX	M2	70,00	\$ 50.997,00	\$ 3.569.790,00	0,00	\$ -	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
5.3	Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1.5 CM	M2	78,00	\$ 32.307,00	\$ 2.519.946,00	1,00	\$ 32.307,00	+	5,68	6,68	215.810,76	668%	-	-	0%	6,68	215.810,76	668%	- 5,68	- 183.503,76	-568%
5.4	Estuco y Vinilo 3 Manos	M2	78,00	\$ 25.421,00	\$ 1.982.838,00	118,05	\$ 3.001.027,86	-	- 0,00	118,05	3.000.949,05	100%	-	-	0%	118,05	3.000.949,05	100%	0,00	78,81	0%
5.5	Estuco y vinilo 3 manos (lineal)	ML	50,00	\$ 16.134,00	\$ 806.700,00	72,01	\$ 1.161.826,28	-	- 0,06	71,95	1.160.841,30	0%	-	-	0%	71,95	1.160.841,30	0%	0,06	984,98	0%
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 153.827.284,00	\$ 107.662.596,14				\$ 104.961.338,36	97%		\$ 2.166.815,00	2%	\$ 107.128.153,36	100%	\$ 534.442,78	0%			
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 153.827.284,00	\$ 107.662.596,14				\$ 104.961.338,36	97%		\$ 2.166.815,00	2%	\$ 107.128.153,36	100%	\$ 534.442,78	0%			
	Administración	22%		\$ 33.842.002,48	\$ 23.685.771,15		\$ 23.685.771,15				\$ 23.091.494,44	97%		\$ 476.699,30	2%		\$ 23.568.193,74	100%	\$ 117.577,41	0%	
	Imprevistos	3%		\$ 4.614.818,52	\$ 3.229.877,88		\$ 3.229.877,88				\$ 3.148.840,15	97%		\$ 65.004,45	2%		\$ 3.213.844,60	100%	\$ 16.033,28	0%	
	Utilidad	5%		\$ 7.691.364,20	\$ 5.383.129,81		\$ 5.383.129,81				\$ 5.248.066,92	97%		\$ 108.340,75	2%		\$ 5.356.407,67	100%	\$ 26.722,14	0%	
VALOR TOTAL					\$ 199.975.469,20	\$ 139.961.374,98				\$ 136.449.739,87	97%		\$ 2.816.859,50	2%	\$ 139.266.599,37	100%	\$ 694.775,61	0%			
AJUSTE AL PESO					\$ 0,80					\$ -				\$ -			\$ -		\$ -		
VALOR TOTAL					\$ 199.975.470,00	\$ 139.961.374,98				\$ 136.449.739,87	97%		\$ 2.816.859,50	2%	\$ 139.266.599,37	100%	\$ 694.775,61	0%			
ACTIVIDADES NO PREVISTAS																					
6.1	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2		\$ 16.736,00		3,68	\$ 61.588,48	-	- 0,04		-	0%	3,64	60.919,04	99%	3,64	60.919,04	99%	0,04	669,44	1%
6.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.2-0.2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3		\$ 63.372,00		1,82	\$ 115.337,04	-	-		-	0%	1,82	115.337,04	100%	1,82	115.337,04	100%	-	-	0%
6.3	CAJA PARA RECOLECCION DE AGUAS ALLUVIAS CON REJILLA DE 0,5X0,5M	UN		\$ 517.194,00		1,00	\$ 517.194,00	-	-		-	0%	1,00	517.194,00	100%	1,00	517.194,00	100%	-	-	0%
6.4	TUBERIA DESAGUE 4"	ML		\$ 86.443,00		6,00	\$ 518.658,00	-	-		-	0%	6,00	518.658,00	100%	6,00	518.658,00	100%	-	-	0%
6.5	Lona mehler fr 700 mehatop tipo I de 720 gr/m2, Herrajes para tensionamiento, tensores de soporte, Platinas para punteras de carga, Tornilleria de ensamble, Patronaje, corte y confeccion de membrana	m2		\$ 246.180,00		203,75	\$ 50.159.175,00	+	12,52	150,47	37.042.704,60	74%	65,80	16.198.644,00	32%	216,27	53.241.348,60	106%	- 12,52	- 3.082.173,60	-6%
6.6	impermeabilizacion cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio	m2		\$ 55.352,00		45,00	\$ 2.490.840,00	-	-	45,00	2.490.840,00	100%	-	-	0%	45,00	2.490.840,00	100%	-	-	0%
6.7	tubo estructural redondo de 6" en 3mm	un		\$ 662.320,00		5,00	\$ 3.311.600,00	-	- 2,00		-	0%	3,00	1.986.960,00	60%	3,00	1.986.960,00	60%	2,00	1.324.640,00	40%
6.8	tubo estructural redondo de 3" en 2,5 mm	un		\$ 174.750,00		10,00	\$ 1.747.500,00	-	- 7,00		-	0%	3,00	524.250,00	30%	3,00	524.250,00	30%	7,00	1.223.250,00	70%
6.9	INSTALACION DE ADOUIN	M2		\$ 48.006,00		3,00	\$ 144.018,00	-	-		-	0%	3,00	144.018,00	100%	3,00	144.018,00	100%	-	-	0%
7	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" INC ACCESORIOS	ML		\$ 58.567,00		3,00	\$ 175.701,00	+	0,01		-	0%	3,014	176.529,14	100%	3,01	176.529,14	100%	- 0,01	- 828,14	0%
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ -	\$ 59.241.611,52				\$ 39.533.544,60	67%		\$ 20.242.509,22	34%	\$ 59.776.053,82	101%	\$ -	\$ 534.442,30	-1%		
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ -	\$ 59.241.611,52				\$ 39.533.544,60	67%		\$ 20.242.509,22	34%	\$ 59.776.053,82	101%	\$ -	\$ 534.442,30	-1%		
	Administración	22%		\$ -	\$ 13.033.154,53		\$ 8.697.379,81				\$ 8.453.352,03	67%		\$ 4.453.352,03	34%		\$ 13.150.731,84	101%	\$ -	\$ 117.577,31	-1%
	Imprevistos	3%		\$ -	\$ 1.777.248,35		\$ 1.186.006,34				\$ 1.186.006,34	67%		\$ 807.275,28	34%		\$ 1.793.281,61	101%	\$ -	\$ 16.033,27	-1%
	Utilidad	5%		\$ -	\$ 2.962.080,58		\$ 1.976.677,23				\$ 1.976.677,23	67%		\$ 1.012.125,46	34%		\$ 2.988.802,69	101%	\$ -	\$ 26.722,11	-1%
VALOR TOTAL					\$ -	\$ 77.014.094,98		\$ 51.393.607,98			\$ 26.315.261,98	67%		\$ 77.708.869,96	101%	\$ -	\$ 694.774,99	-1%			
TOTAL COSTO					\$ 216.975.469,95	\$ 187.843.347,85				\$ 187.843.347,85	87%		\$ 29.132.121,48	13%	\$ 216.975.469,33	100%	\$ 0,62	\$ 0,62	0%		
Ajuste por redondeo					\$ 0,05					\$ 0,15			\$ 0,52		\$ 0,67		\$ -	\$ 0,62			
VALOR TOTAL					\$ -	\$ 216.975.470,00				\$ 187.843.348,00	87%		\$ 29.132.122,00	13%	\$ 216.975.470,00	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%		
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO																					
SALDO POR PAGAR					\$ 199.975.470,00	\$ 216.975.470,00				\$ 187.843.348,00	87%		\$ 29.132.122,00	13%	\$ 216.975.470,00	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%		




NOTA: EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR CERTIFICAN QUE LAS OBRAS RECIBIDAS EN LA PRESENTE ACTA FUERON EJECUTADAS EN LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA N°300 DE 2026 MUNICIPIO DE COGUA



Elaboró:


Revisó y Aprobó:



Firma y posfirma



Firma y posfirma



 MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA										
	MUNICIPIO DE COGUA										
	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA										
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										
	Código: LARV 02										
		Fecha emisión Formato: Abril /2025		Versión: 1		Hoja: ____ de ____					
CONTRATO N°:	300-2026	OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL “CONCHA ACUSTICA” UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA			FECHA DE CORTE	17 de junio de 2026				
CAPITULO:		DESCRIPCION CAPITULO	CENTRO - SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL								
(a) ITEM N°:	1,1	(b) DESCRIPCION ITEM	Tornillería para ensamble de parales a cerchas hexagonal grado 8, arandería plana zincada 3/4, tuerca hexagonal G2 zincada UNC TAO 2				(c) UND:	UND			
(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL		
				(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura					
			(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE								
			ESTRUCT CUBIERTA A1	1,00	1,00	1,00	1,00	70,00	70,00		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
							-	-	-		
			(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE							70,00	
(n) TOTAL ACUMULADO							70,00				
(o) TOTAL CONTRATADO							325,00				
(p) % EJECUTADO							21,54%				
Elaboró:			Autorizó:			Revisó:					
 RESIDENTE DE OBRA Firma y posfirma			 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y posfirma			VoBo. SUPERVISOR Firma y posfirma					

 MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		REPUBLICA DE COLOMBIA								
		MUNICIPIO DE COGUA								
		DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA								
		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
Código: LARV 02		Fecha emisión Formato: Abril /2025		Versión: 1		Hoja: de				
CONTRATO N°:	300-2026	OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL “CONCHA ACUSTICA” UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA			FECHA DE CORTE	17 de junio de 2026			
CAPITULO:		DESCRIPCION CAPITULO	CENTRO - SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL							
(a) ITEM N°:	3,3	(b) DESCRIPCION ITEM	Depiece general corte, soldado, pulido y alistado para pintura				(c) UND:	M2		
(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	
				(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura				
			(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE							
			A1		65,80			65,80	1,00	65,80
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
								-		-
			(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE							65,80
(n) TOTAL ACUMULADO							65,80			
(o) TOTAL CONTRATADO							192,00			
(p) % EJECUTADO							34,27%			
Elaboró:		Autorizó:			Revisó:					
 RESIDENTE DE OBRA Firma y posfirma		 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y posfirma			VoBo. SUPERVISOR Firma y posfirma					

 MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA												
	MUNICIPIO DE COGUA												
	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA												
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
	Código: LARV 02		Fecha emisión Formato: Abril /2025		Versión: 1								
					Hoja: de								
CONTRATO N°:	300-2026	OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL “CONCHA ACUSTICA” UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA			FECHA DE CORTE	17 de junio de 2026						
CAPITULO:		DESCRIPCION CAPITULO	CENTRO - SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL										
(a) ITEM N°:	4,1	(b) DESCRIPCION ITEM	Pintura sobre metal - Electrostatica				(c) UND:	M2					
(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL				
   				(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura							
				(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE									
				A1	65,80					65,80	1,00	65,80	
					-					-		-	
					-					-		-	
					-					-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
										-		-	
				(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						65,80			
				(n) TOTAL ACUMULADO						65,80			
				(o) TOTAL CONTRATADO						162,00			
(p) % EJECUTADO						40,62%							
Elaboró:			Autorizó:			Revisó:							
 RESIDENTE DE OBRA			 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA			VoBo. SUPERVISOR							
Firma y posfirma			Firma y posfirma			Firma y posfirma							

 MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA									
	MUNICIPIO DE COGUA									
	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA									
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
	Código: LARV 02		Fecha emisión Formato: Abril /2025		Versión: 1	Hoja: _____ de _____				
CONTRATO N°:	300-2026	OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL “CONCHA ACUSTICA” UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA			FECHA DE CORTE	17 de junio de 2026			
CAPITULO:		DESCRIPCION CAPITULO	CENTRO - SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL							
(a) ITEM N°:	6,1	(b) DESCRIPCION ITEM	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO				(c) UND:	M2		
(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	
				(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura				
			(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE							
			CAJA	0,80	0,80		0,64	1,00	0,64	
			TUBERIA	6,00	0,50		3,00	1,00	3,00	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
			(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE							3,64
(n) TOTAL ACUMULADO							3,64			
(o) TOTAL CONTRATADO							3,68			
(p) % EJECUTADO							98,91%			
Elaboró:			Autorizó:			Revisó:				
										
RESIDENTE DE OBRA			REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA			VoBo. SUPERVISOR				
Firma y posfirma			Firma y posfirma			Firma y posfirma				

 MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA									
	MUNICIPIO DE COGUA									
	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA									
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA									
	Código: LARV 02		Fecha emisión Formato: Abril /2025		Versión: 1					
					Hoja: de					
CONTRATO N°:	300-2026	OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL “CONCHA ACUSTICA” UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA			FECHA DE CORTE	17 de junio de 2026			
CAPITULO:		DESCRIPCION CAPITULO	CENTRO - SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL							
(a) ITEM N°:	6,5	(b) DESCRIPCION ITEM	Lona mehler fr 700 mehatopf tipo I de 720 gr/m2, Herrajes para tensionamiento, tensores de soporte, Platinas para punteras de carga, Tornilleria de ensamble, Patronaje, corte y confeccion de membrana				(c) UND:	m2		
(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	
				(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura				
			(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE							
			A1	65,80			65,80	1,00	65,80	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			-	-			-	-	-	
			(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						65,80	
			(n) TOTAL ACUMULADO						65,80	
			(o) TOTAL CONTRATADO						203,75	
			(p) % EJECUTADO						32,29%	
Elaboró:			Autorizó:			Revisó:				
 RESIDENTE DE OBRA			 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA			VoBo. SUPERVISOR				
Firma y posfirma			Firma y posfirma			Firma y posfirma				

 MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA											
	MUNICIPIO DE COGUA											
	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA											
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA											
	Código: LARV 02											
		Fecha emisión Formato: Abril /2025		Versión: 1	Hoja: de							
CONTRATO N°:	300-2026	OBJETO:	MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL “CONCHA ACUSTICA” UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA			FECHA DE CORTE	17 de junio de 2026					
CAPITULO:		DESCRIPCION CAPITULO	CENTRO - SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL									
(a) ITEM N°:	6,7	(b) DESCRIPCION ITEM	tubo estructural redondo de 6" en 3mm				(c) UND:	un				
(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL			
  				(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura						
				(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE								
				A1	16,84	2,81				1,00	2,81	
					2,50	0,42				1,00	0,42	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
				(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE						3,00		
				(n) TOTAL ACUMULADO						3,00		
				(o) TOTAL CONTRATADO						5,00		
				(p) % EJECUTADO						60,00%		
Elaboró:		Autorizó:			Revisó:							
 RESIDENTE DE OBRA Firma y posfirma		 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y posfirma			 VoBo. SUPERVISOR Firma y posfirma							

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA										
REPUBLICA DE COLOMBIA										
MUNICIPIO DE COGUA										
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										
Código:	LARV 02	Fecha emisión Formato:	Abril /2025	Versión:	1	Hoja:	de			
CONTRATO N°:	300-2026	OBJETO:	Mantenimiento del Escenario Cultural “Concha Acustica” ubicada en el casco urbano del Municipio de Cogua, Cundinamarca			FECHA DE CORTE	17 de junio de 2026			
CAPITULO:		DESCRIPCION CAPITULO	CENTRO - SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL							
(a) ITEM N°:	6,8	(b) DESCRIPCION ITEM	tubo estructural redondo de 3” en 2,5 mm				(c) UND:	un		
(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			(e) LOCALIZACION	DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL	
				(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura				
			(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE							
			A1		1,70		0,28	1,00	0,28	
					2,70		0,45	1,00	0,45	
					1,30		0,22	1,00	0,22	
					3,00		0,50	1,00	0,50	
					3,10		0,52	1,00	0,52	
					1,10		0,18	1,00	0,18	
					2,40		0,40	1,00	0,40	
					1,00		0,17	1,00	0,17	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	
			(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE							3,00
			(n) TOTAL ACUMULADO							3,00
(o) TOTAL CONTRATADO							10,00			
(p) % EJECUTADO							30,00%			
Elaboró:			Autorizó:			Revisó:				
Firma y posfirma			Firma y posfirma			Firma y posfirma				
RESIDENTE DE OBRA			REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA			VoBo. SUPERVISOR				

MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA														
Código: LARV 02		Fecha emisión Formato: Abril /2025		Versión: 1		Hoja: _____ de _____										
CONTRATO N°:		300-2026		OBJETO:		MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL “CONCHA ACUSTICA” UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA		FECHA DE CORTE		17 de junio de 2026						
CAPITULO:				DESCRIPCION CAPITULO		CENTRO - SECTOR CONCHA ACUSTICA MUNICIPAL										
(a) ITEM N°:		7,00		(b) DESCRIPCION ITEM		BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" INC ACCESORIOS						(c) UND:	ML			
(d) REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA						(e) LOCALIZACION		DIMENSIONES			(i) MEDIDA PARCIAL	(j) N° DE ELEMENTOS	(k) MEDIDA TOTAL			
								(f) Ancho	(g) Longitud	(h) Altura						
						(l) ACUMULADO ANTERIOR CORTE										
								6,03	0,50		3,02	1,00	3,02			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
											-	-	-			
												(m) SUBTOTAL PRESENTE CORTE			3,02	
						(n) TOTAL ACUMULADO			3,02							
						(o) TOTAL CONTRATADO			3,00							
						(p) % EJECUTADO			100,67%							
Elaboró:				Autorizó:				Revisó:								
RESIDENTE DE OBRA Firma y posfirma				REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y posfirma				VoBo. SUPERVISOR Firma y posfirma								



MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INFORME DE OBRA

Fecha emisión Formato: Junio/2019

Código: LARV01

Hoja: ____ de ____

Versión: 1

INFORME N° DEL: AL:
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

CONTRATO N° CONTRATISTA:

OBJETO:

FECHA DE INICIACIÓN: FECHA DE TERMINACIÓN:
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy

1- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

ejecución normal del contrato, se solicito adición para realizar obras complementarias

2- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad
PLANO LEVANTAMIENTO		Tubo redondo de 4" en sch 20	12 UN	ANDAMIOS	5	Director de Obra	1
DISEÑOS		tubo estructural rectangular Gr C/50	17 UN	TALADROS	2	Ingeniero residente	1
ESPECIFICACIONES DE OBRA		PLATINAS	10 UN	PULIDORAS	2	SOLDADORES	2
		TORNILLOS CON TUERCA Y	300 UN	EQUIPO DE SOLDADURA	2	AYUDANTES	2
		Tubo redondo de 6" en sch 20	6	ROTOMARTILLOS	2		
						TOTAL	6

3- CONTROL DE PROGRAMACIÓN


PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN PERIODO	EJECUTADO A LA FECHA	PROGRAMADO	(+)ATRASO (-) ADELANTO
100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
EJECUTADO	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%

AVANCE FISICO



 MUNICIPIO DE COGUA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	REPUBLICA DE COLOMBIA																				
	MUNICIPIO DE COGUA																				
	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA																				
	INFORME DE OBRA																				
	Fecha emisión Formato: Junio/2019										Hoja: _____ de _____										
	Código: LARV01										Versión: 1										
PORCENTAJE PONDERADA POR CAPITULOS																					
MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL “CONCHA ACUSTICA” UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA																				100,00%	
PRELIMINARES																				100,00%	
Tornillería para ensamble de parales a cerchas hexagonal grado 8, arandería plana zincada 3/4, tuerca hexagonal G2 zincada UNC TAO 2	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
CUBIERTA TENSOMEMBRANA																				100,00%	
Lona mehler fr 680 mehatopf tipo I 7268 de 700 gt m2, Herrajes para tensionamiento, tensores de soporte, Platinas para punteras de carga, Tornillería de ensamble, Patronaje, corte y confeccion de membrana	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
TUBERÍA ESTRUCTURAL																				100,00%	
Hierro (Tubo redondo de 4" en sch 20 para estructura en general	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
tubo estructural rectangular Gr_C/50 80*40 C-2.0	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
Depiece general corte, soldado, pulido y alistado para pintura	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
PINTURA																				100,00%	
Pintura sobre metal - Electrostatica	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
OBRA CIVIL																				100,00%	
Alistado terrazas 1:3, E= 0.08	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
Impermeabilizante Integral Mortero XYPEX	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
Pañete impermeabilizado muros 1:3, E=1.5 CM	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
Estuco y Vinilo 3 Manos	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
Estuco y vinilo 3 manos (lineal)	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
ACTIVIDADES NO PREVISTAS																				100,00%	
DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
CAJA PARA RECOLECCION DE AGUAS ALLUVIAS CON REJILLA DE 0,5X0,5M	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
TUBERIA DESAGUE 4"	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
Lona mehler fr 700 mehatopf tipo I de 720 gr/m2, Herrajes para tensionamiento, tensores de soporte, Platinas para punteras de carga, Tornillería de ensamble, Patronaje, corte y confeccion de membrana	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
impermeabilizacion cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
tubo estructural redondo de 6" en 3mm	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
tubo estructural redondo de 3" en 2,5 mm	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
INSTALACION DE ADOQUIN	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%
BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" INC ACCESORIOS	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100,00%



MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE COGUA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INFORME DE OBRA

Fecha emisión Formato: Junio/2019

Código: LARV01

Hoja: _____ de _____

Versión: 1

4- PLAZO (DÍAS)

CANT. DÍAS	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	90	90	0
Proyección	90	90	0

5- REGISTRO FOTOGRAFICO



6- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Atraso (-) Adelanto	Días	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido
Anterior	90	8/06/2026	100,00%
Actual	90	8/06/2026	100,00%

7- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se realizaron las siguientes actividades: - Instalacion platinas para anclajes de estructura membranas, pintura electrostatica estructura membrana, instalacion estructura membranas seccion A1, corte, confeccion e instalacion lona membranas. Desmonte adoquin, excavacion para instalacion de tuberia de aguas lluvias de 4 ", excavacion para caja de aguas lluvias, construccion e caja de aguas lluvias, instalacion bajante de aguas lluvias de 4", instalacion de tuberia de 4", reinstalacion de adoquin retirado, terminacion detalles membranas.

8- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Se da por terminado el contrato de obra


9. DESCRIPCION ACTIVIDADES PARTICULARES

Se instalaron las membranas de acuerdo con las especificaciones técnicas

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 199.975.470,00	\$ 199.975.470,00	\$ 199.975.470,00	100,00%	0,00	0,00%
Obras Adicionales	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL	\$ 216.975.470,00	\$ 216.975.470,00	\$ 216.975.470,00	100,00%	0,00	0,00%

AVANCE FINANCIERO




11- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar mantenimientos preventivos a las membranas

12- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:

Durante el periodo predominó el tiempo lluvioso

Elaboró:


Ingeniero Alexander Joven Yustres
Residente de Obra

Firma y posfirma

Revisó:


Ingeniero Luis Alfonso Rincón Valbuena
Director de Obra


Firma y posfirma

**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 300 de 2026
MUNICIPIO DE COGUA**

FECHA: 9 de Marzo de 2026 al 8 de Junio de 2026

**MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA**

CONCHA ACUSTICA



ANCLAJES PARA ESTRUCTURA CUBIERTA



ANCLAJES PARA ESTRUCTURA CUBIERTA



ESTRUCTURA MEMBRANA SECTOR 2



ESTRUCTURA MEMBRANA SECTOR 2

**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 300 de 2026
MUNICIPIO DE COGUA**



ALISTADO TERRAZA PARA IMPERMEABILIZAR



RESANE MUROS



RESANE TECHOS



IMPRIMACION PARA MANTO TERRAZAS



MANTO ASFALTICO CON FOLI DE ALUMINIO



IMPRIMACION PARA MANTO TERRAZAS



MANTO ASFALTICO CON FOLI DE ALUMINIO



MANTO ASFALTICO CON FOLI DE ALUMINIO

**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 300 de 2026
MUNICIPIO DE COGUA**



PINTURA AULAS SEGUNDO NIVEL



PINTURA PASILLO SEGUNDO NIVEL



PLATINAS ANCLAJE MEMBRABNA SECTOR 3



PLATINAS ANCLAJE MEMBRABNA SECTOR 3

**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 300 de 2026
MUNICIPIO DE COGUA**



PLATINAS ANCLAJE MEMBRABNA SECTOR 3



PLATINAS ANCLAJE MEMBRABNA SECTOR 3



ESTRUCTURA APOYO MEMBRANA SECTOR 3



CORTE Y CONFECCION MEMBRANAS




CORTE Y CONFECCION MEMBRANAS




ESTRUCTURA SOPORTE MEMBRANA SECTOR 1

**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 300 de 2026
MUNICIPIO DE COGUA**



ESTRUCTURA APOYO MEMBRANA SECTOR 3



MEMBRNA INSTALADA SECTOR 2



ESTRUCTURA SOPORTE MEMBRANA SECTOR 4



FORRADO ESTRUCTURA EXISTENTE



IZAJE MEMBRANA SECTOR 3



MEMBRANA INSTALADA SECTOR 1



MEMBRANA INSTALADA SECTOR 3



MEMBRANA INSTALADA SECTOR 3


**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 300 de 2026
MUNICIPIO DE COGUA**



MEMBRANA INSTALADA SECTOR 3



MEMBRANA INSTALADA SECTOR 4



MEMBRANA INSTALADA SECTOR 4



CAJA INSPECCION GUAS LLUVIAS



SISTEMA RECOLECCION AGUAS LLUVIAS



SISTEMA RECOLECCION AGUAS LLUVIAS

**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 300 de 2026
MUNICIPIO DE COGUA**



DESMONTE ADOQUIN PARA RED DE AGUAS LLUVIAS



EXCAVACION PARA RED AGUAS LLUVIAS



CAJA DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS




REINSTALACION ADOQUIN RED AGUAS LLUVIAS



REINSTALACION ADOQUIN RED AGUAS LLUVIAS



MEMBRANA INSTALADA SECTOR 4



MEMBRANA INSTALADA SECTOR 3




MEMBRANA INSTALADA SECTOR 3

**REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 300 de 2026
MUNICIPIO DE COGUA**



MEMBRANA INSTALADA SECTOR 3



PLANO DETALLE AREAS INTERVENIDAS

000001

Bitácora de Obra.

Contrato 300 de 2020

Mantenimiento del escenario cultural "condes acustico" ubicada en el casco urbano del Municipio de Copac, Condottinara

Contratista: Municipio de Copac

Contributo: Contrato Condes acustico Copac 2020

Supervisor: Ing. Jeisson David Gómez García.

Lunes 9 de Marzo de 2026.

000002

Se firmó el acta de inicio del contrato y se hace el levantamiento del sitio de obra para realizar el balance inicial de obra.

Director de Obra

Residente de Obra

Martes 10 de Marzo de 2026

Reunion de candidados de obra y ejecutivo.

Director de Obra

Residente de Obra

Miércoles 11 de Marzo de 2026

Realización de Analisis de precios unitarios de obra y ajuste programático de obra

Director de Obra

Residente de Obra

Jueves 12 de Marzo de 2026

Socialización del balance inicial de obra con el supervisor del contrato.

Director de Obra


Residente de Obra

Vendredi 13 de Marzo de 2026

000003

Compre y alistado de materiales para la ejecución de arrieplos de obra, segundo piso escenario concha acústica.



Director de Obra


Residente de Obra

Sábado 14 de Marzo de 2026

No se labora


Director de Obra


Residente de Obra

Domingo 15 de Marzo de 2026

Día no laboral.

Lunes 16 de Marzo de 2026

inicio labor : 7:00 am


Alistado para fundir planilla en terrazo, se realiza el movimiento de los techos de gran raspa de superpase, limpieza de vigas, canchales, bajantes.

Personal en obra: 1 maestro, 1 ayudante

Termino de labor : 5:00 pm

Tramo : 11 horas


Director


Residente

Día 17 de marzo de 2026.

000004

Inicio de labor: 7:00 AM


mezclado y fundido de Alustad. de Terrenos
para impermeabilizar en mortero 1:3 sobre
promedio 8 cm.

Personal en obra: Maestro / Ayudante

Termino de labor: 5:00 PM

Tiempo: Jolcada.


Director


Residente

Día 18 de marzo de 2026.

Inicio labor: 7:00 AM


Se continua con la fundido de le plancha en
la terran del lado izquierdo de le terran.

Personal en obra: Maestro, / Ayudante

Termino labor: 5:00 PM

Tiempo: Hacerse


Director


Residente

}

Jueves: 19 de marzo de 2026

000005

Inicio labor: 7:00 AM

Se solicita autorización a la supervisión para
comenzar la impermeabilización de los T.M.B.
por donde se filtra.


Se inicia labor de resado de pintura y
resado de pintura en aulas según plan
concluso.

personal en obra: 1 maestro, 1 ayudante

Termino labor: 5:00 PM

Clima: Nublado


Director


Residente

Viernes 20 de marzo de 2026


Inicio labor: 7:00 AM


Se continua con resado de mural, resado de
pintura en aulas según plan concluso.

personal en obra: 1 maestro, 1 ayudante

Termino labores: 5:00 PM

Clima: Soleado.


Director


Residente

000006

Sábado 21, Domingo 22 y Lunes 23 de Marzo de 2022
No se labora por su día festivo

Marzo 24 de marzo de 2022,

Inicio labor: 7:00 AM.


Impregnación de superficies de terrazo con
imprimante para manta Toxol, se inicia
la impermeabilización de las terrazas con manta
asfáltica de 2.5mm con foil de aluminio

Personal en obra: 1 maestro, 1 Ayudante

Termino labor: 5:00 PM.

Clima: Soleado


Director


Residente

Miércoles 25 de Marzo de 2022

Inicio labor: 7:00 AM


Se continue con la instalación del manto as-
fáltico en las terrazas.

Personal en obra: 1 maestro, 1 Ayudante

Termino labor: 5:00 PM

Clima: soleado


Director


Residente

Jueves 26 de Marzo de 2026

000007

Inicio labors: 7:00 am


Se realiza la redistribución del tiempo de trabajo en la terraza y se realizan las terminaciones en las terrazas.

Personal en Obra: 1 maestro, 1 Ayudante

Termino labors: 5:00 pm

Cliente: Novisio.


Director


Residente

Viernes 27 de marzo de 2026

Inicio labors: 7:00 am


Se inicia con la aplicación de pintura en el exterior con pintura, acabos y corredor superior piso terminado con pintura acrílica

personal en Obra: 1 maestro, 1 Ayudante

Termino labors: 5:00 pm

Cliente: Novisio


Director


Residente

]

0 0 0 0 0 8

Jun 30 de mayo de 2026

Inicio labor: 7:00 AM

Se aplica una segunda mano de pintura en
paredes y plafones segunda piso termino con
acabado

Personal en obra: 1 Maestro, 1 Ayudante

Termino labor: 5:00 PM

Clima: J-Linda

JLP
Director

Juan P. Ruiz
Residente

Mar 31 de mayo de 2026.

Inicio labor: 7:00 AM

Limpieza de paredes y techos en salas y pasillo
segunda piso termino con
acabado

Personal en obra: 1 Maestro, 1 Ayudante

Termino labor: 5:00 PM

Clima: lluviosa

JLP
Director

Juan P. Ruiz
Residente

Del miercoles 1 al Domingo 5 de Abril de 2026

No se labora durante semana

000009

000009

Viene 6 de Abril de 2026

Inicio labors : 7:00 Am

Se realiza el replanteo para verificar medidas para la ejecución de la estructura y la posterior instalación de la membrana.

Se inicia la pintura en Nolas segunda piso.

Personal en Obra: 1 maestro, 1 Ayudante, Subcontratista
toda membrana con personal

Termino labors: 5:00 Pm

Clima: lluvioso.

J.P.

Director

Juan P. [Signature]
Residente

Martes 7 de Abril de 2026.

Inicio labors : 7:00 Am

- Se continúa con la pintura de Nolas segunda piso y pasillos.
- Se inicia con el despiece de la estructura para la membrana sector 1 con el personal

Personal en Obra: 1 maestro, 1 ayudante
Subcontratista membrana

Termino labors: 5:00 Pm

Clima: Soleado

J.P.

Director

Juan P. [Signature]
Residente

Miércoles 8 de Abril de 2026

Inicio labores: 7:00 Am


Se aplica una segunda mano de Pintura en paredes y techos aulas segundo piso.

Se continuó con el duplicado de estructura en techos y membrana.

Personal a Obra: 1 maestro, 1 Ayudante
Subcontratista membrana con personal

Terminar labores: 5:00 Pm
Clima: lluvioso


Director


Residente -

Jueves 9 de Abril de 2026

Inicio labores: 7:00 Am


- Remate de pintura en aulas segundo piso.
- Se realizó un preacuerdo estructura techos I.

Personal a Obra: 1 maestro, 1 Ayudante
Subcontratista membrana con personal

Terminar labores: 5:00 Pm

Clima: lluvioso.


Director


Residente

000011

Vendredi 10 de Avril de 2026

- Trabajo en taller Subcontratista membrana

HP
Director

Juan Pablo
Presidente

Lunes 13 al Viernes 17 de Abril de 2026

Trabajo en taller realizando prototipo electrostático, cortes y planchas para membrana Sección I

HP
Director

Juan Pablo
Presidente

Lunes 20 de Abril de 2026

Inicio labores: 7:00 am

- Se realiza la instalación de la estructura para la membrana Sección I, anclajes, soldaduras

Perseverando en obra Subcontratista membrana con personal.

Termino de labores: 5:00 pm

Clima: Soleado en la mañana lluvioso en la tarde

HP
Director

Juan Pablo
Presidente

]

000012

000012

Martes 21 de Abril de 2026

Inicio labor: 7:00 Am

Se continuó con la instalación de la estructura sector 1 membrana

Personal en obra: Subcontratista Membrana con su personal.

Termino labor: 5:00 Pm

Clima: Nublado en la mañana, sol en la tarde

JFP
Director

JFP
Residente

Miércoles 22 al Viernes 24 de Abril de 2026

Se labora en taller realizando la confección de la membrana sector 1

JFP
Director

JFP
Residente

Sábado 27 de Abril de 2026.

Inicio labor: 7:00 Am

Se inicia la instalación de la membrana en el sector 1

Personal en obra: Subcontratista membrana

JFP
Director

JFP
Residente


000013

Martha 28 de Abril de 2026

Se continúe con la instalación de la nueva
Sector 1 cancha.

Clima: lluvioso.


HP
Director


Residente

Miércoles 29 de Abril de 2026

Se realizó el replanteo para instalación estruc-
tura membrana Sector 2.


HP
Director


Residente

Jueves 30 de Abril al martes 5 de mayo - 2026

Trabajo en taller realizando cortes y solda-
duras estructura para membrana Sector 2


HP
Director


Residente

Miércoles 6 de mayo de 2026.

Se realizó premontaje de estructura reali-
zando anclajes de placas en Sector 2 nueva
brazo

HP
Director


Residente

Jueves 7 de mayo de 2026

Se continúa con el armado de la estructura para la membrana sector 2 haciendo cortes y ajustes, se desmonta estructura para llevar a taller para pintura electrostática.

HP
Director

HP
Residente

Del Viernes 8 al martes 12 de Mayo de 2026

Pintura electrostática estructura sector 2 membrana en taller, traslado al horno.

HP
Director

HP
Residente

Miércoles 13 de mayo de 2026.

Montaje estructura membrana Sector 2.

HP
Director

HP
Residente

Jueves 14 de mayo de 2026 al 15 de mayo
Confección membrana sector 2 en taller.

HP
Director

HP
Residente

21 50 2 5

lunes 18 de mayo de 2026

0 0 0 0 15

No se labore día festivo


Martes 19 de mayo de 2026

Se realizó la instalación de los miembros sector 2

Personal en obra: Subcontratista miembros Landa personal

Clima: Soleado


HAP
Director


Residente

Miércoles 20 de mayo de 2026

Se realizó el replanteo para la instalación de los miembros sectores 3 y 4.


HAP
Director


Residente

Jueves 21 de mayo de 2026 al 26 de mayo

Trabajo en taller corte soldadura pintura de estructura por sectores 3 y 4

HAP
Director



Residente

000016

Miércoles 27 de mayo de 2026

Se inicia con los anclajes para plabanes en forma
conector acústico, instalando plabanes en estructura
existente para anclajes tubulares estructuralmente


JAP
Dirección


Residente

Jueves 28 de mayo de 2026

Prearmado estructura sector 3 membrana
Desmonte estructura para llevar a taller para
pintura

JAP
Dirección


Residente

Viernes 29 de mayo de 2026

Prearmado estructura sector 4 membrana
desmonte estructura para llevar a taller para
pintura.


JAP
Dirección


Residente

Del lunes 1 de junio al Miércoles 3 de junio de 2026

Corte y confección membrana sectores 3 y 4
trabajo en taller.

JAP
Dirección


Residente

0 0 0 0 17.

Jueves 4 de Junio de 2026

Montaje estructura Sector 3 montaje de
planchas.

HP
Director

~~HP~~
Residente

Viernes 5 de Junio de 2026

Montaje estructura miembros sector 4

HP
Director

~~HP~~
Residente

Sábado 6 de Junio de 2026

montaje e izaje de miembros Sector 3
tensionamiento de guayas de soporte
lavado bordes miembros existente.

HP
Director

~~HP~~
Residente

Domingo 7 de Junio de 2026

montaje de miembros Sector 4.

HP
Director

~~HP~~
Residente

lunes 8 de Junio de 2026

0 000 18

Instalación bajante de aguas lluvias, desmonte
adeguado, excavación manual para caja y para
tubería, construcción caja con rejilla para aguas
lluvias, instalación de tubería para aguas lluvias
reinstalación de adorno.

Se terminó plan contractual quedando pendiente
hacer algunos ajustes a las membranas instaladas.


Director



Residente

Martes 9 de Junio de 2026.

Se realizaron ajustes y detalles de acabados de
las membranas, instalación de ángulos en membranas
existentes para evitar la entrada de aguas lluvias.

Se realizó el entrega de obra a la alcaldía.

Se da por terminado el contrato 300 de 2026
y se procede a realizar el acta de terminación
y el recibo de obra.


Director


Residente

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	165986722	347870-	10/07/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **902037895**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.233.144.17**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado **\$ 542,439.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 542,439.00	COP\$ 542,439.00

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	VISA	165986722	347870-	10/07/2026

Número de Identificación

902037895

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

7

Departamento

CUNDINAMARCA

Dirección de Domicilio

KM 7 VIA SUESCA NEMOCON

Localización

Nacional

Correo electrónico

ILRINGENIEROSCONSTRUCTORES@GMAIL.C

Regional

Cundinamarca

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

concha acustica cogua

Fecha Terminación Obra

08/06/2026

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

6

Costo Total Mano de Obra

43200000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio

SUESCA

Teléfono de Contacto

+57,3214138989

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-025-000000

Número Contrato de Obra

300 de 2026

Fecha Inicio Obra

09/03/2026

Ciudad de Ejecución de la Obra

cogua

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

216975470.00

Número de Trabajadores en el Periodo

5

Aporte FIC

542439.00

Valor del Pago

542439.00



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 25-44-101212303	ANEXO 5
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
08 07 2026	09 03 2026		00:00	16 06 2031		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026	IDENTIFICACIÓN NIT: 902.037.895-7
DIRECCIÓN: KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VRD PALMIRA	Ciudad: SUESCA, CUNDINAMARCA TELÉFONO: 3214138989

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE COGUA	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.466-8
DIRECCIÓN: KR 3 3 34	Ciudad: COGUA, CUNDINAMARCA TELÉFONO 918548121

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA GARANTÍA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.300-2026 DE FECHA FEBRERO 20-2026, CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL CONCHA ACUSTICA UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/03/2026	08/10/2026	\$21,697,547.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/03/2026	07/06/2029	\$21,697,547.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/06/2026	16/06/2031	\$65,092,641.00	\$65,092,641.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DA INICIO AL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA POR EL TERMINO DE CINCO (05) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA JUNIO 16/2026. CONTRATO NO. 300-2026

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA DESDE: 16/06/2026 HASTA 16/06/2031

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****108,487,735.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SEGUROS OLGA MARINA VALENCIA LTDA	215280	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101212303

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF215280A

1

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.POLIZA 25-44-101212303		ANEXO 5		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
08	07	2026	09	03	2026	00:00	16	06	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026								IDENTIFICACIÓN NIT: 902.037.895-7		
DIRECCIÓN: KM 7 VIA SUESCA NEMOCON VRD PALMIRA						CIUDAD: SUESCA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 3214138989	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE COGUA								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.466-8		
DIRECCIÓN: KR 3 3 34						CIUDAD: COGUA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 918548121	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
RINCON VALBUENA LUIS ALFONSO
ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
79752828	10.00
901592515-9	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101212303

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLP215280A

2

MANUAL GENERAL MANTENIMIENTO MEMBRANAS ARQUITECTONICAS

1. Objetivo

Establecer los procedimientos técnicos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la membrana arquitectónica, garantizando su correcto funcionamiento, seguridad estructural, apariencia estética y máxima vida útil.

2. Alcance

Este manual aplica a cubiertas en membranas arquitectónicas fabricadas en PVC, PVDF, PTFE o materiales equivalentes, instaladas sobre estructuras metálicas con sistemas de tensionamiento mediante cables, platinas, perfiles y accesorios mecánicos.

3. Recomendaciones Generales

- No permitir que personal no autorizado camine sobre la membrana.
- Evitar golpes con herramientas o elementos punzantes.
- No perforar la lona bajo ninguna circunstancia.
- No colgar avisos, luminarias o cualquier otro elemento directamente sobre la membrana.
- Mantener despejados los sistemas de drenaje.
- Realizar únicamente mantenimientos con personal especializado.

4. Mantenimiento Preventivo

Se recomienda efectuar mantenimiento preventivo cada seis meses o, como mínimo, una vez al año. El mantenimiento debe incluir:

- Lavado general de la membrana.
- Revisión de soldaduras.
- Revisión de costuras.
- Inspección de tensión de la membrana.
- Verificación de cables.
- Inspección de grilletes.
- Revisión de tensores.
- Revisión de pernos y tornillería.
- Inspección de anclajes.
- Revisión de platinas.
- Limpieza de canales.
- Limpieza de bajantes.
- Inspección de pintura de la estructura metálica.
- Verificación de corrosión.

5. Limpieza de la Membrana

La limpieza debe realizarse utilizando:

- Agua limpia.
- Jabón neutro con pH entre 6 y 8.
- Cepillos de cerdas medio y suaves.
- Esponjas no abrasivas.
- Hidro lavadora únicamente con presión moderada y manteniendo una distancia mínima de 50 cm.

Nunca utilizar:

- Hipoclorito.
- Ácido muriático.
- Thinner.
- Gasolina.
- ACPM.
- Acetona.
- Solventes industriales.
- Cepillos metálicos.
- Lijas.
- Espátulas metálicas.

Procedimiento:

1. Retirar hojas, polvo y residuos.
2. Humedecer completamente la superficie.
3. Aplicar solución de agua con jabón neutro.
4. Cepillar suavemente siguiendo la dirección de la pendiente.
5. Enjuagar con abundante agua.
6. Permitir el secado natural.

6. Inspección del Sistema de Tensionamiento

Verificar:

- Tensión uniforme.
- Ausencia de arrugas.
- Correcto funcionamiento de tensores.
- Estado de grilletes.
- Estado de guardacabos.
- Estado de prensacables.
- Corrosión en accesorios.
- Deformaciones.

7. Inspección de la Estructura Metálica

Revisar:

- Corrosión.
- Desprendimiento de pintura.
- Fisuras en soldaduras.
- Deformaciones.
- Tornillos flojos.
- Oxidación.
- Estado de anclajes.

Cuando exista deterioro deberá realizarse limpieza mecánica, aplicación de anticorrosivo y repintado.

8. Reparaciones Menores

Las reparaciones deben efectuarse únicamente con materiales originales o compatibles con el fabricante.

Nunca utilizar:

- Silicona doméstica.
- Cintas adhesivas.
- Pegantes convencionales.

Las reparaciones deben realizarse mediante soldadura por alta frecuencia o aire caliente, según el tipo de membrana.

9. Actividades Prohibidas

Está prohibido:

- Caminar innecesariamente sobre la cubierta.
- Arrastrar herramientas.
- Encender fuego.
- Soldar cerca de la membrana sin protección.
- Almacenar objetos sobre la cubierta.
- Aplicar pinturas.
- Instalar equipos sin autorización técnica.
- Cortar la lona.

10. Frecuencia Recomendada

- Inspección visual: mensual.
- Limpieza general: cada seis meses.
- Mantenimiento preventivo completo: anual.
- Inspección estructural especializada: cada dos años.
- Revisión extraordinaria: después de tormentas, granizadas o vientos fuertes.

11. Seguridad

Todo trabajo deberá realizarse cumpliendo la normativa vigente de trabajo seguro en alturas, utilizando:

- Arnés certificado.
- Línea de vida.
- Casco.
- Guantes.
- Gafas de seguridad.
- Calzado antideslizante.

12. Registro de Mantenimiento

Cada intervención deberá registrar:

- Fecha.
- Responsable.
- Actividades realizadas.
- Hallazgos.
- Reparaciones efectuadas.
- Materiales utilizados.
- Registro fotográfico.
- Firma del responsable.

13. Recomendaciones Finales

El adecuado mantenimiento incrementa significativamente la vida útil de la membrana arquitectónica, conserva sus propiedades mecánicas y estéticas, reduce costos de reparación y garantiza la seguridad de la estructura durante su operación.

Toda intervención deberá ser realizada por personal técnico especializado en membranas arquitectónicas.



JOSE PEDREROS
GERENTE
3125737145
35049282187
CUBRIARTEC S.A.S.

	TITULO FORMATO	FECHA DE ULTIMA MODIFICACION:	10/01/2025
	PAZ Y SALVO CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	CONTRATO 300 DE 2026 MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA.	
		PAGINA:	1 DE 1

FECHA: DIA MES AÑO

Yo JOSE JULIAN ALBERTO PEDREROS RODRIGUEZ, identificado(a) con C.C o NIT No 80.730.398 de Bogotá, en calidad de representante legal de la empresa CUBRIARTEC SAS, Identificada con NIT 900.592.894-1 me permito constar que la empresa CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA2026, identificada con Nit No 902.037.895-7, para el cual presto mis servicios de SUBCONTRATISTA DE OBRA , se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto, generado o correspondiente del contrato suscrito entre el cual termino por la obra labor terminada.

En constancia de lo anterior se expide el presente PAZ Y SALVO para efectos legales laborales, en el MUNICIPIO DE COGUA , a los OCHO (08) días del mes de JUNIO (06) del año 2026.

En constancia firmo libre y espontáneamente,



JOSE JULIAN ALBERTO PEDREROS RODRIGUEZ
C.C. 80.730.398 de Bogotá

	TITULO FORMATO	FECHA DE ULTIMA MODIFICACION:	10/01/2025
	PAZ Y SALVO CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	CONTRATO 300 DE 2026 MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA.	
		PAGINA:	1 DE 1

FECHA: DIA MES AÑO

Yo JUAN DAVID RINCON CENDALES, identificado(a) con C.C o NIT No 1.069.099.439 de Nemocón – Cundinamarca, me permito constar que la empresa CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA2026, identificada con Nit No 902.037.895-7, para el cual presto mis servicios de SUBCONTRATISTA DE OBRA, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto, generado o correspondiente del contrato suscrito entre el cual termino por la obra labor terminada.

En constancia de lo anterior se expide el presente PAZ Y SALVO para efectos legales laborales, en el MUNICIPIO DE COGUA, a los OCHO (08) días del mes de JUNIO (06) del año 2026.

En constancia firmo libre y espontáneamente,


 JUAN DAVID RINCON CENDALES
 C.C. 1.069.099.439 de Nemoón

	TITULO FORMATO	FECHA DE ULTIMA MODIFICACION:	10/01/2025
	PAZ Y SALVO CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	CONTRATO 300 DE 2026 MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA.	
		PAGINA:	1 DE 1

FECHA: DIA MES AÑO

Yo ALEXANDER JOVEN YUSTRES, identificado(a) con C.C o NIT No 12.137.786 de Neiva – Huila , me permito constar que la empresa CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA2026, identificada con Nit No 902.037.895-7, para el cual presto mis servicios de RESIDENTE DE OBRA , se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto, generado o correspondiente del contrato suscrito entre el cual termino por la obra labor terminada.

En constancia de lo anterior se expide el presente PAZ Y SALVO para efectos legales laborales, en el MUNICIPIO DE COGUA , a los OCHO (08) días del mes de JUNIO (06) del año 2026.

En constancia firmo libre y espontáneamente,


 ALEXANDER JOVEN YUSTRES
 C.C. 12.137.786 de Neiva

	TITULO FORMATO	FECHA DE ULTIMA MODIFICACION:	10/01/2025
	PAZ Y SALVO CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	CONTRATO 300 DE 2026 MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CULTURAL "CONCHA ACUSTICA" UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COGUA, CUNDINAMARCA.	
		PAGINA:	1 DE 1

FECHA: DIA MES AÑO

Yo LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA, identificado(a) con C.C o NIT No 79.752.828 de Bogotá, me permito constar que la empresa CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA2026, identificada con Nit No 902.037.895-7, para el cual presto mis servicios de DIRECTOR DE OBRA, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto, generado o correspondiente del contrato suscrito entre el cual termino por la obra labor terminada.

En constancia de lo anterior se expide el presente PAZ Y SALVO para efectos legales laborales, en el MUNICIPIO DE COGUA, a los OCHO (08) días del mes de JUNIO (06) del año 2026.

En constancia firmo libre y espontáneamente,


 LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA
 C.C. 79.752.828 de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO CONCHA ACUSTICA COGUA 2026 identificado(a) con NITPJ 9020378957 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH Superdía Jurídica No. 660910308 desde el 28 de mayo de 2026, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 28 de mayo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá