

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 22

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
Ingeniero CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL No. 1878 DE 2024
Periodo:	Del 01 del mes de mayo al 31 del mes de mayo de 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 0217 del 03 de febrero de 2026.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

1. CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ruta 9006 límites de Bolívar – Sabanalarga – Barranquilla, PR117+0103 – PR117+0664, incluye el puente de La Cordialidad junto con sus orejas/ Ruta 90A01 puente Olaya Herrera junto con sus orejas de acceso PR109+0100– PR109+0652/ Ruta 2702 Salamina – Palermo, PR0+0000– PR63+1505.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 67,99 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO.	3594 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE	NIT:	800.080.722-3

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		2	DE 22

	MOMPOS- COOVIAMON		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO SECTORES 9006 LIMITES DE BOLIVAR – SABANALARGA – BARRALNQUILLA, PR117+0103 – PR117+0664 (BARRANQUILLA), INCLUYE EL PUENTE DE LA CORDIALIDAD (L=0561 KM) / 9006 OREJAS DEL PUENTE DE LA CORDIALIDAD (L= 2,492 KM) /90A01 ACCESOS Y PUENTE OLAYA HERRERA (L= 0562KM) PR109+0652/2702 PR109+0100- SALAMINA – PALERMO – PRO+0000 – PR63+1505. LOTE 1”		
FECHA DE INICIO:	27 de septiembre de 2024	2024S-VATL-070196	SGICN
VALOR INICIAL:	\$1.525.668.094,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$1.525.668.094,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
938924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$245.537.287,00	\$245.537.287,00	\$0,00
84125	2025	20	C-2401-	\$788.176.529,00	\$788.176.529,00	\$0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	3	DE	22

			0600-103-51102D-2401023-02			
397626	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$491.954.278,00	\$276.875.315,70	\$215.078.962,3
TOTAL				\$1.525.668.094	\$1.310.589.131,70	\$215.078.962,30

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	\$69.085.881,00	\$1.193.301,58	\$0,00	\$70.279.182,58
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 21	\$69.085.881,00	\$1.193.301,58	\$0,00	\$70.279.182,58

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 24, durante el periodo del mes de mayo, la cooperativa presenta las actas de cobro de los meses de abril y mayo de 2026. La primera fue debidamente aprobada y radicada antes el INVIAS y la segunda se encuentra en revisión. Por lo que, se tiene un avance financiero ejecutado del 85,90% del valor total del contrato, contra uno programado del 90,79%.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 22

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.525.668.094,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$1.385.109.728,84	90,79
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$1.310.589.131,70	85,9
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$1.310.589.131,70	85,9

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 90,79

Meta física ejecutada %: 85,9

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	22

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/11/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 152.566.809,40	CG-10577E8 Anexo 2	27/09/2024	27/02/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 305.133.618,80	CG-10577E8 Anexo 2	27/09/2024	27/08/2029
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	
Calidad	\$ 457.700.428,20	CG-10577E8 Anexo 2	27/09/2024	27/02/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 22

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	CG-1013541 Anexo 2	27/09/2024	27/08/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
correo	1/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	RV: ACTA REUNION 29-04-2026
correo	3/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	NOTIFICACIÓN E INVITACIÓN A REUNIÓN – RUTA 2702 Y 90 A 01
correo	4/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	Reiteración permiso – Cita médica 05 de mayo Alfredo Muñoz
correo	5/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	ACTA N 20 MES ABRIL 2026 COOVIAMOM
correo	6/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	FACTURA DEFINITIVA ACTA N 20 MES DE ABRIL- COOVIAMOM
correo	6/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	Acta No. 20 – Contrato 3594 de 2024 con subsanaciones
correo	6/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	ENVÍO ACTA DE REUNIÓN INFORMATIVA –

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 22

			RUTA 2702 Y 9006 (05 DE MAYO DE 2026)
correo	8/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	CUMPLIMIENTO DE PAGO DE COMPENSACIONES DIFERIDAS E INTERESES 2024 Y 2025
correo	12/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	SOLICITUD DE PERMISO - ALEXANDER DIAZ
correo	12/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	NOTIFICACIÓN DE NOVEDADES EN AFILIACIÓN Y MOVILIDAD AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
correo	12/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	SOPORTES DE PAGO COMPENSACIÓN ORDINARIA MENSUAL ASOCIADOS
correo	13/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	NOTIFICACIÓN SOBRE ESTADO DE SALUD EDISÓN CANTILLO
correo	14/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	Incapacidad Alexander Diaz
correo	19/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	Permiso Adalberto Caballero - Cooviamom
correo	20/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	Remisión de formatos de adición y prórroga cto3594 de 2024
correo	21/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	CAMBIO DE ASOCIADO TRABAJADOR - COOVIAMOM
correo	21/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	CAMBIO DE VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS- COOVIAMOM
correo	24/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	REMISIÓN DE SOLICITUD DE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 22

			PERMISO LABORAL – JOSE GREGORIO PATIÑO MOLINA
correo	25/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y AGILIZACIÓN DE PAGO DEL ACTA No. 20 – ABRIL 2026
correo	25/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	CAMBIO DE ASOCIADO TRABAJADOR - COOVIAMOM
correo	26/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	Solicitud de permiso por salud-Edinson Cantillo- Cooviamom
correo	26/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	ENVÍO DE CERTIFICACIÓN MÉDICA POR INASISTENCIA – ROQUE JUNIOR BOLAÑOS
correo	27/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	REPORTE DE PERMISO MÉDICO – NILSON GAMERO
correo	27/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y AGILIZACIÓN DE PAGO DEL ACTA No. 20 – ABRIL 2026
correo	28/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	INFORME DE AUSENCIA POR DILIGENCIA PERSONAL MARTIN GAMERO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 22

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: RUTA 9007 SECTOR NUEVO PUENTE PUMAREJO CON SUS ACCESOS Y RAMALES PR0+0000 – PR2+0189, LOTE 2.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 5,51 Km

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO.	3728 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL SUR DEL ATLANTICO - COOSUR	NIT:	890.116.409-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO SECTORES 9007 NUEVO PUENTE PUMAREJO CON SUS ACCESOS Y RAMALES PR0+0000 – PR2+0189, LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	07 de octubre de 2024	2024S-VATL-072936	SGICN
VALOR INICIAL:	\$1.131.093.646,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$1.131.093.646,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO		MEPI-FR-1	
					VERSIÓN		1	
					PÁGINA		10	DE 22

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
938424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$182.035.889,00	\$182.035.889,00	\$0,00
83425	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$584.335.204,00	\$584.335.204,00	\$0,00
397826	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$364.722.533,00	\$197.683.398,37	\$167.039.154,63
TOTAL				\$1.131.093.646	\$964.054.491,37	\$167.039.154,63

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 20	\$51.218.538,00	\$884.683,84	\$0,00	\$52.103.221,84

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 24 para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 22

1.4.01. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.131.093.646,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$1.026.887.202,32	90,79
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 964.054.491,37	85,23
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 964.054.491,37	85,23

1.4.02. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.03. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 90,79

Meta física ejecutada %: 85,23

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o
--------------------------------	-----------------------------	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	22

		rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/10/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$113.100.364,60	85-44-101132295 Anexo 0	16/09/2024	Hasta la liquidación del contrato
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$226.200.729,20	85-44-101132295 Anexo 0	16/09/2024	31/07/2029

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	22

Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	
Calidad	\$339.301.093,80	85-44-101132295 Anexo 0	16/09/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	85-40- 101060689 Anexo 0	16/09/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
correo	4/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	BORRADOR ACTA DE COBRO No.19- ABRIL 2026
correo	15/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	PLANILLA PAGADA MES DE ABRIL- COOSUR
correo	28/05/2026	CONSORCIO VIAL TPF-CB	RV: AMV Cto 1878 del 2024: C1878-INVIAS- 707 -2024 - citación capacitación mantenimiento rutinario

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	22

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 22

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1878 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL TPF-CB	NIT:	901.834.806-7
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TPF GENTISA EUROESTUDIOS COLOMBIA con NIT 900.797.235-9, con un porcentaje de participación del 60%, CB INGENIERIA Y DESARROLLO SAS BIC con NIT 901.774.538-1 con un porcentaje de participación del 30% y la empresa EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS identificada con Nit 900.753.174-9, con un porcentaje de participación del 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO.		
FECHA DE INICIO:	14 de junio de 2024	2024S-VATL-038484	SGICN
VALOR INICIAL:	\$3.984.920.156,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$3.984.920.156,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de julio de 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
----------	-----------------------	---------	-------	----------------	-----------------	----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	16	DE	22

526424	2024	20	C-2401 0600- 103- 51102D- 2401023- 02	\$1.383.733.309	\$1.383.733.309	\$0,00
91125	2025	20	C-2401 0600- 103- 51102D- 2401023- 02	\$1.565.412.513	\$1.080.818.667	\$484.593.846
405126	2026	20	C-2401 0600- 103- 51102D- 2401023- 02	\$1.035.774.334	\$0,00	\$1.035.774.334
TOTAL				\$3.984.920.156	\$2.464.551.976	\$1.520.368.180

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Cobro No. 24 mayo de 2026	\$113.217.216,00	\$21.511.271,00	N/A	\$134.728.487,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del interventor N°24 se tiene un avance financiero ejecutado del 61,85% del valor total del contrato contra un avance financiero programado del 92,57%.

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	\$3.984.920.156	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$3.688.840.588,41	92,57
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 2.464.551.976,00	61,85
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	22

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 2.464.551.976,00	61,85
---------------------------	---------------------	-------

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 92,57%

Total inversión ejecutada: \$ 61,85%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 22

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$398.492.015,60	11-44- 101226941 Anexo 1	29-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$796.984.031.20	11-44- 101226941 Anexo 1	29-05-2024	31-07-2029
Calidad del Servicio	\$1.195.476.046,80	11-44- 101226941 Anexo 1	31-07-2026	31-01-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Orden de Inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

Las pólizas de cumplimiento fueron aprobadas en el SECOP II el 13 de noviembre de 2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/06/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
correo	4/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	RV: URGENTE
correo	6/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: Borrador acta de costos No 23 abril de 2026 contrato 1878-2024
correo	6/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: Borrador acta de costos No 23 abril de 2026 contrato 1878-2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 22

correo	8/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-697-2024 - Remisión acta parcial No. 20 CTO 3594 COOVIAMOM
correo	8/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-699-2024 - Solicitud de prórroga 1 y mod. costos 5 contrato 1878-2024
correo	11/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: Acta de costos No. 23 abril 2026 - CTO 1878 DE 2024 AMV
correo	11/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-700-2024 - borrador liquidacion cto 3961 de 2024
correo	11/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-702-2024 - Remision informe accidentalidad febrero 2026
correo	12/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-701-2024 - Respuesta al memorando 2026S-VATL-011864, Criterio técnico S1-2026
correo	14/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-703-2024 - Remision informe accidentalidad marzo 2026
correo	14/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Requerimiento trámite oportuno de facturación de contratos de servicio de mantenimiento rutinario y administración vial - ATL – Corte 14/05/2026
correo	19/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Capacitación AMV mes de mayo - mantenimiento rutinario
correo	20/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-705-2024 - Respuesta a radicado No. 2026S-VATL-029040 - Solicitud terminación al 100% del levantamiento de información con el Aplicativo SIGPAV en la territorial Atlántico
correo	20/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-708-2026 - Remisión de hoja de vida - Inspector SISO
correo	20/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV Cto 1878 del 2024: C1878-INVIAS-709 -2024 - Observaciones a demarcación realizada en ruta 90A01 y 2702.
correo	21/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	ACTA LIQUIDACION CONTRATO 3949-2024
correo	21/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-704-2024 - Remisión acta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 22

			parcial No. 19 CTO 3728 COOSUR
correo	21/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV Cto 1878 del 2024: C1878-INVIAS-711 -2024 - Reporte de afectaciones en la ruta 2702, generado por el tránsito de vehículos de alto tonelaje tipo doble troque.
correo	22/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	Remision informes de accidentalidad
correo	22/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-712-2024 - Respuesta radicado 2026S-VMAG-033686 - Hoja de Vida inspector SISO
correo	25/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: INFORMACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DT ATLÁNTICO
correo	25/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-713-2024 - Informe Ornato y Embellecimiento del mes de abril de 2026 - Contrato No.1878 del 2024.
correo	25/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: Informe ejecutivo estado de las vías a cargo AMV-ATLÁNTICO
correo	27/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV CTO. 1878 DE 2024: C1878-INVIAS-716-2024 - Respuesta al memorando 2026S-VMAG-032915 - Solicitud urgente actualización y valoración mantenimiento Puente Laureano Gómez (antiguo).
correo	28/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV Cto 1878 del 2024: C1878-INVIAS-718 -2024 - Reporte de condición del puente SAO HIPODROMO sobre la ruta 2516.
correo	29/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	AMV Cto 1878 del 2024: C1878-INVIAS-719 -2024 - Respuesta radicado 2026S-VMAG-026589 - Ménsulas Pte. Olaya Herrera

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 22

No se presentaron inconvenientes en el aspecto técnico durante el periodo.

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto jurídico durante el periodo.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes en el aspecto administrativo y/o financiero durante el periodo.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes en el aspecto ambiental, predial, social y de sostenibilidad durante el periodo.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No aplica para el periodo.

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.


No se presentan otras actividades relevantes.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda a las cooperativas acoger y fortalecer las observaciones realizadas por la interventoría, orientadas a reforzar su compromiso con la prevención de accidentes laborales y el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales, garantizando de manera continua la disponibilidad, entrega oportuna y adecuado estado de los Elementos de Protección Personal (EPP) para todos los trabajadores. Así mismo, es importante que implementen planes de acción efectivos frente a los hallazgos identificados durante las supervisiones, asegurando el seguimiento correspondiente y la mejora continua de sus procesos. De igual manera, se recomienda mantener una comunicación clara, constante y oportuna con la administración vial, favoreciendo la articulación institucional, el cumplimiento de los lineamientos establecidos y el adecuado desarrollo de las actividades del proyecto.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		22	DE 22

Cordialmente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

C.C 9.096.956

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL