

Abril 01 de 2026 Miércoles

Personal de obra

1 residente de obra

1 residente SST

2 Carpinteros


2 técnicos electricos

Actividades

1) Instalacion de Paneles de 60x60

2) Aplicacion de laca en fochado de madera

3) Aplicacion de sellante en pisos de madera.



Sábado 04 de abril 2026

Personal de obra

1 residente obra


1 residente SST

2 técnicos electricos / 1 oficial

Actividades

1) Instalacion de luminarias de 60x60

2) Aplicacion de Antena en zona de Café.



Norma

Lunes 06 de abril 2026

Personal de obra

1 residente de obra

1 residente SST


1 instalador de muebles

1 oficial

Actividades

1) se Continúa con la Instalación del mobiliario en la Zona de Cocina

2) Aplicación de Vinilo sobre muros en Área de Café



Martes 07 de abril 2026

Personal de obra

1 residente obra / 1 residente SST

1 oficial / 1 Ayudante

Actividades

1) Aplicación de Vinilo sobre muros y esmalte sobre Ventanas

2) Se tiene Programado realizar la Instalación de las mesones de la zona de Café y Cocina, Pero en recorrido de obra la entidad Informo que el día 9 de abril no es posible

Norma

laborar por evento en el Piso 9, y Para ese día se tenía programado la instalación por lo cual se programa para el día 10 y 11 de abril

4/11

Miércoles 09 de abril 2026

Personal de obra

1 residente obra

1 residente SST

1 Instalador de muebles

Actividades

1) se Continúa con la instalación de Puertas en la Barra de Cofe al igual que se instalan entre Pisos.

4/11

Jueves 09 de abril 2026

Personal en obra

1 Residente obra / 1 residente SST

se Programan actividades para el día de mañana por actividades del Piso 9 de limpiar trabajo en la cocina.

4/11

Norma

Viernes 10 de abril 2026

Personal de obra

1 residente obra

1 residente SST

2 marmoleros

Actividades

Se realiza la Instalacion de los mesonas en area de
Cocina y Barra de Cafe.

Yulany

Sabado 11 de abril 2026

Personal de obra

1 residente de obra

1 residente SST

1 marmolero / 2 ornamentaleros

Actividades

1) Pulida de salpicadero e Instalacion en Barra de Cafe

2) Instalacion de mampara Aluminio y Bajado de Volnos a PISO 1

Yulany

Norma

Domingo 12 de abril 2026

Personal de obra

1 residente obra

1 residente SST

1 Instalador de muebles

2 Carpinteros

Actividades

- 1) Instalación de muebles superiores en cada zona de la cocina.
- 2) Aplicación de laca sobre piso en madera.

Yulius R

Lunes 13 de abril 2026

Personal de obra

1 residente de obra

1 residente SST

1 Instalador de molinillo

Actividades

- 1) Se realiza ajuste de cerros superiores y los puentes del área de lava trapas y mueble de líquidos.

Yulius R

Norma

Martes 14 de abril 2026

Personal de obra

1 residente de obra

1 residente SST

1 Oficial

1 Plomero

Actividades

1) Se realiza Instalación de guardo asco en la Zona de mueble de ligüelas y Arador.

2) Se realiza Instalación de sifones de lava platos.

Yael

Miércoles 15 de abril

Personal de obra

1 residente de obra

1 residente SST

1 Plomero / 1 tecnico electrico / personal de asco

Actividades

1) Asco general de toda el area


2) Instalación de griferias


3) talado de Puntos electricos y datos Zona Cafe

Norma

Yael

Con dichas actividades se da por finalizado el alcance inicial con lo que respecta a actividades electricas, obra civil y carpinteria quedando el espacio listo para la entrega sobre las 4 Pm
Sin embargo se tiene programada la llegada de las masas del area de Cocina y Zona de Cofe con las correspondiente sillas pero por manifestaciones en la zona y problemas de orden publico antes al contratista no fue posible la recoleccion de dichos elementos. de igual manera aun no se define por parte de la supension/ entidad en color de las sillas del area de Cocina. Por lo cual se debe tener en cuenta para la fabricacion y posterior entrega, de dichos elementos.





Norma

Jueves 16 de abril 2026

Personal de obra

1 residente obra

1 residente JST


1 Ayudante

Actividades

1) se recibe el mobiliario de la zona de cocina y café quedando pendiente las sillas de la zona de cocina ya que hasta el día de hoy fue definido por la entidad el color de las sillas.

2) se realizan detalles de pintura y limpieza de guarda escoba.

3) Desde la entidad/supervision se recibe solicitud de incluir un fondo adicional con marco en el mueble superior de la Barra Café, se está a la espera de parte de la Interventoría el aval para dar inicio a la actividad, Cabe aclarar que dicha actividad es adicional al alcance y diseños iniciales

 4/11

Viernes 17 de abril 2026

Personal de obra

1 residente obra

4 residente SST

1 Ayudante

Actividades de obra

1) Se retira Cerramiento Provisional y se realiza asco en la zona de Cofe.

[Signature]

Sábado 18 de abril de 2026

Personal de obra.

1 Residente de obra

1 Residente SST

1 Ayudante

• Actividades de obra.

1) Se realizan ajustes en la división de Vidrio

2) Se realiza orden y aseo en la zona por la ejecución de actividades del día.

[Signature]

Norma

JK

L

M

NN

O

PQ

R

S

T

UV

WX

YZ

Lunes 20 de abril de 2026

Personal de obra

- 1 Residente de obra
- 1 Residente SST
- 1 ayudante

Actividades de obra: 1) Se realizan ajustes en interruptor y jornada de orden y aseo.

Yull A

Martes 21 de abril de 2026.

Personal de obra: ① Residente de obra

① Residente SST ① Ayudante

Actividades de obra: 1) Se realiza ajuste en la junta del ingreso entre el piso de madera y el porcelanato, orden y aseo.

Yull A

Miércoles 22 de abril de 2026.

Personal de obra: ① Residente de obra

① Residente SST ① Ayudante

Actividades de obra: 1) Se realizan detalles de pintura.

Yull A

Jueves: 23 de abril de 2026

Personal de obra: ① Residente de obra

① Residente SST ① Ayudante

Yull A

Actividades de obra: 1) se realizan detalles de pintura pendientes

Viernes 24 de abril de 2026

Personal de obra: ① Residente de obra

① Residente SST ① Ayudante

Actividades de obra: 1) se ajustan detalles de los muebles en madera.

[Signature]

Sábado, 25 de abril de 2026.

Personal de obra: ① Residente de obra

① Residente SST ① Ayudante

Actividades de obra: 1) Instalación de Guardascoba. 2) se ingresan electrodomesticos (1 nevera y 4 microondas)

[Signature]

Lunes 27 de abril de 2026

Personal de obra: ① Residente de obra

① Residente SST

Actividades de obra: 1) Se realiza entrega del frente ya que entró en funcionamiento por parte de funcionarios de la entidad

[Signature]

JK

L

M

NN

O

PQ

R

S

T

UV

WX

YZ