

Id	#	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	agosto 2026
1			REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS PLANADASY BOTIJERA Y DE LOS COLEGIOS MANUEL ELKIN PATARROYO Y JORGE EUJECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	30 días	31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
2			Inicio	0 días	1/08
3			ESCUELA PLANADAS	7 días	
4	1.1		1. CUBIERTAS	1 día	
5	1.1		Relleno y sello de ondulaciones entre muros y fejas con espuma expansiva de poliuretano	1 día	
6	2		2. CIELO RASO	2 días	
7	2.1		Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	1 día	
8	2.2		Aislamiento termico acustico frescas en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con pelicula de papel	1 día	
9	3		3. ELECTRICIDAD	2 días	
10	3.1		Modulo LED redondo 12W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	1 día	
11	3.2		Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencial. Suministro e instalacion	1 día	
12	4		4. MUROS	2 días	
13	4.1		Rejilla de toma de aire en aluminio de 250 mm x 150 mm (10" x 6") tipo persiana con malla. Suministro e Instal.	1 día	
14	4.2		Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro	1 día	
15			ESCUELA BOTIJERA	17 días	
16	1		1. CUBIERTAS	1 día	
17	1.1		Relleno y sello de ondulaciones entre muros y fejas con espuma expansiva de poliuretano	1 día	
18	2		2. CIELO RASO	2 días	
19	2.1		Cielo raso en lamina PVC 10 mm (incluye cornisa)	1 día	
20	2.2		Aislamiento termico acustico frescas en fibra de vidrio de 3 y 1/2" con pelicula de papel	1 día	
21	3		3. PISOS CORREDOR	5 días	
22	3.1		Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom. con retiro	1 día	
23	3.2		Acero de Refuerzo Grado 60	1 día	
24	3.3		Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000	1 día	
25	3.4		Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	1 día	
26	3.5		Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	1 día	
27	4		4.CUBIERTAS CORREDOR	6 días	
28	4.1		Perfil estructural circular 2" x 3 mm para estructura de cubierta, instalado y pintado	1 día	
29	4.2		Correa metalica en perfil estructural rectangular 60 x 40 x 2.5 mm. con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	1 día	
30	4.3		Teja tipo master 1000 cal 28 galvanizada	3 días	
31	4.4		Caballote para cubierta termoacustica color 2 m A=0.70 m o similar	1 día	
32	5		5. ELECTRICIDAD	1 día	

Programacione estimada,
 sujeta a modificaciones
 previo inicio.

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite		Progreso manual	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Línea base			
Resumen		Tarea manual		solo fin		Hito de línea base			
Resumen del proyecto		solo duracion		Tareas externas		Resumen de línea base			

Elabora:
 Yimer Fernando Caro Gaitan

Página 1

Aprobo:
 Monica Yuliett Rodriguez Torres

Id	#	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	agosto 2026															
					31	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
33	5.1		Modulo LED redondo 12W, 110 V de incrustar. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	1 día																
34	6		6. MUROS	2 días																
35	6.1		Rejilla de toma de aire en aluminio de 250 mm x 150 mm (10" x 6") tipo persiana con malla. Suministro e Instal.	1 día																
36	6.2		Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro	1 día																
37			COLEGIO MANUEL ELKIN PATARROYO	5 días																
38	1		1. ADECUACION SALON PLANTA DE CARNICOS	1 día																
39	1.1		Puerta y marco entamborada doble cara en	1 día																
40	2		2. AIRE ACONDICIONADO SALON	2 días																
41	2.1		Aire acondicionado tipo split inverter 24000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e instal.	1 día																
42	2.2		Salida para tomacorriente doble bifasico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xN° 10 + 1xN° 12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalacion	1 día																
43	3		3. ELECTRICIDAD SALON	1 día																
44	3.1		Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	1 día																
45	4		4. DIVISION	1 día																
46	4.1		Reja tipo bancaria en varilla cuadrada 1/2" o 12 mm	1 día																
47			COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN	1 día																
48	4.3		1. AULAS TRANSICIÓN Y JARDÍN	1 día																
49	4.4		Aire acondicionado tipo split inverter 24000 BTU - (Evaporador: parte interna /Condensador: parte externa). Suministro e instal.	1 día																

Programacione estimada,
 sujeta a modificaciones
 previo inicio.

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite		Progreso manual	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Línea base			
Resumen		Tarea manual		solo fin		Hito de línea base			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Resumen de línea base			

Elabora:
 Yimer Fernando Caro Gaitan

Aprobo:
 Monica Yulieith Rodriguez Torres