

FORMATO																								
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN																								
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN																						
FO-CI-44	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4																						
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL ACTA No. <u>74</u> DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN																								
A. DATOS GENERALES																								
CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN No. <u>1776</u> de <u>2021</u> (No. Contrato de Obra de Conservación) (Año de suscripción)																								
OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. (Indique el objeto del Contrato de Obra de Conservación)																								
CONTRATISTA <u>CONSORCIO PROBOGOTA 22</u> (escriba el nombre o razón social del contratista de obra de conservación contratado) NIT <u>901544704-1</u> (escriba el NIT del contratista)																								
MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><u>JMV INGENIEROS S.A.S</u> (escriba el nombre del integrante con mayor participación)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">% PARTICIPACIÓN</td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><u>90</u> %</td> </tr> <tr> <td><u>TECCIVIL S.A.S</u> (escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)</td> <td style="text-align: center;">% PARTICIPACIÓN</td> <td style="text-align: center;"><u>10</u> %</td> </tr> <tr> <td><u>N/A</u> (escriba el nombre del integrante con la tercera mayor participación)</td> <td style="text-align: center;">% PARTICIPACIÓN</td> <td style="text-align: center;"><u>N/A</u> %</td> </tr> </table> (Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)				<u>JMV INGENIEROS S.A.S</u> (escriba el nombre del integrante con mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	<u>90</u> %	<u>TECCIVIL S.A.S</u> (escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	<u>10</u> %	<u>N/A</u> (escriba el nombre del integrante con la tercera mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	<u>N/A</u> %												
<u>JMV INGENIEROS S.A.S</u> (escriba el nombre del integrante con mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	<u>90</u> %																						
<u>TECCIVIL S.A.S</u> (escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	<u>10</u> %																						
<u>N/A</u> (escriba el nombre del integrante con la tercera mayor participación)	% PARTICIPACIÓN	<u>N/A</u> %																						
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Tunjuelito, Usaquén, Kennedy, Fontibon, Engativa, Teusaquillo, Chapinero, Ciudad Bolívar, Usme, Suba, Barrios Unidos, Bosa y Martínez (Indique en este espacio el sitio de ejecución del Contrato de Obra de Conservación)																								
FECHA DE INICIO <u>1</u> DE <u>Febrero</u> DE <u>2022</u> (Día) (Mes) (Año)																								
PLAZO INICIAL <u>VEINTISEIS (26) MESES</u> (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el Contrato de Obra de Conservación)																								
VALOR INICIAL \$ <u>43,298,283,877.00</u> (Indique en este espacio el valor del Contrato de Obra de Conservación en números)																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. <u>1783</u> DE <u>2021</u> (Número de Contrato) (Año de suscripción)																								
INTERVENTORÍA <u>CONSORCIO VIAS AIRUG 2021</u> (Escriba el nombre o razón social de la Interventoría)																								
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA <u>LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN</u> (Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría)																								
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">PRÓRROGAS</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 40%;">PLAZO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRÓRROGA No.1</td> <td>23/12/2023</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>PRÓRROGA No.2</td> <td>05/11/2024</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>PRÓRROGA No.3</td> <td>1/09/2025</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>840</td> </tr> </tbody> </table>				PRÓRROGAS	FECHA	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)	PRÓRROGA No.1	23/12/2023	360	PRÓRROGA No.2	05/11/2024	360	PRÓRROGA No.3	1/09/2025	120	TOTAL		840						
PRÓRROGAS	FECHA	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)																						
PRÓRROGA No.1	23/12/2023	360																						
PRÓRROGA No.2	05/11/2024	360																						
PRÓRROGA No.3	1/09/2025	120																						
TOTAL		840																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ADICIONES</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 40%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADICIÓN No.1</td> <td>23/12/2023</td> <td>\$ 4,018,654,853.00</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN No.2</td> <td>05/11/2024</td> <td>\$ 15,000,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN No.3</td> <td>1/09/2025</td> <td>\$ 12,563,860,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$ 31,582,514,853.00</td> </tr> </tbody> </table>				ADICIONES	FECHA	VALOR	ADICIÓN No.1	23/12/2023	\$ 4,018,654,853.00	ADICIÓN No.2	05/11/2024	\$ 15,000,000,000.00	ADICIÓN No.3	1/09/2025	\$ 12,563,860,000.00	TOTAL		\$ 31,582,514,853.00						
ADICIONES	FECHA	VALOR																						
ADICIÓN No.1	23/12/2023	\$ 4,018,654,853.00																						
ADICIÓN No.2	05/11/2024	\$ 15,000,000,000.00																						
ADICIÓN No.3	1/09/2025	\$ 12,563,860,000.00																						
TOTAL		\$ 31,582,514,853.00																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">OTROSÍ</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 40%;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modificación No. 1</td> <td>9/05/2022</td> <td>Modificar el PARÁGRAFO QUINTO de la cláusula 13. ANTICIPO</td> </tr> <tr> <td>Modificación No. 2</td> <td>21/07/2022</td> <td>Modificar: Incluir nota en el numeral 1.1 ALCANCE DEL PROYECTO del anexo técnico del contrato. Modificar CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO incluyendo el numeral 9.2.1 Modificar CLÁUSULA 5 plazo de ejecución del contrato. FORMA DE PAGO incluyendo el numeral 9.2.1</td> </tr> <tr> <td>Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 3)</td> <td>31/10/2022</td> <td>Inclusión de Ítems No Previstos (NP-01- NP02 y NP-03)</td> </tr> <tr> <td>Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 4)</td> <td>11/11/2022</td> <td>Inclusión de Ítems No Previstos (NP-07- NP08 y NP-09)</td> </tr> <tr> <td>Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 5)</td> <td>24/02/2022</td> <td>Inclusión de Ítems No Previstos (NP-04- NP05-NP-06 y NP-10)</td> </tr> <tr> <td>Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 6)</td> <td>15/08/2023</td> <td>Inclusión de Ítems No Previstos (NP-12- NP13 y NP-14)</td> </tr> </tbody> </table>				OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN	Modificación No. 1	9/05/2022	Modificar el PARÁGRAFO QUINTO de la cláusula 13. ANTICIPO	Modificación No. 2	21/07/2022	Modificar: Incluir nota en el numeral 1.1 ALCANCE DEL PROYECTO del anexo técnico del contrato. Modificar CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO incluyendo el numeral 9.2.1 Modificar CLÁUSULA 5 plazo de ejecución del contrato. FORMA DE PAGO incluyendo el numeral 9.2.1	Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 3)	31/10/2022	Inclusión de Ítems No Previstos (NP-01- NP02 y NP-03)	Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 4)	11/11/2022	Inclusión de Ítems No Previstos (NP-07- NP08 y NP-09)	Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 5)	24/02/2022	Inclusión de Ítems No Previstos (NP-04- NP05-NP-06 y NP-10)	Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 6)	15/08/2023	Inclusión de Ítems No Previstos (NP-12- NP13 y NP-14)
OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN																						
Modificación No. 1	9/05/2022	Modificar el PARÁGRAFO QUINTO de la cláusula 13. ANTICIPO																						
Modificación No. 2	21/07/2022	Modificar: Incluir nota en el numeral 1.1 ALCANCE DEL PROYECTO del anexo técnico del contrato. Modificar CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO incluyendo el numeral 9.2.1 Modificar CLÁUSULA 5 plazo de ejecución del contrato. FORMA DE PAGO incluyendo el numeral 9.2.1																						
Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 3)	31/10/2022	Inclusión de Ítems No Previstos (NP-01- NP02 y NP-03)																						
Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 4)	11/11/2022	Inclusión de Ítems No Previstos (NP-07- NP08 y NP-09)																						
Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 5)	24/02/2022	Inclusión de Ítems No Previstos (NP-04- NP05-NP-06 y NP-10)																						
Formato Modificación Contractual Inclusión de Ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 6)	15/08/2023	Inclusión de Ítems No Previstos (NP-12- NP13 y NP-14)																						

FORMATO			
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	idu
FO-CI-44	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4	
	PRÓRROGA No. 1, ADICIÓN No. 1 Y MODIFICACIÓN No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021	23/12/2023	Prorrogar el plazo del Contrato de obra IDU 1776-2021, por el término de DOCE (12) MESES, Modificar parcialmente la Cláusula 5 del Contrato de Obra IDU 1776-2021 denominada, "PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO, Adicionar el valor del Contrato de obra IDU-1776-2021 en \$4.018.654.853
	Formato Modificación Contractual Inclusión de ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 8)	23/01/2024	Inclusión de ítems No Previstos (NP-15-NP16-NP-17-NP-18-NP-19-NP-20-NP-21-NP22-NP-26-NP-27-NP-28-NP-29 y NP-30)
	Formato Modificación Contractual Inclusión de ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 9)	26/03/2024	Inclusión de ítems No Previstos (NP-23-NP24-NP-25-NP-31-NP-32-NP-33-NP-34-NP35-NP-36-NP-37-NP-38-NP-39-NP-40-NP41-NP-42 y NP-43)
	Formato Modificación Contractual Inclusión de ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 10)	26/04/2024	Inclusión de ítems No Previstos (NP-45-NP46-NP y NP-47)
	Formato Modificación Contractual Inclusión de ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 11)	12/06/2024	Inclusión de ítems No Previstos (NP-44-NP48-NP-49-NP-50-NP-51-NP-52 y NP-53)
	Formato Modificación Contractual Inclusión de ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 12)	6/09/2024	Inclusión de ítems No Previstos (NP-54-NP55-NP-56 y NP-57)
	PRÓRROGA No. 2, ADICIÓN No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021	5/11/2024	Prorrogar el plazo del Contrato de obra IDU 1776-2021, por el término de DOCE (12) MESES, Modificar parcialmente la Cláusula 5 del Contrato de Obra IDU 1776-2021 denominada, "PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO, Adicionar el valor del Contrato de obra IDU-1776-2021 en \$15.000.000.000
	Formato Modificación Contractual Inclusión de ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 13)	10/06/2025	Inclusión de ítems No Previstos (NP-58-NP60-NP-62- NP-63-NP-64 y NP-65)
	Formato Modificación Contractual Inclusión de ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 14)	16/12/2024	Inclusión de ítems No Previstos (NP-61-NP66-NP-67- NP-68-NP-69-NP-70 y NP-71)
	Formato Modificación Contractual Inclusión de ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 15)	16/12/2024	Inclusión de ítems No Previstos (NP-72-NP73-NP-74- NP-75-NP-76-NP-77-NP-78-NP79-NP-81-NP-82-NP-83-NP-84 y NP-85)
	Formato Modificación Contractual Inclusión de ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 16)	29/08/2025	Inclusión de ítems No Previstos (NP-86-NP87 y NP-88)
	PRÓRROGA No. 3, ADICIÓN No. 3 Y MODIFICACIÓN No. 5 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1776-2021	1/09/2025	Prorrogar el plazo del Contrato de obra IDU 1776-2021, por el término de CUATRO (4) MESES, Modificar parcialmente la Cláusula 5 del Contrato de Obra IDU 1776-2021 denominada, "PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO, Adicionar el valor del Contrato de obra IDU-1776-2021 en \$12.563.860.000
	Formato Modificación Contractual Inclusión de ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 17)	9/12/2025	Inclusión de ítems No Previstos (NP-80-NP89-NP-90- NP-91-NP-92-NP-93-NP-94-NP-95 y NP-96)
	Formato Modificación Contractual Inclusión de ítems No previstos Contratos de Conservación y Mantenimiento (Modificación No. 18)	22/05/2026	Inclusión de ítems No Previstos (No Previstos 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106)
	SUSENSIONES Y AMPLIACIONES		FECHA
N/A		N/A	N/A
N/A		N/A	N/A
		TOTAL	N/A
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN		CINCUENTA Y CUATRO (54) MESES (Indique el número de días o de meses para ejecutar el Contrato de obra de Conservación)	
FECHA DE TERMINACIÓN		30 DE JUNIO DE 2026 (día) (mes) (año)	
VALOR FINAL		\$74,648,398,481 (Indique el valor final del Contrato de obra de Conservación)	

FORMATO				
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN				
CÓDIGO	PROCESO		VERSIÓN	
FO-CI-44	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		4	
				
C. OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS				
INTERVENTORIA: 1. Con fundamento en las verificaciones técnicas, administrativas, ambientales, sociales, financieras y documentales efectuadas por esta Interventoría, así como en las consideraciones expuestas en el presente documento, se evidencian actividades, validaciones, revisiones, aprobaciones y actuaciones contractuales pendientes dentro del Contrato de Obra IDU-1776-2021, las cuales enumeramos a continuación por componentes: Técnico: •SigCad 2023: Con observaciones y radicada en el IDU •SigCad 2025: Con observaciones IDU •SigCad 2026: En proceso de elaboración por parte del Contratista •Paz y salvo ESP y cierre acuerdo con la EAAB: Pendiente •Recorrido con entidades ESP: Pendiente •Informes mensuales 53 y 54: Pendiente Contratista •Informes de Gerencia 53 y 54: Pendiente Contratista •Informes de Anualidad 2026: Pendiente Contratista •Actas Anualidades 2025: Pendiente, en firmas por parte de la Interventoría •Acta anualidad 2026: Pendiente, en revisión por parte de la Interventoría •Balance financiero: Por entregar por parte del Contratista – corte al 31 de julio de 2026 - fecha contractual. •PDT final: Por entregar por parte del Contratista – corte al 31 de julio de 2026 - fecha contractual. •Derechos de autor FOCI-69: En revisión por parte del IDU. •Clausula 14 - Numeral 14,3,1: Obligaciones del componente técnico, las indicadas en este numeral. •Clausula 22 garantías contractuales y extracontractuales: verificar y cumplir las solicitudes. •PAC actualizado: Con corte al 31 de julio de 2026 - fecha contractual Social: •Informes mensuales 53 y 54: Pendiente Contratista •Informes de Anualidad 2026: Pendiente Contratista SST: • Fichas de seguimiento de las labores ambientales por periodo: SE ENCUENTRA EN FIRMAS POR PARTE DEL CONTRATISTA LAS FICHAS DE SEGUIMIENTO (FOAC-3 DEL MES DE MAYO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA PRESENTAR DENTRO DEL INFORME 52 DE LA INTERVENTORIA • Soportes de cierre de accidentes de trabajo emitido por la ARL: Teniendo en cuenta que aún se tiene personal en actividades de obra (área social), no se puede contar con el cierre definitivo de la accidentalidad aún. •Anualidad 2026: Pendiente. •Registro fotográfico y acta de registro de visita final del sitio de ejecución del contrato firmada: Pendiente • Atención de observaciones de los informes SST: respuesta del comunicado IDU -1783-2021-3173 del 05/06/2026: soporte de pago de nómina y liquidación de Ortiz Montañón Héctor Fabian. Respuesta del comunicado idu-1783-2021-3191 del 17/06/2026 observaciones al informe mensual sst n. 52 v.1. • Personal: Respuesta del comunicado idu-1783-2021-3136 del 25/05/2026 con la atención de observaciones de documentos de personal del contrato: Ediso Castro Suarez identificado con c.c 79.712.887 y con el cargo de Guia Civico, Franklin Hernando Sanguino identificado con c.c 1.023.004.221 y con el cargo de Ayudante Aforador Cristian Javier Salazar Isaza identificado con c.c 1.012.353.344 y con el cargo de Cadenero 2. Lorena Mongua Arias identificada con c.c 33.481.651 y con el cargo de Inspector Ambiental SST. •Carlos Eduardo Ospina Martínez identificado con c.c 79.693.267 y con el cargo de Topógrafo inspector. •Liliana Prieto Cruz identificada con c.c 52.717.258 y con el cargo de Inspector 2. Ambiental - forestal: Informe mensual 53 - Mes junio Informe mensual 54- Mes julio Informe anualidad 2025 Informe anualidad 2026 Recorrido/ Inspección de campo AF&SST				
D. RELACIÓN DE DETALLES PENDIENTES				
A continuación se relacionan los detalles pendientes de acuerdo con el recorrido realizado entre contratista e interventor o supervisor IDU el <u>25/06/2026 y 01/07/2026</u> y su cronograma de entrega : (Indique la fecha día / mes/año del recorrido de verificación de los detalles pendientes)				
Nomenclatura			Descripción de pendientes	Fecha de entrega
Vía	Desde	Hasta		
Puente Av. Gabriel Andrade Lleras por Av. Ciudad de Quito (Costado Sur)	Carrera 51	Carrera 29 A	Daño en los bloques de confinamiento de las juntas No. 5 y No. 6	28/07/2026
Puente Av. Boyaca por Av. Villavicencio	N/A	N/A	Daño en los bloques de confinamiento de todas las juntas del puente en puntos específicos	28/07/2026
Puente Av. Medellín por Congreso Eucarístico	CARRERA 65	CARRERA 68H	Se presenta sobre tablero en carril derecho un hueco en parche; Se evidencia pérdida de material grueso y fino de asfalto junto al bloque de confinamiento de la junta	28/07/2026
Puente Av. Constitución por Av. Jorge Jorge Eliecer Gaitán	Calle 25B	Carrera 53	Se requiere realizar sello de juntas longitudinales en aproche oriental y occidental de ambos puentes	28/07/2026
Av. Alfredo Bateman por Transversal de suba (Central Occidental)	Calle 128 A	Calle 130 A	Se evidencia hueco en la entrada del puente por lo cual se requiere reparación sentido N-S	28/07/2026
Av. San Jose (AC 170) Por Av. Paseo de los Libertadores (Sur)	N/A	N/A	El empalme de la junta trasversal (costado occidental) presenta pérdidas de sello entre asfalto existente y asfalto nuevo; Se presenta pérdida de sello en junta longitudinal aproche occidental; En la junta de dilatación se presenta pérdida de sello entre el asfalto y cinta se presenta fisuramiento en la base de la junta; En el aproche oriental carril sur central presenta fisuras en la carpeta asfáltica, pérdida de sello entre el asfalto y base junta; Se presenta pérdida de sello en junta longitudinal entre carriles	28/07/2026

FORMATO			idu
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA DE CONSERVACIÓN			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-44	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4	


Los trabajos descritos en el literal (D) no ejecutados en la fecha de entrega acordada, son el soporte para que el IDU inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las sanciones previstas en la cláusula No. 25 del Contrato 1776 de 2021


(Indique el número de la cláusula del contrato de obra de conservación que hace referencia a las sanciones a aplicar por incumplimiento)

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato 1776 de 2021 y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el Contrato 1776 de 2021.

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del Contrato 1776 de 2021 anteriormente citado, y que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

primero (Día en letras) (1) (Día en números) días del mes de Julio de 2026 (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)  (Nombre) **MAURICIO MOSQUERA MOSQUERA**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Nombre de la firma Contratista

(Firma)  (Nombre) **GINNA LIZETH MONCADA MORENO**
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Nombre de la firma Interventora

Original : Expediente IDU No. 202143519090000028E