










		CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
Fecha: 18/DICIEMBRE/2025			Localización: UNIDAD DEPORTIVA			Hoja Número: 01			
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE			Contratista: COLSERVICIO & SUMINISTROS S.A.S.						
Contrato de Obra No. 732 DE 2025			CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.						
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración			
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.	
RESIDENTE	1	AYUDANTES	2			Soleado	X	X	
SST	1	OPERARIOS	1			Seco			
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado			
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.			
						Lluvioso			
seguridad industrial						señalización			
Cascos	SI	Botas	SI	Guantes	SI	Gafas	SI	Camet	NO
Conos	SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas							SI
Actividades Desarrolladas									
•ACOPIO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIALES DE DEMOLICIONES, DESMONTES, REMOCIONES; Y DISPOSICION FINAL DE ÉSTOS, EN SITIO AUTORIZADO •EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA •CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA •DEMOLICIÓN DE CAPA DE RODADURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS AREAS INDICADAS POR LA SUPERVISION									
Equipos en Obra					Accidentes en Obra				
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?				
					Si	NO		X	
					Hora:				
					Nombre:				
					Cargo:				
					Actividad que Desempeñaba:				
					Hubo Lesión?				
					Si	No		X	
EXCELENTE....1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3									
 Residente de Obra  Supervisora									


		CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
Fecha: 19/DICIEMBRE/2025			Localizacion: UNIDAD DEPORTIVA			Hoja Número: 02	
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE			Contratista: COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S.				
Contrato de Obra No. 732 DE 2025			CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.				
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		
RESIDENTE	1	AYUDANTES	2			Soleado	a.m. X p.m. X
SST	1	OPERARIOS	1			Seco	
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado	
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.	
						Lluvioso	
seguridad industrial						señalización	
Cascos SI	Botas SI	Guantes SI	Gafas SI	Camet NO	Conos SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas SI	
Actividades Desarrolladas							
•ACOPIO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIALES DE DEMOLICIONES, DESMONTES, REMOCIONES; Y DISPOSICION FINAL DE ÉSTOS, EN SITIO AUTORIZADO •RELLENOS EN RECEBO COMUN •CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA •DEMOLICIÓN DE CAPA DE RODADURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS AREAS INDICADAS POR LA SUPERVISION •CONSTRUCCION LAVATRAPEROS •SALIDA SANITARIA PVC 2"; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2" SANITARIA •RED SUMINISTRO GALVANIZADA 1/2"; SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO; TUBERIA 1/2" CONDUIT PVC; SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO TECHO – EMT •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METALICO PARA PUERTAS CAL 20							
Equipos en Obra					Accidentes en Obra		
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrio Algun Accidente?		
					Si	NO	X
					Hora:		
					Nombre:		
					Cargo:		
					Actividad que Desempeñaba:		
					Hubo Lesión?		
					Si	No	X
EXCELENTE....1		BUENO2	DEFICIENTE.... 3				
 Residente de Obra				 Supervisora			


		CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
Fecha: 20/DICIEMBRE/2025			Localizacion: UNIDAD DEPORTIVA			Hoja Número: 03			
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE			Contratista: COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S.						
Contrato de Obra No. 732 DE 2025			CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.						
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración			
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.	
RESIDENTE	1	AYUDANTES				Soleado	X	X	
SST	1	OPERARIOS				Seco			
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado			
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.			
						Lluvioso			
seguridad industrial						señalización			
Cascos	SI	Botas	SI	Guantes	SI	Gafas	SI	Camet	NO
						Conos	SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas	SI
Actividades Desarrolladas									
•RED SUMINISTRO GALVANIZADA 3/4"; TUBERIA 1/2" CONDUIT PVC; SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO TECHO – EMT •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METALICO PARA PUERTAS CAL 20 •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA GALVANIZADA CAL 20 •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLÓN GRES PARA PISOS (INCLUYE EMBOQUILLADO) •Suministro e instalación de tubería 3". IMC Metálica; tubería 1". EMT Metálica; caja de paso 30 cm x 30 cm metálica •SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA PLACA DE PISO EN SIKAFILL 12 POWER Ó SIMILAR •Suministro e instalación de Caja CS-274 o similar; Desinstalación e instalación de adoquines o tabletas prefabricados en concreto o arcilla; Excavación, relleno y compactación para tubería 2F4" en zona peatonal y/o zona verde; Demolición y reconstrucción de andén adoquín en arcilla o adoquín en concreto; construcción de placa de entrepiso espesor 0,10 m resistencia 'c= 21 Mpa; suministro e instalación de malla electro soldada de refuerzo de 8mm para losa de contra-piso en andén.									
Equipos en Obra						Accidentes en Obra			
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?				
					Si		NO	X	
					Hora:				
					Nombre:				
					Cargo:				
					Actividad que Desempeñaba:				
					Hubo Lesión?				
					Si		No	X	
EXCELENTE....1		BUENO2		DEFICIENTE.... 3					
 Residente de Obra  Supervisora									



		CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
Fecha: 21/DICIEMBRE/2025		Localización: UNIDAD DEPORTIVA				Hoja Número: 04			
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE		Contratista: COLSERVICIO & SUMINISTROS S.A.S.							
Contrato de Obra No. 732 DE 2025		CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.							
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración			
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.	
RESIDENTE	1	AYUDANTES				Soleado	X	X	
SST	1	OPERARIOS				Seco			
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado			
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.			
						Lluvioso			
seguridad industrial						señalización			
Cascos	SI	Botas	SI	Guantes	SI	Gafas	SI	Camet	NO
Conos	SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas							SI
Actividades Desarrolladas									
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA GALVANIZADA CAL 20 •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLÓN GRES PARA PISOS (INCLUYE EMBOQUILLADO) •Suministro e instalación cable aluminio aislado 4/0 (Incluye Terminales); tubería 3". IMC Metálica; tubería 1". EMT Metálica; caja de paso 30 cm x 30 cm metálica •SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA PLACA DE PISO EN SIKAFILL 12 POWER Ó SIMILAR •Suministro e instalación de Caja CS-274 o similar; Desinstalación e instalación de adoquines o tabletas prefabricados en concreto o arcilla; Excavación, relleno y compactación para tubería 2F4" en zona peatonal y/o zona verde; Demolición y reconstrucción de andén adoquín en arcilla o adoquín en concreto; construcción de placa de entepiso espesor 0,10 m resistencia 'c= 21 Mpa; suministro e instalación de malla electro soldada de refuerzo de 8mm para losa de contra-piso en andén.									
Equipos en Obra					Accidentes en Obra				
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?				
					Si	NO		X	
					Hora:				
					Nombre:				
					Cargo:				
					Actividad que Desempeñaba:				
					Hubo Lesión?				
					Si	No		X	
EXCELENTE.... 1		BUENO 2		DEFICIENTE.... 3					
 Residente de Obra  Supervisora									



		CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
Fecha: 22/DICIEMBRE/2025		Localización: UNIDAD DEPORTIVA				Hoja Número: 05			
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE		Contratista: COLSERVICIO & SUMINISTROS S.A.S.							
Contrato de Obra No. 732 DE 2025		CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.							
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración			
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.	
RESIDENTE	1	AYUDANTES				Soleado	X	X	
SST	1	OPERARIOS				Seco			
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado			
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.			
						Lluvioso			
seguridad industrial						señalización			
Cascos	SI	Botas	SI	Guantes	SI	Gafas	SI	Camet	NO
Conos	SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas							SI
Actividades Desarrolladas									
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLÓN GRES PARA PISOS (INCLUYE EMBOQUILLADO) •REPARACIÓN DE CENEFAS PARA PISO EN EXTERIORES EN GRAVILLA MONA LAVADA •Suministro e instalación cable aluminio aislado 4/0 (Incluye Terminales); cable de aluminio aislado # 2 -Incluye Terminales.; tubería 3". IMC Metálica; tubería 1". EMT Metálica; caja de paso 30 cm x 30 cm metálica •SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA PLACA DE PISO EN SIKAFILL 12 POWER Ó SIMILAR •Suministro e instalación de Caja CS-274 o similar; Desinstalación e instalación de adoquines o tabletas prefabricados en concreto o arcilla; Excavación, relleno y compactación para tubería 2F4" en zona peatonal y/o zona verde; Demolición y reconstrucción de andén adoquín en arcilla o adoquín en concreto; construcción de placa de entepiso espesor 0,10 m resistencia 'c= 21 Mpa; suministro e instalación de malla electro soldada de refuerzo de 8mm para losa de contra-piso en andén.									
Equipos en Obra					Accidentes en Obra				
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?				
					Si	NO		X	
					Hora:				
					Nombre:				
					Cargo:				
					Actividad que Desempeñaba:				
					Hubo Lesión?				
					Si	No		X	
EXCELENTE.... 1		BUENO 2		DEFICIENTE.... 3					
 Residente de Obra					 Supervisora				


	CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				
Fecha: 23/DICIEMBRE/2025	Localización: UNIDAD DEPORTIVA	Hoja Número: 06			
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE Contratista: COLSERVICIO & SUMINISTROS S.A.S.					
Contrato de Obra No. 732 DE 2025	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.				
Personal en Obra					
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad
RESIDENTE	1	AYUDANTES			
SST	1	OPERARIOS			
MAESTROS	2	SOLDADORES			
OFICIALES	1				
seguridad industrial			señalización		
Cascos	SI	Botas	SI	Gautes	SI
Gafas	SI	Camet	NO	Conos	SI
Cintas reflectivas y Señales preventivas SI					
Actividades Desarrolladas					
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE CERÁMICO PARA PARED (INCLUYE EMBOQUILLADO) - REPARACIÓN DE CENEFAS PARA PISO EN EXTERIORES EN GRAVILLA MONA LAVADA - Suministro e instalación cable aluminio aislado 4/0 (Incluye Terminales); cable de aluminio aislado # 2 -Incluye Terminales.; tubería 3". IMC Metálica; caja de paso 30 cm x 30 cm metálica - SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA PLACA DE PISO EN SIKAFILL 12 POWER Ó SIMILAR - Suministro e instalación de Caja CS-274 o similar; Desinstalación e instalación de adoquines o tabletas prefabricados en concreto o arcilla; Excavación, relleno y compactación para tubería 2F4" en zona peatonal y/o zona verde; Demolición y reconstrucción de andén adoquín en arcilla o adoquín en concreto; construcción de placa de entepiso espesor 0,10 m resistencia 'c= 21 Mpa; suministro e instalación de malla electro soldada de refuerzo de 8mm para losa de contra-piso en andén.					
Equipos en Obra			Accidentes en Obra		
Descripción		Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?	
				Si	NO
					X
				Hora:	
				Nombre:	
				Cargo:	
				Actividad que Desempeñaba:	
				Hubo Lesión?	
				Si	No
					X
EXCELENTE.... 1 BUENO 2 DEFICIENTE.... 3					
 Residente de Obra  Supervisora					



		CONTROL DE OBRA											
Fecha: 24/DICIEMBRE/2025		Localizacion: UNIDAD DEPORTIVA				Hoja Número: 07							
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE		Contratista: COLSERVICIO & SUMINISTROS S.A.S.											
Contrato de Obra No. 732 DE 2025		CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.											
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración							
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.					
RESIDENTE	1	AYUDANTES				Soleado	X	X					
SST	1	OPERARIOS				Seco							
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado							
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.							
						Lluvioso							
seguridad industrial						señalización							
Cascos	SI	Botas	SI	Guantes	SI	Gafas	SI	Camet	NO	Conos	SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas	SI
Actividades Desarrolladas													
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE CERÁMICO PARA PARED (INCLUYE EMBOQUILLADO) •REPARACIÓN DE CENEFAS PARA PISO EN EXTERIORES EN GRAVILLA MONA LAVADA •SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA •Suministro e instalación cable aluminio aislado 4/0 (Incluye Terminales); cable de aluminio aislado # 2 -Incluye Terminales; cable de cobre #10 y #12 AWG THHN •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE CON ANGULO METÁLICO DE BORDE EN REJAS DE ACCESO A PARQUEADERO •Demolición y reconstrucción de andén adoquín en arcilla o adoquín en concreto													
Equipos en Obra						Accidentes en Obra							
Descripción			Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?							
						Si		NO				X	
						Hora:							
						Nombre:							
						Cargo:							
						Actividad que Desempeñaba:							
						Hubo Lesión?							
						Si		No				X	
EXCELENTE....1			BUENO2			DEFICIENTE....3							
 Residente de Obra  Supervisora													


		CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
Fecha: 25/DICIEMBRE/2025		Localización: UNIDAD DEPORTIVA				Hoja Número: 08			
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE		Contratista: COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S.							
Contrato de Obra No. 732 DE 2025		CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.							
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración			
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.	
RESIDENTE	1	AYUDANTES				Soleado	X	X	
SST	1	OPERARIOS				Seco			
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado			
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.			
						Lluvioso			
seguridad industrial						señalización			
Cascos	SI	Botas	SI	Guantes	SI	Gafas	SI	Camet	NO
						Conos	SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas	SI
Actividades Desarrolladas									
•SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE CERÁMICO PARA PARED (INCLUYE EMBOQUILLADO) •REPARACIÓN DE CENEFAS PARA PISO EN EXTERIORES EN GRAVILLA MONA LAVADA •SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA •Suministro e instalación cable de aluminio aislado # 2 -Incluye Terminales •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE CON ANGULO METÁLICO DE BORDE EN REJAS DE ACCESO A PARQUEADERO									
Equipos en Obra					Accidentes en Obra				
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?				
					Si	NO		X	
					Hora:				
					Nombre:				
					Cargo:				
					Actividad que Desempeñaba:				
					Hubo Lesión?				
					Si	No		X	
EXCELENTE.... 1		BUENO 2		DEFICIENTE.... 3					
 Residente de Obra					 Supervisora				


		CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
Fecha: 26/DICIEMBRE/2025		Localización: UNIDAD DEPORTIVA				Hoja Número: 09	
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE		Contratista: COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S.					
Contrato de Obra No. 732 DE 2025		CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.					
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración	
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		
RESIDENTE	1	AYUDANTES				Soleado	a.m. X p.m. X
SST	1	OPERARIOS				Seco	
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado	
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.	
						Lluvioso	
seguridad industrial						señalización	
Cascos SI	Botas SI	Guantes SI	Gafas SI	Camet NO	Conos SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas SI	
Actividades Desarrolladas •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE CERÁMICO PARA PARED (INCLUYE EMBOQUILLADO) •SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA •Conexión de acometida							
Equipos en Obra				Accidentes en Obra			
Descripción		Cant.	Estado	Ocurrió Algun Accidente?			
				Si	NO		X
				Hora:			
				Nombre:			
				Cargo:			
				Actividad que Desempeñaba:			
				Hubo Lesión?			
				Si	No		X
EXCELENTE....1		BUENO 2		DEFICIENTE.... 3			
 Residente de Obra				 Supervisora			

	CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA																																																													
Fecha: 27/DICIEMBRE/2025	Localizacion: UNIDAD DEPORTIVA	Hoja Número: 10																																																												
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE Contratista: COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S.																																																														
Contrato de Obra No. 732 DE 2025	CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.																																																													
Personal en Obra																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Cargo</th> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> </tr> <tr> <td>RESIDENTE</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>SST</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>MAESTROS</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>OFICIALES</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Cargo	Cantidad	RESIDENTE	1	SST	1	MAESTROS	2	OFICIALES	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Cargo</th> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> </tr> <tr> <td>AYUDANTES</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>OPERARIOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOLDADORES</td> <td></td> </tr> </table>	Cargo	Cantidad	AYUDANTES	2	OPERARIOS		SOLDADORES		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Cargo</th> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cargo	Cantidad							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Estado del Tiempo / Duración</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">a.m.</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">p.m.</th> </tr> <tr> <td>Soleado</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Seco</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nublado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lluvia Pasaj.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lluvioso</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Estado del Tiempo / Duración				a.m.	p.m.	Soleado	X	X	Seco			Nublado			Lluvia Pasaj.			Lluvioso														
Cargo	Cantidad																																																													
RESIDENTE	1																																																													
SST	1																																																													
MAESTROS	2																																																													
OFICIALES	1																																																													
Cargo	Cantidad																																																													
AYUDANTES	2																																																													
OPERARIOS																																																														
SOLDADORES																																																														
Cargo	Cantidad																																																													
Estado del Tiempo / Duración																																																														
	a.m.	p.m.																																																												
Soleado	X	X																																																												
Seco																																																														
Nublado																																																														
Lluvia Pasaj.																																																														
Lluvioso																																																														
seguridad industrial			señalización																																																											
Cascos SI Botas SI Guantes SI Gafas SI Camet NO			Conos SI Cintas reflectivas y Señales preventivas SI																																																											
Actividades Desarrolladas																																																														
•SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ORGANIZADOR SUPERIOR E INFERIOR PARA COCINAS CON PUERTAS •SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO PARA GIMNASIO EN CAUCHO NEGRO CON CHIPS COLORES / LISO O CUADROS FINO •SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA •CONEXIÓN ACOMETIDA •IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA TIPO CRR-1 DE ROMPIMIENTO RÁPIDO. •Suministro e instalación de totalizador industrial 125 A; interruptor enchufable de 2x40A; Interruptor diferencial de 2x40 AMP.																																																														
Equipos en Obra			Accidentes en Obra																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Cant.</th> <th style="width: 30%;">Estado</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Descripción	Cant.	Estado																									<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Ocurrió Algun Accidente?</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Si</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hora:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cargo:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Actividad que Desempeñaba:</td> </tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Hubo Lesión?</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Si</td> <td style="text-align: center;">No</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>			Ocurrió Algun Accidente?				Si	NO		X	Hora:				Nombre:				Cargo:				Actividad que Desempeñaba:				Hubo Lesión?				Si	No		X
Descripción	Cant.	Estado																																																												
Ocurrió Algun Accidente?																																																														
Si	NO		X																																																											
Hora:																																																														
Nombre:																																																														
Cargo:																																																														
Actividad que Desempeñaba:																																																														
Hubo Lesión?																																																														
Si	No		X																																																											
EXCELENTE....1 BUENO2 DEFICIENTE.... 3																																																														
 Residente de Obra  Supervisora																																																														

		CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
Fecha: 28/DICIEMBRE/2025			Localizacion: UNIDAD DEPORTIVA			Hoja Número: 11			
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE			Contratista: COLSERVICIO & SUMINISTROS S.A.S.						
Contrato de Obra No. 732 DE 2025			CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.						
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración			
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.	
RESIDENTE	1	AYUDANTES	2			Soleado	X	X	
SST	1	OPERARIOS				Seco			
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado			
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.			
						Lluvioso			
seguridad industrial						señalización			
Cascos	SI	Botas	SI	Gautes	SI	Gafas	SI	Camet	NO
Conos	SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas	SI						
Actividades Desarrolladas									
•SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ORGANIZADOR SUPERIOR E INFERIOR PARA COCINAS CON PUERTAS •PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PARA MUROS - 3 MANOS •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO MACIZO PERFORADO (26CM X 12,5CM X 6CM) BORDEANDO CANCHA EXISTENTE (UNIDAD DEPORTIVA) •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA DE EMPOTRAR 9W - 12W •SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO PARA GIMNASIO EN CAUCHO NEGRO CON CHIPS COLORES / LISO O CUADROS FINO •IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA TIPO CRR-1 DE ROMPIMIENTO RÁPIDO. •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LUMINARIA LED LIGHT SOLAR S50 6000Lm (INCLUYE ELEMENTO DE CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO Y SOPORTE METÁLICO DE 1,5 - 2 MTS DE ALTA RESISTENCIA)									
Equipos en Obra						Accidentes en Obra			
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?				
					Si	NO		X	
					Hora:				
					Nombre:				
					Cargo:				
					Actividad que Desempeñaba:				
					Hubo Lesión?				
					Si	No		X	
EXCELENTE.... 1		BUENO 2		DEFICIENTE.... 3					
 Residente de Obra  Supervisora									

		CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA						
Fecha: 29/DICIEMBRE/2025			Localizacion: UNIDAD DEPORTIVA			Hoja Número: 12		
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE			Contratista: COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S.					
Contrato de Obra No. 732 DE 2025			CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.					
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.
RESIDENTE	1	AYUDANTES	2			Soleado	X	X
SST	1	OPERARIOS	2			Seco		
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado		
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.		
						Lluvioso		
seguridad industrial						señalización		
Cascos SI	Botas SI	Guantes SI	Gafas SI	Camet NO	Conos SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas SI		
Actividades Desarrolladas								
•SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI - PVC •SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ORGANIZADOR SUPERIOR E INFERIOR PARA COCINAS CON PUERTAS •PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PARA MUROS - 3 MANOS •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO MACIZO PERFORADO (26CM X 12,5CM X 6CM) BORDEANDO CANCHA EXISTENTE (UNIDAD DEPORTIVA) •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA DE EMPOTRAR 9W - 12W •SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO PARA GIMNASIO EN CAUCHO NEGRO CON CHIPS COLORES / LISO O CUADROS FINO •CAPA ASFALTICA RODADURA MDC 3 E=8CM •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA NEGRA 80% ANTI - UV •SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 3MM TRANSPARENTE TIPO SANDWICH, CON IMPRESIÓN AL MEDIO (CON DISEÑO Y LOGO DETERMINADO POR LA ENTIDAD), CON 4 DILATADORES. MEDIDAS 20 X 30 CM •SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 3MM TRANSPARENTE TIPO SANDWICH, CON IMPRESIÓN AL MEDIO (CON DISEÑO Y LOGO DETERMINADO POR LA ENTIDAD), CON UN ANGULO DE ALUMINIO LATERAL MEDIDAS 20 X 30 CM •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LUMINARIA LED LIGHT SOLAR S50 6000Lm (INCLUYE ELEMENTO DE CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO Y SOPORTE METÁLICO DE 1,5 - 2 MTS DE ALTA RESISTENCIA) •Suministro e instalación de Kit de marcación de puertas, cajas y acometidas y pintura de piso.								
Equipos en Obra						Accidentes en Obra		
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?			
					Si	NO		X
					Hora:			
					Nombre:			
					Cargo:			
					Actividad que Desempeñaba:			
					Hubo Lesión?			
					Si	No		X
EXCELENTE....1		BUENO 2		DEFICIENTE.... 3				
 Residente de Obra  Supervisora								

		CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
Fecha: 30/DICIEMBRE/2025			Localización: UNIDAD DEPORTIVA			Hoja Número: 13			
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE			Contratista: COLSERVICIO & SUMINISTROS S.A.S.						
Contrato de Obra No. 732 DE 2025			CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.						
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración			
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.	
RESIDENTE	1	AYUDANTES	2			Soleado	X	X	
SST	1	OPERARIOS	2			Seco			
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado			
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.			
						Lluvioso			
seguridad industrial						señalización			
Cascos	SI	Botas	SI	Guantes	SI	Gafas	SI	Camet	NO
Conos	SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas							SI
Actividades Desarrolladas									
•PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PARA MUROS - 3 MANOS •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO MACIZO PERFORADO (26CM X 12,5CM X 6CM) BORDEANDO CANCHA EXISTENTE (UNIDAD DEPORTIVA) •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA DE EMPOTRAR 9W - 12W •SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO PARA GIMNASIO EN CAUCHO NEGRO CON CHIPS COLORES / LISO O CUADROS FINO •CAPA ASFALTICA RODADURA MDC 3 E=8CM •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA NEGRA 80% ANTI - UV •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKERS MODULARES PLÁSTICOS, DIMENSIONES: LARGO 48CM, ANCHO 30CM, ALTURA 45CM •SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 3MM TRANSPARENTE TIPO SANDWICH, CON IMPRESIÓN AL MEDIO (CON DISEÑO Y LOGO DETERMINADO POR LA ENTIDAD), CON 4 DILATADORES. MEDIDAS 20 X 30 CM •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LUMINARIA LED LIGHT SOLAR S50 6000Lm (INCLUYE ELEMENTO DE CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO Y SOPORTE METÁLICO DE 1,5 - 2 MTS DE ALTA RESISTENCIA) •Suministro e instalación de Kit de marcación de puertas, cajas y acometidas y pintura de piso.									
Equipos en Obra						Accidentes en Obra			
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?				
					Si	NO		X	
					Hora:				
					Nombre:				
					Cargo:				
					Actividad que Desempeñaba:				
					Hubo Lesión?				
					Si	No		X	
EXCELENTE....1		BUENO2		DEFICIENTE.... 3					
 Residente de Obra  Supervisora									

		CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA							
Fecha: 31/DICIEMBRE/ 2025			Localizacion: UNIDAD DEPORTIVA			Hoja Número: 14			
Entidad Contratante: MINISTERIO DE TRANSPORTE			Contratista: COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S.						
Contrato de Obra No. 732 DE 2025			CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.						
Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración			
Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad	Cargo	Cantidad		a.m.	p.m.	
RESIDENTE	1	AYUDANTES				Soleado	X	X	
SST	1	OPERARIOS				Seco			
MAESTROS	2	SOLDADORES				Nublado			
OFICIALES	1					Lluvia Pasaj.			
						Lluvioso			
seguridad industrial						señalización			
Cascos	SI	Botas	SI	Guantes	SI	Gafas	SI	Camet	NO
						Conos	SI	Cintas reflectivas y Señales preventivas	SI
Actividades Desarrolladas									
•PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PARA MUROS - 3 MANOS •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO MACIZO PERFORADO (26CM X 12,5CM X 6CM) BORDEANDO CANCHA EXISTENTE (UNIDAD DEPORTIVA) •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED REDONDA DE EMPOTRAR 9W - 12W •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKERS MODULARES PLÁSTICOS, DIMENSIONES: LARGO 48CM, ANCHO 30CM, ALTURA 45CM •SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 3MM TRANSPARENTE TIPO SANDWICH, CON IMPRESIÓN AL MEDIO (CON DISEÑO Y LOGO DETERMINADO POR LA ENTIDAD), CON 4 DILATADORES. MEDIDAS 20 X 30 CM •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LUMINARIA LED LIGHT SOLAR S50 6000Lm (INCLUYE ELEMENTO DE CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO Y SOPORTE METÁLICO DE 1,5 - 2 MTS DE ALTA RESISTENCIA) •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA PLÁSTICA 12 CM •Suministro e instalación de Kit de marcación de puertas, cajas y acometidas y pintura de piso. •TERMINACION DE OBRA									
Equipos en Obra					Accidentes en Obra				
Descripción		Cant.	Estado		Ocurrió Algun Accidente?				
					Si		NO	X	
					Hora:				
					Nombre:				
					Cargo:				
					Actividad que Desempeñaba:				
					Hubo Lesión?				
					Si		No	X	
EXCELENTE.... 1		BUENO 2		DEFICIENTE.... 3					
 Residente de Obra					 Supervisora				