

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE – FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020
---	--------------------------	---

Lugar:	Instalaciones del IDIGER	Fecha:	11	06	2026
Hora Inicio:	10:15 a.m.	Hora Final:	11:00 a.m.		

Objetivo

Realizar el seguimiento al estado de avance de la formulación del proyecto denominado "Adquisición del Puente Metálico (Militar o de Campaña) para la vía Parque La Florida, sector El Gaco, Calle 64 con Carrera 128, en la Localidad de Engativá", verificando las actividades adelantadas por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá desde la reunión técnica anterior y definiendo las acciones necesarias para continuar con la estructuración de la propuesta ante el FONDIGER.

Orden del día

1. Verificación de asistentes.
2. Contextualización y resumen de los compromisos definidos en la reunión anterior.
3. Presentación de avances por parte del Fondo de Desarrollo Local de Engativá.
4. Revisión de aspectos técnicos relacionados con los estudios y diseños del proyecto.
5. Definición de actividades y compromisos para la continuidad de la formulación del proyecto.

Desarrollo de la Reunión

Siendo las 10:15 a.m. del día 11 de junio de 2026, en las instalaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, se dio inicio a la reunión técnica de seguimiento al proceso de estructuración del proyecto denominado "Adquisición del Puente Metálico (Militar o de Campaña) para la vía Parque La Florida, sector El Gaco, Calle 64 con Carrera 128, en la Localidad de Engativá".

La reunión contó con la participación de la ingeniera Lucero Rodas Bravo y el ingeniero Camilo Andrés Silva R., por parte del IDIGER, así como del ingeniero Leonardo Hernández, en representación del Fondo de Desarrollo Local de Engativá.

Una vez verificada la asistencia, se realizó una breve presentación por parte de los participantes. Posteriormente, el ingeniero Camilo Andrés Silva realizó un resumen ejecutivo de los principales aspectos tratados en la reunión anterior, recordando los lineamientos técnicos establecidos para la estructuración del proyecto y los compromisos adquiridos por las entidades participantes.

A continuación, la ingeniera Lucero Rodas Bravo contextualizó el propósito de la sesión de trabajo, señalando que el objetivo principal consistía en conocer el estado actual de las actividades adelantadas por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, identificar los avances obtenidos y revisar los requerimientos pendientes para continuar con la formulación del proyecto ante el FONDIGER.

ACTA DE REUNIÓN

Código:
DE – FT -21

Versión:
01

Vigente desde:
05-06-2020

En desarrollo de la agenda, el ingeniero Leonardo Hernández informó que, a la fecha de la reunión, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU aún no ha emitido los estudios y diseños de la cimentación definitivos requeridos para el proyecto y que se comprometió a entregarlos finalizando el mes de junio de 2026. No obstante, manifestó que, de acuerdo con la información preliminar suministrada por dicha entidad, se han planteado modificaciones respecto al diseño inicialmente previsto desde el componente geotécnico, las cuales contemplan la incorporación de nuevos elementos estructurales y una variación en el sistema de cimentación, incrementando el número de pilotes proyectados de catorce (14) a veinticuatro (24). Según lo expuesto, estas modificaciones obedecen a los resultados y ajustes derivados del componente geotécnico del proyecto.

De igual manera, el ingeniero Hernández informó que derivado de gestiones previas para concretar la reposición del puente que fue desmontado, el Fondo de Desarrollo Local realizó una visita a las instalaciones militares de Toleraida, con el propósito de conocer las características técnicas del puente metálico disponible propiedad de la UNGRD (identificado preliminarmente como una alternativa de solución de la necesidad), adicionalmente informó que en dicha visita la UNGRD entregó el informe técnico de las características y especificaciones de dicho puente, documento que fue utilizado como base para adelantar los estudios y diseños de la cimentación por parte del IDU, tal como le manifestó el profesional Héctor Orjuela de la Subdirección técnica de estudios y diseños de dicha entidad a la alcaldía local y en su momento telefónicamente al IDIGER.

Una vez ratificada esta información, el equipo técnico del IDIGER señaló que, teniendo identificadas las especificaciones del puente que responde a los estudios y diseños adelantados por el IDU, resulta prioritario adelantar el estudio de mercado, toda vez que este constituye el insumo base para la elaboración de los componentes financiero y técnico del proyecto para la formulación ante el FONDIGER.

Adicionalmente el ingeniero Leonardo Hernández manifestó que según gestiones anteriores adelantadas por la alcaldía local se determinó que las maniobras de lanzamiento y proceso de instalación del puente en sitio serán realizadas con la mano de obra del batallón de ingenieros militares con el aporte logístico de la Alcaldía, por lo que el IDIGER le indicó que dicha situación debe quedar claramente definida en la formulación del proyecto.

Por otro lado, la Alcaldía manifestó que aun se encuentra en la consecución de los recursos para financiar las obras derivadas de los estudios y diseños de la cimentación lo que ha imposibilitado definir la fecha de ejecución del proyecto, no obstante por parte del IDIGER se sugiere estimar la fechas de las etapas precontractual y contractual de la ejecución de las obras civiles para plantear la programación del proyecto de suministro del puente igualmente en sus etapas precontractual y contractual.

En ese sentido, el IDIGER manifestó su disposición de continuar brindando acompañamiento técnico al proceso y se comprometió a remitir al Fondo de Desarrollo Local de Engativá los formatos y lineamientos necesarios para la adecuada formulación del proyecto, con el propósito de facilitar la consolidación de los documentos solicitados.

Finalmente, considerando el estado de avance de las actividades y con la expectativa de que el proceso de solicitud y obtención de cotizaciones se adelante de manera oportuna, los participantes acordaron programar una nueva reunión técnica para el día 19 de junio de 2026 a las 10:00 a.m., en las instalaciones del IDIGER, con el fin de revisar los avances en la formulación por parte de la alcaldía local y programar nuevas tareas conjuntas para la formulación

No siendo otro el objeto de la reunión, esta se dio por terminada siendo las 11:00 a.m.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE – FT -21 Versión: 01 Vigente desde: 05-06-2020
--	--------------------------	---

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Gestionar las cotizaciones correspondientes al puente metálico correspondiente al documento técnico con el que cuenta la alcaldía local y sus componentes asociados.	Fondo de Desarrollo Local de Engativá	18	06	26
Remitir los formatos y lineamientos requeridos para la formulación del proyecto ante el FONDIGER	IDIGER	11	06	26
Continuar la gestión y seguimiento a la entrega de los estudios y diseños por parte del IDU.	Fondo de Desarrollo Local de Engativá			
Realizar mesa técnica de revisión de documentos y avance de la formulación del proyecto.	IDIGER	19	06	26

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Lucero Rodas Bravo	Contratista	IDIGER	
Camilo Andrés Silva R.	Contratista	IDIGER	
Leonardo Hernández	Contratista	FDLE	