




800.028.436-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACÁ- BOYACÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

ACTA DE RECIBO FINAL

**FA-GC-09**

Versión: 2.0

Fecha: 29/05/2020

Página 1 de 3

ALCALDIA MUNICIPAL DE TINJACÁ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ACTA DE RECIBO FINAL

FEHA ACTA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2026		
CONVENIO No	MT-CD-CS-001 DE 2026	FECHA DEL CONVENIO	30 DE ENERO DE 2026
TIPO DE CONVENIO	CONVENIO SOLIDARIO	MODALIDAD	COTRATACIÓN DIRECTA
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE TINJACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA, CON EL FIN DE EJECUTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"		
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA, NIT. 900.158.525-9 R/L MARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ. CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.002.631.664 DE TINJACÁ.		
SUPERVISOR	PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$14.975.327,72)		
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO ES DE UN (01) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA DE TERMINACION	04 DE JULIO DE 2026.		
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	16 DE JULIO DE 2026		
PRESENTE ACTA	29 DE JULIO DE 2026.		

En Tinjacá - Boyacá, a los Veintinueve (29) días del mes de Julio de 2026 se reunieron en la oficina de la Secretaría de Planeación del Municipio de Tinjacá -Boyacá, por una parte, **ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS**, en su condición de Secretaria de Planeación y supervisora asignada del convenio en referencia y, por otra **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA, NIT. 900.158.525-9 R/L MARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.002.631.664 DE TINJACÁ**, en calidad de contratista, Con el fin de verificar las actividades ejecutadas previstas en el proceso contractual en mención, y



ACTA DE RECIBO FINAL

suscribir **ACTA DE RECIBO FINAL** a la ejecución de las actividades previstas en el proceso contractual en mención.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

FILTRO SANTA BARBARA							
ITEM M	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 ESPECIFICACIONES							
1,1	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	M3	35	\$ 26.955,15	\$943.430,25
1,2	3.03.02	CONSTRUCCIONDEFILTROSACUALQUIER PROFUNDIDAD, CONMATERIALFILTRANTESEGUNNORMAI NVIAS. (NOINCLUYEEXCAVACIÓNNI GEOTEXTIL).	Precios Gober.	M3	34,9	\$ 285.074,72	\$9.949.107,73
1,3	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Precios Gober.	ML	70	\$ 33.484,59	\$2.343.921,30
1,4	3.13.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Precios Gober.	M2	140	7326,84	\$1.025.757,60
COSTO DIRECTO TOTAL							\$14.262.216,88
ADMINISTRACION 5%							\$713.110,84
COSTO TOTAL							\$14.975.327,72

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO
VALOR CONTRATADO	\$ 14.975.327,72	
VALOR ADICIONADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA		\$ 14.975.327,72
SALDO A EJECUTAR		\$0
SUMAS IGUALES	\$ 14.975.327,72	\$ 14.975.327,72

TOTAL, A PAGAR PRESENTE ACTA	SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$14.975.327,72)	\$ 14.975.327,72
-------------------------------------	---	-------------------------

Por lo anteriormente expuesto,






800.028.436-1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TINJACÁ- BOYACÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

ACTA DE RECIBO FINAL



**FA-GC-09**Versión: 2.0
Fecha: 29/05/2020

Página 3 de 3

ACUERDAN

1. Certificar que se ha dado cumplimiento Total con las obligaciones adquiridas en el Convenio solidario N° **MT-CD-CS-001 DE 2026**, de conformidad con las actividades especificadas por el contratista en el informe de actividades anexo.
2. Certificar que el contratista anexa los respectivos soportes y planillas de aportes a Salud, pensión y riesgos laborales.
3. Realizar el pago Total por valor de **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$14.975.327,72)**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los Veintinueve (29) días del mes de Julio de 2026.


ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS
Secretaria de Planeación
Supervisora
JAC VEREDA SANTA BARBARA
NIT: 900.158.525-9
R/MARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
C.C. 1.002.631.664 DE TINJACÁ.

Elaboró: Arq. Paula Andrea Vanegas Vargas / Secretaria de Planeación.
Revisó: Arq. Paula Andrea Vanegas Vargas / Secretaria de Planeación.
Aprobó: Arq. Paula Andrea Vanegas Vargas / Secretaria de Planeación

