

											2026				2027				
											T3	T4	T1	T2	T3	T4			
0		20260710_PT AeroToll Modificación S-6	958,69 días			\$ 132.993.098.677,-	mié 22/05/24	mié 30/12/26											
1		Inicio de Construcción (Permisos y diseños aprobados)	0 días			\$ 0,00	mié 22/05/24	mié 22/05/24		7:30C+268 días;4CC+525 días									
2		Reordenar # 0870 ICANN Arqueología (Libera 30%)	1 día			\$ 0,00	mar 18/06/24	mié 18/06/24		52CC;126FC+27 días;235FC+90 días;234FC									
3		Balance y actualización cantidades Acta Modif 2	10 días			\$ 0,00	lun 17/02/25	mié 26/02/25		10CC+268 días									
4		Balance y actualización cantidades Acta Modif 3 y 4	26 días			\$ 0,00	sáb 11/11/25	sáb 29/11/25		10CC+525 días									
5		Balance y actualización cantidades Acta Modif 5 y 6	121 días			\$ 0,00	vie 6/03/26	mar 30/06/26		4FC+78 días									
6		APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	173 días			\$ 348.787.085,60	mié 22/05/24	vie 15/11/24											
7		ESTUDIOS Y DISEÑOS 1ER ACTA	1 día	U	0,6	\$ 209.272.251,60	mié 22/05/24	jue 23/05/24	1	8FC+143 días;19CC+26 días;22CC+26 días;	6 Especialistas (Pavim								
8		ESTUDIOS Y DISEÑOS 2DA ACTA	29 días	U	0,4	\$ 139.514.834,00	mié 16/10/24	vie 15/11/24		7FC+143 días	1 Director de Obra;5 E								
9		ADECUACIONES GENERALES	800,81 días			\$ 124.071.064,27	mié 22/05/24	jue 30/07/26											
10		PRELIMINARES	0 días			\$ 0,00	mié 22/05/24	mié 22/05/24											
11		CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA	0 días		0,00	\$ 0,00	mié 22/05/24	mié 22/05/24											
12		DEMOLICIONES Y RETIROS	472,81 días			\$ 123.495.059,27	mié 16/04/25	jue 30/07/26		5FC+16 días	14CC								
13		DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN CON ESTRUCTURA EN CONCRETO A TODO COSTO. NO INCLUYE TRANSPORTE	15 días	M2	538,06	\$ 98.276.659,00	jue 16/07/26	jue 30/07/26		5FC+16 días	14CC								
14		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES	15 días	M3/KM	7134,68	\$ 10.780.501,00	jue 16/07/26	jue 30/07/26		13CC									
15		DEMOLICIÓN DE LA VÍA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y EXCAVACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	26 días	M2	371,42	\$ 4.616.379,18	mié 16/04/25	vie 15/05/25		3FC+50 días	16FC+123 días								
16		DEMOLICIÓN DE LA VÍA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y EXCAVACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	29 días	M2	422,89	\$ 5.256.099,81	mar 16/09/25	mié 15/10/25		15FC+123 días	17FC+125 días								
17		DEMOLICIÓN DE LA VÍA. INCLUYE RETIRO DE CARPETA Y EXCAVACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	28 días	M2	367,32	\$ 4.565.420,28	lun 16/02/26	sáb 14/03/26		16FC+125 días	436								
18		DEMARCACIÓN VIAL TRADICIONAL	27 días	M	265,44	\$ 576.005,00	mar 18/06/24	lun 15/07/24		7CC+26 días	436								
19		REHABILITACIÓN PISTA	885 días			\$ 9.820.328.949,00	mar 18/06/24	sáb 14/11/26											
47		AMPLIACIÓN PISTA	933 días			\$ 54.669.600.623,00	mar 18/06/24	mié 30/12/26											
193		MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA	30 días			\$ 55.943.292,00	vie 17/07/26	sáb 15/08/26											
194		DEMOLICIONES Y RETIROS	30 días			\$ 4.898.881,00	vie 17/07/26	sáb 15/08/26											
195		TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES	30 días	M3/KM	1371,40	\$ 1.988.530,00	vie 17/07/26	sáb 15/08/26		2FC+760 días	196CC								
196		DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO	30 días	M2	193,92	\$ 2.910.351,00	vie 17/07/26	sáb 15/08/26		195CC	198CC								
197		ESTRUCTURA PAVIMENTO	30 días			\$ 51.044.411,00	vie 17/07/26	sáb 15/08/26											
198		LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501	30 días	M3	47,53	\$ 47.624.680,00	vie 17/07/26	sáb 15/08/26		196CC	199CC								
199		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSA	30 días	KG	411,52	\$ 3.419.731,00	vie 17/07/26	sáb 15/08/26		198CC	436								
200		AMPLIACION PLATAFORMA	816,69 días			\$ 6.997.155.339,00	mié 22/05/24	sáb 15/08/26											
201		EXCAVACIONES Y RELLENOS	308 días			\$ 171.131.454,00	jue 16/10/25	vie 14/08/26											
202		EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE	30 días	M3	1265,93	\$ 10.077.565,00	jue 16/10/25	sáb 15/11/25	185CC	203FC+1 día									
203		EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE	30 días	M3	3251,52	\$ 49.000.406,00	sáb 15/11/25	mié 17/12/25	202FC+1 día	204FC+1 día									
204		EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE	28 días	M3	5536,07	\$ 83.428.575,00	jue 18/12/25	jue 15/01/26	203FC+1 día	205FC+1 día									
205		EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE	30 días	M3	953,25	\$ 14.365.478,00	vie 16/01/26	sáb 14/02/26	204FC+1 día	206FC+157 días;208CC									
206		EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE	30 días	M3	349	\$ 5.250.430,00	jue 16/07/26	vie 14/08/26	205FC+157 días	209CC									
207		DEMOLICIONES Y RETIROS	217 días			\$ 747.056.356,00	vie 16/01/26	vie 14/08/26											
208		TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACION	30 días	M3/KM	435.757,44	\$ 631.848.288,00	vie 16/01/26	sáb 14/02/26	205CC	211FC+32 días;216FC+2 días									
209		TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACION	30 días	M3/KM	79.453,84	\$ 115.208.068,00	jue 16/01/26	vie 14/08/26	206CC										
210		ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO	816,69 días			\$ 6.079.967.529,00	mié 22/05/24	sáb 15/08/26											
211		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	30 días	M3/KM	68.885,32	\$ 99.883.714,00	mar 17/03/26	mié 15/04/26	208FC+32 días	212FC+1 día									
212		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	30 días	M3/KM	89.968,89	\$ 130.454.891,00	jue 16/04/26	vie 15/05/26	211FC+1 día	436;213FC+65 días;214CC									
213		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	30 días	M3/KM	3.831,95	\$ 5.556.327,00	vie 17/07/26	sáb 15/08/26	212FC+65 días										
214		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE SU130	30 días	M2	8530,23	\$ 23.987.007,00	jue 16/04/26	vie 15/05/26	212CC	219FC+1 día;215FC+65 días									
215		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE SU130	30 días	M2	205,77	\$ 578.625,00	vie 17/07/26	sáb 15/08/26	214FC+65 días										
216		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA 28	30 días	M3	879,43	\$ 121.626.928,00	lun 16/02/26	sáb 14/03/26	208FC+2 días	217CC									
217		SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, C 29	30 días	M3	1758,86	\$ 300.080.863,00	lun 16/02/26	lun 16/03/26	216CC	218FC+1 día									
218		SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, C 30	30 días	M3	4.484,26	\$ 765.064.083,00	mar 17/03/26	mié 15/04/26	217FC+1 día	225CC									
219		LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501	31 días	M3	1.016,58	\$ 1.018.605.027,00	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	214FC+1 día	220FC+1 día;221CC									
220		LOSA EN CONCRETO RIGIDO DE MR=4,5 MPA FAA P-501	45 días	M3	1.778,94	\$ 1.778.484.684,00	mar 16/06/26	mié 29/07/26	219FC+1 día	222CC;250CC+31 días;310CC+104 días;405									
221		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA30	30 días	KG	8.370,86	\$ 69.561.847,00	sáb 16/05/26	sáb 13/06/26	218CC	223CC									
222		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOVELAS EN ACERO LISO PARA45	30 días	KG	22.444,44	\$ 188.175.296,00	mar 16/06/26	mié 29/07/26	220CC	224CC;230CC									
223		ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI	30 días	KG	804,16	\$ 6.114.181,00	sáb 16/05/26	sáb 13/06/26	221CC										
224		ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI	45 días	KG	3427,82	\$ 28.061.715,00	mar 16/06/26	mié 29/07/26	222CC										
225		CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO	30 días	M3	480,87	\$ 639.797.535,00	mar 17/03/26	mié 15/04/26	218CC	226FC+2 días;228CC									
226		CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO	30 días	M3	628,06	\$ 835.633.830,00	vie 17/04/26	sáb 16/05/26	225FC+2 días	229CC;227FC+32 días									
227		DE BAJA PENETRACION - PG76-22	28 días	M3	26,75	\$ 35.590.875,00	mar 16/06/26	lun 13/07/26	226FC+32 días										
228		CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO	28 días	M3	26,75	\$ 35.590.875,00	mar 16/06/26	lun 13/07/26	226FC+32 días										
229		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA P-608R (INC30	30 días	M2	8.869,64	\$ 23.363.646,00	mar 17/03/26	mié 15/04/26	225CC										
230		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA P-608R (INC30	30 días	M2	1.660,59	\$ 5.647.667,00	vie 17/04/26	sáb 16/05/26	226CC	242FC+120 días									
231		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA P-608R (INC30	30 días	M2	205,77	\$ 699.823,00	mar 16/06/26	mié 15/07/26	222CC										
232		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA P-608R (INC30	30 días	M2	205,77	\$ 699.823,00	mar 16/06/26	mié 15/07/26	222CC										
233		MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE	763 días			\$ 376.063.168,00	mié 18/09/24	mié 14/10/26											
234		DEMOLICIONES Y RETIROS	763 días			\$ 710.010.710,00	mié 18/09/24	mié 14/10/26											
235		TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES	30 días	M3/KM	40268,47	\$ 58.389.282,00	mié 16/09/26	mié 14/10/26	2FC+823 días										
236		DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO	27 días	M2	795,16	\$ 11.933.761,00	mié 18/09/24	mar 15/10/24	2FC+90 días	236FC+1 día									
237		DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO	29 días	M2	45,82	\$ 687.667,00	mié 18/09/24	mar 15/10/24	235FC+1 día	238FC+1 día;248CC									
238		ESTRUCTURA VÍA PAVIMENTO	698 días			\$ 305.052.458,00	sáb 16/11/24	jue 8/10/26											
239		CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO	30 días	M3	124,32	\$ 165.407.760,00	sáb 16/11/24	sáb 14/12/24	236FC+1 día	239CC									
240		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	30 días	M3/KM	16.938,60	\$ 24.560.970,00	sáb 16/11/24	sáb 14/12/24	238CC	241CC;243CC;240CC+153 días									
241		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA	30 días	M3/KM	870,24	\$ 1.261.848,00	mié 16/04/25	jue 15/05/25	239CC+153 días	241CC;243CC									
242		SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209, (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE)	30 días	M3	270,69	\$ 46.192.691,00	sáb 16/11/24	sáb 14/12/24	240CC;239CC	244CC;245CC									
243		SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209, (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE)	30 días	M3	179,2	\$ 30.573.492,00	mié 9/09/26	jue 8/10/26	229FC+120 días										
244		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN	30 días	M3	233,10	\$ 32.238.196,00	sáb 16/11/24	sáb 14/12/24	240CC;239CC										
245		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	30 días	M2	777,00	\$ 2.184.924,00	sáb 16/11/24	sáb 14/12/24	241CC										
246		RIEGO DE IMPRIMACION CON																	

Hydra Energy Quinto Limited

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Unidad	Cantidad	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos	T3	T4	2026	T1	T2	T3	T4	2027	T1
247		EXCAVACIONES Y RELLENOS	671 días			\$ 33.866.962,00	mié 16/10/24	vie 14/08/26												
248	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	30 días	M3	736,18	\$ 11.094.244,00	mié 16/10/24	sáb 16/11/24	236CC	249FC+61 días										
249	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	30 días	M3	774,95	\$ 11.678.497,00	jue 16/01/25	vie 14/02/25	248FC+61 días											
250	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	30 días	M3	736,18	\$ 11.094.221,00	jue 16/07/26	vie 14/08/26	220CC+31 días	252CC+64 días;257CC										
251	✓	DEMOLICIONES Y RETIROS	30 días			\$ 147.842.653,00	mié 16/09/26	mié 14/10/26												
252	✓	TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES	30 días	M3/KM	101.960,45	\$ 147.842.653,00	mié 16/09/26	mié 14/10/26	250CC+64 días											
253	✓	ESTRUCTURA VIA PAVIMENTO	641 días			\$ 1.354.884.805,00	sáb 16/11/24	vie 14/08/26												
254	✓	CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22	30 días	M3	81,34	\$ 108.222.870,00	sáb 16/11/24	sáb 14/12/24	245CC	255FC+1 día;258CC										
255	✓	CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22	30 días	M3	2,88	\$ 3.831.840,00	lun 18/11/24	mar 17/12/24	254FC+1 día	256FC+60 días;259CC										
256	✓	CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22	30 días	M3	311,32	\$ 414.211.260,00	sáb 15/02/25	sáb 15/03/25	255FC+60 días	260CC										
257	✓	CONCRETO ASFALTICO P-401 FAA, CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACION - PG76-22	30 días	M3	244,54	\$ 325.360.470,00	jue 16/07/26	vie 14/08/26	250CC	261CC										
258	✓	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA	30 días	M3/KM	11.082,68	\$ 16.069.886,00	sáb 16/11/24	sáb 14/12/24	254CC	262CC										
259	✓	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA	30 días	M3/KM	392,40	\$ 568.980,00	lun 18/11/24	mar 17/12/24	255CC											
260	✓	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA	30 días	M3/KM	45.186,71	\$ 65.520.730,00	sáb 15/02/25	sáb 15/03/25	256CC	263CC										
261	✓	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA	30 días	M3/KM	35.029,67	\$ 50.793.021,00	jue 16/07/26	vie 14/08/26	257CC	264CC										
262	✓	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	30 días	M2	508,38	\$ 1.429.565,00	sáb 16/11/24	sáb 14/12/24	258CC	265CC;267CC;271CC										
263	✓	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	30 días	M2	1.514,56	\$ 4.258.943,00	sáb 15/02/25	sáb 15/03/25	260CC	266CC										
264	✓	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	30 días	M2	1.835,24	\$ 5.160.694,00	jue 16/07/26	vie 14/08/26	261CC	270CC										
265	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN.	30 días	M3	238	\$ 32.915.876,00	sáb 16/11/24	sáb 14/12/24	262CC											
266	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN.	30 días	M3	581,27	\$ 80.390.804,00	sáb 15/02/25	sáb 15/03/25	263CC											
267	✓	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE)	30 días	M3	177,03	\$ 30.203.265,00	sáb 16/11/24	sáb 14/12/24	262CC	268FC+64 días										
268	✓	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE)	28 días	M3	387,48	\$ 66.108.350,00	lun 17/02/25	sáb 15/03/25	267FC+64 días	269FC+1 día										
269	✓	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE)	30 días	M3	701,4	\$ 119.605.135,00	lun 17/03/25	mié 16/04/25	268FC+1 día	272CC										
270	✓	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS TRANSPORTE)	30 días	M3	128,45	\$ 21.914.984,00	jue 16/07/26	vie 14/08/26	264CC											
271	✓	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	30 días	M2	508,38	\$ 1.729.000,00	sáb 16/11/24	sáb 14/12/24	262CC											
272	✓	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	30 días	M2	1.556,62	\$ 5.294.065,00	lun 17/03/25	mié 16/04/25	269CC	273CC+394 días										
273	✓	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	30 días	M2	226,56	\$ 770.531,00	jue 16/04/26	vie 15/05/26	272CC+394 días	274FC+33 días										
274	✓	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION ASFALTICA P-608R (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	30 días	M2	154,23	\$ 524.536,00	mar 16/06/26	mié 15/07/26	273FC+33 días											
275	✓	ZONAS DE SEGURIDAD	732 días			\$ 15.120.090.146,00	mar 17/12/24	jue 10/12/26												
276	✓	PRELIMINARES	30 días			\$ 7.818.690,00	mar 17/12/24	vie 17/01/25												
277	✓	RODADA Y LIMPIEZA	30 días	Ha	5,66	\$ 7.818.690,00	mar 17/12/24	vie 17/01/25	2FC+180 días											
278	✓	EXCAVACIONES Y RELLENOS	611 días			\$ 1.085.957.763,00	mié 16/04/25	jue 10/12/26												
279	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	27 días	M3	186,28	\$ 2.807.240,00	mié 16/04/25	jue 15/05/25	2FC+301 días	280FC+1 día;297CC										
280	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	30 días	M3	23,70	\$ 3.357.159,00	vie 16/05/25	sáb 14/06/25	279FC+1 día	281FC+122 días										
281	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	29 días	M3	622,48	\$ 9.380.774,00	jue 16/10/25	vie 14/11/25	280FC+122 días	282FC+1 día;386CC										
282	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	30 días	M3	11.209,22	\$ 168.922.945,00	sáb 15/11/25	mar 16/12/25	281FC+1 día	283FC+1 día										
283	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	29 días	M3	13.486,75	\$ 203.245.323,00	mié 17/11/25	jue 15/01/26	282FC+1 día	284FC+1 día										
284	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	30 días	M3	5.750,92	\$ 86.666.364,00	vie 16/01/26	sáb 14/02/26	283FC+1 día	285FC+2 días;291CC										
285	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	28 días	M3	10.984,26	\$ 165.532.798,00	lun 16/02/26	sáb 14/03/26	284FC+2 días	286FC+1 día										
286	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	31 días	M3	8.953,75	\$ 134.933.013,00	lun 16/03/26	mié 15/04/26	285FC+1 día	287FC+1 día;292CC										
287	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	30 días	M3	9.643,70	\$ 145.330.559,00	jue 16/04/26	vie 15/05/26	286FC+1 día	288FC+1 día										
288	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	31 días	M3	3.889,10	\$ 58.608.737,00	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	287FC+1 día	289FC+50 días										
289	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	135 días	M3	7.310,74	\$ 110.172.851,00	sáb 1/08/26	jue 10/12/26	288FC+50 días	295CC										
290	✓	DEMOLICIONES Y RETIROS	340 días			\$ 3.759.304.293,00	vie 16/01/26	jue 10/12/26												
291	✓	TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES	30 días	M3/KM	140.562,26	\$ 203.815.277,00	vie 16/01/26	sáb 14/02/26	284CC											
292	✓	TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES	30 días	M3/KM	360.871,94	\$ 523.264.313,00	lun 16/03/26	mar 14/04/26	286CC	293FC+2 días										
293	✓	TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES	30 días	M3/KM	358.557,64	\$ 519.908.578,00	jue 16/04/26	vie 15/05/26	292FC+2 días	294FC+1 día										
294	✓	TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES	30 días	M3/KM	185.814,53	\$ 269.431.069,00	sáb 16/05/26	sáb 13/06/26	293FC+1 día											
295	✓	TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES	135 días	M3/KM	1.546.817,28	\$ 2.242.885.056,00	sáb 1/08/26	jue 10/12/26	289CC											
296	✓	ESTRUCTURA VIA PAVIMENTO	585 días			\$ 10.287.009.400,00	mié 16/04/25	sáb 14/11/26												
297	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA 27 días	27 días	M3	143,10	\$ 19.791.016,00	mié 16/04/25	jue 15/05/25	279CC	298FC+92 días										
298	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA 30 días	30 días	M3	241,31	\$ 33.373.656,00	sáb 16/08/25	lun 15/09/25	297FC+92 días	299FC+1 día										
299	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN.	30 días	M3	1.286,61	\$ 177.940.736,00	mar 16/09/25	jue 16/10/25	298FC+1 día	300FC+1 día										
300	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN.	30 días	M3	12.183,75	\$ 1.685.036.993,00	vie 17/10/25	sáb 15/11/25	299FC+1 día	301FC+1 día										
301	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA 58 días	58 días	M3	5.800,00	\$ 802.151.600,00	mar 18/11/25	jue 15/01/26	300FC+1 día	302FC+1 día										
302	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN.	30 días	M3	3.296,00	\$ 455.843.392,00	vie 16/01/26	sáb 14/02/26	301FC+1 día	303FC+1 día										
303	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA 30 días	30 días	M3	1.350,00	\$ 186.707.700,00	sáb 14/02/26	lun 16/03/26	302FC+1 día	304FC+2 días										
304	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA 29 días	29 días	M3	579,60	\$ 80.159.839,00	mié 18/03/26	mié 15/04/26	303FC+2 días	305FC+1 día										
305	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA 30 días	30 días	M3	8.023,43	\$ 1.109.656.416,00	jue 16/04/26	vie 15/05/26	304FC+1 día	306FC+1 día										
306	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA 31 días	31 días	M3	3.585,82	\$ 495.926.078,00	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	305FC+1 día	307FC+1 día										
307	✓	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO FAA P-154, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN.	158 días	M3	37.746,54	\$ 5.220.421.974,00	mar 16/06/26	sáb 14/11/26	306FC+1 día											
308	✓	OBRAS DE DRENAJE	110 días			\$ 2.330.349.420,00	lun 17/08/26	mar 17/12/26												

NOTAS:

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva

Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual

solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas

División crítica
Progreso
Progreso manual

Margen de demora


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Unidad	Cantidad	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos	T3	T4	2026	T1	T2	T3	T4	2027	T1
309		EXCAVACIONES Y RELLENOS	70 dias			\$ 284.589.569,00	jue 24/09/26	mar 1/12/26												
310		EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBANTE	70 dias	M3	17578,52	\$ 284.908.296,00	jue 24/09/26	mar 1/12/26	220CC+104 dias	311CC;313CC										
311		SUMINISTRO E INSTALACION RELLENO CON RECIBO COMUN. INCLUYE COMPACTACION	30 dias	M3	118,12	\$ 19.681.273,00	jue 24/09/26	vie 23/10/26	310CC	315CC										
312		DEMOLICIONES Y RETIROS	70 dias			\$ 1.126.607.341,00	jue 24/09/26	mar 1/12/26												
313		TRANSPORTE, DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES, FRESADO Y DEMOLICIONES	70 dias	M3/KM	776970,58	\$ 1.126.607.341,00	jue 24/09/26	mar 1/12/26	310CC											
314		OBRAS DE DRENAJE	100,69 dias			\$ 919.152.510,00	lun 7/08/26	sáb 21/11/26												
315		SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO RESIST. 14,0 MPA (140 KG/CM2)	60 dias	M3	32,81	\$ 14.799.475,00	jue 24/09/26	sáb 21/11/26	311CC	316CC										
316		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 28 MPA PARA CANAL RECTANGULAR R=1,2M. INCLUYE FORMALETA, CURADO, ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI	60 dias	M3	454,70	\$ 598.921.746,00	jue 24/09/26	sáb 21/11/26	315CC	317CC;400FC+1 dia										
317			60 dias	KG	40172,47	\$ 305.431.289,00	jue 24/09/26	sáb 21/11/26	316CC											
318		REDES ELÉCTRICAS	444 dias			\$ 7.775.245.285,00	jue 16/10/25	mié 23/12/26												
319		SUMINISTRO DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR BLANCO FAA 159 dias	UN	38,00	\$ 213.575.732,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	2FC+481 dias	320FC+315 dias;321CC;323CC;326CC;327C											
320		INSTALACION DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR BLANCO FAA 70 dias	UN	38,00	\$ 2.212.664,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	319FC+315 dias	322CC;326CC;328CC;331CC;332CC;333CC											
321		SUMINISTRO DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR AMARILLO-BL/59 dias	UN	45,00	\$ 297.920.700,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
322		INSTALACION DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR AMARILLO-BL/70 dias	UN	45,00	\$ 2.620.260,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC	324CC											
323		SUMINISTRO DE LUZ TIPO OMNIDIRECCIONAL, COMPLETA, ESPECI/59 dias	UN	63,00	\$ 353.168.891,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
324		INSTALACION DE LUZ TIPO OMNIDIRECCIONAL, COMPLETA, ESPECI/70 dias	UN	63,00	\$ 4.585.455,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	322CC												
325		SUMINISTRO DE LUCES PAPI FAA L-880, TIPO LED, INCLUYE CLINO/59 dias	CJT	2,00	\$ 505.971.718,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
326		INSTALACION DE LUCES PAPI FAA L-880, TIPO LED, INCLUYE CLINO/70 dias	CJT	2,00	\$ 291.140,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
327		SUMINISTRO DE LUCES DE UMBRAL/EXTREMO DE PISTA FAA L-862/59 dias	UN	16,00	\$ 104.995.712,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
328		INSTALACION DE LUCES DE UMBRAL/EXTREMO DE PISTA FAA L-862/70 dias	UN	16,00	\$ 1.863.296,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
329		SUMINISTRO DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR AMARILLO-BL/59 dias	UN	1	\$ 6.533.118,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
330		SUMINISTRO DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR AMARILLO-BL/59 dias	UN	2	\$ 13.066.236,00	vie 16/10/26	sáb 12/12/26	320CC												
331		INSTALACION DE LUCES DE BORDE DE PISTA COLOR AMARILLO-BL/70 dias	UN	3,00	\$ 436.710,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
332		SUMINISTRO E INSTALACION LETRERO OACI INFORMACION RAC 1470 dias	UN	4,00	\$ 148.416.000,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
333		SUMINISTRO E INSTALACION LETRERO OACI INSTRUCCION OBLIG/70 dias	UN	6,00	\$ 285.927.432,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
334		SUMINISTRO DE INDICADOR DE DIRECCION DE VIENTO FAA L-806, 159 dias	UN	2,00	\$ 81.122.944,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
335		INSTALACION INDICADOR DE DIRECCION DE VIENTO FAA L-806, 59 dias	UN	2,00	\$ 1.905.648,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
336		SUMINISTRO DE CONECTOR PRIMARIO FAA L-823, 59 dias	JGO	250,00	\$ 8.500.000,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
337		INSTALACION DE CONECTOR PRIMARIO FAA L-823, 70 dias	JGO	250,00	\$ 8.500.000,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
338		SUMINISTRO DE CONECTOR SECUNDARIO FAA L-823, 59 dias	JGO	410,00	\$ 106.379.830,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
339		INSTALACION DE CONECTOR SECUNDARIO FAA L-823, 70 dias	JGO	410,00	\$ 14.043.320,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
340		SUMINISTRO DE DPS 5 KV SINE TRAMER O EQUIVALENTE, 59 dias	UN	20,00	\$ 186.914.620,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
341		INSTALACION DPS 5 KV SINE TRAMER O EQUIVALENTE, 70 dias	UN	20,00	\$ 23.085.380,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
342		SUMINISTRO DE VARILLA DE COBRE MACIZO DE 2,40 m X 5/8", 59 dias	UN	160,00	\$ 106.690.720,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
343		INSTALACION VARILLA DE COBRE MACIZO DE 2,40 m X 5/8", 70 dias	UN	160,00	\$ 13.309.280,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
344		SUMINISTRO DE PROYECTOR TIPO LED, INCLUYE SOPORTE DE AN/59 dias	UN	16,00	\$ 49.844.976,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
345		INSTALACION DE PROYECTOR TIPO LED, INCLUYE SOPORTE DE AN/70 dias	UN	16,00	\$ 6.155.024,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
346		SUMINISTRO DE MASTIL METALICO PARA PLATAFORMA, TIPO CIL/59 dias	UN	4,00	\$ 160.160.084,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
347		INSTALACION DE MASTIL METALICO PARA PLATAFORMA, TIPO CIL/70 dias	UN	4,00	\$ 19.839.916,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
348		CAJA CON CONEXION A PUESTA A TIERRA, 70 dias	UN	2,00	\$ 1.168.190,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
349		SUMINISTRO DE CAJA DE INSPECCION CS-274, INCLUYE BANDEJA, 159 dias	UN	152,00	\$ 435.305.048,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
350		INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION CS-274, INCLUYE FUJACION, 70 dias	UN	152,00	\$ 53.266.424,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
351		CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION CS-275, INCLUYE DDS (2) M/70 dias	UN	8,00	\$ 31.428.584,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
352		SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIP/59 dias	ML	207,56	\$ 83.390.551,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
353		SUMINISTRO DE BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP, 59 dias	ML	4.792,44	\$ 1.712.688.660,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
354		SUMINISTRO DE BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP, 70 dias	ML	312	\$ 111.500.376,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
355		INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP, INCLUYE/59 dias	ML	715,57	\$ 31.766.299,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
356		INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS 4X4" PVC TIPO TDP, INCLUYE/70 dias	ML	4.388,87	\$ 194.835.106,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
357		CONSTRUCCION DE BASE DE ESTABILIDAD PARA LUZ DE BORDE D/70 dias	UN	150,00	\$ 67.500.000,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
358		CONSTRUCCION DE BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA LETRE/70 dias	UN	10,00	\$ 35.000.000,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
359		CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO 3000 PSI DIMENSIONES: 30X/70 dias	UN	2,00	\$ 30.000.000,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
360		CONSTRUCCION DE CORONA DISTINTIVA DE UBICACION DE INDIC/70 dias	UN	2,00	\$ 50.000.000,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
361		RAJURADO EN ASFALTO Y SELLADO PARA INSTALACION DE ALME/70 dias	ML	5,00	\$ 642.860,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
362		SUMINISTRO DE TABLERO TDCAV, 208/120 V, INCLUYE TOTALIZAD/59 dias	UN	1,00	\$ 36.669.059,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
363		INSTALACION DE TABLERO TDCAV, 208/120 V, INCLUYE TOTALIZAD/70 dias	UN	1,00	\$ 4.521.870,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
364		SUMINISTRO DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE 4 A 5 KV/59 dias	UN	6,00	\$ 400.255.164,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
365		INSTALACION DE REGULADOR DE CORRIENTE CONSTANTE 4 A 5 KV/70 dias	UN	6,00	\$ 49.744.836,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
366		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A TABLERO AYUDAS/70 dias	ML	20,00	\$ 1.511.160,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
367		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A REGULADOR DE C/70 dias	ML	100,00	\$ 2.821.400,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
368		SUMINISTRO DE CABLE XLPE 5 KV, 8 AWG, 59 dias	ML	22798	\$ 968.869.404,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
369		SUMINISTRO DE CABLE XLPE 5 KV, 8 AWG, 70 dias	ML	1202	\$ 51.082.596,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
370		INSTALACION DE CABLE XLPE 5 KV, 8 AWG, 70 dias	ML	24000,00	\$ 125.904.000,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
371		SUMINISTRO E INSTALACION CABLE SECUNDARIO 2 x 10 AWG AISL/70 dias	ML	1500,00	\$ 37.500.000,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
372		SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 6 AWG, PARA CIR/59 dias	ML	6500	\$ 175.643.000,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
373		SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 6 AWG, PARA CIR/70 dias	ML	17	\$ 459.374,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
374		INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 6 AWG, A LO LA/59 dias	ML	207,56	\$ 692.420,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
375		INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO No. 6 AWG, A LO LA/70 dias	ML	6.309,44	\$ 21.048.292,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
376		SUMINISTRO DE UPS TRIFASICA 40 KVA / 36 KW, PARALELO REDUN/59 dias	UN	1,00	\$ 138.354.374,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	319CC												
377		INSTALACION DE UPS TRIFASICA 40 KVA / 36 KW, PARALELO REDU/70 dias	UN	1,00	\$ 11.645.626,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
378		ENTRENAMIENTO EN SITIO (OJT) ACORDE A LO ESTABLEC/70 dias	UN	1,00	\$ 45.000.000,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												
379		MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES Y/70 dias	UN	6,00	\$ 48.000.000,00	vie 16/10/26	mié 23/12/26	320CC												

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Unidad	Cantidad	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos	T3	T4	2026	T1	T2	T3	T4	2027	T1
388		ACCIÓN 3: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA RAZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	59 días	UND	99	\$ 27.569.520,00	jue 16/10/25	lun 15/12/25	386CC	389FC+252 días;390CC;398CC										
389		ACCIÓN 3: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA RAZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	60 días	UND	88	\$ 24.506.240,00	lun 17/08/26	mar 13/10/26	388FC+252 días	391CC										
390		ACCIÓN 4: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5,1 a 10 METROS INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA RAZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	214 días	UND	577	\$ 196.926.638,00	jue 16/10/25	vie 15/05/26	388CC	392CC;394CC										
391		ACCIÓN 4: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5,1 a 10 METROS INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA RAZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	60 días	UND	324	\$ 110.579.256,00	lun 17/08/26	mar 13/10/26	389CC	393CC;395CC										
392		ACCIÓN 5: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,1 a 15 METROS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA RAZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	214 días	UND	302,00	\$ 148.288.040,00	jue 16/10/25	vie 15/05/26	390CC											
393		ACCIÓN 5: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,1 a 15 METROS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA RAZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	30 días	UND	165,00	\$ 81.018.300,00	lun 17/08/26	mar 15/09/26	391CC											
394		ACCIÓN 6: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H: 15,1 a 20 METROS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA RAZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	214 días	UND	151,00	\$ 92.394.937,00	jue 16/10/25	vie 15/05/26	390CC	396CC										
395		ACCIÓN 6: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H: 15,1 a 20 METROS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA RAZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	30 días	UND	72,00	\$ 44.055.864,00	lun 17/08/26	mar 15/09/26	391CC	397CC;410CC+31 días;411CC										
396		ACCIÓN 7: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H:20,1 a Mayores, INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA RAZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	214 días	UND	30	\$ 54.620.010,00	jue 16/10/25	vie 15/05/26	394CC											
397		ACCIÓN 7: Remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal (APU TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H:20,1 a Mayores, INCLUYE EXTRACCIÓN DE LA RAZ, REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	60 días	UND	20	\$ 36.413.340,00	lun 17/08/26	mar 13/10/26	395CC											
398		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL P-152 PARA FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE COMPACTACIÓN.	246 días	M3	107.623,24	\$ 10.331.831.040,00	jue 16/10/25	lun 15/06/26	388CC	399FC+1 día										
399		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL P-152 PARA FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE COMPACTACIÓN.	140 días	M3	27.113,11	\$ 2.602.858.560,00	mar 16/06/26	jue 29/10/26	398FC+1 día											
400		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE HIDROMALLA GEOESTERA 300 CON DIMENSIONES 4 X 1,55 X 0,40 METROS CON RELLENO DE MATERIAL DRENANTE 3". NO INCLUYE BARRAS FLADROAS PARA COLA DE ANCLAJE.	30 días	UND	7,00	\$ 36.843.940,00	sáb 21/11/26	lun 21/12/26	316FC+1 día	401CC										
401		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA F900 HIERRO DUCTIL RECTANGULAR (1m x 0,50 m)	30 días	UND	562,00	\$ 4.582.043.324,00	sáb 21/11/26	lun 21/12/26	400CC	402CC;403CC										
402		BARRAS FLADROAS DE ANCLAJE DE GEOESTERA CON CANAL DE (56") PROTEGIDAS CON TUBERÍA.	30 días	UND	14,00	\$ 1.117.564,00	sáb 21/11/26	lun 21/12/26	401CC											
403		DRENAJE VERTICAL D= 2" LONGITUD MÁXIMA 6 METROS	30 días	M	126,00	\$ 31.483.746,00	sáb 21/11/26	lun 21/12/26	401CC	404CC										
404		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DEL SISTEMA DE GUÍA DE USUARIO ALCMS (CONTROL Y MONITOREO) L-900 CERTIFICADO.	32 días	UND	1,00	\$ 925.661.956,00	sáb 21/11/26	mié 23/12/26	403CC											
405		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 PARA ESTABILIZAR CON CEMENTO. NO INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO	30 días	M3	1426,83	\$ 339.499.930,00	jue 30/07/26	vie 28/08/26	220FC+1 día	406CC;416CC										
406		DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EXISTENTE EN MALLA ESALABONADA CON PARALES EN TUBO GALVANIZADO CON ORIENTACIÓN, INCLUYE RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN SITIO AUTORIZADO A UNA DISTANCIA D	30 días	M	2703,00	\$ 232.522.872,00	jue 30/07/26	vie 28/08/26	405CC											
407		EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN CAPAS HASTA DE 0,10m A LA PROFUNDIDAD REQUERIDA SEGUN DISEÑOS EN ZONAS DE SEGURIDAD Y AMPLIACIÓN DE PISTA. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRIANTE.	30 días	M3	13016,18	\$ 896.905.915,00	jue 30/07/26	vie 28/08/26	220FC+1 día	408CC										
408		DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL VEGETAL, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN AL SITIO AUTORIZADO	60 días	M3	815,00	\$ 148.356.895,00	jue 30/07/26	sáb 26/09/26	407CC											
409		INSTALACIÓN DE MATERIAL REUTILIZADO PROVENIENTE DEL DESCAPOTE DE LAS EXCAVACIONES DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO CON ADICIÓN DE SEMILLA BRACHIARIA HASTA 10 GRAMOS POR M3 DE MATERIAL. NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI EXTRACCIÓN DE LA RAZ.	120 días	M3	23554,41	\$ 2.401.913.851,00	jue 27/08/26	lun 21/12/26	220FC+30 días											
410		TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS INCLUYE REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI EXTRACCIÓN DE LA RAZ.	40 días	UND	95,00	\$ 23.531.405,00	mié 16/09/26	sáb 24/10/26	395CC+31 días											
411		TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5,1 a 10 METROS INCLUYE REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI EXTRACCIÓN DE LA RAZ.	100 días	UND	387,00	\$ 120.328.362,00	lun 17/08/26	sáb 21/11/26	395CC	412CC										
412		TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,1 a 15 METROS, INCLUYE REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI EXTRACCIÓN DE LA RAZ.	60 días	UND	144,00	\$ 63.562.896,00	lun 17/08/26	mar 13/10/26	411CC	413CC										
413		TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H: 15,1 a 20 METROS, INCLUYE REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI EXTRACCIÓN DE LA RAZ.	30 días	UND	44,00	\$ 24.804.648,00	lun 17/08/26	mar 15/09/26	412CC	414CC										
414		TALA DE ARBOLES CLASE 5 - H:20,1 a Mayores, INCLUYE REPIQUE DE TRONCOS Y RAMAS, TRANSPORTE HASTA ACOPIO INTERNO, NO INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL NI EXTRACCIÓN DE LA RAZ.	15 días	UND	6,00	\$ 10.995.336,00	lun 17/08/26	lun 31/08/26	413CC											
415		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE DUCTOS 1X2" PVC TIPO DB, INCLUYE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, DEL RELLENO DEL MATERIAL, DE SITIO, RELLENO CON ARENA Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN, EN ZONA VERDE	94 días	ML	1500,00	\$ 226.578.000,00	lun 17/08/26	sáb 14/11/26	220FC+19 días											
416		SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE BASE GRANULAR	30 días	Kg	87179,36	\$ 111.326.043,00	jue 30/07/26	vie 28/08/26	405CC											
417		FONDO DE COMPENSACIONES	750 días			\$ 8.000.000.000,00	lun 16/12/24	sáb 26/12/26												
418		BMA	29 días	Global	1	\$ 465.168.513,00	lun 16/12/24	mié 15/01/25	2FC+179 días	419FC+34 días										
419		BMA	27 días	Global	1	\$ 87.835.600,00	lun 17/02/25	sáb 15/03/25	418FC+34 días	420FC+2 días										
420		BMA	29 días	Global	1	\$ 69.695.000,00	lun 17/03/25	mar 15/04/25	419FC+2 días	421FC+1 día										
421		BMA	27 días	Global	1	\$ 59.686.445,00	mié 16/04/25	jue 15/05/25	420FC+1 día	422FC+1 día										
422		BMA	30 días	Global	1	\$ 106.852.700,00	vie 16/05/25	sáb 14/06/25	421FC+1 día	423FC+1 día										
423		BMA	28 días	Global	1	\$ 63.341.800,00	lun 16/06/25	mar 15/07/25	422FC+1 día	424FC+1 día										
424		BMA	30 días	Global	1	\$ 74.740.944,00	mié 16/07/25	vie 15/08/25	423FC+1 día	425FC+1 día										
425		BMA	30 días	Global	1	\$ 95.403.200,00	sáb 16/08/25	lun 15/09/25	424FC+1 día	426FC+1 día										
426		BMA	29 días	Global	1	\$ 267.170.452,00	mar 16/09/25	mié 15/10/25	425FC+1 día	427FC+1 día										
427		BMA	60 días	Global	1	\$ 517.061.122,00	jue 16/10/25	mar 16/12/25	426FC+1 día	428FC+2 días										
428		BMA	27 días	Global	1	\$ 177.463.870,00	jue 18/12/25	mié 14/01/26	427FC+2 días	429FC+2 días										
429		BMA	30 días	Global	1	\$ 119.526.840,00	vie 16/01/26	sáb 14/02/26	428FC+2 días	430FC+2 días										
430		BMA	28 días	Global	1	\$ 289.917.999,00	lun 16/02/26	sáb 14/03/26	429FC+2 días	431FC+2 días										
431		BMA	29 días	Global	1	\$ 743.762.891,00	mar 17/03/26	mar 14/04/26	430FC+2 días	432FC+1 día										
432		BMA	31 días	Global	1	\$ 566.445.295,00	mié 15/04/26	vie 15/05/26	431FC+1 día	433FC+1 día										

NOTAS:

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		División crítica		Margen de demora	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite		Progreso			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Tareas críticas		Progreso manual			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Unidad	Cantidad	Costo	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Nombres de los recursos	T3	T4	2026	T1	T2	T3	T4	2027	T1
433		BMA	31 días	Global	1	\$ 569.645.295,00	sáb 16/05/26	lun 15/06/26	432FC+1 día	434FC+1 día										
434		BMA	30 días	Global	1	\$ 526.402.034,00	mar 16/06/26	mié 15/07/26	433FC+1 día	436;435FC+1 día										
435		BMA	170 días	Global	1	\$ 3.200.000.000,00	jue 16/07/26	sáb 26/12/26	434FC+1 día	436										
436		FIN	0 días			\$ 0,00	mié 30/12/26	mié 30/12/26	17;19;22;24;25;31											30/12


HERNÁN ARÉVALO SILVA
Director de Obra Contratista
CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC


WILSON GIOVANI URREA URREA
Director de Interventoría
CONSORCIO EPSILON TOLÚ

Hago constar Quiero Escrito.

NOTAS:

Tarea	 Resumen	 Hito inactivo	 solo duración	 solo el comienzo	 Hito externo	 División crítica	 Margen de demora	
División	 Resumen del proyecto	 Resumen inactivo	 Informe de resumen manual	 solo fin	 Fecha límite	 Progreso		
Hito	 Tarea inactiva	 Tarea manual	 Resumen manual	 Tareas externas	 Tareas críticas	 Progreso manual		