

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		 modelo integrado de planeación y gestión
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN		
Fecha: 20-05-2024	Versión: 03	Código: FOR-GCP-30	Página: 1 de 7

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA Y CUMPLIMIENTO CONTRATO
DE OBRA
NO. MCSAMNCO111-2026**

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO DE OBRA NO. MCSAMNCO111-2026

FECHA DEL INFORME:	30 de julio de 2026
PERIODO DEL INFORME:	Del 13 de mayo al 21 de julio 2026
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERIA CING
CC. NO. / NIT.	902.063.807-9
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO PABON ANDUQUIA
CC / NIT No.	1.075.293.056 de Neiva
CONTRATO No.	MCSAMNCO111-2026
OBJETO	REALIZAR OBRAS DE CUBIERTAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA.
DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$171.771.972).
FORMA DE PAGO	El Municipio de Campoalegre realizará el pago de la siguiente manera: a. El equivalente al 90% del valor del contrato que resultare adjudicado, mediante actas parciales de avance de obra y cumplimiento de las actividades previa radicación de la cuenta de cobro correctamente elaborada y aprobada por parte del supervisor del contrato. b. El pago final del 10% del valor del contrato que resultare adjudicado, una vez culminado el objeto contractual a satisfacción de la supervisión, para lo cual será requerido informe final, acompañado de certificado de cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, donde conste el recibo a satisfacción de los productos, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social integral deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del contrato y demás a que haya lugar y cumplimiento de los requisitos para la liquidación del contrato y demás requisitos exigidos en el proceso previa justificación.

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		 modelo integrado de planeación y gestión
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN		
Fecha: 20-05-2024	Versión: 03	Código: FOR-GCP-30	Página: 2 de 7

	Notas: 1. Para efectos de los pagos, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con los artículos 15 y 18 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, la Ley 1753 de 2015, el Decreto 780 de 2016 y el Decreto 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en dichas disposiciones. 2. En caso de que el contratista no haya realizado en su totalidad los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social, el Municipio podrá retener las sumas adeudadas y efectuar el giro directo de dichos recursos, priorizando el pago a los regímenes de salud y pensiones. 3. Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta o incompleta de los documentos requeridos serán responsabilidad exclusiva del contratista, quien no tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales que correspondan.			
CDP	2026000207 DEL 04 DE FEBRERO DE 2026			
RP	2026000434 08 DE MAYO DE 2026			
CÓDIGO PRESUPUES TAL Y FUENTE	2.3.33.3301.1603.3301018.202500000042503.1.2.3.1 .19.3	1.2.3.1.19.3		
	2.3.33.3301.1603.3301018.202500000042503.1.2.4.3 .02	1.2.4.3.02		
	2.3.33.3301.1603.3301078.202500000042503.1.2.3.1 .19.3	1.2.3.1.19.3		
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2026			
OTRO SI No.01	Adición de valor – contrato NO. MCSAMNCO111-2026			
CDP	2026000207 DEL 04 DE FEBRERO DE 2026			
RP	2026000601 08 DE JULIO DE 2026			
ADICIÓN/ PRORROGA				
Valor	\$9.583.110		Tiempo	No aplica
	No. DE PLANILLA		MES	VALOR PAGADO

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		 modelo integrado de planeación y gestión
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN		
Fecha: 20-05-2024	Versión: 03	Código: FOR-GCP-30	Página: 3 de 7

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	6018976412	Mayo	\$ 228.100
	6026403391	Mayo	\$ 33.900
	602289872	Junio	\$ 261.600
	38112943	Mayo	1.013.200
	38099772	Junio	1.652.400
TOTAL		\$ 3.189.200	
RUT	CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA:	4412	REGIMEN No responsable de IVA
DESCRIPCIÓN	1. El contratista ejecutó las actividades descritas en el presupuesto del contrato. Como soporte se anexa el informe de avance de obra, junto con el registro fotográfico, el acta parcial de obra, Bitácora y la Factura electrónica de venta No. FC 2 por un valor de \$ 106.174.799,00 M/CTE. 2. El contratista entregó el acta parcial de avance de obra, correspondiente a un valor de \$ 106.174.799,00 M/CTE con fecha 21 de Julio de 2026, la cual se encuentra debidamente firmada por el contratista, el supervisor del contrato y el apoyo profesional. 3. El contratista dio cumplimiento a las especificaciones técnicas por el municipio para la ejecución del objeto contractual, lo cual se encuentra soportado en el acta de recibo técnicas. 4. El contratista puso a disposición el personal requerido para la adecuada ejecución del objeto contractual, conformado por un residente de obra un maestro de obra un Técnico Electricista y un profesional/SISO. 5. El contratista anexa los pagos de seguridad social del personal requerido conformado por un residente de obra un maestro de obra un soldador y un profesional/SISO. El personal como residente de obra, ha asumido el pago de la seguridad social, de igual forma de anexa la seguridad social de la empresa junto con el certificado de cumplimiento artículo 50 ley 789 de 2002 y ley 828 de 2003 persona jurídica con firma del contador y sus anexos:		

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		 modelo integrado de planeación y gestión
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN		
Fecha: 20-05-2024	Versión: 03	Código: FOR-GCP-30	Página: 4 de 7

6. El contratista tuvo en cuenta las solicitudes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, adoptando las medidas necesarias para asegurar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales.
7. El contratista cubrió todos los gastos del traslado e instalación de los bienes y sus elementos, sin generar costos adicionales para la entidad.
8. Durante el desarrollo de las actividades, no se presentaron anomalías ni inconsistencias que pudieran afectar la ejecución del contrato, por lo que no fue necesario reportarlas al supervisor del contrato.
9. Garantizó la ejecución eficiente y oportuna del objeto contratado, así como su calidad, sin afectar la validez de la Garantía Única.

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		 modelo integrado de planeación y gestión
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN		
Fecha: 20-05-2024	Versión: 03	Código: FOR-GCP-30	Página: 5 de 7

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		 modelo integrado de planeación y gestión
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN		
Fecha: 20-05-2024	Versión: 03	Código: FOR-GCP-30	Página: 6 de 7



 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		 modelo integrado de planeación y gestión
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN		
Fecha: 20-05-2024	Versión: 03	Código: FOR-GCP-30	Página: 7 de 7

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Certifico que el contratista ha presentado el informe final de gestión correspondiente al objeto del presente contrato, en cumplimiento con los compromisos adquiridos, anexando la respectiva Factura electrónica de venta No. FC 2 por un valor de \$ 106.174.799,00 el registro fotográfico y el acta parcial de avance de obra.

De igual manera, el contratista acredita la vigencia de los documentos exigidos y, conforme a la normativa legal aplicable, se encuentra afiliado al sistema de salud, pensión y ARL, así como al día en el pago de los aportes correspondientes.

En mérito de lo expuesto, se autoriza el pago a favor del contratista:


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL		\$171.771.972	
ADICIÓN		\$ 9.583.110	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$181.355.082	
RELACIÓN DE PAGOS	FECHA PERIODO A COBRAR	VALOR A PAGAR	VALOR EJECUTADO
Acta parcial No.01	13-05-2026 a 24-07-2026	\$ 106,174,799.00	\$ 106,174,799.00



CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR

Director Operativo
Supervisor de Contrato

PROYECTADO POR: 	REVISADO POR: 	APROBADO POR: 
NOMBRE: Daniel Francisco Gutierrez Casanova	NOMBRE: Cristian Ricardo López Cuellar	NOMBRE: Cristian Ricardo López Cuellar
CARGO: Apoyo profesional	CARGO: Director Operativo	CARGO: Director Operativo