

ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN No. 4
(DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 29 DE JUNIO DE 2026)

CONTRATO:	No SCO-LP-001-2025 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CORDOBA – SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INFO-SDT 2025 IDENTIFICADA CON EL NIT: 901.961.214-0, REPRESENTADA LEGALMENTE POR ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NRO. 72.225.558 DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO
OBJETO DEL CONTRATO:	"IMPLEMENTACION DE ZONAS DE ACCESO GRATUITO PÚBLICO A INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. (\$28.053.981.713,49), INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	31 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE REINICIO 1	14 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR A PAGAR:	DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$2.591.437.546,75 M/CTE).

En Montería, a los quince (15) días del mes de julio de 2026, se reunieron el doctor **MARCO ROBERTO AREVALO YEPES**, En calidad de SUPERVISOR del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. SCO-LP-001-2025 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, **ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.225.558 de Barranquilla, Atlántico y representante legal de la empresa **UNION TEMPORAL INFO-SDT 2025**, identificada con el Nit No. 901.961.214-0 en su calidad de CONTRATISTA y el señor **MIGUEL ANDRES SEGURA GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.831.199 de Bogotá, y representante legal de la empresa **BIRDUN SAS**, identificada con el Nit No. 901.161.285-0 en calidad de Interventor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. SCO-LP-001-2025 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2025. Con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento parcial satisfactorio del objeto contractual durante el periodo comprendido entre el **30 de diciembre de 2025 y el 29 de junio de 2026**, las partes revisaron el Informe Parcial de Ejecución No. 4 y sus respectivos soportes. Para efectos del cuarto pago contractual, se acreditó la prestación de tres (3) meses efectivos del servicio de conectividad durante el periodo comprendido entre el **15 de enero y el 14 de abril de 2026**, así como la ejecución de más del cincuenta por ciento (50 %) de las actividades de apropiación, previa entrega del Plan de Apropiación y Difusión, por lo tanto, es procedente al pago parcial correspondiente a la presente acta.

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$28.053.981.713,49
ADICIONES O MODIFICATORIOS	\$0
VALOR TOTAL	\$28.053.981.713,49

FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO

UN (1) primer pago, por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de la etapa o fase del CAPEX, previa entrega de los siguientes documentos: Documento de Planeación: - Informe de Diseño Ingeniería y Operación (IDEO); - Plan de Mantenimiento; - Plan de Promoción y




Campo para ubicación de las zonas WIFI; - Informes Solicitados según cronograma del Plan de Direccionamiento aprobado por MinTic para el convenio. El pago se efectúa con concepto favorable de la interventoría y aprobación de la supervisión (Gobernación de Córdoba). 3.2. UN (1) segundo pago, por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la etapa o fase del CAPEX, previa ejecución del 40% de las actividades. Adquisiciones de equipos, Insumos, materiales y diseños: - Equipos y materiales para zonas wifi; - Informe de Adquisiciones (Informe y Acta de entrega Ingreso a Almacén Gobernación de Córdoba); - Informes Solicitados según cronograma del Plan de Direccionamiento aprobado por MinTic para el convenio. Primer informe de avance físico y financiero de los diferentes componentes del proyecto: - Instalación y configuración de equipos, dispositivos, suministros y puesta en marcha del 50% de Zonas Wifi (50%). El pago se efectúa con concepto favorable de la interventoría y aprobación de la supervisión (Gobernación de Córdoba). 3.3. UN (1) tercer pago, por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la etapa o fase del CAPEX, previa ejecución del 100% de las actividades. Instalación, construcción y/o puesta en operación de infraestructura tecnológica: - Instalación y configuración de equipos, dispositivos y suministros para el 100% de las Zonas Wifi. Segundo informe de avance operativo, físico y financiero de los diferentes componentes del proyecto. El pago se efectúa con concepto favorable de la interventoría y aprobación de la supervisión (Gobernación de Córdoba). 3.4 UN (1) cuarto pago, por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la etapa o fase del OPEX, previa ejecución de tres (3) meses efectivos de servicio de conectividad, y el 50% de las actividades de apropiación previa entrega de Plan de Apropiación y Difusión de acuerdo al anexo de especificaciones técnicas del convenio con MinTic. 3.5 QUINTO PAGO (pago final), por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la etapa o fase del OPEX, previa ejecución de tres (3) meses efectivos de servicio de conectividad, y el 100% de las actividades de apropiación previa entrega de Plan de Apropiación y Difusión de acuerdo al anexo de especificaciones técnicas del convenio con MinTic. Para cada pago el contratista deberá presentar la factura correspondiente, acompañada del informe de actividades, informe y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en salud, Pensiones, riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda de conformidad con la ley y los conceptos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social del mes correspondiente.


RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


Acta Parcial de Ejecución No.	Fecha	Orden Pago No.	Comprobante de Egreso No.	V. Bruto a Pagar	Descuentos Realizados	Valor Neto recibido	Saldos Por Pagar
1	21/11/2025	17023	17684	\$ 4.574.221.324,00	\$ 1.433.644.433	\$3.140.576.891	\$28.053.981.713,49
2	26/12/2025	21366	19237	\$ 11.435.553.310,00	\$ 1.543.843.383	\$ 9.891.709.927	\$ 23.479.760.389,49
3	30/12/2025	21546	21546-C	\$ 6.861.331.986,00	\$ 926.306.030	\$ 5.935.025.956	\$ 12.044.207.079,49
4	15/07/2026	EN TRAMITE		\$ 2.591.437.546,75	0	0	\$ 5.182.875.093,49

TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA	\$ 22.871.106.620,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO	\$ 28.053.981.713,49
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 2.591.437.546,75
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 2.591.437.546,74

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de julio de 2026.


MARCO ROBERTO AREVALO YEPES
SUPERVISOR


ADOLFO ANTONIO TEJADA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATISTA
UNION TEMPORAL INFO-SDT 2025
NIT: 901.961.214-0


MIGUEL ANDRES SEGURA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL – BIRDUN SAS
NIT: 901.161.285 - 0
INTERVENTOR