



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

BOGOTÁ



CONSORCIO
PRISMA DC

ACTA DE COMITÉ No. 27-25/06/2026

Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consorcio WR Alianza
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ		
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consorcio Prisma DC
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ		

Nombre	Cargo	Empresa/Entidad	Firma
Eric Leonardo Elias Acosta	Apoyo a la supervisión del Contrato	SDSCJ	
Pablo David Ariza Martinez	Apoyo a la supervisión del contrato	SDSCJ	
Angie Alieth Daza Sandoval	Apoyo a la supervisión del contrato	SDSCJ	
Wilver Franciny Russey Ladino	Director de Obra	Consorcio WR Alianza	
Gabriel Felipe Arismendi Caicedo	Residente de Obra	Consorcio WR Alianza	
Karen Lisseth Salamanca Roja	Residente Ambiental y Sst-OBRA	Consorcio WR Alianza	
Juan Esteban Forero Becerra	Auxiliar Administrativo-OBRA	Consorcio WR Alianza	
Claudia Alexandra Daza	Inspectora SST -OBRA	Consorcio WR Alianza	
Olga Lucia Torres Camargo	Directora de Interventoría	Consorcio Prisma DC	
Alejandro Hermida Meneses	Residente de Interventoría	Consorcio Prisma DC	
Pedro Enrique Galeano Santana	Inspector Interventoría	Consorcio Prisma DC	
SEBASTIAN RAMIREZ	ARHO SUPERVISION	SDSCJ	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 27-25/06/2026			
Contrato de Mantenimiento		SCJ-2063-2025	Consortio WR Alianza
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría		SCJ-2114-2025	Consortio Prisma DC
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión *Inicio Reunion: 10:00am*

Tema	Descripción
<i>PIN Ambiental</i>	<i>→ El apoyo a la supervisión enviara Oficio Tema PIN Ambiental</i>
<i>Electrico</i>	<i>→ Del personal operativo electrico, dado por el accidente laboral cuenta con una incapacidad, en cual la tiene hasta el 22 de Julio de 2026</i> <i>→ En cual se debe tener personal electrico, de las actividades programadas y de las posibles emergencias</i>
<i>Escanner</i>	<i>→ A la fecha NO se a hecho la instalación de la bateria en la semana del 30/06/2026</i>
<i>Lavanderia</i>	<i>→ El dia 26/06/2026 realizaron mantenimiento a las lavanderias y secadoras</i> <i>Secadoras: En cual esta pendiente la programación.</i> <i>Planchas: Se instalo pieza faltante se esta realizando pruebas</i>
<i>Vidrio Blindado</i>	<i>→ A la fecha del comite el contratista de obra NO a dado respuesta a las observaciones el contratista de Obra</i>
<i>Pavador</i>	<i>→ Se realizara la instalación a partir 01/07/2026 del pabellon Basico</i>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 27-25/06/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consorcio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consorcio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
Puerta 1M	→ A la fecha ^{16/12} hace dar terminados de pintura, en cual el contratista termine otra actividad, lo realizara
Media caña	→ La interventoría si obra tiene un precio conculado
Franja expoxico	→ El contra lista de Obra, presentara el precio
Algoamiento 1	→ A la fecha estan ejecutada, acabados
Puerta carinos	→ A la fecha NO se a guarado
Piso carinos verde	→ A la fecha esta en manos del contratista de Obra atendiendo observaciones
Media caña	→ El precio ya se encuentra conculado entre interventoría y obra
Baritas	→ Estan a dar Estan en ejecución, ya se encuentra en la 3 de la 4.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 27-25/06/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consorcio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consorcio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
Certificación Anclaje	El contratista de obra solicitara permisos el 25/06/2026, Para iniciar la proxima semana del 28 de Junio
Push	Ya se instaló 2 Pvo esperancia parcialmente, falta 3pvo
Membrana Tanques	El precio de NP ya esta comitado por parte de intu y obra, en cual se realizara el dia 06 de Julio de 2026, el contratista de obra enviara documentación de ingreso
Electrico: Panaderia:	La parte electrica es de suma importancia, en cual el contratista de obra, en cual realizaran el dia 30/ Junio/2026 estamos a la espera de la documentación por parte intu.
Capilla Taller Carpinteria	y En cual el personal de obra organizara las actividades



COMITÉ TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DE OBRA No 27

BOGOTÁ D.C. JUNIO 25 DE 2026



CONSORCIO
PRISMA DC



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.



CONTRATO DE OBRA : SCJ-2063-2025
CONTRATANTE: CONSORCIO WR ALIANZA
VALOR CONTRATO: \$ 4.417.892.192,00
TIEMPO EJECUCIÓN : 28 MESES

CTO DE INTERVENTORIA : SCJ-2114-2025
CONTRATANTE: CONSORCIO PRISMA DC
VALOR CONTRATO: \$ 739.092.526,00
TIEMPO EJECUCIÓN : 29 MESES



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ORDEN DEL DIA

- 1.Lectura de Compromisos.
- 2.Información programación y ejecución semanal.
- 3.Actividades Ejecutadas.
- 4.Actividades Programadas
- 5.Seguimiento recorridos (01 al 15)
- 6.Cronograma de mantenimiento
- 7.Temas varios
- 8.No previstos



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



1. LECTURA COMPROMISOS

APU's

- Pendiente entrega final para revisión y legalización

Armerillo:

- Vidrio templado

Baño para porteros:

- Ajustes finales

Tanques de almacenamiento:

- Lavado
- Impermeabilización (apu)

Consultoría redes hidráulicas:

- Presupuesto.

Área Caninos:

- Construcción de poceta

Cancha múltiple

- Mantenimiento fisura.

Pasadores celdas pabellón:

- Fabricación e instalación

Cerramiento carrera 9:

- Presupuesto – diseño de detalle
- Inicio de actividad

Presupuesto y cuantificación:

- Suministro e instalación concertina área perimetral.

Mantenimientos pendientes:

- Lavadoras – secadoras – Urgente

Pintura escaleras garitas:

- Pendiente 1 garita

Certificación de puntos de anclaje:

- Presupuesto



CONSORCIO
PRISMA DC



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



BOGOTÁ



CONSORCIO
WR ALIANZA

2. INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMANAL

Semana No. 35 Correspondiente a: 15-06-2026 al 21-06-2026



TOTAL

% PROGRAMADO: 33,05%

% EJECUTADO: 30,80%

DIFERENCIA: -2,25%

TOTAL

VALOR PROGRAMADO: \$ 1.460.720.461,00

VALOR EJECUTADO: \$ 1.360.996.861,00

DIFERENCIA: \$ -99.723.600,00

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Presurización del sistema
- Reparaciones hidráulicas – zona administrativa y penitenciaria.
- Atención emergencias pasillos de servicios pabellones.
- Instalación de push pabellones.
- Atención de recorridos.
- Pintura vinilo y epoxica en cuarto de herramientas.
- Pintura vinilo y epoxica en punto vive digital.
- Desmonte de Drywall Capilla.
- Instalación de manto asfaltico penitenciaria zona sur - occidente
- Pintura carpintería metálica escaleras y baranda en garitas



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS



- Reparaciones hidráulicas.
- Presurización del sistema.
- Cambio push en pabellones.
- Reparaciones eléctricas.
- Resanes generales.
- Instalación de luminarias – panel Led.
- Pintura punto vive digital.
- Desmonte e instalación de Drywall Capilla.
- Pintura celdas 201 – 308 pabellón libertad.
- Instalación de manto asfáltico penitenciaria zona sur - occidente
- Pintura carpintería metálica escaleras y baranda en garitas.
- Pintura vinilo y epoxica en punto vive digital.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



5. SEGUIMIENTO RECORRIDOS



✓ **Recorridos No. 1 AL 12:**
Ejecutados 100%

✓ **Recorrido No. 13: Ejecutado 75%**

Presentado en comité del 27 de mayo de 2026 -

✓ **Recorrido No. 14: Ejecutado 61%**

Presentado en comité del 10 de junio de 2026 – pendiente sondeos edificio administrativo, obras eléctricas

✓ **Recorrido No. 15:**

✓ Se presenta en comité del 25 de junio de 2026



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



6. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

ITEM	EQUIPO / INFRAESTRUCTURA	PERIODIC. MESES	2025	2026											
			DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO														
1	LAVADO TANQUE ELEVADO	6	PR						PR						PR
2	LAVADO TANQUE SUBTERRANEO	6	PR						PR						PR
3	LAVADO TANQUE ADMINISTRATIVO	6	PR						PR						PR
4	LAVADO TANQUE RCI	6	PR						PR						PR
	SISTEMA DE BOMBEO SUM. AP														
5	SISTEMA BOMBEO RECLUSORIO	4					PR				PR				PR
6	SISTEMA BOMBEO ADMINISTRATIVO	4					PR				PR				PR
	RED CONTRA INCENDIO														
7	SISTEMA BOMBAS RCI	4					PR				PR				PR
8	SISTEMA RCI RED EXTINCION TABLEROS	4					PR				PR				PR
9	SISTEMA RCI DETECCION	4					PR				PR				PR
10	PITOMETRIA	12							PR						
11	PRUEBAS, MANGUER, GABIN. (Cada 2 AÑOS)	24													
	RANCHO														
12	HORNO PANADERIA	5		PR					PR					PR	
13	AMASADORA	5		PR					PR					PR	
14	MEZCLADORA	5		PR					PR					PR	
15	BATIDORA	5		PR					PR					PR	
	CALDERA														
16	CALDERA (incluye sistema de bombeo agua caliente)	6			PR						PR				
	LAVANDERIA														
17	LAVADORAS	4	PR				PR				PR				PR
18	SECADORAS	4	PR				PR				PR				PR
19	PLANCHAS	4	PR				PR				PR				PR
	SISTEMA DETECCION METALES (SCANERS)														
20	SISTEMA DE ARCO Y SCANER	6				PR						PR			
	CORTINAS Y PUERTAS														
21	MOTORES PARQUADEROS	6				PR						PR			
22	MOTORES PUERTAS GRANDES, CRA 8° Y 9°	4				PR						PR			
	CERRADURAS														
23	CERRADURAS	4													
	PUNTOS DE ANCLAJE														
24	RECERTIFIC. PUNTOS EXISTENTES	12							PR						
25	INST. Y CERTIF. PUNTOS NUEVOS	12													
	OTROS														
26	PLANTA ELECTRICA (TERCEROS)														
27	REDES DE GAS	6				PR						PR			



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



7. TEMAS VARIOS PENDIENTES

Informes especiales de actividades ejecutadas mantenimiento:

- ✓ Cubierta – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Tablero red contra incendio – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Sistema de bombas red contra incendio – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Sistema cortinas y puertas – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Caldera – Pendiente informe mantenimiento correctivo.
- ✓ Red de gas – Pendiente atención comentarios de interventoría



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - FACTURACIÓN

VALOR DE CONTRATO					\$ 4.417.892.192
MES	ACTA No.	VALOR MENSUAL FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	% EJECUCION
oct-25	1	\$ 98.949.162,00	\$ 4.318.943.030,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de OCTUBRE DE 2025	2,24%
nov-25	2	\$ 449.722.355,00	\$ 3.869.220.675,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de NOVIEMBRE DE 2025	10,18%
dic-25	3	\$ 47.179.372,00	\$ 3.822.041.303,00	Esta es la acta actual esta en proceso corresponde al mes de DICIEMBRE DE 2025	1,07%
ene-26	4	\$ 127.522.277,00	\$ 3.694.519.026,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de ENERO DE 2026	2,89%
feb-26	5	\$ 66.585.977	\$ 3.627.933.049,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de FEBRERO DE 2026	1,51%
mar-26	6	\$ 152.501.785	\$ 3.475.431.264,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de MARZO DE 2026	3,45%
abr-26	7	\$ 178.049.392	\$ 3.297.381.872,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de ABRIL DE 2026	4,03%
may-26	8	\$ 137.810.206	\$ 3.159.571.666,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de JUNIO DE 2026	3,12%
TOTAL		\$ 1.258.320.526,00	\$ 3.297.381.872,00		28,49%

ACTA No. 8– \$ 137.810.206 – Porcentaje Presente Acta: 3.12%
Radicado Entidad: 1-2026-31699
Total Ejecutado: \$ 1.258.320.256 – Porcentaje Ejecutado: 28.49%
Saldo Actual: \$ 3.297.381.872 – Porcentaje por Ejecutar: 71.51%



8. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - FACTURACIÓN

VALOR CONTRATO				\$ 739.092.526,00
MES	ACTA No.	% DE EJECUCIÒN	FACTURADO INTERVENTORIÀ	SALDO DEL CONTRATO
oct-25	1	2,24%	\$ 16.555.672,58	\$ 722.536.853,42
nov-25	2	10,18%	\$ 75.239.619,15	\$ 647.297.234,27
dic-25	3	1,07%	\$ 7.908.290,03	\$ 639.388.944,24
ene-26	4	2,89%	\$ 21.359.774,00	\$ 618.029.170,24
feb-26	5	1,51%	\$ 11.160.297,14	\$ 606.868.873,10
mar-26	6	3,45%	\$ 25.498.692,15	\$ 581.370.180,95
abr-26	7	4,03%	\$ 29.785.428,80	\$ 551.584.752,15
may-26	8	3,12%	\$ 23.059.686,81	\$ 528.525.065,34
TOTAL		28,49%	\$ 210.567.460,66	\$ 528.525.065,34

ACTA No. 8 – \$ 23.059.686- Porcentaje Presente Acta: 3.12%
Radicado Entidad: 1-2026-31707
Total Ejecutado: \$ 210.567.460 - Porcentaje Ejecutado: 28.49%
Saldo Actual: \$558.525.065- Porcentaje por Ejecutar: 71.51%



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - INFORMES

CONTRATO DE OBRA

- Informe mensual No. 1 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2025-87361.
- Informe mensual No. 2 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2025-92837.
- Informe mensual No. 3 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-1566.
- Informe mensual No. 4 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-5371.
- Informe mensual No. 5 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-11930.
- Informe mensual No. 6 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-18790.
- Informe mensual No. 7 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-25186.
- Informe mensual No. 8 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-31673.



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - INFORMES

CONTRATO DE INTERVENTORIA

- Informe mensual No. 1 – Radicado a la entidad 1-2025-90308.
- Informe mensual No. 2 – Radicado a la entidad 1-2025-93088.
- Informe mensual No. 3 – Radicado a la entidad 1-2026-1570.
- Informe mensual No. 4 – Radicado a la entidad 1-2026-5443.
- Informe mensual No. 5 – Radicado a la entidad 1-2026-11969.
- Informe mensual No. 6 – Radicado a la entidad 1-2026-18823.
- Informe mensual No. 7 – Radicado a la entidad 1-2026-25274.
- Informe mensual No. 8 – Radicado a la entidad 1-2026-31675.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



8. NO PREVISTOS

ÍTEM NP	DESCRIPCIÓN	UND	OBSERVACIÓN PRINCIPAL
NP-19	Suministro e instalación de tablón en gress 25x25	M2	Falta soporte técnico, fichas técnicas, rendimientos y especificaciones completas del sistema constructivo.
NP-20	Suministro e instalación de portón de 7m x 2.70m en tubo rectangular	UND	No presenta desagregación estructural, planos, memorias de cálculo ni especificaciones metálicas completas.
NP-21	Construcción, detalle y acabado de media caña en resina epóxica	ML	No se especifican espesores, resistencia química, preparación de superficie ni procedimiento constructivo.
NP-22	Suministro e instalación de puerta corredera con riel y rodachinas	UND	El APU se presenta globalmente sin discriminar componentes metálicos, accesorios y sistema de deslizamiento.
NP-23	Sistema de piso Epoxi-Ucrete	M2	Solo presenta una cotización válida y la justificación técnica no corresponde al alcance del ítem.
NP-24	Construcción, detalle y acabado de media caña Epoxi-Ucrete	ML	No define geometría, espesores, compatibilidad técnica ni especificaciones del sistema Ucrete.
NP-25	Desmonte, trasiego y marco de ventanería blindada para cristal de 10mm	M2	No presenta certificados de blindaje, especificaciones del vidrio ni detalles de instalación.
NP-26	Suministro e instalación de concertina galvanizada Ø45 cm	ML	Cotizaciones no homogéneas y sin definición técnica de fijaciones, soportes y rendimiento lineal.
NP-27	Desmonte, suministro e instalación de batería sellada 12V-9AH REF. FL1290GS	UND	Inconsistencia entre unidad de medida y forma de pago; falta soporte técnico y compatibilidad UPS.
NP-28	Suministro e instalación de multicapa en resina epóxica	M2	Las cotizaciones anexas corresponden erróneamente a baterías UPS y no al sistema epóxico.
NP-29	Suministro e impermeabilización de tanques con membrana PVC	M2	Solo presenta una cotización válida y no adjunta certificados sanitarios ni garantías del sistema.
NP-30	Suministro e impermeabilización de tanques con Sikaguard	M2	Información técnica insuficiente, falta definición de capas, rendimientos y compatibilidad sanitaria.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



GRACIAS



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



RECORRIDO 15 - 25/06/2026

AREA	LUGAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ITEM	VALOR CONTRACTUAL	VALOR TOTAL
HIDRAULICA							
LIBERTAD	CELDA 311	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
OPCION	CELDA 201	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
OPCION	CELDA 223	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
OPCION	CEDLA 223	CAMBIO PUSH	UND	1	NP02	\$ 582.151,00	\$ 582.151
OPCION	CEDLA 223	DESMONTE PUSH	UND	1	NP03	\$ 53.625,00	\$ 53.625
OPCION	CEDLA 222	CAMBIO PUSH	UND	1	NP02	\$ 582.151,00	\$ 582.151
OPCION	CEDLA 222	DESMONTE PUSH	UND	1	NP03	\$ 53.625,00	\$ 53.625
OPCION	CELDA 321	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
OPCION	CELDA 210	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
OPCION	CELDA 205	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
OPCION	CELDA 305	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
OPCION	POCETA 3 PISO	LLAVE TIPO GAS	UND	1	15.143	\$ 151.563,81	\$ 151.564
OPCION	CELDA 204	GRIFERIA	UND	1	15.4.8	\$ 396.717	\$ 396.717
AUTONOMIA	PRIMER PISO	REJILLA SIFÓN S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACIÓN)	UND	1	15.2.11	\$ 28.004	\$ 28.004
AUTONOMIA	POCETA 1 PISO	LLAVE TIPO GAS	UND	1	15.143	\$ 151.563,81	\$ 151.564
AUTONOMIA	CELDA 311	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
AUTONOMIA	LUZ CUATO DE ASEO CONSOLA	Suministro e instalacion de Bala Panel LED de Incrustar o sobreponer 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas	UN	\$ 1,00	7.1.19	\$ 44.244,81	\$ 44.245
BASICO UNO	CELDA 222	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CELDA 212	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CELDA 220	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CELDA 201	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CELDA 321	GRIFERIA	UND	1	15.4.8	\$ 396.717	\$ 396.717
BASICO UNO	CELDA 301	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CEDLA 312	DESMONTE PUSH	UND	1	NP03	\$ 53.625	\$ 53.625
BASICO UNO	CEDLA 312	CAMBIO PUSH	UND	1	NP02	\$ 582.151	\$ 582.151
BASICO UNO	CELDA 219	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CELDA 317	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
BASICO UNO	CELDA 317	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES	UN	1	22.1.4	\$ 62.785	\$ 62.785
BASICO UNO	LAVADERO	LLAVE TIPO GAS	UND	1	15.143	\$ 151.563,81	\$ 151.564
TRANSICION	CONSOLA PRIMER PISO	LLAVE TERMINAL CROMADA Ø 1/2" (SUM E INSTALACIÓN)	UN	1	15.3.3	\$ 42.794,80	\$ 42.795
TRANSICION	PRIMER PISO	REJILLA SIFÓN S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACIÓN)	UND	1	15.2.11	\$ 28.004	\$ 28.004
TRANSICION	POCETA 1 PISO	LLAVE TIPO GAS	UND	1	15.143	\$ 151.563,81	\$ 151.564
TRANSICION	POCETA 1 PISO	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
TRANSICION	POCETA 2 PISO	LLAVE TIPO GAS	UND	1	15.143	\$ 151.563,81	\$ 151.564
TRANSICION	LAVADERO 1	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
TRANSICION	BAÑO 1	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
TRANSICION	BAÑO 2	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
TRANSICION	BAÑO 4	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
TRANSICION	BAÑO 5	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
TRANSICION	BAÑO 3	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
TRANSICION	BAÑO 3	DESMONTE PUSH	UND	1	NP03	\$ 53.625	\$ 53.625
TRANSICION	BAÑO 3	CAMBIO PUSH	UND	1	NP02	\$ 582.151	\$ 582.151
TRANSICION	POCETA 2 PISO 1	LLAVE TIPO GAS	UND	1	15.143	\$ 151.563,81	\$ 151.564
TRANSICION	POCETA 2 PISO 1	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
TRANSICION	POCETA 3 PISO 1	LLAVE TIPO GAS	UND	1	15.143	\$ 151.563,81	\$ 151.564
TRANSICION	POCETA 3 PISO 1	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
ESPERANZA	CELDA 305	GRIFERIA	UND	1	15.4.8	\$ 396.717	\$ 396.717
ESPERANZA	CELDA 307	GRIFERIA	UND	1	15.4.8	\$ 396.717	\$ 396.717
ESPERANZA	CELDA 308	GRIFERIA	UND	1	15.4.8	\$ 396.717	\$ 396.717
ESPERANZA	CELA 203	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
ESPERANZA	CELDA 204	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
ESPERANZA	CELDA 206	REP. HIDRAULICA	UND	1	6.6.5	\$ 74.720	\$ 74.720
A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los ítem)						\$ 7.810.904,84
B	ADMINISTRACION					25%	\$ 1.952.726,21
C	IMPREVISTOS					1%	\$ 78.109,05
D	UTILIDAD					4%	\$ 312.436,19
E	SUBTOTALTOTALES (A+B+C)						\$ 10.154.176,00