

Con base en el PDM y los reportes de avance a mayo y junio de 2026, a continuación se presenta el análisis del cumplimiento de las tres observaciones señaladas para COMFAMILIAR NARIÑO, el ITDH y el Colegio Siglo XXI:

#### 1. Análisis de la Observación 53 (Infraestructura ETDH)

El estado general de esta observación muestra un progreso administrativo sólido pero con riesgos técnicos críticos y una ejecución presupuestal aún pendiente.

1. Diagnóstico y Planeación (Actividad 1): Se ha cumplido con la elaboración del diagnóstico técnico y un acta de revisión de campo (marzo de 2026) que identifica prioridades en señalización, seguridad, accesibilidad y manejo de aguas lluvias.
2. Gestión Presupuestal (Actividad 2): Se reporta un 0% de avance en el traslado de recursos. Aunque se han identificado necesidades por más de \$1.900 millones (incluyendo cubiertas y redes eléctricas), el presupuesto inmediato disponible a mayo de 2026 es de solo \$46.988.000, del cual se planea ejecutar el 60% en intervenciones urgentes.
3. Protocolos de Emergencia (Actividad 3): Hay un avance del 6%. Se actualizó el "Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias" y se instalaron mapas de evacuación en los cuatro pisos de la sede Miraflores. Sin embargo, la implementación total depende de la aprobación de la Secretaría.
4. Cumplimiento Normativo y Riesgos (Actividad 4): Este es el punto más crítico. El estudio sísmico del Bloque 1 reporta vigas con cargas superiores a las previstas, y se requiere intervención inmediata en muros y vigas de los bloques 1 y 2 si presentan fallas. Además, el certificado de infraestructura actual es de 2024, por lo que es imperativo obtener la certificación de 2026 para cumplir con la norma.

#### 2. Análisis de la Observación 55 (Señalización de Accesibilidad NTC 4595)

Esta observación presenta el mayor nivel de cumplimiento de las tres analizadas.

1. Contratación (Actividad 1): Se alcanzó un avance del 85% tras la aprobación y formalización de la contratación de un profesional idóneo para la instalación de la señalización bajo la norma NTC 6047.
2. Ejecución (Actividad 2): Se reporta la ejecución del 100% de las actividades contratadas. Se verificó mediante registro fotográfico la instalación de la señalización de acceso universal, aunque se recomienda realizar revisiones periódicas para garantizar su buen estado.

### 3. Análisis de la Observación 56 (Accesibilidad Gradual en Colegio Siglo XXI e ITDH)

El cumplimiento de esta observación se encuentra en una fase inicial (25% de avance), enfocada principalmente en el diagnóstico.

1. Diagnóstico de Barreras (Actividad 1): Se completó el informe de infraestructura para el Colegio Siglo XXI, categorizando las áreas según su nivel de cumplimiento con la NTC 4595. La conclusión confirma que la institución debe realizar ajustes progresivos.
2. Recursos y Obras (Actividades 2 y 3): Ambas reportan un 0% de avance. El traslado presupuestal está sujeto a la revisión del diagnóstico y, sin ese dinero, no han podido iniciar las obras prioritarias (rampas, baños inclusivos, etc.).
3. Señalización y Capacitación (Actividades 4 y 5): Se encuentran en gestión inicial (3% y 2% respectivamente). Se han remitido las solicitudes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo para elaborar los mapas de señalización accesibles y programar las jornadas de capacitación para el personal docente y administrativo.

COMFAMILIAR NARIÑO ha logrado avances notables en la formalización de diagnósticos técnicos y la instalación de señalización de accesibilidad universal (alcanzando el 100% en la ejecución de la señalización contratada para la Obs. 55), persiste un incumplimiento crítico en la adecuación física y estructural de sus sedes. La disparidad entre las necesidades de inversión identificadas para redes y cubiertas (superiores a los \$1.900 millones) y el presupuesto actualmente disponible (aprox. \$47 millones), sumada a la urgencia de intervenir vigas sobrecargadas y renovar la certificación de infraestructura de 2024, sitúa a la entidad en una posición de vulnerabilidad normativa y de seguridad.

El éxito del Plan de Mejoras dependerá de la capacidad de la corporación para gestionar el traslado efectivo de recursos y priorizar las obras de accesibilidad gradual en el Colegio Siglo XXI e ITDH, garantizando así no solo la legalidad frente al Decreto 1075 de 2015, sino también la integridad y la inclusión real de toda su comunidad educativa. Si se estableciera un porcentaje promedio de avance global basado en los datos reportados a mayo y junio de 2026 para las tres observaciones, este sería aproximadamente del 25.7%.